



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**



Καλαμάτα 17 / 3 / 2022

Πληροφορίες : Χρονόπουλος Βασίλης
Τηλ. : 2721360875
FAX : Αθηνών 99, Δημαρχείο
Ταχ. Διεύθυνση : Καλαμάτα 24134
e-mail : v.chronop@kalamata.gr

**Π Ρ Ο Σ : ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ**

ΚΟΙΝ: 1) Δ.Τ.Υ.

ΘΕΜΑ: Εισήγηση παράτασης προθεσμίας

ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΥΡΙΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Τ.Κ. ΤΑΥΓΕΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ της 07-09-2016)»
Κ.Α.64.7333.04

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.000.000,00 €

ΑΝΑΔΟΧΟΥ: ΑΝΤΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

1.	ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΠΔΕ) 2018, ΣΑΕ055
2.	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ	Κ.Α.647333.04 ΠΙΣΤΩΣΗ 2018: 1.000.000,00€- ΠΙΣΤΩΣΗ 2019: 2.000.000,00€
3.	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	3.000.000,00 € με Φ.Π.Α
4.	ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ	245/2018 ΑΠΟΦ Ο.Ε.
5.	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	06-08-2018
6.	ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	404/2018 ΑΠΟΦ Ο.Ε.
7.	ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣ.- ΜΠΙΤΣΙΚΑΣ ΠΑΝ.
8.	ΑΝΑΔΟΧΟΣ	ΑΝΤΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΛΑΤΟΜΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΑΝΤΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.
9.	ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ	58,55 %
10.	ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ	1.243.351,10 € με Φ.Π.Α την 19-03-2019
11.	ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ:	Αρ. πρωτ.11230/19-03-2019 (ΑΔΑ: 19ΣΥΜΝ0046405772019-03-19)
12.	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ	Αρχική σύμβατική προθεσμία : έως την 21-06-2020 1 ^η παράταση : έως την 21-03-2021 (Αποφ. 132/20 ΟΕ) 2 ^η παράταση : έως την 21-09-2021 (Αποφ. 151/21 ΟΕ) 3 ^η παράταση : έως την 21-03-2022 (Αποφ. 509/21 ΟΕ)

Έχοντας υπόψη την υπ' αρ. 16359/18.02.22 αίτηση του αναδόχου, τους λόγους που αναφέρονται σε αυτή και το γεγονός ότι:

1. η προθεσμία του έργου λήγει την 21.03.22
2. το φυσικό αντικείμενο του έργου έχει εκτελεστεί σε ποσοστό 85%
3. ο 9^{ος} Λογαριασμός ποσού 71.920,00€, που υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 109707/26.11.21 έχει εγκριθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου την 3.12.2021 και απεστάλη με αίτημα εκταμίευσης με το αρ. πρωτ. 112971/3.12.21 έγγραφο του δήμου προς το ΥΠΕΣ χωρίς να έχει ακόμα εκταμιευτεί το ανωτέρω ποσό
4. έχει υποβληθεί από τον ανάδοχο Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών με την αρ. πρωτ. 7807/26.1.2022 αίτησή του λόγω καθυστέρησης πληρωμής του ανωτέρω 9^{ου} λογαριασμού (71.920,00€) πέραν του διμήνου από την υποβολή του (26.11.21) και εν συνεχεία εκδόθηκε η υπ. αρ.14816/14.2.22 Απόφαση Διακοπής Εργασιών από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία. Όπως είχαμε επισημάνει και στο παρελθόν, θα συνεχιστούν δυστυχώς να υφίστανται οι καθυστερήσεις στις εξοφλήσεις των εγκεκριμένων λογαριασμών οι οποίες δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Δήμου αλλά στο ότι συνεχίζει να υφίσταται το πρόβλημα της μη ομαλής ροής χρηματοδότησης από το ΥΠ.ΕΣ. με συνέπεια την απορρύθμιση και τον αποσυντονισμό όλου του έργου από τις συνεχιζόμενες αναγκαστικές παύσεις και επανεκκινήσεις των εργασιών
5. Οι συνεχείς ανατιμήσεις στα δομικά υλικά και στα παράγωγα του πετρελαίου έχουν εκτινάξει τις τιμές επιδεινώνοντας την ύφεση στην παγκόσμια αγορά, έχοντας δημιουργήσει ένα μη ασφαλές οικονομικό περιβάλλον για το σύνολο του κατασκευαστικού κλάδου ο οποίος εμφανίζεται ιδιαίτερα διστακτικός - λόγω και των μεγάλων εγγυήσεων που απαιτούνται από τους προμηθευτές - στο να αναλάβει γρήγορα και απρόσκοπτα την εκτέλεση ικανού όγκου εργασιών

και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας με βάση όλα τα ανωτέρω

Εισηγούμαστε

την έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, κατά τέσσερις (4) μήνες και λήξη την 21/7/2022 σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/16.

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Ο ΑΝ/ΤΗΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Η Δ/ΝΤΡΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΠΟΛ.ΜΗΧ

ΚΟΥΦΟΣΩΤΗΡΗΣ
ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ
ΗΛ.ΜΗΧ

ΛΥΚΟΥΡΓΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΤΟΠ. ΜΗΧ

ΜΑΣΤΡΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ :

1. Αίτηση παράτασης προθεσμίας





ΑΝΤΑΙΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε

Καλαμάτα 18-02-2022

Αρ. πρωτ. 203

ΠΡΟΣ

τον ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΥΡΙΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Τ.Κ. ΤΑΥΓΕΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ |
(ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ της 07-09-2016)»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΑΝΤΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΕ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Με την παρούσα ζητείται η χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του ως άνω έργου, η οποία λήγει την **21-03-2022** (Απόφαση 509/2021 ΟΙΚ. ΕΠ. Δήμου Καλαμάτας, ΑΔΑ: 6ΒΡΖΩΕΕ-ΤΕ3).

Λαμβανομένων υπ' όψιν:

1. των παρατεινομένων επιπτώσεων της πανδημίας COVID 19 (ανωτέρα βία)
 - μη ομαλή χρηματοδότηση – εξηναγκασμένες διακοπές εργασιών.
 - έλλειψη υλικών, αβεβαιότητα αγορών - ανυπαρξία η απροθυμία πώλησης εμπορευμάτων (ένεκα αδυναμίας μεταφορών σε παγκόσμιο επίπεδο, με συνέπεια ραγδαίες και απότομες αυξήσεις στις τιμές των υλικών).
 - δυσλειτουργία των Δημοσίων Υπηρεσιών καθυστέρηση εγκρίσεων - Γνωμοδοτήσεων (ΑΠΕ, Επιμετρήσεις, Λογαριασμοί, κ.λ.π.)
2. ότι το ποσοστό του εκτελεσθέντος έργου είναι της τάξεως **85%**

**Κρίνεται σκόπιμη σύμφωνα και με την άποψη της Δ.Υ.,
η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά 6 μήνες,**

δηλαδή **μέχρι 21-09-2022**, προκειμένου

Να καθοριστεί το εύρος των τελικών εκτελεστέων εργασιών σύμφωνα

- α) με την διαμορφωθείσα κατάσταση
(βροχόπτωσης χειμώνας 2022- κατολισθήσεις- καταπτώσεις)
- β) με τον υποβληθέντα εν σχεδίο 3ο ΑΠΕ (αρ πρω. 7801/26-01-2022)
- γ) με τις τελικές επιλογές της Δ.Υ.

Με τιμή


ΑΝΤΑΙΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.
ΧΙΛΙΑΡΧΟΥ ΟΡΕΙΝΟΥ 4 - ΑΙΓΙΟ, 251 00
Α.Φ.Μ. 999893049 - Δ.Ο.Υ. ΑΙΓΙΟΥ
ΤΗΛ: 26910 61859 - FAX: 26910 62220
e-mail: antaios@otenet.gr

Για τον ανάδοχο
Φράγκος Νικόλαος Πολιτικός Μηχανικός



ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ <athanasopouloumaria86@gmail.com>

ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

1 μήνυμα

Ioannis Iliopoulos <iliopoulosgrp@gmail.com>
Προς: protokolo@kalamata.gr

18 Φεβρουαρίου 2022 - 2:45 μ.μ.

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΜΑΣ ΑΠΟΣΤΕΙΛΕΤΕ ΤΟΝ ΑΡ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΥΡΙΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Τ.Κ. ΤΑΥΓΕΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ |

(ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ της 07-09-2016)»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΑΝΤΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΕ

--

Με εκτίμηση

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Π.Μ. - Ε.Δ.Ε.

Κεφάλαι 3, Καλαμάτα 24133

Τηλ.: 27210 24140, 6976688999

 **ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΩΣ 21-09-2022.pdf**
1167K