

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ****ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 05/2011****ΑΠΟΦΑΣΗ 040/2011**

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 3η Φεβρουαρίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 8:00 μ.μ., στο Αμφιθέατρο «Αλέξανδρος Κουμουνδούρος», συνέρχεται στην 5η/2011 συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ' αριθμ. πρωτ. 3505/28-1-2011 πρόσκληση του κ. Αντιπροέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση – απόντος του Προέδρου του Σώματος κ. Γουρδέα Ανδρέα, οποίος απουσιάζει για λόγους υγείας – ο Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ανδρέακος Κωνσταντίνος ως Προεδρεύων αυτού και από τα υπόλοιπα τακτικά μέλη του Σώματος οι κ.κ. : 1) Αδαμόπουλος Ιωάννης, 2) Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος, 3) Αναζικός Ιωάννης, 4) Βασιλόπουλος Αθανάσιος, 5) Βασιλόπουλος Παναγιώτης, 6) Γκλεγκλής Ιωάννης, 7) Διασάκος Νικόλαος, 8) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 9) Καμβυσίδης Ιωάννης, 10) Καραγιάννης Ανδρέας, 11) Καρβέλης Γεώργιος, 12) Κουδούνης Αργύριος, 13) Μανδηλάρης Ιωάννης, 14) Μαρινάκης Σαράντος, 15) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 16) Μπάκας Ιωάννης, 17) Μπασακίδης Νικόλαος, 18) Μπεχράκης Σταμάτης, 19) Μπουζιάνης Παύλος, 20) Μπούρας Ιωάννης, 21) Μπούχαλης Δημήτριος, 22) Μπρεδήμας Θεόδωρος, 23) Μωραγιάννης Κωνσταντίνος, 24) Μωρακέας Σπυρίδων, 25) Νιάρχος Αναστάσιος, 26) Νταγιόπουλος Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 043 απόφαση), 27) Ντίντα Παναγιώτα, 28) Οικονομάκου Μαρία, 29) Πολίτης Δημήτριος, 30) Πουλόπουλος Δημήτριος, 31) Ριζάς Χρήστος, 32) Στασινάκης Διονύσης, 33) Στασινόπουλος Στυλιανός, 34) Φαββατάς Δημήτριος, 35) Φωτέας Νικόλαος (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 048 απόφαση) και 36) Χριστόπουλος Ιωάννης.

Δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόμιμα οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.: 1) Αντωνόπουλος Μιχαήλ, 2) Δικαιουλάκος Βασίλειος και 3) Χουλιάρη – Παλιατσέα Αμαλία λόγω προβλήματος υγείας.

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο Προεδρεύων του Σώματος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης, παρουσία του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Παναγιώτη Ε. Νίκα.

Στη συνέχεια εισάγεται από τον Προεδρεύοντα του Σώματος για συζήτηση το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο :

**Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου «Κατασκευή νοτίου πεζοδρομίου οδού Ναυαρίνου».**

Εισηγούμενος το θέμα ο Αντιδήμαρχος Καλαμάτας κ. Ριζάς Χρήστος αναφέρεται στην υπ' αριθμ. πρωτ. 3253/27-1-2011 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:

**«ΕΡΓΟ** :. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΟΤΙΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΟΔΟΥ ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ

**ΘΕΜΑ** : ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

**ΣΧΕΤ** : Η με αρ. πρωτ. 28085/30-12-2010 αίτηση του αναδόχου.

**Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Ε Ρ Γ Ο Υ .**

<b>1. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ</b>	<b>: ΣΑΤΑ &amp; ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ</b>
<b>2. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ</b>	<b>: 400.000 €</b>
<b>3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ</b>	<b>: 982.851,92 € με Φ.Π.Α</b>
<b>4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ</b>	<b>: 008/2010 αποφ. Δ.Ε</b>
<b>5. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ</b>	<b>: 9/2/2010</b>
<b>6. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ</b>	<b>: 051/2010 απόφ. Δ.Ε</b>
<b>7. ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ</b>	<b>: ΚΑΛΦΑΚΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ</b>
<b>8. ΑΝΑΔΟΧΟΣ</b>	<b>: ΤΕΘΡΟΝ Α.Τ.Ε.</b>
<b>9. ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ</b>	<b>: 54,39 %</b>
<b>10. ΠΟΣΟ &amp; ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ</b>	<b>: 456.452,31 € με Φ.Π.Α την 12/4/2010</b>
<b>11. ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ</b>	<b>: 180 ημερολογιακές ημέρες μέχρι 9/10/10</b>
<b>12. ΑΠΟΡΟΦΗΣΗ</b>	<b>: 4<sup>ος</sup> λογαριασμός 230.143,53 €</b>

**Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η**

Ο ανάδοχος με την υπ'αρ. 28085/31-12-2010 αίτησή του ζητά παράταση προθεσμίας του έργου μέχρι 1-3-2011 επικαλούμενος:

α) Τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες

β) Την μη άρση του λόγου που ανέφερε στην ειδική δήλωση διακοπής εργασιών (μη πληρωμή του 4<sup>ου</sup> λογαριασμού)

Η Υπηρεσία μας λαμβάνοντας υπ' όψη

1) Την αίτηση του αναδόχου, που αφορά στην ειδική δήλωση διακοπής εργασιών λόγω μη πληρωμής του 4<sup>ου</sup> λογαριασμού και το γεγονός ότι ο λογαριασμός δεν έχει ακόμη εξοφληθεί.

2) Την ανάγκη ολοκλήρωσης του έργου

3) Την μη εκταμίευση ΣΑΤΑ το β' εξάμηνο του 2010

**Π Ρ Ο Τ Ε Ι Ν Ο Υ Μ Ε**

Την παράταση, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με αναθεώρηση, της προθεσμίας εκτέλεσης όλων των εργασιών έως 1-3-2011, σύμφωνα με το άρθρο 48 παρ. 8 του Ν. 3669/2008 .

Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ

ΚΑΛΦΑΚΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Καλαμάτα 12 - 1- 2011  
Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ ΔΗΜΟΥ

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

**ΚΟΙΝ/ΣΗ :** Δ/ΝΣΗ Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ

**ΣΥΝ/ΝΟ :** Η με αρ. πρωτ. 28085/30-12-2010 αίτηση του αναδόχου

Και συνεχίζει ο κ. Ριζάς:

Κύριοι συνάδελφοι προτείνεται μέχρι 1/3/2011 η παράταση. Προτείνω, και το συζητήσα και με τον κ. Τζαμουράνη, την παράταση μέχρι την 31/3/2011 δηλαδή ουσιαστικά άλλον ένα μήνα γιατί ήδη έχει παρέλθει ο ένας μήνα και να μην το ξαναφέρουμε το θέμα.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη του την παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόμενες σ' αυτήν διατάξεις, με τους παρόντες κατά την ώρα της ψηφοφορίας να τάσσονται, ΥΠΕΡ οι σύμβουλοι της πλειοψηφίας και των δημοτικών παρατάξεων "ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ", "ΔΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ" & "ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ" και ΛΕΥΚΟ οι σύμβουλοι της δημοτικής παράταξης "ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ", κατά πλειοψηφία,

### Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

**Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου «Κατασκευή νοτίου πεζοδρομίου οδού Ναυαρίνου», έως τις 31/3/2011, με αναθεώρηση.**

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί :

#### ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

##### Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ

Ανδρεάκος Κωνσταντίνος

##### ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Αδαμόπουλος Ιωάννης
2. Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος
3. Αναζίκος Ιωάννης
4. Βασιλόπουλος Αθανάσιος
5. Βασιλόπουλος Παναγιώτης
6. Γκλεγκλές Ιωάννης
7. Διασάκος Νικόλαος
8. Ηλιόπουλος Αθανάσιος
9. Καμβυσίδης Ιωάννης

10. Καραγιάννης Ανδρέας
11. Καρβέλης Γεώργιος
12. Κουδούνης Αργύριος
13. Μανδηλάρης Ιωάννης
14. Μαρινάκης Σαράντος
15. Μιχαλόπουλος Σωτήριος
16. Μπάκας Ιωάννης
17. Μπασακίδης Νικόλαος
18. Μπεχράκης Σταμάτης
19. Μπουζιάνης Παύλος
20. Μπούρας Ιωάννης
21. Μπούχαλης Δημήτριος
22. Μπρεδήμας Θεόδωρος
23. Μωραγιάννης Κωνσταντίνος
24. Μωρακέας Σπυρίδων
25. Νιάρχος Αναστάσιος
26. Νταγιόπουλος Γεώργιος
27. Ντίντα Παναγιώτα
28. Οικονομάκου Μαρία
29. Πολίτης Δημήτριος
30. Πουλόπουλος Δημήτριος
31. Ριζάς Χρήστος
32. Στασινάκης Διονύσης
33. Στασινόπουλος Στυλιανός
34. Φαββατάς Δημήτριος
35. Φωτέας Νικόλαος
36. Χριστόπουλος Ιωάννης

Ακριβές Απόσπασμα  
Καλαμάτα, 9 Φεβρουαρίου 2011  
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΚΟΣ