@ΣΗΔΕ ΙΡΙΔΑ
66c453aeca19f33c224c392e
ΑΠ:63641
Υπογραφή: 21/08/24 11:43
Διανομή: 28/08/24 13:24

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

Διεύθυνση : Αθηνών 99 – Τ.Κ. 24134
Πληροφορίες : Άννα Κυριακού
Θεοφύλακτος Κουφοσωτήρης
Τηλέφωνο : 27213-60873 / 6
email : a.kyriakou@kalamata.gr
th.koufosotiris@kalamata.gr

Προς: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Θέμα: Εισήγηση για την έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Εργασίες πυροπροστασίας στους 1ο, 2ο, 3ο, 5ο και 8ο βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Καλαμάτας»

Σχετ.: Η από 05.08.2024 αίτηση της αναδόχου εταιρείας «ΤΣΕΡΠΕΣ – ΚΩΤΣΑΚΗΣ – ΠΑΠΑΔΕΑΣ ΟΕ» (αρ. πρωτ. Δήμου Καλαμάτας 60231/05.08.2024)

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

1. **Κύριος του έργου:** Δήμος Καλαμάτας
2. **Πηγή χρηματοδότησης:** Δημοτικοί Πόροι
3. **Αριθμός Μελέτης:** 49/2023
4. **Προϋπολογισμός Μελέτης:** 131.858,80 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)
5. **Απόφαση Κατάρτισης Όρων και Σύνταξη Διακήρυξης Δημοπρασίας:** 425/2023 Ο.Ε.
6. **Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού (ηλεκτρονική αποσφράγιση):** 15.12.2023
7. **Έγκριση 1ου και 2ου Πρακτικού Δημοπρασίας Διαγωνισμού:** 9/2024 και 73/2024 Α.Δ.Ε.
8. **Ανάδοχος:** «ΤΣΕΡΠΕΣ – ΚΩΤΣΑΚΗΣ – ΠΑΠΑΔΕΑΣ Ο.Ε.» με δ.τ. «ΑΝΕΛΙΞΗ Ο.Ε.»
9. **Έκπτωση εργολαβίας:** 12,73%
10. **Σύμβαση:** αρ. πρωτ.: 47333/31.05.2024 (ΑΔΑΜ: 24SYMV014858608 2024-05-31)
11. **Ποσό σύμβασης:** 115.068,06 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
12. **Συμβατική προθεσμία εκτέλεσης:** 90 Η.Η. (έως 28.08.2024)
13. **Επιβλέποντες Μηχανικοί:** Άννα Κυριακού - Πολιτικός Μηχανικός, Θεοφύλακτος Κουφοσωτήρης – Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Β. ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Μέχρι σήμερα:

- έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες στον 8ο Βρεφονηπιακό Σταθμό (Βέργας)
- έχουν αυξηθεί οι διαστάσεις σε όλες τις εσωτερικές πόρτες που προέβλεπε η μελέτη και έχουν τοποθετηθεί όλες οι πυράντοχες πόρτες σε όλους τους βρεφονηπιακούς σταθμούς.
- έχει εγκατασταθεί το σύνολο του φωτισμού ασφαλείας και σήμανσης στον 5ο Βρεφονηπιακό Σταθμό.
- έχει ολοκληρωθεί το εσωτερικό τμήμα του αυτόματου συστήματος πυρόσβεσης (καταιονισμού) στον 1ο Βρεφονηπιακό Σταθμό.

Γ. ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ανάδοχος, με την από 05.08.2024 αίτησή του (αρ. πρωτ. Δήμου Καλαμάτας 60231/05.08.2024), ζητά την παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά 90 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή έως την 07.03.2025, για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά σε αυτή.

Δ. ΑΠΟΨΗ – ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Οι Βρεφονηπιακοί Σταθμοί διακόπτουν την λειτουργία τους μόνο κατά τον μήνα Αύγουστο. Έτσι ο ανάδοχος κατά τους δύο πρώτους μήνες (Ιούνιο και Ιούλιο) μπόρεσε να εργαστεί μόνο σε δύο βρεφονηπιακούς σταθμούς και μόνο κατά τη διάρκεια του σαββατοκύριακου.

Παρ' όλα αυτά οι εργασίες έχουν προχωρήσει σε ικανοποιητικό βαθμό και, παρά το ότι σε λίγες ημέρες οι βρεφονηπιακοί σταθμοί θα λειτουργήσουν ξανά, θεωρούμε ότι οι εργασίες μπορούν να έχουν ολοκληρωθεί εντός του επόμενου διμήνου.

Σε αυτό το συμπέρασμα καταλήγουμε γνωρίζοντας ότι αρκετές εργασίες, που αφορούν μέτρα και μέσα πυροπροστασίας εντός των λεβητοστασίων, μπορούν να εκτελούνται παρά την λειτουργία των σταθμών, καθώς βρίσκονται σε ανεξάρτητους χώρους (π.χ. στον 1ο και τον 3ο Βρεφονηπιακό Σταθμό).

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω,

Εισηγούμαστε

την χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά 60 ημερολογιακές ημέρες, έως την 27.10.2024, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/16, χωρίς υπαιτιότητα της αναδόχου, δηλαδή με αναθεώρηση.

Οι επιβλέποντες

Άννα Κυριακού
Πολιτικός Μηχανικός

Θεοφύλακτος Κουφοσωτήρης
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Η αν/τρια Διευθύντρια
Τεχνικών Υπηρεσιών

Χριστίνα Λυκουργιά
Τοπογράφος Μηχανικός

Ο Αντιδήμαρχος
Συντήρησης Υποδομών

Ανδρέας Ν. Καραγιάννης

Συνημμένη: Η από 05.08.2024 αίτηση της αναδόχου (αρ. πρωτ. Δήμου Καλαμάτας 60231/05.08.2024)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΤΣΕΡΠΕΣ-ΚΩΤΣΑΚΗΣ-ΠΑΠΑΔΕΑΣ Ο.Ε.
ΑΝΕΛΙΞΗ Ο.Ε.
Πλάτωνος 58 – 24100 - Καλαμάτα
Mail: aneliksi52@yahoo.gr
Τηλ.: 2721600948
Πληροφ. Χρ. Κωτσάκης : 6974955796

@ΣΗΔΕ ΙΡΙΔΑ
66c453aeca19f33c224c392e
ΑΠ:63641
Υπογραφή: 21/08/24 11:43
Διανομή: 28/08/24 13:24

ΠΡΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΘΕΜΑ: Παράταση περαίωσης εργασιών στο έργο «Εργασίες πυροπροστασίας στους 1ο, 2ο, 3ο , 5ο και 8ο βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Καλαμάτας»

Η προθεσμία περαίωσης του έργου του θέματος λήγει στις 31/8/2024.

Η έναρξη των εργασιών όμως καθυστέρησε λόγω της λειτουργίας των παιδικών σταθμών και επιπλέον οι παραγγελίες καθυστερούν να σταλούν από τις εταιρίες, λόγω της περιόδου των διακοπών Αυγούστου.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως μας χορηγήσετε παράταση περαίωσης εργασιών κατά 3 μήνες ήτοι έως 30/11/2024.

Καλαμάτα 5/8/2024
Για την εταιρία

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από CHRISTOS KOTSAKIS
Ημερομηνία: 2024.08.05 14:37:32 EEST

Χρήστος Κωτσάκης
Πολιτικός μηχανικός