@ΣΗΔΕ ΙΡΙΔΑ
675846167439e4c680afcf7f
ΑΠ:85836
Υπογραφή: 12/12/24 13:45
Διανομή: 12/12/24 14:18

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: Αθηνών 99
Καλαμάτα, 24100
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ:
Επιβλέποντες έργου
Ν.Αφαλέα
Γ.Διονυσόπουλος
Χ.Μάλαμας
Λ. Παχής

Προς: **Δημοτική Επιτροπή Δ. Καλαμάτας**

Κοιν/ση: 1. Γραφείο Δημάρχου
2.

Θέμα **2η Παράταση Προθεσμίας Εκτέλεσης**

Έργο : **«Παρεμβάσεις Αναπλάσεων σε κοινόχρηστους χώρους και χώρους πρασίνου του Δήμου Καλαμάτας – ΕΡΓΟ 1. ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΦΥΤΕΙΑΣ »**

Σχετ.: Οι με αρ.πρωτ. 80281/17-11-2024 και 80011/15-11-2024 αιτήσεις αναδόχου

Α) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ :	
1. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:	Πράσινο Ταμείο Δημοτικοί Πόροι
2. ΜΕΛΕΤΗ:	31/2022
3. ΑΠΟΦΑΣΗ ΨΗΦΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ:	i. 97993/5-10-2022 ii. 5891/17-1-2023 iii. 39731/23-2-2023 iv. 9784/22-1-2024 v. 36518/4-4-2023
4. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ:	Κ.Α. : 30.7332.13 Πίστωση 225.000,00 €
5. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:	225.000,00 € (με Φ.Π.Α.24%)
6. ΑΠΟΦ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΩΝ & ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ:	697/2022 Απόφαση Ο.Ε.
7. ΗΜ/ΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:	17-01-2023 ηλεκτρονική αποσφράγιση
8. ΕΓΚΡΙΣΗ 2ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:	263/2023 Απόφαση Ο.Ε.
9. ΣΥΜΒΑΣΗ:	Αρ.Πρωτ.19453/22-02-2024 ΑΔΑΜ: 24SYMV01406575 2024-02-22 Ποσό : 187.308,19 € (με Φ.Π.Α.24%)
10. ΑΝΑΔΟΧΟΣ:	ΙΚΤΙΝΟΣ Α.Ε**.**
11. ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ:	16,98 %
12. ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ:	180 ημερολ. Ημέρες (λήξη την 20-8-2024)
13. 1η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Έως 31-12-2024 αρ.415/2024 Α.Δ.Ε (ΑΔΑ: 6ΘΦΧΩΕΕ-ΘΤΒ)
14. ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ:	i. Νίκη Αφαλέα, Τοπογράφος Μηχ. ii. Γεώργιος Διονυσόπουλος, Πολιτικός Μηχ. iii. Χαράλαμπος Μάλαμας , iv. Λεωνίδας Παχής

Β) ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Με τα Α.Π. **80281/17-11**-2024 **και 80011/15-11-2024** αιτήματα του αναδόχου με το ίδιο ακριβώς περιεχόμενο ζητείται η παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως 31-12-2025 με αναφορά σε

διάφορους ανακριβείς ισχυρισμούς , όπως παρατηρείται στο πλήθος των εγγράφων που υποβάλλει καθημερινά στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία.

Γ) ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί πλήρως οι εργασίες που αφορούν στη διαμόρφωση της τελικής στάθμης της πλατείας ήτοι :

I. εκσκαφές, χωματουργικά, σκυροδέματα
II. δίκτυα ηλεκτροφωτισμού και οι ιστοί ηλεκτροφωτισμού
III. τα κρασπεδόρειθρα των πεζοδρομίων και των εσωτερικών παρτεριών

Εν εξελίξει βρίσκονται οι εργασίες επίστρωσης των κυβολιθων – πλακών όδευσης τυφλών στους διαδρόμους κίνησης και στα περιμετρικά πεζοδρομία και η κατασκευή του σιντριβανιού.

Επίκεινται οι εργασίες φύτευσης –άρδευσης , η τοποθέτηση των φωτιστικών σώματων και των μηχανολογικών εγκαταστάσεων του σιντριβανιού καθώς και η τοποθέτηση του λοιπού αστικού εξοπλισμού

Ήτοι το έργο έχει υλοποιημένο συμβατικό αντικείμενο σε ποσοστό 40%

Δ) ΑΠΟΨΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Παρακάτω ακολουθούν οι απόψεις της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας μόνο στα κύρια θέματα του έργου χωρίς να γίνει αναφορά σε ισχυρισμούς του αναδόχου που άπτονται αντισυμβατικής συμπεριφοράς εκ μέρους του , με κύριο γνώμονα την τελική επίτευξη της κατασκευής του έργου.

I. Αναφορικά με την σύνταξη Α.Π.Ε. :

Ο ανάδοχος με την Α.Π. 50256/17-6-2024 αίτηση του υπέβαλε σχέδιο του 1ου Α.Π.Ε το οποίο δεν περιείχε την απαιτούμενη αιτιολογική έκθεση που να τεκμηριώνει την ανάγκη των προτεινόμενων τροποποιήσεων ,ούτε τα προμετρητικά στοιχεία των συμβατικών εργασιών που οι ποσότητες τους αυξομειώνονται και των απαιτουμένων ποσοτήτων των νέων εργασιών του Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Με το Α.Π. 71333/8-10-2024 έγγραφο, η διευθύνουσας υπηρεσίας επέστρεψε για τους ανωτέρους λόγους στον ανάδοχο το σχέδιο του 1ου Α.Π.Ε και τον ενημέρωσε ότι εξέλειπαν οι λόγοι των οχλήσεων του για τη έγκρισης του. Επιπλέον στο ίδιο έγγραφο γίνεται ενημέρωση του αναδόχου ότι ως προς την Διακοπή Εργασιών που είχε αιτηθεί δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις του άρθρου 161 του Ν.4412/2016 περί εφαρμογής της.

Εν συνεχεία ο ανάδοχος και μετά από συνεργασία με τους επιβλέποντες απέστειλε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις 10-10-2024 και 13-10-2024 νέο διορθωμένο σχέδιο του 1ου Α.Π.Ε και 1ΟΥ Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε

Η Διευθύνουσα υπηρεσία μετά από έλεγχο του ανωτέρω απεσταλθέντα από τον ανάδοχο ως σχέδιο 1ου ΑΠΕ ,υπέγραψε και θεώρησε στις 6-11-2024 τον 1ο Α.Π.Ε. και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε και τα απέστειλε στον ανάδοχο με το Α.Π.78045/7-11-2024 έγγραφο της για την υπογραφή τους. Σημειώνεται ότι ανάδοχος εξέφρασε την προφορική του άρνηση για την ενυπόγραφη υποβολή του ανασυνταγμένου 1ου Α.Π.Ε που είχε προκύψει από την συνεργασία του με τους επιβλέποντες του έργου.

Ο ανάδοχος με τη Α.Π.82841/29-11-2024 αίτηση του υπέβαλλε ένσταση κατά της με Α.Π.78045/7-11-2024 επίδοσης Α.Π.Ε ενωπίον του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου και Δυτ. Ελλάδος σε εφαρμογή του 174 του Ν.4412/2016 ως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 87 του Ν.4782/2021.

Από τα ανωτέρω συνάδεται ότι ουδεμία ευθύνη έχει η διευθύνουσα υπηρεσία ως προς την μη έγκριση του Α.Π.Ε έως σήμερα.

Επίσης οι συμβατικές ποσότητες του έργου (συμβατικός προϋπολογισμός)της μελέτης επαρκούν στην ολοκλήρωση του μεγαλυτέρου όγκου του έργου, όπως προκύπτει και από τον θεωρημένο 1ο Α.Π.Ε., κατά τη σύνταξη του οποίου λήφθηκαν υπόψη και οι ποσότητες των

εκτελεσμένων εργασιών σύμφωνα με τις επιμετρήσεις του έργου ,οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν σε προγενέστερο χρόνο.

Επιπλέον λαμβάνοντας υπόψη τις έως σήμερα πιστοποιημένες εργασίες θα απαιτηθεί η σύνταξη τακτοποιητικού μειωτικού Α.Π.Ε.

II. Αναφορικά με την απαίτηση του αναδόχου για συμπερίληψη νέων άρθρων εργασιών : Ενδεικτικά αναφέρουμε

Ο ανάδοχος με την υποβολή της οικονομικής του προσφοράς αποδέχτηκε το σύνολο των συμβατικών τευχών και όρων υλοποίησης του έργου και δεν υπέβαλλε αντιρρήσεις ως προς την εφαρμοσιμότητα της μελέτης κατά τις διατάξεις του άρθρου 138 του Ν.4412/2016 ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Επομένως ενώ στα συμβατικά του τεύχη περιλαμβάνονται εργασίες σκυροδεμάτων και ξυλοτύπων από το Τιμολόγιο της Οδοποιίας σύμφωνα με την επιλογή του μελετητή , δεν είναι δυνατόν σύμφωνα με τον ισχυρισμό του αναδόχου να εισαγχθούν νέες εργασίες σκυροδεμάτων και ξυλοτύπων(ΟΙΚ 32.02.02 ,ΟΙΚ 38.10,ΟΙΚ 38.13) που θα ληφθούν από το Τιμολόγιο των Οικοδομικών αφού αυτό θα μπορούσε να ληφθεί ως αλλοίωση των όρων του διαγωνισμού.

III. Αναφορικά με την απαίτηση του αναδόχου για εισαγωγή νέων εργασιών που αφορούν τη σήμανση του έργου και την ασφάλιση εργοταξίου

Σύμφωνα με το **άρθρο 21 της Ειδικής Συγγραφής** *ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος στις εργοταξιακές θέσεις και στις θέσεις που εκτελούνται οι εργασίες να τοποθετήσει τα απαιτούμενα με την φύση των έργων (συγκοινωνιακά, υδραυλικά, οικοδομικά κλπ) σήματα και γενικές πινακίδες ασφαλείας, προσέχοντας για την συντήρηση τους.* ***Τα παραπάνω μέτρα λαμβάνονται με ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου***

Όταν κατά την διάρκεια εκτέλεσης έργου το οποίο βρίσκεται ή καταλαμβάνει μικρό ή μεγάλο μέρος επί του διαθέσιμου κυκλοφοριακού χώρου & επηρεάζεται η κυκλοφοριακή λειτουργία σε υφιστάμενες οδούς, τότε απαιτείται η λήψη κατάλληλων μέτρων που θα ελαχιστοποιούν την όχληση των χρηστών της οδού & θα εξαλείφουν τον κίνδυνο ατυχημάτων.

Η μελέτη σήμανσης & ασφάλισης, σε εργοτάξια κατά μήκος οδού εν λειτουργία, εκπονείται από μηχανικό, κάτοχο μελετητικού πτυχίου στην κατηγορία των συγκοινωνιακών έργων, με μέριμνα, ευθύνη & δαπάνη του Αναδόχου του έργου, & εγκρίνεται από την αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Ο ανάδοχος εκτελεί το έργο χωρίς να επηρεάζεται η κυκλοφοριακή λειτουργία των υφιστάμενων οδών πέριξ της πλατείας και δεν υπέβαλλε για έγκριση μελέτη σήμανσης ώστε να αποζημιωθεί με τα σχετικά τιμολόγια της μελέτης.

Λαμβάνοντας υπόψη όσα προαναφέρθηκαν κρίνεται ότι:

- Απαιτείται η έγκριση του 1ου Α.Π.Ε και 1ου Π.Κ.Μ.Ν.Ε από την Προϊσταμένη Αρχή (Δημοτική Επιτροπή) μετά την εξέταση της ένστασης του αναδόχου από το αρμόδιο όργανο του Τεχνικού Συμβουλίου της Περιφέρειας Πελοποννήσου και την Απόφαση της Αποκεντρωμένης Περιφέρειας Πελοποννήσου
- Η καθυστέρηση ολοκλήρωσης του έργου οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.
- Το έργο ως προς το υπολειπόμενο προς εκτέλεση φυσικό αντικείμενο δύναται να ολοκληρωθεί μέχρι 31/03/2025.
  Λαμβανομένου όμως υπόψη του χρόνου που συνήθως απαιτείται για την έγκριση του 1ου ΑΠΕ μετά την κατά αρμοδιότητα εξέταση της ασκηθείσας επί αυτού ένστασης του αναδόχου είναι πιθανή η απαίτηση πρόσθετου χρόνου για την περαίωση του έργου

Ε. ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Με βάση όσα προαναφέρθηκαν και έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 147, παρ. 2, 3, 5 και 6 του Ν. 4412/2016: «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
2. Στις διατάξεις του άρθρου 65 παρ.1 του ν.3852/2010

3. τις διατάξεις του άρθρου 74Α παρ.2 ν.3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του ν.5056/23.

Εισηγούμαστε

την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως του έργου: ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΦΥΤΕΙΑΣ από 01/01/2025 μέχρι 31/05/2025 χωρίς αναθεώρηση των εργασιών που θα εκτελεστούν στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα, της καθυστέρησης οφειλομένης σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου .

Η αν. Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών Δ. Καλαμάτας

Χριστίνα Λυκουργιά
Τοπογράφος Μηχανικός

Ο Αντιδήμαρχος Νέων Έργων

Βασίλης Κουτραφούρης
Πολιτικός Μηχανικός

Συνημμένα : Οι με Α.Π. 80281/17-11- και 80011/15-11-2024 αιτήσεις του αναδόχου
Εσωτερική Διανομή: Φάκελος Έργου

Gmail **ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ ΣΑΚΚΑ <kallirroisakka@gmail.com>**

Fw: 000-002--2η παραταση εργασιων - ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΦΥΤΕΙΑΣ_signed

1 μήνυμα

Ικτινοσ Ικτινοσ <imavrit@yahoo.gr> 15 Νοεμβρίου 2024 στις 4:22 π.μ.
Προς: "protokolo@kalamata.gr" <protokolo@kalamata.gr>, "p.kourakli@kalamata.gr" <p.kourakli@kalamata.gr>, "chrislykal@yahoo.gr" <chrislykal@yahoo.gr>

----- Προωθημένο μήνυμα -----
Από: Ικτινοσ Ικτινοσ <imavrit@yahoo.gr>
Προς: protokolo@kalamata.gr <protokolo@kalamata.gr>; p.kourakli@kalamata.gr <p.kourakli@kalamata.gr>; chrislykal@yahoo.gr <chrislykal@yahoo.gr>
Στάλθηκε: Τετάρτη 13 Νοεμβρίου 2024 στις 12:13:26 μ.μ. EET
Θέμα: 000-002--2η παραταση εργασιων - ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΦΥΤΕΙΑΣ_signed

7 συνημμένα αρχεία

000-002--2η παραταση εργασιων - ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΦΥΤΕΙΑΣ_signed.pdf
1336K

0167- ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ -ΠΛΑΤΕΙΑ ΦΥΤΕΙΑΣ 8 10 24_signed.pdf
1112K

001-0193- ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ -ΠΛΑΤΕΙΑ ΦΥΤΕΙΑΣ 8 11 24_signed.pdf
1107K

001-0196- ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ -ΠΛΑΤΕΙΑ ΦΥΤΕΙΑΣ 12 11 24_signed.pdf
1106K

002-Ταχυδρομείο Yahoo - Fw_ 014-υποβ ΟΧΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 1ου ΑΠΕ--ΠΛΑΤΕΙΑ ΦΥΤΕΙΑΣ_signed « ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΦΥΤΕΙΑΣ ».pdf
359K

004-Ταχυδρομείο Yahoo - Fw_ 0015--ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΔΡΑΣΗΣ ΠΕΡΓΚΟΛΑΣ φυτεια_signed.pdf
175K

005-2024SATE-40807.pdf
944K

ΙΚΤΙΝΟΣ Α.Ε. Τεχνική Εταιρία Αναγνωσταρά 59 Καλαμάτα Τ.Κ. 24100 ΤΗΛ: 2721021936 - 6979228840 e-mail: imavrit@yahoo.gr έργο « **ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΦΥΤΕΙΑΣ** »Α.Μ. 31/2022 Προϋπολογισμού 225.000,0 € ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Τάχ Διευθ ΤΘ 89 – Τκ24100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ	ΚΑΛΑΜΑΤΑ……..2024 ΑΡ ΠΡΩΤ……. **ΠΡΟΣ** **Κα Χ Λυκουργια** **Διευθυντρια της Τεχνικής υπηρεσίας** **Δήμου Καλαμάτας** protokolo@kalamata.gr p.kourakli@kalamata.gr chrislykal@yahoo.gr προς κάθε αρμόδιο δια της υπηρεσίας

ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Στις **22-2-2024** υπεγράφη μεταξύ του Δήμου Καλαμάτας, εκπροσωπούμενου από τον τότε Δήμαρχό του κ. Βασιλόπουλου Αθανασίου και της εταιρείας μας, η σύμβαση κατασκευής του ανωτέρω έργου, οικονομικού αντικειμένου **187.308,19€),** εκ των οποίων **36.253,20** € είναι ΦΠΑ (24%) και **18.862,85** € απρόβλεπτα.

Τέθηκε θέμα από τον ανάδοχο κατά την υπογραφή της σύμβασης για νόμιμη συμπεριφορά της ΔΤΥ και υπογραμμίστηκε από τον ανάδοχο το γεγονός ότι η ΔΤΥ συντάσσει τους ΑΠΕ του έργου σε διάρκεια 2-3 χρόνων πράγμα άτοπο υπό τον παρόντα περιορισμό εκτέλεσης έργων που επιτρέπει παρατάσεις έως την οριακή προθεσμία του έργου , η ΔΑ ανταποκρίθηκε άμεσα με ταυτόχρονη υπόσχεση και διαβεβαίωση μας για σύννομη συμπεριφορά της ΔΤΥ

@ 1 Ο διαγωνισμός διεξήχθη σύμφωνα με την **με α.π. 127270/19-12-2022** διακήρυξη του διαγωνισμού **στον οποίο τίθεται ως κριτήριο αναδοχής πτυχίο κατηγορίας οικοδομικών εργασιών και συμμετείχαν στον διαγωνισμό προς τούτο ΕΔΕ οικοδομικών εργασιών**

Παρ όλα αυτά η μελέτη του έργου και σε εργασίες που υπάρχουν αντίστοιχα οικοδομικά τιμολόγια ατόφια του υπουργείου ,χρησιμοποίει κατά παράβαση της νομοθεσίας τιμολόγια οδοποιίας που δεν ανταποκρίνονται στην παρούσα μελέτη

Είναι σαφές ότι τα άρθρα οδοποιίας αφορούν εργασίες μεγάλου όγκου και δεν έχουν καθόλου σχέση με τις σκυροδετήσεις του έργου που είναι οι περισσότερες κάτω των 10μ3

Η αρχική προθεσμία περαίωσης του έργου ορίστηκε σε **180** ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, ήτοι **έως την 21-8-2024.**

Αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης, η ανάδοχος εταιρεία μας, ανταποκρινόμενη πλήρως στις νόμιμες και συμβατικές της υποχρεώσεις, προέβη σε όλες

τις απαραίτητες ενέργειες για την απρόσκοπτη και έγκαιρη έναρξη των εργασιών. Στο υπό κρίση έργο η εξέλιξη των εργασιών του έργου δεν ήταν ομαλή για λόγους που δεν ανάγονται σε υπαιτιότητα της εταιρείας μας και, ως εκ τούτου, έχει χορηγηθεί παράταση εκτέλεσης των εργασιών του έργου.

Ειδικότερα, με την υπ αριθ. **415/2024** απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Καλαμάτας αποφασίστηκε η παράταση της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου **χωρίς υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας μας** έως την 31.12.2024

Στις **17-6-2024 (α.π. 50265)** πρωτοκολλήθηκε από την εταιρεία μας ο 1ος ΑΠΕ του έργου καθ υπέρβαση των υποχρεώσεων μας

Έκτοτε έχουν « καθαρογραφεί » αρκετοί 1οι ΑΠΕ που αφορούν διάφορες εκδώσεις της υπηρεσίας ***που σκοπό είχαν κατ ουσία να δημιουργήσουν τεχνιτή καθυστέρηση*** για να τον φτάσουν τον ΑΠΕ στο πέρας της συμβατικής προθεσμίας

Από εκείνη την ημέρα και επειδή γνωρίζουμε ότι παγίως η υπηρεσια δεν εγκρίνει ΑΠΕ ΜΕ ΚΑΝΕΝΑ ΤΡΟΠΟ εντος προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών και πάντως επ ουδενι εντος της συμβατικής προθεσμίας , αμέσως ξεκινήσαμε καθημερινές οχλήσεις για την σύνταξη του 1ου ΑΠΕ

Συγκεκριμένα κατατέθηκαν περίπου 250 οχλήσεις μέσω μαιλ *προς την υπηρεσια με διάφορους αποδέκτες για τον σκοπό αυτό (όχληση έγκρισης 1ου ΑΠΕ)-συνημμένα υποβάλλονται μερικά σχετικά τυπικά email προκειμένου να μην αμφισβητηθεί η αλήθεια αυτή διότι υπάρχουν όλα τα αποδεικτικά στοιχεια για την περίπτωση άρνησης η παραποίησης της αληθείας από την υπηρεσια*

Επί πλέον υπεβλήθησαν και υποβάλλονται σε καθημερινή βάση **ημερολόγια έργου περίπου 200 φύλα με οχλήσεις μέσω μαιλ** προς την υπηρεσια με διάφορους αποδέκτες για τον σκοπό αυτό (όχληση έγκρισης 1ου ΑΠΕ και τερματισμού εργασιών μέχρι εγκρίσεως ΑΠΕ) - συνημμένα υποβάλλονται μερικά σχετικά τυπικά emai με φύλλα ημερολογίου l προκειμένου να μην αμφισβητηθεί η αλήθεια αυτή διότι υπάρχουν όλα τα αποδεικτικά στοιχεια *για την περίπτωση άρνησης η παραποίησης της αληθείας από την υπηρεσια*

Τα ημερολόγια ουδέποτε απαντήθηκαν από την υπηρεσια το τελευταίο εξάμηνο ,ούτε αμφισβητήθηκαν από την υπηρεσια και σύμφωνα με την σύμβαση η παύση εργασιών του έργου καθώς και οι λόγοι αιτήματος άμεσης σύνταξης 1ου ΑΠΕ κρίθηκαν κατά την σύμβαση από την υπηρεσία νόμιμοι και αληθείς και κατά συνέπεια πλήρως αποδεκτοί

Από **τον 6/24** και μέχρι σήμερα περίφραξα το έργο και αφού ***γνωστοποίησα ως άνω το τέλος εργασιών μέχρι εγκρίσεως ΑΠΕ*** δεν ξανά εργάστηκα στο έργο , μέχρι σήμερα , μάλιστα δε στο ημερολόγιο σε καθημερινή βάση , αλλά και μαιλ προς επίβλεψη κλπ έκανα γνωστή καθημερινά την παύση εργασιών μέχρι εγκρίσεως ΑΠΕ

.Οι ενέργειες αυτές σκοπό είχαν να ενεργοποιήσουν την υπηρεσια από την αδράνεια της αλλά ματαιως , η εντύπωση από τις ενέργειες *και πιέσεις που άσκησα ήταν πλήρης αδιαφορία και αδράνεια*

Επί πεντάμηνο και πλέον που το έργο κατ ουσία είναι παρατημένο η υπηρεσια επέδειξε πλήρη αδιαφορία και καμιά διάθεση να συντάξει τον ΑΠΕ του έργου έγκαιρα και νόμιμα –ΚΑΝΕΝΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ

Αν δηλαδή εργαζόμουν κανονικά, στο έργο , θα είχε τελειώσει τον 6/24 και εγώ δεν θα πληρωνόμουν ποτέ ,απ ότι αποδεικνύει η συμπεριφορά της υπηρεσίας σας

Ο ΑΠΕ που πρότεινε η υπηρεσια έχει συγκεκριμένες προφανείς ελλείψεις τις οποίες ***επεσήμανα με έγγραφο μας ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ*** με την κοινοποίηση σ εμάς του ΑΠΕ όπου επισημαίνω με στοιχεια ότι μεταξύ πολλών άλλων πρέπει να συμπεριληφθούν και τα κατωθι τιμολόγια

Α1 οικ 10.07.01

Α2 οικ 32.01.04 & οικ 38.10 και 38.13

Α3 το ΑΤ31 προβλέπεται κατασκευή πέργκολας της οποίας όμως δεν έχουν προβλεφτεί οι βάσεις στήριξης .Παρ όλο όμως που έχουν γίνει δεκάδες σχετικές οχλήσεις προς την υπηρεσια κατά τον γνωστό τρόπο Η υπηρεσια αδιαφόρησε , όμως πρέπει να υποδειχτεί κάποιος τρόπος προκειμένου ΚΑΙ να συμπεριληφθεί στον υπό κρίση ΑΠΕ

Α4 οικ 31.02.02

Α5 με τα ΑΤ 32 έως 40 προβλέπονται στοιχεια ασφάλειας του χώρου εργασίας μας Η υπηρεσια αρνήθηκε να επιμετρήσει τα στοιχεια ασφαλείας για την περίφραξη του οικοπέδου μας διότι δεν έχουμε κυκλοφοριακή μελέτη-***είναι δυνατόν να απαιτείται κυκλοφοριακή μελέτη για να περιφράξω το οικόπεδο μου*** ?? Δηλαδή επί ένα έτος η επίβλεψη ελέγχει διασφαλίζει την ασφάλεια του χώρου με υποδείξεις και εντολές για την περίφραξη και ασφάλεια του οικοπέδου και χωρίς να μας ενημερώνει ότι δεν θα μας πληρώσει με το αιτιολογικό ότι –ΔΕΝ ΠΡΟΒΗΚΑΜΕ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ – και αφού έγινε η δουλειά αρνείται προσχηματικά να μας πληρώσει Κατά συνέπεια στον υπό κρίση ΑΠΕ πρέπει να συμπεριληφθούν όλα τα στοιχεία ασφαλείας του οικοπέδου και εκτός τα συμβατικά επί πλέον στις πραγματικές ποσότητες που πρέπει να πιστοποιηθούν ακόμη τουλάχιστον 5πλασια των συμβατικών (υπάρχει σχετικό φωτογραφικό υλικό) Απορίας άξιον είναι ότι η υπηρεσια επικαλείται ανυπόστατες προφάσεις για να μας περικόψει δαπάνες μερικών εκατοντάδων ευρώ – γιατί άραγε ?

Α6 με το ΑΤ74 προβλέπεται προμήθεια φυτικού χώματος το οποίο η μελέτη το διαστρώνει σε μεγάλες επιφάνειες (φύτευση γκαζόν) όμως δεν περιέχεται η εργασία διάστρωσης δια χειρών ,η οποία μάλιστα είναι ιδιαίτερα κοπιώδης και με πολλά εργατικά για τον ανάδοχο Κατά συνέπεια πρέπει να συνταχτεί ανάλογο άρθρο της μελέτης που να προβλέπει στον υπό κρίση ΑΠΕ την διάστρωση δια χειρών ανά μ2 επιφάνειας

Α7 ΠΡΣ Γ1-2-3

Α8 με το ΑΤ19 προβλέπεται Υπόβαση οδοστρωσίας των πεζοδρομίων της πλατείας με τιμολόγιο ΟΔΟ ΜΕ Γ1-1 και αφορά εργασία οδοποιίας διάστρωσης οδών με γρειντερ με πρόσβαση μεγάλων οχημάτων μεταφοράς και φορτωτών Αυτό όμως δεν συμβαίνει στο έργο οπού οι ποσότητες είναι εξαιρετικά μικρές και η διάστρωση φόρτωση διακίνηση γίνεται αποκλειστικά με οικοδομικό καροτσάκι , γράβαλο και φτυάρι

Με τον προτεινόμενο κατά την υπηρεσια ΑΠΕ προτείνονται εργασίες με οκτώ νέες τιμές που αφορούν πρόδρομες εργασίες κυρίως υποδομών άνευ της εγκρίσεως των δεν είναι δυνατόν να εκτελεστεί ουδεμία εργασία στο έργο

Κατά συνέπεια ο χρόνος μηδέν έναρξης του έργου ξεκινά με την έγκριση του ΑΠΕ όπου πλέον θα πρέπει από εγκρίσεως του να εξασφαλιστεί για το έργο η συμβατική προθεσμία

Γενάτε το ερώτημα γιατί η υπηρεσια δεν συμπεριέλαβε τις συγκεκριμένες τιμες καθ όσον με την λήξη την σύμβασης δεν υπάρχει δυνατότητα να συμπεριληφθουν προς εξωφληση με αποτέλεσμα να χαθεί η άξια των δεδουλευμένων του αναδόχου –τι τελικά κερδίζει η υπηρεσια από την άδικη συμπεριφορά κατά του αναδόχου . Θέτω το ερώτημα προς τον δήμο και ζητώ να μου απαντηθεί

Εμείς έχουμε εκφράσει την επιθυμία μας σε όλους τυς τόνους και με όλους τους τρόπους ακόμη και κατά την αίτηση μας για την 1η παράταση εκτέλεσης εργασιών ότι θέλουμε έστω και για μια ημέρα να εργαστούμε υπό συνθήκες νομιμότητας και έστω για μια ημέρα να εκτελέσουμε συμβατικές και νόμιμες εργασίες με στοιχειωδώς αξιοπρεπείς συνθήκες και όχι κάτω υπό συνθήκες χειραγώγησης , *έκτος βεβαία από την δυνατότητα που θα μας δώσει η έγκριση του ΑΠΕ να πιστοποιήσουμε εργασίες που θα χρηματοδοτήσουν ακριβές προμήθειες υλικών*

Είναι εμφανές ότι οι καθυστερήσεις έγκρισης ΑΠΕ είναι σκόπιμες ώστε στο πέρας της οριακής προθεσμίας (που μας τον κοινοποιήσατε) πλέον δεν έχουμε καμιά δυνατότητα να διαμαρτυρηθούμε , διότι μας κυνηγούν οι ημερομηνίες και επομένως πρέπει να αποδεχτούμε το κόκαλο που μας πετάτε η τελικά να το χάσουμε και αυτό .*και ευτυχώς που σταματήσαμε το έργο προ πενταμήνου διότι πλέον δεν θα μας δίνατε ούτε αυτά τα λίγα*

Αποδεδειγμένα πλέον πρόκειται για μεθοδευμένη συμπεριφορά της υπηρεσίας με ανομολόγητη πρόθεση και σκοπιμότητα , τι κερδίζετε από αυτή την συμπεριφορά και γιατί δεν αναλογίζεστε ***ότι εξ ισου ζημιώνετε και το έργο στην προσπάθεια σας να μας καθυστερήσετε***

Έκτος αν θεωρείτε αιτιολογημένη σκοπιμότητα το bulling που μου ασκείτε με την υποτίμηση της προσωπικότητας μας να εργαζόμαστε παρά την θέληση μας καταναγκαστικά έργα (**ἀρχὴ ἄνδρα δείκνυσι**)και να μην πραγματοποιήσουμε το όνειρο μας να εργαστούμε έστω και μια μέρα στο έργο σας υπό συνθήκες νομιμότητας και εκτέλεσης συμβατικών εργασιών

Επειδή μετά την πρόσφατη γνωμοδότηση του αρμοδίου υπουργείου (ΣΑΤΕ απ 40807/16-10-24 συνημμένο) υπάρχει η δυνατότητα πλέον να δοθούν παρατάσεις πέραν της οριακής προθεσμίας και επειδή για την έγκριση του ΑΠΕ ανασυνταγμένου σωστά η έστω μετά την γνωμοδότηση του ΤΣΔΕ θα χρειαστεί η υπηρεσια τουλάχιστον 1-2 χρόνια ακόμη για να ανασυντάξει τον ΑΠΕ

Επειδή μετά την σύνταξη του ΑΠΕ θα απαιτηθεί η νόμιμη συμβατική προθεσμία του έργου για την έναρξη των εργασιών όπως ορίζει η σύμβαση και ο νόμος

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΟΛΥ
Να μας εγκρίνετε παράταση εκτέλεσης εργασιών έως 31/12/2025

Καλαμάτα 28/1/2024
Για την ΙΚΤΙΝΟΣ **ΑΕ**

Γιάννης Μαυριτσάκης

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από IOANNIS MAVRITSAKIS
Ημερομηνία: 2024.11.13 12:00:01 EET

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	*8/11/2024*	ΑΥΞ. ΑΡΙΘΜΟΣ	
ΗΜΕΡΑ	ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ		

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : *ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ*	ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
ΕΡΓΟ : ***«ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΦΥΤΕΙΑΣ»***	
ΤΟΠΟΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ : ΚΑΛΑΜΑΤΑ	
ΑΝΑΔΟΧΟΣ : Ικτίνος ΑΕ	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΕΠΙΒΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ: ***ΑΦΑΛΕΑ ΝΙΚΗ ΤΟΠ. ΜΗΧ.. ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ . ΜΗΧ..***	
ΜΑΛΑΜΑΣ ΧΑΡΑΛ. ΠΟΛ. ΜΗΧ. τ.ε. ΠΑΧΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Γεωπόνος ΤΕ M.Sc	ΥΓΡΑΣΙΑ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ		ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ		ΟΧΛΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ 1ΟΥ ΑΠΕ	
ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ		ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΑ ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΤΟΝ 1ΟΝ ΑΠΕ	
ΕΠΙΣΤΑΤΕΣ		ΟΙ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΊΝΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΠΑΡΕΔΕΚΤΕΣ	
ΤΕΧΝΙΤΕΣ		**ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΧΡΙ ΕΓΚΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ 1ΟΥ ΑΠΕ**	
ΒΟΗΘΟΙ			
ΕΡΓΑΤΕΣ		**ΤΕΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ**	ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΚΟΠΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ 2-3 ΧΡΟΝΙΑ Η ΟΣΑ
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ_ΟΔΗΓΟΙ		ΚΑΙ ΑΝ ΕΊΝΑΙ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ	
		ΓΙΑ ΝΑ ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΤΟΝ 1ΟΝ ΑΠΕ	
ΣΥΝΟΛΑ	**0**	ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΕΘΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ	

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ		ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΕΙΔΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ-ΔΙΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΠΡΩΤΑ ΝΑ ΣΥΝΤΑΞΕΙ
ΤΣΑΠΑΚ-Ι ΣΦΥΡΑ		Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΝ 1ΟΝ ΑΠΕ ΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ ΓΙ ΑΥΤΌ-ΚΑΤΆ ΤΑ ΣΥΝΗΘΗ
ΦΟΡΤΗΓΟ		ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΦΟΡΤΩΤΗΣ		**ΠΡΕΠΕΙ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΔΟΥΛΕΨΕΙ**

ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΕΝΤΑ ΥΛΙΚΑ		ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ- ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ
ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	
		ΠΡΕΠΙ ΝΑ ΕΓΚΡΙΘΕΙ Ο 1ΟΣ ΑΠΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΑ
		ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ ΌΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΣΜΙΑΣ
		ΜΕΤΑ ΑΠΌ ΑΥΤΉ ΤΗΝ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΑΣ ΕΠΙΦΥΛΑΣΟΜΕΘΑ
		ΝΑ ΔΙΑΛΥΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ ΣΑΣ

`	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΟΥ	ΑΡΙΘ.

ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ	Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ
ΑΦΑΛΕΑ ΝΙΚΗ ΤΟΠ. ΜΗΧ.. ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΙΟΣ ΜΗΧ/ΓΟΣ . ΜΗΧ..	Ψηφιακά υπογεγραμμένο από IOANNIS MAVRITSAKIS Ημερομηνία: 2024.11.12 10:52:40 EET
ΜΑΛΑΜΑΣ ΧΑΡΑΛ. ΠΟΛ. ΜΗΧ. τ.ε. ΠΑΧΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΤΕ M.Sc	

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	*12/11/2024*	ΑΥΞ. ΑΡΙΘΜΟΣ	
ΗΜΕΡΑ	ΤΡΙΤΗ		

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : *ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ*

ΕΡΓΟ : ***«ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΦΥΤΕΙΑΣ»***

ΤΟΠΟΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ : ΚΑΛΑΜΑΤΑ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : Ικτίνος ΑΕ

ΕΠΙΒΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ: ***ΑΦΑΛΕΑ ΝΙΚΗ ΤΟΠ. ΜΗΧ.. ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ . ΜΗΧ..***

ΜΑΛΑΜΑΣ ΧΑΡΑΛ. ΠΟΛ. ΜΗΧ. τ.ε. ***ΠΑΧΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Γεωπόνος ΤΕ M.Sc***

ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΥΓΡΑΣΙΑ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ	
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ	
ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ	
ΕΠΙΣΤΑΤΕΣ	
ΤΕΧΝΙΤΕΣ	
ΒΟΗΘΟΙ	
ΕΡΓΑΤΕΣ	
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ_ΟΔΗΓΟΙ	
ΣΥΝΟΛΑ	**0**

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ	
ΕΙΔΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ
ΤΣΑΠΑΚ-Ι ΣΦΥΡΑ	
ΦΟΡΤΗΓΟ	
ΦΟΡΤΩΤΗΣ	

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	
ΟΧΛΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ 1ΟΥ ΑΠΕ	
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΑ ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΤΟΝ 1ΟΝ ΑΠΕ	
ΟΙ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΊΝΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΠΑΡΕΔΕΚΤΕΣ	
ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΧΡΙ ΕΓΚΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ 1ΟΥ ΑΠΕ	
ΤΕΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΚΟΠΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ 2-3 ΧΡΟΝΙΑ Η ΟΣΑ
ΚΑΙ ΑΝ ΕΊΝΑΙ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ	
ΓΙΑ ΝΑ ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΤΟΝ 1ΟΝ ΑΠΕ	
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΕΘΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ	
ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ-ΔΙΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΠΡΩΤΑ ΝΑ ΣΥΝΤΑΞΕΙ	
Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΝ 1ΟΝ ΑΠΕ ΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ ΓΙ ΑΥΤΌ-ΚΑΤΆ ΤΑ ΣΥΝΗΘΗ	
ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	
ΠΡΕΠΕΙ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΔΟΥΛΕΨΕΙ	

ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΕΝΤΑ ΥΛΙΚΑ	
ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ- ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ
ΠΡΕΠΙ ΝΑ ΕΓΚΡΙΘΕΙ Ο 1ΟΣ ΑΠΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΑ
ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ ΌΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΣΜΙΑΣ
ΜΕΤΑ ΑΠΌ ΑΥΤΉ ΤΗΝ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΑΣ ΕΠΙΦΥΛΑΣΟΜΕΘΑ
ΝΑ ΔΙΑΛΥΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ ΣΑΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΟΥ	ΑΡΙΘ.

ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ	Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ
ΑΦΑΛΕΑ ΝΙΚΗ ΤΟΠ. ΜΗΧ.. ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΙΟΣ ΜΗΧ/ΓΟΣ . ΜΗΧ..	Ψηφιακά υπογεγραμμένο από IOANNIS MAVRITSAKIS Ημερομηνία: 2024.11.12 11:07:08 EET
ΜΑΛΑΜΑΣ ΧΑΡΑΛ. ΠΟΛ. ΜΗΧ. τ.ε. ***ΠΑΧΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΤΕ M.Sc***	

Fw: 014-υποβ ΟΧΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 1ου ΑΠΕ--ΠΛΑΤΕΙΑ ΦΥΤΕΙΑΣ_signed « ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΦΥΤΕΙΑΣ »

Από: Ικτινοσ Ικτινοσ (imavrit@yahoo.gr)

Προς: n.afalea@kalamata.gr; karagvasiliki@gmail.com; g.dionysopoulos@kalamata.gr; protokolo@kalamata.gr

Ημερομηνία: Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2024 στις 09:13 π.μ. EET

??????????????

ΝΙΚΗ
ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΤΡΑΒΗΞΕΙ ΠΟΛΥ ΤΟ ΘΕΜΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΕ
ΟΣΟ ΤΟΝ ΛΙΒΑΝΙΖΕΙΣ ΔΕΝ ΒΓΑΖΟΥΜΕ ΑΚΡΗ
ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ ΠΑΓΩΜΕΝΟ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΠΕ
ΘΑ ΜΗΝΕΙ ΕΤΣΙ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΥΣ-
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΑ ΔΟΥΛΕΨΟΥΜΕ ΧΩΡΙΣ ΑΠΕ
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΘΩ ΠΡΩΤΑ ΟΤΙ ΕΧΩ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΘΑ ΔΟΥΛΕΨΟΥΜΕ

ΑΝ ΓΙΝΟΥΝ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΟΛΑΒΟΥΜΕ ΜΕΧΡΙ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΑΛΛΟΣ ΣΕ ΒΑΖΕΙ ΝΑ ΤΟ ΚΑΘΥΣΤΕΡΕΙΣ ΤΟ ΕΡΓΟ
ΑΛΛΑ ΕΣΥ ΘΑ ΕΚΤΕΘΕΙΣ ….
ΕΓΩ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΑ ΔΟΥΛΕΨΩ ΚΑΙ ΝΑ ΜΕ ΚΟΡΟΙΔΕΨΕΤΕ
ΤΟ ΙΔΙΟ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΙΑ
ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΣ ΟΚΤΩΒΡΗ ΘΑ ΕΡΓΑΣΤΟΥΜΕ
ΜΕΧΡΙ ΤΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Ο ΑΠΕ ΚΑΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΘΩ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΟΤΙ ΕΧΩ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙ ΑΠ ΑΡΧΗΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

ΜΦΧ

----- Προωθημένο μήνυμα -----
Από: Ικτινοσ Ικτινοσ <imavrit@yahoo.gr>
Προς: ΑΦΑΛΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ <n.afalea@kalamata.gr>; βικυ biky <karagvasiliki@gmail.com>; g.dionysopoulos ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜΧ ΔΗΜΟΥ <g.dionysopoulos@kalamata.gr>; protokolo ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑ <protokolo@kalamata.gr>
Στάλθηκε: Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 2024 στις 08:41:47 π.μ. ΕΕΤ
Θέμα: Fw: 014-υποβ ΟΧΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 1ου ΑΠΕ--ΠΛΑΤΕΙΑ ΦΥΤΕΙΑΣ_signed « ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΦΥΤΕΙΑΣ »

??????????????

ΝΙΚΗ
ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΤΡΑΒΗΞΕΙ ΠΟΛΥ ΤΟ ΘΕΜΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΕ
ΟΣΟ ΤΟΝ ΛΙΒΑΝΙΖΕΙΣ ΔΕΝ ΒΓΑΖΟΥΜΕ ΑΚΡΗ
ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ ΠΑΓΩΜΕΝΟ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΠΕ
ΘΑ ΜΗΝΕΙ ΕΤΣΙ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΥΣ-
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΑ ΔΟΥΛΕΨΟΥΜΕ ΧΩΡΙΣ ΑΠΕ
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΘΩ ΠΡΩΤΑ ΟΤΙ ΕΧΩ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΘΑ ΔΟΥΛΕΨΟΥΜΕ

ΑΝ ΓΙΝΟΥΝ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΟΛΑΒΟΥΜΕ ΜΕΧΡΙ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΑΛΛΟΣ ΣΕ ΒΑΖΕΙ ΝΑ ΤΟ ΚΑΘΥΣΤΕΡΕΙΣ ΤΟ ΕΡΓΟ
ΑΛΛΑ ΕΣΥ ΘΑ ΕΚΤΕΘΕΙΣ ....
ΕΓΩ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΑ ΔΟΥΛΕΨΩ ΚΑΙ ΝΑ ΜΕ ΚΟΡΟΙΔΕΨΕΤΕ
ΤΟ ΙΔΙΟ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΙΑ
ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΣ ΟΚΤΩΒΡΗ ΘΑ ΕΡΓΑΣΤΟΥΜΕ
ΜΕΧΡΙ ΤΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Ο ΑΠΕ ΚΑΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΘΩ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΟΤΙ ΕΧΩ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙ ΑΠ ΑΡΧΗΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

ΜΦΧ

----- Προωθημένο μήνυμα -----

Από: Ικτινοσ Ικτινοσ <imavrit@yahoo.gr>
Προς: ΑΦΑΛΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ <n.afalea@kalamata.gr>; βικυ biky <karagvasiliki@gmail.com>; g.dionysopoulos ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜΧ ΔΗΜΟΥ <g.dionysopoulos@kalamata.gr>; protokolo ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑ <protokolo@kalamata.gr>
Στάλθηκε: Παρασκευή 8 Νοεμβρίου 2024 στις 10:18:44 π.μ. ΕΕΤ
Θέμα: Fw: 014-υποβ ΟΧΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 1ου ΑΠΕ--ΠΛΑΤΕΙΑ ΦΥΤΕΙΑΣ_signed « ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΦΥΤΕΙΑΣ »

??????????????

ΝΙΚΗ
ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΤΡΑΒΗΞΕΙ ΠΟΛΥ ΤΟ ΘΕΜΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΕ
ΟΣΟ ΤΟΝ ΛΙΒΑΝΙΖΕΙΣ ΔΕΝ ΒΓΑΖΟΥΜΕ ΑΚΡΗ
ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ ΠΑΓΩΜΕΝΟ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΠΕ
ΘΑ ΜΗΝΕΙ ΕΤΣΙ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΥΣ-
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΑ ΔΟΥΛΕΨΟΥΜΕ ΧΩΡΙΣ ΑΠΕ
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΘΩ ΠΡΩΤΑ ΟΤΙ ΕΧΩ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΘΑ ΔΟΥΛΕΨΟΥΜΕ

ΑΝ ΓΙΝΟΥΝ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΟΛΑΒΟΥΜΕ ΜΕΧΡΙ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΑΛΛΟΣ ΣΕ ΒΑΖΕΙ ΝΑ ΤΟ ΚΑΘΥΣΤΕΡΕΙΣ ΤΟ ΕΡΓΟ
ΑΛΛΑ ΕΣΥ ΘΑ ΕΚΤΕΘΕΙΣ ....
ΕΓΩ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΑ ΔΟΥΛΕΨΩ ΚΑΙ ΝΑ ΜΕ ΚΟΡΟΙΔΕΨΕΤΕ
ΤΟ ΙΔΙΟ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΙΑ
ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΣ ΟΚΤΩΒΡΗ ΘΑ ΕΡΓΑΣΤΟΥΜΕ
ΜΕΧΡΙ ΤΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Ο ΑΠΕ ΚΑΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΘΩ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΟΤΙ ΕΧΩ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙ ΑΠ ΑΡΧΗΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

ΜΦΧ

----- Προωθημένο μήνυμα -----
Από: Ικτινοσ Ικτινοσ <imavrit@yahoo.gr>

Προς: ΑΦΑΛΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ <n.afalea@kalamata.gr>; βικυ biky <karagvasiliki@gmail.com>; g.dionysopoulos ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜΧ ΔΗΜΟΥ <g.dionysopoulos@kalamata.gr>; protokolo ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑ <protokolo@kalamata.gr>
Στάλθηκε: Πέμπτη 7 Νοεμβρίου 2024 στις 01:04:41 π.μ. ΕΕΤ
Θέμα: Fw: 014-υποβ ΟΧΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 1ου ΑΠΕ--ΠΛΑΤΕΙΑ ΦΥΤΕΙΑΣ_signed « ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΦΥΤΕΙΑΣ »

??????????????

ΝΙΚΗ
ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΤΡΑΒΗΞΕΙ ΠΟΛΥ ΤΟ ΘΕΜΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΕ
ΟΣΟ ΤΟΝ ΛΙΒΑΝΙΖΕΙΣ ΔΕΝ ΒΓΑΖΟΥΜΕ ΑΚΡΗ
ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ ΠΑΓΩΜΕΝΟ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΠΕ
ΘΑ ΜΗΝΕΙ ΕΤΣΙ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΥΣ-
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΑ ΔΟΥΛΕΨΟΥΜΕ ΧΩΡΙΣ ΑΠΕ
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΘΩ ΠΡΩΤΑ ΟΤΙ ΕΧΩ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΘΑ ΔΟΥΛΕΨΟΥΜΕ

ΑΝ ΓΙΝΟΥΝ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΟΛΑΒΟΥΜΕ ΜΕΧΡΙ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΑΛΛΟΣ ΣΕ ΒΑΖΕΙ ΝΑ ΤΟ ΚΑΘΥΣΤΕΡΕΙΣ ΤΟ ΕΡΓΟ
ΑΛΛΑ ΕΣΥ ΘΑ ΕΚΤΕΘΕΙΣ ....
ΕΓΩ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΑ ΔΟΥΛΕΨΩ ΚΑΙ ΝΑ ΜΕ ΚΟΡΟΙΔΕΨΕΤΕ
ΤΟ ΙΔΙΟ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΙΑ
ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΣ ΟΚΤΩΒΡΗ ΘΑ ΕΡΓΑΣΤΟΥΜΕ
ΜΕΧΡΙ ΤΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Ο ΑΠΕ ΚΑΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΘΩ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΟΤΙ ΕΧΩ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙ ΑΠ ΑΡΧΗΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

ΜΦΧ

----- Προωθημένο μήνυμα -----
Από: Ικτινοσ Ικτινοσ <imavrit@yahoo.gr>

Προς: ΑΦΑΛΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ <n.afalea@kalamata.gr>; βικυ biky <karagvasiliki@gmail.com>; g.dionysopoulos ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜΧ ΔΗΜΟΥ <g.dionysopoulos@kalamata.gr>; protokolo ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑ <protokolo@kalamata.gr>
Στάλθηκε: Τετάρτη 6 Νοεμβρίου 2024 στις 07:15:00 π.μ. ΕΕΤ
Θέμα: Fw: 014-υποβ ΟΧΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 1ου ΑΠΕ--ΠΛΑΤΕΙΑ ΦΥΤΕΙΑΣ_signed « ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΦΥΤΕΙΑΣ »

??????????????

ΝΙΚΗ
ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΤΡΑΒΗΞΕΙ ΠΟΛΥ ΤΟ ΘΕΜΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΕ
ΟΣΟ ΤΟΝ ΛΙΒΑΝΙΖΕΙΣ ΔΕΝ ΒΓΑΖΟΥΜΕ ΑΚΡΗ
ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ ΠΑΓΩΜΕΝΟ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΠΕ
ΘΑ ΜΗΝΕΙ ΕΤΣΙ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΥΣ-
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΑ ΔΟΥΛΕΨΟΥΜΕ ΧΩΡΙΣ ΑΠΕ
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΘΩ ΠΡΩΤΑ ΟΤΙ ΕΧΩ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΘΑ ΔΟΥΛΕΨΟΥΜΕ

ΑΝ ΓΙΝΟΥΝ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΟΛΑΒΟΥΜΕ ΜΕΧΡΙ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΑΛΛΟΣ ΣΕ ΒΑΖΕΙ ΝΑ ΤΟ ΚΑΘΥΣΤΕΡΕΙΣ ΤΟ ΕΡΓΟ
ΑΛΛΑ ΕΣΥ ΘΑ ΕΚΤΕΘΕΙΣ ....
ΕΓΩ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΑ ΔΟΥΛΕΨΩ ΚΑΙ ΝΑ ΜΕ ΚΟΡΟΙΔΕΨΕΤΕ
ΤΟ ΙΔΙΟ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΙΑ
ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΣ ΟΚΤΩΒΡΗ ΘΑ ΕΡΓΑΣΤΟΥΜΕ
ΜΕΧΡΙ ΤΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Ο ΑΠΕ ΚΑΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΘΩ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΟΤΙ ΕΧΩ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙ ΑΠ ΑΡΧΗΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

ΜΦΧ

----- Προωθημένο μήνυμα -----
Από: Ικτινοσ Ικτινοσ <imavrit@yahoo.gr>
Προς: ΑΦΑΛΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ <n.afalea@kalamata.gr>; βικυ biky <karagvasiliki@gmail.com>; g.dionysopoulos ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜΧ ΔΗΜΟΥ <g.dionysopoulos@kalamata.gr>; protokolo ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑ <protokolo@kalamata.gr>

Στάλθηκε: Τρίτη 5 Νοεμβρίου 2024 στις 02:43:56 π.μ. ΕΕΤ
Θέμα: Fw: 014-υποβ ΟΧΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 1ου ΑΠΕ--ΠΛΑΤΕΙΑ ΦΥΤΕΙΑΣ_signed « ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΦΥΤΕΙΑΣ »

??????????????

ΝΙΚΗ
ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΤΡΑΒΗΞΕΙ ΠΟΛΥ ΤΟ ΘΕΜΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΕ
ΟΣΟ ΤΟΝ ΛΙΒΑΝΙΖΕΙΣ ΔΕΝ ΒΓΑΖΟΥΜΕ ΑΚΡΗ
ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ ΠΑΓΩΜΕΝΟ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΠΕ
ΘΑ ΜΗΝΕΙ ΕΤΣΙ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΥΣ-
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΑ ΔΟΥΛΕΨΟΥΜΕ ΧΩΡΙΣ ΑΠΕ
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΘΩ ΠΡΩΤΑ ΟΤΙ ΕΧΩ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΘΑ ΔΟΥΛΕΨΟΥΜΕ

ΑΝ ΓΙΝΟΥΝ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΟΛΑΒΟΥΜΕ ΜΕΧΡΙ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΑΛΛΟΣ ΣΕ ΒΑΖΕΙ ΝΑ ΤΟ ΚΑΘΥΣΤΕΡΕΙΣ ΤΟ ΕΡΓΟ
ΑΛΛΑ ΕΣΥ ΘΑ ΕΚΤΕΘΕΙΣ ....
ΕΓΩ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΑ ΔΟΥΛΕΨΩ ΚΑΙ ΝΑ ΜΕ ΚΟΡΟΙΔΕΨΕΤΕ
ΤΟ ΙΔΙΟ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΙΑ
ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΣ ΟΚΤΩΒΡΗ ΘΑ ΕΡΓΑΣΤΟΥΜΕ
ΜΕΧΡΙ ΤΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Ο ΑΠΕ ΚΑΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΘΩ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΟΤΙ ΕΧΩ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙ ΑΠ ΑΡΧΗΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

ΜΦΧ

----- Προωθημένο μήνυμα -----
Από: Ικτινοσ Ικτινοσ <imavrit@yahoo.gr>
Προς: ΑΦΑΛΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ <n.afalea@kalamata.gr>; βικυ biky <karagvasiliki@gmail.com>; g.dionysopoulos ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜΧ ΔΗΜΟΥ <g.dionysopoulos@kalamata.gr>; protokolo ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑ <protokolo@kalamata.gr>
Στάλθηκε: Δευτέρα 4 Νοεμβρίου 2024 στις 08:14:49 π.μ. ΕΕΤ

Θέμα: Fw: 014-υποβ ΟΧΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 1ου ΑΠΕ--ΠΛΑΤΕΙΑ ΦΥΤΕΙΑΣ_signed « ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΦΥΤΕΙΑΣ »

??????????????

ΝΙΚΗ
ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΤΡΑΒΗΞΕΙ ΠΟΛΥ ΤΟ ΘΕΜΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΕ
ΟΣΟ ΤΟΝ ΛΙΒΑΝΙΖΕΙΣ ΔΕΝ ΒΓΑΖΟΥΜΕ ΑΚΡΗ
ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ ΠΑΓΩΜΕΝΟ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΠΕ
ΘΑ ΜΗΝΕΙ ΕΤΣΙ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΥΣ-
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΑ ΔΟΥΛΕΨΟΥΜΕ ΧΩΡΙΣ ΑΠΕ
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΘΩ ΠΡΩΤΑ ΟΤΙ ΕΧΩ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΘΑ ΔΟΥΛΕΨΟΥΜΕ

ΑΝ ΓΙΝΟΥΝ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΟΛΑΒΟΥΜΕ ΜΕΧΡΙ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΑΛΛΟΣ ΣΕ ΒΑΖΕΙ ΝΑ ΤΟ ΚΑΘΥΣΤΕΡΕΙΣ ΤΟ ΕΡΓΟ
ΑΛΛΑ ΕΣΥ ΘΑ ΕΚΤΕΘΕΙΣ ....
ΕΓΩ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΑ ΔΟΥΛΕΨΩ ΚΑΙ ΝΑ ΜΕ ΚΟΡΟΙΔΕΨΕΤΕ
ΤΟ ΙΔΙΟ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΙΑ
ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΣ ΟΚΤΩΒΡΗ ΘΑ ΕΡΓΑΣΤΟΥΜΕ
ΜΕΧΡΙ ΤΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Ο ΑΠΕ ΚΑΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΘΩ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΟΤΙ ΕΧΩ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙ ΑΠ ΑΡΧΗΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

ΜΦΧ

----- Προωθημένο μήνυμα -----
Από: Ικτινοσ Ικτινοσ <imavrit@yahoo.gr>
Προς: ΑΦΑΛΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ <n.afalea@kalamata.gr>; βικυ biky <karagvasiliki@gmail.com>; g.dionysopoulos ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜΧ ΔΗΜΟΥ <g.dionysopoulos@kalamata.gr>; protokolo ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑ <protokolo@kalamata.gr>
Στάλθηκε: Παρασκευή 1 Νοεμβρίου 2024 στις 02:44:06 π.μ. ΕΕΤ

Θέμα: Fw: 014-υποβ ΟΧΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 1ου ΑΠΕ--ΠΛΑΤΕΙΑ ΦΥΤΕΙΑΣ_signed « ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΦΥΤΕΙΑΣ »

??????????????

ΝΙΚΗ
ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΤΡΑΒΗΞΕΙ ΠΟΛΥ ΤΟ ΘΕΜΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΕ
ΟΣΟ ΤΟΝ ΛΙΒΑΝΙΖΕΙΣ ΔΕΝ ΒΓΑΖΟΥΜΕ ΑΚΡΗ
ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ ΠΑΓΩΜΕΝΟ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΠΕ
ΘΑ ΜΗΝΕΙ ΕΤΣΙ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΥΣ-
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΑ ΔΟΥΛΕΨΟΥΜΕ ΧΩΡΙΣ ΑΠΕ
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΘΩ ΠΡΩΤΑ ΟΤΙ ΕΧΩ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΘΑ ΔΟΥΛΕΨΟΥΜΕ

ΑΝ ΓΙΝΟΥΝ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΟΛΑΒΟΥΜΕ ΜΕΧΡΙ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΑΛΛΟΣ ΣΕ ΒΑΖΕΙ ΝΑ ΤΟ ΚΑΘΥΣΤΕΡΕΙΣ ΤΟ ΕΡΓΟ
ΑΛΛΑ ΕΣΥ ΘΑ ΕΚΤΕΘΕΙΣ ....
ΕΓΩ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΑ ΔΟΥΛΕΨΩ ΚΑΙ ΝΑ ΜΕ ΚΟΡΟΙΔΕΨΕΤΕ
ΤΟ ΙΔΙΟ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΙΑ
ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΣ ΟΚΤΩΒΡΗ ΘΑ ΕΡΓΑΣΤΟΥΜΕ
ΜΕΧΡΙ ΤΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Ο ΑΠΕ ΚΑΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΘΩ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΟΤΙ ΕΧΩ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙ ΑΠ ΑΡΧΗΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

ΜΦΧ

----- Προωθημένο μήνυμα -----
Από: Ικτινοσ Ικτινοσ <imavrit@yahoo.gr>
Προς: ΑΦΑΛΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ <n.afalea@kalamata.gr>; βικυ biky <karagvasiliki@gmail.com>; g.dionysopoulos ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜΧ ΔΗΜΟΥ <g.dionysopoulos@kalamata.gr>; protokolo ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑ <protokolo@kalamata.gr>
Στάλθηκε: Πέμπτη 31 Οκτωβρίου 2024 στις 06:46:06 π.μ. ΕΕΤ
Θέμα: Fw: 014-υποβ ΟΧΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 1ου ΑΠΕ--ΠΛΑΤΕΙΑ ΦΥΤΕΙΑΣ_signed « ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΦΥΤΕΙΑΣ »

???????????????

ΝΙΚΗ
ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΤΡΑΒΗΞΕΙ ΠΟΛΥ ΤΟ ΘΕΜΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΕ
ΟΣΟ ΤΟΝ ΛΙΒΑΝΙΖΕΙΣ ΔΕΝ ΒΓΑΖΟΥΜΕ ΑΚΡΗ
ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ ΠΑΓΩΜΕΝΟ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΠΕ
ΘΑ ΜΗΝΕΙ ΕΤΣΙ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΥΣ-
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΑ ΔΟΥΛΕΨΟΥΜΕ ΧΩΡΙΣ ΑΠΕ
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΘΩ ΠΡΩΤΑ ΟΤΙ ΕΧΩ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΘΑ ΔΟΥΛΕΨΟΥΜΕ

ΑΝ ΓΙΝΟΥΝ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΟΛΑΒΟΥΜΕ ΜΕΧΡΙ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΑΛΛΟΣ ΣΕ ΒΑΖΕΙ ΝΑ ΤΟ ΚΑΘΥΣΤΕΡΕΙΣ ΤΟ ΕΡΓΟ
ΑΛΛΑ ΕΣΥ ΘΑ ΕΚΤΕΘΕΙΣ ....
ΕΓΩ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΑ ΔΟΥΛΕΨΩ ΚΑΙ ΝΑ ΜΕ ΚΟΡΟΙΔΕΨΕΤΕ
ΤΟ ΙΔΙΟ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΙΑ
ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΣ ΟΚΤΩΒΡΗ ΘΑ ΕΡΓΑΣΤΟΥΜΕ
ΜΕΧΡΙ ΤΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Ο ΑΠΕ ΚΑΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΘΩ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΟΤΙ ΕΧΩ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙ ΑΠ ΑΡΧΗΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

ΜΦΧ

----- Προωθημένο μήνυμα -----
Από: Ικτινοσ Ικτινοσ <imavrit@yahoo.gr>
Προς: ΑΦΑΛΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ <n.afalea@kalamata.gr>; βικυ biky <karagvasiliki@gmail.com>; g.dionysopoulos ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜΧ ΔΗΜΟΥ <g.dionysopoulos@kalamata.gr>; protokolo ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑ <protokolo@kalamata.gr>
Στάλθηκε: Τρίτη 29 Οκτωβρίου 2024 στις 09:15:15 π.μ. ΕΕΤ
Θέμα: Fw: 014-υποβ ΟΧΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 1ου ΑΠΕ--ΠΛΑΤΕΙΑ ΦΥΤΕΙΑΣ_signed « ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΦΥΤΕΙΑΣ »

?????????????

ΝΙΚΗ
ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΤΡΑΒΗΞΕΙ ΠΟΛΥ ΤΟ ΘΕΜΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΕ
ΟΣΟ ΤΟΝ ΛΙΒΑΝΙΖΕΙΣ ΔΕΝ ΒΓΑΖΟΥΜΕ ΑΚΡΗ
ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ ΠΑΓΩΜΕΝΟ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΠΕ
ΘΑ ΜΗΝΕΙ ΕΤΣΙ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΥΣ-
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΑ ΔΟΥΛΕΨΟΥΜΕ ΧΩΡΙΣ ΑΠΕ
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΘΩ ΠΡΩΤΑ ΟΤΙ ΕΧΩ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΘΑ ΔΟΥΛΕΨΟΥΜΕ

ΑΝ ΓΙΝΟΥΝ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΟΛΑΒΟΥΜΕ ΜΕΧΡΙ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΑΛΛΟΣ ΣΕ ΒΑΖΕΙ ΝΑ ΤΟ ΚΑΘΥΣΤΕΡΕΙΣ ΤΟ ΕΡΓΟ
ΑΛΛΑ ΕΣΥ ΘΑ ΕΚΤΕΘΕΙΣ ....
ΕΓΩ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΑ ΔΟΥΛΕΨΩ ΚΑΙ ΝΑ ΜΕ ΚΟΡΟΙΔΕΨΕΤΕ
ΤΟ ΙΔΙΟ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΙΑ
ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΣ ΟΚΤΩΒΡΗ ΘΑ ΕΡΓΑΣΤΟΥΜΕ
ΜΕΧΡΙ ΤΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Ο ΑΠΕ ΚΑΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΘΩ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΟΤΙ ΕΧΩ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙ ΑΠ ΑΡΧΗΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

ΜΦΧ

----- Προωθημένο μήνυμα -----
Από: Ικτινοσ Ικτινοσ <imavrit@yahoo.gr>
Προς: ΑΦΑΛΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ <n.afalea@kalamata.gr>; βικυ biky <karagvasiliki@gmail.com>; g.dionysopoulos ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜΧ ΔΗΜΟΥ <g.dionysopoulos@kalamata.gr>; protokolo ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑ <protokolo@kalamata.gr>
Στάλθηκε: Κυριακή 20 Οκτωβρίου 2024 στις 02:16:32 μ.μ. EEST
Θέμα: Fw: 014-υποβ ΟΧΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 1ου ΑΠΕ--ΠΛΑΤΕΙΑ ΦΥΤΕΙΑΣ_signed « ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΦΥΤΕΙΑΣ »

?????????????

ΝΙΚΗ
ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΤΡΑΒΗΞΕΙ ΠΟΛΥ ΤΟ ΘΕΜΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΕ
ΟΣΟ ΤΟΝ ΛΙΒΑΝΙΖΕΙΣ ΔΕΝ ΒΓΑΖΟΥΜΕ ΑΚΡΗ
ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ ΠΑΓΩΜΕΝΟ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΠΕ
ΘΑ ΜΗΝΕΙ ΕΤΣΙ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΥΣ-
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΑ ΔΟΥΛΕΨΟΥΜΕ ΧΩΡΙΣ ΑΠΕ
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΘΩ ΠΡΩΤΑ ΟΤΙ ΕΧΩ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΘΑ ΔΟΥΛΕΨΟΥΜΕ

ΑΝ ΓΙΝΟΥΝ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΟΛΑΒΟΥΜΕ ΜΕΧΡΙ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΑΛΛΟΣ ΣΕ ΒΑΖΕΙ ΝΑ ΤΟ ΚΑΘΥΣΤΕΡΕΙΣ ΤΟ ΕΡΓΟ
ΑΛΛΑ ΕΣΥ ΘΑ ΕΚΤΕΘΕΙΣ ....
ΕΓΩ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΑ ΔΟΥΛΕΨΩ ΚΑΙ ΝΑ ΜΕ ΚΟΡΟΙΔΕΨΕΤΕ
ΤΟ ΙΔΙΟ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΙΑ
ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΣ ΟΚΤΩΒΡΗ ΘΑ ΕΡΓΑΣΤΟΥΜΕ
ΜΕΧΡΙ ΤΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Ο ΑΠΕ ΚΑΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΘΩ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΟΤΙ ΕΧΩ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙ ΑΠ ΑΡΧΗΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

ΜΦΧ

----- Προωθημένο μήνυμα -----
Από: Ικτινοσ Ικτινοσ <imavrit@yahoo.gr>
Προς: ΑΦΑΛΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ <n.afalea@kalamata.gr>; βικυ biky <karagvasiliki@gmail.com>; g.dionysopoulos ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜΧ ΔΗΜΟΥ <g.dionysopoulos@kalamata.gr>; protokolo ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑ <protokolo@kalamata.gr>
Στάλθηκε: Παρασκευή 18 Οκτωβρίου 2024 στις 02:14:16 π.μ. EEST
Θέμα: Fw: 014-υποβ ΟΧΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 1ου ΑΠΕ--ΠΛΑΤΕΙΑ ΦΥΤΕΙΑΣ_signed « ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΦΥΤΕΙΑΣ »

?????????????

ΝΙΚΗ
ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΤΡΑΒΗΞΕΙ ΠΟΛΥ ΤΟ ΘΕΜΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΕ
ΟΣΟ ΤΟΝ ΛΙΒΑΝΙΖΕΙΣ ΔΕΝ ΒΓΑΖΟΥΜΕ ΑΚΡΗ
ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ ΠΑΓΩΜΕΝΟ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΠΕ
ΘΑ ΜΗΝΕΙ ΕΤΣΙ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΥΣ-
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΑ ΔΟΥΛΕΨΟΥΜΕ ΧΩΡΙΣ ΑΠΕ
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΘΩ ΠΡΩΤΑ ΟΤΙ ΕΧΩ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΘΑ ΔΟΥΛΕΨΟΥΜΕ

ΑΝ ΓΙΝΟΥΝ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΟΛΑΒΟΥΜΕ ΜΕΧΡΙ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΑΛΛΟΣ ΣΕ ΒΑΖΕΙ ΝΑ ΤΟ ΚΑΘΥΣΤΕΡΕΙΣ ΤΟ ΕΡΓΟ
ΑΛΛΑ ΕΣΥ ΘΑ ΕΚΤΕΘΕΙΣ ....
ΕΓΩ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΑ ΔΟΥΛΕΨΩ ΚΑΙ ΝΑ ΜΕ ΚΟΡΟΙΔΕΨΕΤΕ
ΤΟ ΙΔΙΟ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΙΑ
ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΣ ΟΚΤΩΒΡΗ ΘΑ ΕΡΓΑΣΤΟΥΜΕ
ΜΕΧΡΙ ΤΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Ο ΑΠΕ ΚΑΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΘΩ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΟΤΙ ΕΧΩ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙ ΑΠ ΑΡΧΗΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

ΜΦΧ

----- Προωθημένο μήνυμα -----
Από: Ικτινοσ Ικτινοσ <imavrit@yahoo.gr>
Προς: ΑΦΑΛΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ <n.afalea@kalamata.gr>; βικυ biky <karagvasiliki@gmail.com>; g.dionysopoulos ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜΧ ΔΗΜΟΥ <g.dionysopoulos@kalamata.gr>; protokolo ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑ <protokolo@kalamata.gr>
Στάλθηκε: Πέμπτη 17 Οκτωβρίου 2024 στις 02:23:05 π.μ. EEST
Θέμα: Fw: 014-υποβ ΟΧΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 1ου ΑΠΕ--ΠΛΑΤΕΙΑ ΦΥΤΕΙΑΣ_signed « ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΦΥΤΕΙΑΣ »

??????????????

ΝΙΚΗ
ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΤΡΑΒΗΞΕΙ ΠΟΛΥ ΤΟ ΘΕΜΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΕ
ΟΣΟ ΤΟΝ ΛΙΒΑΝΙΖΕΙΣ ΔΕΝ ΒΓΑΖΟΥΜΕ ΑΚΡΗ
ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ ΠΑΓΩΜΕΝΟ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΠΕ
ΘΑ ΜΗΝΕΙ ΕΤΣΙ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΥΣ-
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΑ ΔΟΥΛΕΨΟΥΜΕ ΧΩΡΙΣ ΑΠΕ
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΘΩ ΠΡΩΤΑ ΟΤΙ ΕΧΩ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΘΑ ΔΟΥΛΕΨΟΥΜΕ

ΑΝ ΓΙΝΟΥΝ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΟΛΑΒΟΥΜΕ ΜΕΧΡΙ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΑΛΛΟΣ ΣΕ ΒΑΖΕΙ ΝΑ ΤΟ ΚΑΘΥΣΤΕΡΕΙΣ ΤΟ ΕΡΓΟ
ΑΛΛΑ ΕΣΥ ΘΑ ΕΚΤΕΘΕΙΣ ....
ΕΓΩ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΑ ΔΟΥΛΕΨΩ ΚΑΙ ΝΑ ΜΕ ΚΟΡΟΙΔΕΨΕΤΕ
ΤΟ ΙΔΙΟ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΙΑ
ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΣ ΟΚΤΩΒΡΗ ΘΑ ΕΡΓΑΣΤΟΥΜΕ
ΜΕΧΡΙ ΤΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Ο ΑΠΕ ΚΑΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΘΩ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΟΤΙ ΕΧΩ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙ ΑΠ ΑΡΧΗΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

ΜΦΧ

----- Προωθημένο μήνυμα -----
Από: Ικτινοσ Ικτινοσ <imavrit@yahoo.gr>
Προς: ΑΦΑΛΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ <n.afalea@kalamata.gr>; βικυ biky <karagvasiliki@gmail.com>; g.dionysopoulos ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜΧ ΔΗΜΟΥ <g.dionysopoulos@kalamata.gr>; protokolo ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑ <protokolo@kalamata.gr>
Στάλθηκε: Τετάρτη 16 Οκτωβρίου 2024 στις 08:25:05 π.μ. EEST
Θέμα: Fw: 014-υποβ ΟΧΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 1ου ΑΠΕ--ΠΛΑΤΕΙΑ ΦΥΤΕΙΑΣ_signed « ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΦΥΤΕΙΑΣ »

???????????????

ΝΙΚΗ
ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΤΡΑΒΗΞΕΙ ΠΟΛΥ ΤΟ ΘΕΜΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΕ
ΟΣΟ ΤΟΝ ΛΙΒΑΝΙΖΕΙΣ ΔΕΝ ΒΓΑΖΟΥΜΕ ΑΚΡΗ
ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ ΠΑΓΩΜΕΝΟ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΠΕ
ΘΑ ΜΗΝΕΙ ΕΤΣΙ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΥΣ-
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΑ ΔΟΥΛΕΨΟΥΜΕ ΧΩΡΙΣ ΑΠΕ
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΘΩ ΠΡΩΤΑ ΟΤΙ ΕΧΩ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΘΑ ΔΟΥΛΕΨΟΥΜΕ

ΑΝ ΓΙΝΟΥΝ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΟΛΑΒΟΥΜΕ ΜΕΧΡΙ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΑΛΛΟΣ ΣΕ ΒΑΖΕΙ ΝΑ ΤΟ ΚΑΘΥΣΤΕΡΕΙΣ ΤΟ ΕΡΓΟ
ΑΛΛΑ ΕΣΥ ΘΑ ΕΚΤΕΘΕΙΣ ....
ΕΓΩ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΑ ΔΟΥΛΕΨΩ ΚΑΙ ΝΑ ΜΕ ΚΟΡΟΙΔΕΨΕΤΕ
ΤΟ ΙΔΙΟ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΙΑ
ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΣ ΟΚΤΩΒΡΗ ΘΑ ΕΡΓΑΣΤΟΥΜΕ
ΜΕΧΡΙ ΤΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Ο ΑΠΕ ΚΑΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΘΩ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΟΤΙ ΕΧΩ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙ ΑΠ ΑΡΧΗΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

ΜΦΧ

----- Προωθημένο μήνυμα -----
Από: Ικτινοσ Ικτινοσ <imavrit@yahoo.gr>
Προς: ΑΦΑΛΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ <n.afalea@kalamata.gr>; βικυ biky <karagvasiliki@gmail.com>; g.dionysopoulos ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜΧ ΔΗΜΟΥ <g.dionysopoulos@kalamata.gr>; protokolo ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑ <protokolo@kalamata.gr>
Στάλθηκε: Δευτέρα 14 Οκτωβρίου 2024 στις 07:36:00 μ.μ. EEST
Θέμα: Fw: 014-υποβ ΟΧΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 1ου ΑΠΕ--ΠΛΑΤΕΙΑ ΦΥΤΕΙΑΣ_signed « ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΦΥΤΕΙΑΣ »

???????????????

ΝΙΚΗ
ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΤΡΑΒΗΞΕΙ ΠΟΛΥ ΤΟ ΘΕΜΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΕ
ΟΣΟ ΤΟΝ ΛΙΒΑΝΙΖΕΙΣ ΔΕΝ ΒΓΑΖΟΥΜΕ ΑΚΡΗ
ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ ΠΑΓΩΜΕΝΟ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΠΕ
ΘΑ ΜΗΝΕΙ ΕΤΣΙ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΥΣ-
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΑ ΔΟΥΛΕΨΟΥΜΕ ΧΩΡΙΣ ΑΠΕ
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΘΩ ΠΡΩΤΑ ΟΤΙ ΕΧΩ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΘΑ ΔΟΥΛΕΨΟΥΜΕ

ΑΝ ΓΙΝΟΥΝ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΟΛΑΒΟΥΜΕ ΜΕΧΡΙ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΑΛΛΟΣ ΣΕ ΒΑΖΕΙ ΝΑ ΤΟ ΚΑΘΥΣΤΕΡΕΙΣ ΤΟ ΕΡΓΟ
ΑΛΛΑ ΕΣΥ ΘΑ ΕΚΤΕΘΕΙΣ ....
ΕΓΩ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΑ ΔΟΥΛΕΨΩ ΚΑΙ ΝΑ ΜΕ ΚΟΡΟΙΔΕΨΕΤΕ
ΤΟ ΙΔΙΟ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΙΑ
ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΣ ΟΚΤΩΒΡΗ ΘΑ ΕΡΓΑΣΤΟΥΜΕ
ΜΕΧΡΙ ΤΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Ο ΑΠΕ ΚΑΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΘΩ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΟΤΙ ΕΧΩ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙ ΑΠ ΑΡΧΗΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

ΜΦΧ

----- Προωθημένο μήνυμα -----
Από: Ικτινοσ Ικτινοσ <imavrit@yahoo.gr>
Προς: ΑΦΑΛΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ <n.afalea@kalamata.gr>; βικυ biky <karagvasiliki@gmail.com>; g.dionysopoulos ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜΧ ΔΗΜΟΥ <g.dionysopoulos@kalamata.gr>; protokolo ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑ <protokolo@kalamata.gr>
Στάλθηκε: Κυριακή 13 Οκτωβρίου 2024 στις 04:03:15 μ.μ. EEST
Θέμα: Fw: 014-υποβ ΟΧΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 1ου ΑΠΕ--ΠΛΑΤΕΙΑ ΦΥΤΕΙΑΣ_signed « ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΦΥΤΕΙΑΣ »

??????????????

ΝΙΚΗ
ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΤΡΑΒΗΞΕΙ ΠΟΛΥ ΤΟ ΘΕΜΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΕ
ΟΣΟ ΤΟΝ ΛΙΒΑΝΙΖΕΙΣ ΔΕΝ ΒΓΑΖΟΥΜΕ ΑΚΡΗ
ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ ΠΑΓΩΜΕΝΟ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΠΕ
ΘΑ ΜΗΝΕΙ ΕΤΣΙ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΥΣ-
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΑ ΔΟΥΛΕΨΟΥΜΕ ΧΩΡΙΣ ΑΠΕ
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΘΩ ΠΡΩΤΑ ΟΤΙ ΕΧΩ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΘΑ ΔΟΥΛΕΨΟΥΜΕ

ΑΝ ΓΙΝΟΥΝ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΟΛΑΒΟΥΜΕ ΜΕΧΡΙ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΑΛΛΟΣ ΣΕ ΒΑΖΕΙ ΝΑ ΤΟ ΚΑΘΥΣΤΕΡΕΙΣ ΤΟ ΕΡΓΟ
ΑΛΛΑ ΕΣΥ ΘΑ ΕΚΤΕΘΕΙΣ ....
ΕΓΩ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΑ ΔΟΥΛΕΨΩ ΚΑΙ ΝΑ ΜΕ ΚΟΡΟΙΔΕΨΕΤΕ
ΤΟ ΙΔΙΟ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΙΑ
ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΣ ΟΚΤΩΒΡΗ ΘΑ ΕΡΓΑΣΤΟΥΜΕ
ΜΕΧΡΙ ΤΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Ο ΑΠΕ ΚΑΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΘΩ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΟΤΙ ΕΧΩ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙ ΑΠ ΑΡΧΗΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

ΜΦΧ

----- Προωθημένο μήνυμα -----
Από: Ικτινοσ Ικτινοσ <imavrit@yahoo.gr>
Προς: ΑΦΑΛΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ <n.afalea@kalamata.gr>; βικυ biky <karagvasiliki@gmail.com>; g.dionysopoulos ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜΧ ΔΗΜΟΥ <g.dionysopoulos@kalamata.gr>; protokolo ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑ <protokolo@kalamata.gr>
Στάλθηκε: Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2024 στις 12:54:12 π.μ. EEST
Θέμα: Fw: 014-υποβ ΟΧΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 1ου ΑΠΕ--ΠΛΑΤΕΙΑ ΦΥΤΕΙΑΣ_signed « ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΦΥΤΕΙΑΣ »

??????????????

----- Προωθημένο μήνυμα -----
Από: Ικτινοσ Ικτινοσ <imavrit@yahoo.gr>
Προς: ΑΦΑΛΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ <n.afalea@kalamata.gr>; βικυ biky <karagvasiliki@gmail.com>; g.dionysopoulos ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜΧ ΔΗΜΟΥ <g.dionysopoulos@kalamata.gr>; protokolo ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑ <protokolo@kalamata.gr>
Στάλθηκε: Τρίτη 8 Οκτωβρίου 2024 στις 08:21:54 π.μ. EEST
Θέμα: Fw: 014-υποβ ΟΧΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 1ου ΑΠΕ--ΠΛΑΤΕΙΑ ΦΥΤΕΙΑΣ_signed « ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΦΥΤΕΙΑΣ »

??????????????

----- Προωθημένο μήνυμα -----
Από: Ικτινοσ Ικτινοσ <imavrit@yahoo.gr>
Προς: ΑΦΑΛΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ <n.afalea@kalamata.gr>; βικυ biky <karagvasiliki@gmail.com>; g.dionysopoulos ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜΧ ΔΗΜΟΥ <g.dionysopoulos@kalamata.gr>; protokolo ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑ <protokolo@kalamata.gr>
Στάλθηκε: Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου 2024 στις 11:43:15 μ.μ. EEST
Θέμα: Fw: 014-υποβ ΟΧΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 1ου ΑΠΕ--ΠΛΑΤΕΙΑ ΦΥΤΕΙΑΣ_signed « ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΦΥΤΕΙΑΣ »

??????????????

----- Προωθημένο μήνυμα -----
Από: Ικτινοσ Ικτινοσ <imavrit@yahoo.gr>
Προς: ΑΦΑΛΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ <n.afalea@kalamata.gr>; βικυ biky <karagvasiliki@gmail.com>; g.dionysopoulos ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜΧ ΔΗΜΟΥ <g.dionysopoulos@kalamata.gr>; protokolo ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑ <protokolo@kalamata.gr>
Στάλθηκε: Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2024 στις 10:22:28 μ.μ. EEST
Θέμα: Fw: 014-υποβ ΟΧΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 1ου ΑΠΕ--ΠΛΑΤΕΙΑ ΦΥΤΕΙΑΣ_signed « ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΦΥΤΕΙΑΣ »

----- Προωθημένο μήνυμα -----
Από: Ικτινοσ Ικτινοσ <imavrit@yahoo.gr>
Προς: ΑΦΑΛΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ <n.afalea@kalamata.gr>; βικυ biky <karagvasiliki@gmail.com>; g.dionysopoulos ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜΧ ΔΗΜΟΥ <g.dionysopoulos@kalamata.gr>; protokolo ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑ <protokolo@kalamata.gr>
Στάλθηκε: Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου 2024 στις 12:56:47 μ.μ. EEST
Θέμα: Fw: 014-υποβ ΟΧΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 1ου ΑΠΕ--ΠΛΑΤΕΙΑ ΦΥΤΕΙΑΣ_signed « ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΦΥΤΕΙΑΣ »

----- Προωθημένο μήνυμα -----
Από: Ικτινοσ Ικτινοσ <imavrit@yahoo.gr>
Προς: ΑΦΑΛΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ <n.afalea@kalamata.gr>; βικυ biky <karagvasiliki@gmail.com>; g.dionysopoulos ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜΧ ΔΗΜΟΥ <g.dionysopoulos@kalamata.gr>; protokolo ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑ <protokolo@kalamata.gr>
Στάλθηκε: Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 2024 στις 12:53:49 π.μ. EEST
Θέμα: Fw: 014-υποβ ΟΧΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 1ου ΑΠΕ--ΠΛΑΤΕΙΑ ΦΥΤΕΙΑΣ_signed « ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΦΥΤΕΙΑΣ »

----- Προωθημένο μήνυμα -----
Από: Ικτινοσ Ικτινοσ <imavrit@yahoo.gr>
Προς: ΑΦΑΛΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ <n.afalea@kalamata.gr>; βικυ biky <karagvasiliki@gmail.com>; g.dionysopoulos ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜΧ ΔΗΜΟΥ <g.dionysopoulos@kalamata.gr>
Στάλθηκε: Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου 2024 στις 11:04:50 π.μ. EEST
Θέμα: Fw: 014-υποβ ΟΧΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 1ου ΑΠΕ--ΠΛΑΤΕΙΑ ΦΥΤΕΙΑΣ_signed « ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΦΥΤΕΙΑΣ »

----- Προωθημένο μήνυμα -----
Από: Ικτινοσ Ικτινοσ <imavrit@yahoo.gr>
Προς: ΑΦΑΛΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ <n.afalea@kalamata.gr>; βικυ biky <karagvasiliki@gmail.com>; g.dionysopoulos ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜΧ ΔΗΜΟΥ <g.dionysopoulos@kalamata.gr>
Στάλθηκε: Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου 2024 στις 09:48:13 μ.μ. EEST
Θέμα: Fw: 014-υποβ ΟΧΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 1ου ΑΠΕ--ΠΛΑΤΕΙΑ ΦΥΤΕΙΑΣ_signed « ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΦΥΤΕΙΑΣ »

----- Προωθημένο μήνυμα -----
Από: Ικτινοσ Ικτινοσ <imavrit@yahoo.gr>
Προς: ΑΦΑΛΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ <n.afalea@kalamata.gr>; βικυ biky <karagvasiliki@gmail.com>; g.dionysopoulos ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜΧ ΔΗΜΟΥ <g.dionysopoulos@kalamata.gr>
Στάλθηκε: Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου 2024 στις 06:49:00 μ.μ. EEST
Θέμα: Fw: 014-υποβ ΟΧΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 1ου ΑΠΕ--ΠΛΑΤΕΙΑ ΦΥΤΕΙΑΣ_signed « ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΦΥΤΕΙΑΣ »

----- Προωθημένο μήνυμα -----
Από: Ικτινοσ Ικτινοσ <imavrit@yahoo.gr>
Προς: ΑΦΑΛΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ <n.afalea@kalamata.gr>; βικυ biky <karagvasiliki@gmail.com>; g.dionysopoulos ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜΧ ΔΗΜΟΥ <g.dionysopoulos@kalamata.gr>
Στάλθηκε: Πέμπτη 1 Αυγούστου 2024 στις 10:10:13 μ.μ. EEST
Θέμα: Fw: 014-υποβ ΟΧΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 1ου ΑΠΕ--ΠΛΑΤΕΙΑ ΦΥΤΕΙΑΣ_signed « ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΦΥΤΕΙΑΣ »

----- Προωθημένο μήνυμα -----
Από: Ικτινοσ Ικτινοσ <imavrit@yahoo.gr>
Προς: protokolo ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑ <protokolo@kalamata.gr>
Στάλθηκε: Πέμπτη 1 Αυγούστου 2024 στις 10:09:31 μ.μ. EEST
Θέμα: Fw: 014-υποβ ΟΧΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 1ου ΑΠΕ--ΠΛΑΤΕΙΑ ΦΥΤΕΙΑΣ_signed « ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΦΥΤΕΙΑΣ »

----- Προωθημένο μήνυμα -----
Από: Ικτινοσ Ικτινοσ <imavrit@yahoo.gr>
Προς: protokolo ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑ <protokolo@kalamata.gr>
Στάλθηκε: Παρασκευή 28 Ιουνίου 2024 στις 11:11:38 π.μ. EEST
Θέμα: Fw: 014-υποβ ΟΧΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 1ου ΑΠΕ--ΠΛΑΤΕΙΑ ΦΥΤΕΙΑΣ_signed « ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΦΥΤΕΙΑΣ »

----- Προωθημένο μήνυμα -----
Από: Ικτινοσ Ικτινοσ <imavrit@yahoo.gr>
Προς: protokolo ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑ <protokolo@kalamata.gr>
Στάλθηκε: Τετάρτη 26 Ιουνίου 2024 στις 12:20:42 μ.μ. EEST
Θέμα: Fw: 014-υποβ ΟΧΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 1ου ΑΠΕ--ΠΛΑΤΕΙΑ ΦΥΤΕΙΑΣ_signed « ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΦΥΤΕΙΑΣ »

----- Προωθημένο μήνυμα -----
Από: Ικτινοσ Ικτινοσ <imavrit@yahoo.gr>
Προς: protokolo ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑ <protokolo@kalamata.gr>

Στάλθηκε: Δευτέρα 24 Ιουνίου 2024 στις 09:58:12 μ.μ. EEST
Θέμα: 014-υποβ ΟΧΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 1ου ΑΠΕ--ΠΛΑΤΕΙΑ ΦΥΤΕΙΑΣ_signed « ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΦΥΤΕΙΑΣ »



014-υποβ ΟΧΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 1ου ΑΠΕ--ΠΛΑΤΕΙΑ ΦΥΤΕΙΑΣ_signed.pdf
687.2kB

Fw: 0015--ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΔΡΑΣΗΣ ΠΕΡΓΚΟΛΑΣ φυτεια_signed

Από: Ικτινοσ Ικτινοσ (imavrit@yahoo.gr)

Προς: n.afalea@kalamata.gr; karagvasiliki@gmail.com; protokolo@kalamata.gr

Ημερομηνία: Τετάρτη 13 Νοεμβρίου 2024 στις 11:58 π.μ. EET

??????????????????????????????

----- Προωθημένο μήνυμα -----
Από: Ικτινοσ Ικτινοσ <imavrit@yahoo.gr>
Προς: ΑΦΑΛΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ <n.afalea@kalamata.gr>; βικυ biky <karagvasiliki@gmail.com>; protokolo ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑ <protokolo@kalamata.gr>
Στάλθηκε: Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2024 στις 09:13:57 π.μ. EET
Θέμα: Fw: 0015--ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΔΡΑΣΗΣ ΠΕΡΓΚΟΛΑΣ φυτεια_signed

??????????????????????????????

----- Προωθημένο μήνυμα -----
Από: Ικτινοσ Ικτινοσ <imavrit@yahoo.gr>
Προς: ΑΦΑΛΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ <n.afalea@kalamata.gr>; βικυ biky <karagvasiliki@gmail.com>; protokolo ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑ <protokolo@kalamata.gr>
Στάλθηκε: Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 2024 στις 08:40:57 π.μ. EET
Θέμα: Fw: 0015--ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΔΡΑΣΗΣ ΠΕΡΓΚΟΛΑΣ φυτεια_signed

??????????????????????????????

----- Προωθημένο μήνυμα -----
Από: Ικτινοσ Ικτινοσ <imavrit@yahoo.gr>
Προς: ΑΦΑΛΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ <n.afalea@kalamata.gr>; βικυ biky <karagvasiliki@gmail.com>; protokolo ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑ <protokolo@kalamata.gr>
Στάλθηκε: Παρασκευή 8 Νοεμβρίου 2024 στις 10:19:18 π.μ. EET
Θέμα: Fw: 0015--ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΔΡΑΣΗΣ ΠΕΡΓΚΟΛΑΣ φυτεια_signed

??????????????????????????????

----- Προωθημένο μήνυμα -----
Από: Ικτινοσ Ικτινοσ <imavrit@yahoo.gr>
Προς: ΑΦΑΛΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ <n.afalea@kalamata.gr>; βικυ biky <karagvasiliki@gmail.com>; protokolo ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑ <protokolo@kalamata.gr>
Στάλθηκε: Πέμπτη 7 Νοεμβρίου 2024 στις 01:04:09 π.μ. EET
Θέμα: Fw: 0015--ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΔΡΑΣΗΣ ΠΕΡΓΚΟΛΑΣ φυτεια_signed

??????????????????????????????

----- Προωθημένο μήνυμα -----
Από: Ικτινοσ Ικτινοσ <imavrit@yahoo.gr>
Προς: ΑΦΑΛΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ <n.afalea@kalamata.gr>; βικυ biky <karagvasiliki@gmail.com>; protokolo ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑ <protokolo@kalamata.gr>

Στάλθηκε: Τετάρτη 6 Νοεμβρίου 2024 στις 07:15:32 π.μ. EET
Θέμα: Fw: 0015--ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΔΡΑΣΗΣ ΠΕΡΓΚΟΛΑΣ φυτεια_signed

??????????????????????????????

----- Προωθημένο μήνυμα -----
Από: Ικτινοσ Ικτινοσ <imavrit@yahoo.gr>
Προς: ΑΦΑΛΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ <n.afalea@kalamata.gr>; βικυ biky <karagvasiliki@gmail.com>; protokolo ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑ <protokolo@kalamata.gr>
Στάλθηκε: Τρίτη 5 Νοεμβρίου 2024 στις 02:44:26 π.μ. EET
Θέμα: Fw: 0015--ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΔΡΑΣΗΣ ΠΕΡΓΚΟΛΑΣ φυτεια_signed

??????????????????????????????

----- Προωθημένο μήνυμα -----
Από: Ικτινοσ Ικτινοσ <imavrit@yahoo.gr>
Προς: ΑΦΑΛΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ <n.afalea@kalamata.gr>; βικυ biky <karagvasiliki@gmail.com>; protokolo ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑ <protokolo@kalamata.gr>
Στάλθηκε: Δευτέρα 4 Νοεμβρίου 2024 στις 08:13:33 π.μ. EET
Θέμα: Fw: 0015--ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΔΡΑΣΗΣ ΠΕΡΓΚΟΛΑΣ φυτεια_signed

??????????????????????????????

----- Προωθημένο μήνυμα -----
Από: Ικτινοσ Ικτινοσ <imavrit@yahoo.gr>
Προς: ΑΦΑΛΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ <n.afalea@kalamata.gr>; βικυ biky <karagvasiliki@gmail.com>; protokolo ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑ <protokolo@kalamata.gr>
Στάλθηκε: Παρασκευή 1 Νοεμβρίου 2024 στις 02:45:30 π.μ. EET
Θέμα: Fw: 0015--ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΔΡΑΣΗΣ ΠΕΡΓΚΟΛΑΣ φυτεια_signed

??????????????????????????????

----- Προωθημένο μήνυμα -----
Από: Ικτινοσ Ικτινοσ <imavrit@yahoo.gr>
Προς: ΑΦΑΛΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ <n.afalea@kalamata.gr>; βικυ biky <karagvasiliki@gmail.com>; ΒΟΥΡΤΣΟΣ BOYRTSOS <dimitris.charly@gmail.com>
Στάλθηκε: Πέμπτη 31 Οκτωβρίου 2024 στις 06:44:25 π.μ. EET
Θέμα: Fw: 0015--ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΔΡΑΣΗΣ ΠΕΡΓΚΟΛΑΣ φυτεια_signed

??????????????????????????????

----- Προωθημένο μήνυμα -----
Από: Ικτινοσ Ικτινοσ <imavrit@yahoo.gr>
Προς: ΑΦΑΛΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ <n.afalea@kalamata.gr>; βικυ biky <karagvasiliki@gmail.com>; ΒΟΥΡΤΣΟΣ BOYRTSOS <dimitris.charly@gmail.com>
Στάλθηκε: Τρίτη 29 Οκτωβρίου 2024 στις 09:16:08 π.μ. EET
Θέμα: Fw: 0015--ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΔΡΑΣΗΣ ΠΕΡΓΚΟΛΑΣ φυτεια_signed

??????????????????????????????

----- Προωθημένο μήνυμα -----
Από: Ικτινοσ Ικτινοσ <imavrit@yahoo.gr>
Προς: ΑΦΑΛΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ <n.afalea@kalamata.gr>; βικυ biky <karagvasiliki@gmail.com>; ΒΟΥΡΤΣΟΣ BOYRTSOS <dimitris.charly@gmail.com>
Στάλθηκε: Κυριακή 20 Οκτωβρίου 2024 στις 02:14:07 μ.μ. EEST
Θέμα: Fw: 0015--ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΔΡΑΣΗΣ ΠΕΡΓΚΟΛΑΣ φυτεια_signed

??????????????????????????????

----- Προωθημένο μήνυμα -----
Από: Ικτινοσ Ικτινοσ <imavrit@yahoo.gr>
Προς: βικυ biky <karagvasiliki@gmail.com>
Στάλθηκε: Σάββατο 19 Οκτωβρίου 2024 στις 01:17:48 π.μ. EEST
Θέμα: Fw: 0015--ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΔΡΑΣΗΣ ΠΕΡΓΚΟΛΑΣ φυτεια_signed

----- Προωθημένο μήνυμα -----
Από: Ικτινοσ Ικτινοσ <imavrit@yahoo.gr>
Προς: protokolo ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑ <protokolo@kalamata.gr>
Στάλθηκε: Σάββατο 12 Οκτωβρίου 2024 στις 10:25:24 π.μ. EEST
Θέμα: Fw: 0015--ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΔΡΑΣΗΣ ΠΕΡΓΚΟΛΑΣ φυτεια_signed



0015--ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΔΡΑΣΗΣ ΠΕΡΓΚΟΛΑΣ φυτεια_signed.pdf
941.5kB

Αριθ. Πρωτ.:40807 Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 2024

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

Ενημερώνουμε τα Μέλη του ΣΑΤΕ ότι σύμφωνα με πρόσφατες **ομόφωνες** γνωμοδοτήσεις του Τεχνικού Συμβουλίου Κατασκευών / Τμήμα Β του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ισχύουν τα εξής (παρ. 8 του άρθρου 147 του Ν.4412/2016):

Α) Ο συνολικός χρόνος για την περαίωση μιας δημόσιας σύμβασης έργου δύναται να επιμηκυνθεί - με αξιοποίηση της οριακής προθεσμίας και με αποφάσεις της Προϊσταμένης Αρχής – και να φθάσει **έως 2,5 «v»,** όπου «v» ο συμβατικός χρόνος περαίωσης του έργου. Για τη χορήγηση αυτού του χρόνου **ΔΕΝ** απαιτείται γνωμοδότηση του ΤΣΚ / Τμ. Β.

Β) Πέραν αυτών μπορεί να χορηγηθεί και **περαιτέρω παράταση** ίση μέχρι τον αρχικό συμβατικό χρόνο, εφόσον υπάρχει επαρκώς τεκμηριωμένη επιχειρηματολογία, η οποία θα πρέπει να κριθεί θετικά από το Τεχνικό Συμβούλιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Ενδεικτικά επισυνάπτουμε δύο πρόσφατες Γνωμοδοτήσεις του ΤΣΚ/ Τμήμα Β του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών που μας υποδείχθηκαν ως απάντηση του Υπουργείου στο από 4-10-2024 έγγραφο αίτημα του ΣΑΤΕ.

Επισημαίνεται ότι με βάση τα ανωτέρω κάθε διαφορετική ερμηνεία των προβλέψεων της παρ. 8 του άρθρου 147 του Ν.4412/2016 δεν ισχύει.

Τονίζεται ότι τα παραπάνω ισχύουν για έργα που προκηρύχθηκαν μετά την 1/9/2021, βάσει των τροποποιήσεων που επήλθαν στο άρθρο 147 του Ν.4412/2016 με το άρθρο 66 του Ν. 4782/2021.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΘΟΥΣΑΚΗΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΑΤΕ 1965

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

Συνημμένα:

1. Γνωμοδότηση Τεχνικού Συμβουλίου Κατασκευών-Τμήμα Β΄ Συνεδρία 13η/25-09-2024/Πράξη 9

2. Γνωμοδότηση Τεχνικού Συμβουλίου Κατασκευών-Τμήμα Β΄ Συνεδρία 10η/17-07-2024/Πράξη 5

Φειδίου 14-16 Αθήνα 106 78 / 14-16 Feidiou str. 106 78 Athens Greece
T +30 210 3301814/5 T +30 210 3836503 E info@sate.gr
w w w . s a t e . g r

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β'

Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Η Σ Η

ΘΕΜΑ: **Έγκριση χορήγησης παράτασης της προθεσμίας του έργου: «Παρεμβάσεις στατικής αποκατάστασης μετά τον σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου και ηλεκτρομηχανολογικών πρόσθετων αναγκαίων εργασιών για την ολοκληρωμένη υλοποίηση των παρεμβάσεων στο ΣΤΑΥΡΑΚΕΙΟ Γυμνάσιο Λύκειο Ανωγείων», αναδ. «ΓΑΜΑ – ΣΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ»**

ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β'

Αθήνα 25-09-2024
Συνεδρία 13η Πράξη 9

Παρόντα Μέλη

ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ.	ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΠΑΝ.	ΤΑΚΤ. ΜΕΛΟΣ
ΜΥΓΔΑΛΗΣ ΧΑΡ.	ΤΑΚΤ. ΜΕΛΟΣ
ΚΥΡΙΤΣΗ ΑΝΤ.	ΑΝΑΠΛ. ΜΕΛΟΣ, ΠΑΡΕΔΡΟΣ Ν.Σ.Κ.
ΣΕΚΑΡΑΣ ΧΡ.	ΤΑΚΤ. ΜΕΛΟΣ, ΕΚΠΡ. ΤΕΕ (με τηλεδιάσκεψη)
ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΛΟΥΚ.	ΤΑΚΤ. ΜΕΛΟΣ, ΕΚΠΡ. ΠΑΝ. ΕΡΓ. ΟΡΓ. ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ

Το Τεχνικό Συμβούλιο Κατασκευών Τμήμα Β' έχοντας υπόψη του την από 18-09-2024 Εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων/Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κρήτης, αφού άκουσε τις απόψεις και της αρμόδιας εισηγήτριας που συμμετείχε με τηλεδιάσκεψη στη συνεδρίαση, μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του και

Επειδή:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της τις παρ. 4 & 8 του άρθρου 147 του ν. 4412/2016 (Α΄147), όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 66 του ν. 4782/2021 (Α 36) και ισχύει: «*4. Ο ανάδοχος δεσμεύεται από τη σύμβαση του έργου να συνεχίσει την κατασκευή του για επιπλέον της αρχικής προθεσμίας χρονικό διάστημα, ίσο προς το ένα δεύτερο (1/2) αυτής και πάντως όχι μικρότερο των τριών μηνών (οριακή προθεσμία). Για τον υπολογισμό της οριακής προθεσμίας δεν προσμετρώνται τυχόν παρατάσεις της συμβατικής προθεσμίας. Η οριακή προθεσμία αρχίζει την επομένη της λήξης της συμβατικής προθεσμίας και κατά τη διάρκειά της η Προϊσταμένη Αρχή δύναται να χορηγεί παρατάσεις, κατόπιν εισήγησης της διευθύνουσας υπηρεσίας, χωρίς αίτηση του αναδόχου. Μετά την πάροδο της οριακής προθεσμίας, η σύμβαση διαλύεται, σύμφωνα με το άρθρο 161, εκτός αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 8.*
8. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου δύναται να παραταθεί και μετά την πάροδο της οριακής προθεσμίας, εφόσον υποβληθεί αίτημα του αναδόχου και εγκριθεί από την προϊσταμένη αρχή. Η παράταση του πρώτου εδαφίου χορηγείται συνολικά ή τμηματικά, για χρόνο ίσο με την αρχική συμβατική προθεσμία. Σε περιπτώσεις σύνθετων και ειδικών έργων η άνω παράταση χορηγείται συνολικά ή τμηματικά για χρόνο ίσο έως και το διπλάσιο της αρχικής συμβατικής προθεσμίας, εφόσον προς τούτο υπάρξει σύμφωνη γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.».

2. Στις 16-02-2023 υπεγράφη σύμβαση μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και της αναδόχου, ποσού **1.451.296,01 €** (περιλαμβανομένου Φ.Π.Α.), με συμβατική προθεσμία περαίωσης **οκτώ** (**8**) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, ήτοι έως **16-10-2023.**

3. Στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνεται η στατική ενίσχυση του σχολικού συγκροτήματος Γυμνασίου Λυκείου Ανωγείων με τις απαιτούμενες οικοδομικές εργασίες αποκατάστασης φθορών μετά τον σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου που έπληξε την περιοχή, εξαιτίας του οποίου τα κτίρια του σχολικού κρίθηκαν ακατάλληλα για την στέγαση των μαθητών. Οι εργασίες αποκατάστασης αφορούν την κατασκευή νέας θεμελίωσης, ενίσχυση εξώστη, κατασκευή μανδυών σε υποστυλώματα, κατασκευή μανδυών σε λιθόκτιστο τοίχο, κατασκευή μανδυών σε δοκούς καθώς και όλες οι απαιτούμενες οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες.

4. Με τις αποφάσεις 1103/2023 της Οικονομικής Επιτροπής και 105/2024 της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης και την Απόφαση με αρ. πρωτ. 300639/2-9-2024 της ΔΤΕ ΠΚ έχει δοθεί συνολική προθεσμία περαίωσης **8** μηνών και οριακή προθεσμία **4** μηνών πέραν του αρχικού συμβατικού χρόνου των 8 μηνών, για την εκτέλεση του έργου

5. Η Υπηρεσία στην εισήγησή της, προς υποστήριξη της ανάγκης χορήγησης της περαιτέρω παράτασης **8** μηνών, ήτοι μέχρι **16-06-2025**, αναφέρει τα εξής:

α) Το εργοτάξιο από την έναρξη του έργου λειτουργεί παράλληλα με το σχολείο, με συνέπεια να μην μπορεί να πραγματοποιείται απρόσκοπτα η μεταφορά υλικών και η εκτέλεση των εργασιών προκειμένου να εξασφαλίζεται η ομαλή και απρόσκοπτη εκτέλεση των μαθημάτων και η ασφάλεια των χρηστών του σχολείου. Αρκετές από τις εργασίες που έπρεπε να εκτελεστούν (όπως καθαιρέσεις, εκτοξευόμενο σκυρόδεμα, αγκύρωση οπλισμού κτλπ.) προκαλούν υψηλά επίπεδα θορύβου με αποτέλεσμα να πρέπει να εκτελούνται περιορισμένα για να εξασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία του σχολείου.

β) Κατά τη διάρκεια των πανελλήνιων εξετάσεων οι εργασίες κατ' απαίτηση της διεύθυνσης του σχολείου και του Δήμου διεκόπησαν σχεδόν στο σύνολό τους προκειμένου να μην επηρεάζονται οι μαθητές κατά την εξέταση. Επίσης, το κτίριο Γ παραδόθηκε για την έναρξη των εργασιών στις 26/06/2023 λόγω των πανελλήνιων εξετάσεων, δηλαδή μετά από τρεις μήνες και 10 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης, στις 16/02/2023.

γ) Λόγω της γεωγραφικής θέσης του έργου, Ορεινός Δήμος Ανωγείων, με μέσο υψόμετρο 830 μ , στη ράχη του Ψηλορείτη και ειδικότερα κατά τη χειμερινή αλλά και όλη την υπόλοιπη περίοδο πλην της καλοκαιρινής, αναπτύσσονται πολύ χαμηλές θερμοκρασίες κάτω του μηδενός (συνημμένο αρχείο Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών , Weather Station Anogeion – Πηγη : Penteli.meteo.gr) . Αυτό έχει ως συνέπεια την εξαιρετικά δύσκολή εκτέλεση εργασιών, που εκ της φύσεώς τους – οικοδομικές εργασίες, στατικές ενισχύσεις, χρήση Gunite και εργασίες με χρήση σκυροδέματος, απαιτούν συγκεκριμένες θερμοκρασίες και συνθήκες ώστε να επιτευχθεί η έντεχνη και εμπρόθεσμη εκτέλεσή τους σύμφωνα με τους κανονισμούς.

δ) Με την έναρξη των εργασιών προέκυψε η ανάγκη σύνταξης γεωτεχνικής μελέτης για την αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας του εδάφους, λόγω της ύπαρξης υπογείων υδάτων που διαπιστώθηκε κατά την εκτέλεση των εργασιών.

ε) Στη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών αποξηλώσεων -καθαιρέσεων στο κτίριο Α αποκαλύφθηκε λούκι απορροής των υπόγειων υδάτων πάνω από την εδαφόπλακα θεμελίωσης και δόθηκε εντολή να αφαιρεθεί και να συνταχθεί μελέτη αποστράγγισης και απορροής των υδάτων, η οποία εγκρίθηκε με το αριθ. Πρωτ. 404764/29-11-2023 της υπηρεσίας.

στ) Για τη θεμελίωση των μανδυών των στύλων του προαύλιου χώρου, μετά από τις οδηγίες του Τεχνικού Συμβούλου του έργου, δόθηκε εντολή να διατηρηθεί η υπάρχουσα εδαφόπλακα και στο κτίριο Α να γίνει ενίσχυση της υφιστάμενης συνδετήριας δοκού και η μετατροπή της σε πεδιλοδοκό διαστάσεων 100/75.

ζ) Τα σχέδια της αρχικής μελέτης για τα κτίρια Α και Γ τροποποιήθηκαν μετά από σύνταξη τεχνικής έκθεσης μελέτης εφαρμογής από τον Τεχνικό Σύμβουλο του έργου.

6. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι πρόκειται για σύνθετο έργο, καθώς περιλαμβάνει επισκευή σχολικού συγκροτήματος μετά τον σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου του 2021, γεγονός που δικαιολογεί τις διαρκείς αλλαγές που απαιτούνται για την ορθή εκτέλεση των εργασιών και εκτελείται σε χώρο όπου βρίσκονται διαρκώς χρήστες του σχολείου λόγω της παράλληλης λειτουργίας του, με αποτέλεσμα, σε συνδυασμό και με τις λοιπές δυσκολίες που ανέκυψαν κατά την κατασκευή του, που οδήγησαν και σε καθυστέρηση έναρξης των εργασιών, να δικαιολογείται η ανάγκη χορήγησης περαιτέρω παράτασης της προθεσμίας ολοκλήρωσής του, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 147 του ν. 4412/2016 (Α΄147), όπως ισχύει, προκειμένου αυτό να ολοκληρωθεί έντεχνα και με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Ε Ι ΟΜΟΦΩΝΑ

Για την **έγκριση** της χορήγησης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου, «**Παρεμβάσεις στατικής αποκατάστασης μετά τον σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου και ηλεκτρομηχανολογικών πρόσθετων αναγκαίων εργασιών για την ολοκληρωμένη υλοποίηση των παρεμβάσεων στο ΣΤΑΥΡΑΚΕΙΟ Γυμνάσιο Λύκειο Ανωγείων**», αναδόχου **«ΓΑΜΑ – ΣΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ»**, κατά **οκτώ (8) μήνες**, ήτοι έως **16-06-2025**, σύμφωνα με το ανωτέρω σκεπτικό.

Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

DIMITRIOS ANAGNOPOULOS
08/10/2024 21:26

ΔΗΜ. ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧ. ΕΜΠ MSC
ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

IOANNA KYRIOPOULOU
08/10/2024 14:13

Ι. ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β'

Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Η Σ Η

ΘΕΜΑ: **Έγκριση χορήγησης παράτασης της προθεσμίας του έργου: «Επεμβάσεις Αποκατάστασης και Ενεργειακής Αναβάθμισης» της Πράξης «Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού του κτιριακού συγκροτήματος του Κέντρου Δορυφόρων Διονύσου του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, με Κωδικό ΟΠΣ 5125966», αναδ.:**

ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β'

Αθήνα 17-07-2024
Συνεδρία 10η Πράξη 5

Παρόντα Μέλη

ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ.	ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΠΑΝ.	ΤΑΚΤ. ΜΕΛΟΣ
ΜΥΓΔΑΛΗΣ ΧΑΡ.	ΤΑΚΤ. ΜΕΛΟΣ
ΜΗΤΚΙΔΗΣ ΧΡ.	ΤΑΚΤ. ΜΕΛΟΣ, ΝΟΜ. ΣΥΜΒ. ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΣΕΚΑΡΑΣ ΧΡ.	ΤΑΚΤ. ΜΕΛΟΣ, ΕΚΠΡ. ΤΕΕ
ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΛΟΥΚ.	ΤΑΚΤ. ΜΕΛΟΣ, ΕΚΠΡ. ΠΑΝ. ΕΡΓ. ΟΡΓ. ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ

Το Τεχνικό Συμβούλιο Κατασκευών Τμήμα Β' έχοντας υπόψη του την από 09-07-2024 Εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, αφού άκουσε τις απόψεις και διευκρινίσεις της παριστάμενης αρμόδιας εισηγήτριας, μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του, και:

Επειδή:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της τις παρ. 4 & 8 του άρθρου 147 του ν. 4412/2016 (Α΄147), όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 66 του ν. 4782/2021 (Α 36) και ισχύει: «*4. Ο ανάδοχος δεσμεύεται από τη σύμβαση του έργου να συνεχίσει την κατασκευή του για επιπλέον της αρχικής προθεσμίας χρονικό διάστημα, ίσο προς το ένα δεύτερο (1/2) αυτής και πάντως όχι μικρότερο των τριών μηνών (οριακή προθεσμία). Για τον υπολογισμό της οριακής προθεσμίας δεν προσμετρώνται τυχόν παρατάσεις της συμβατικής προθεσμίας. Η οριακή προθεσμία αρχίζει την επομένη της λήξης της συμβατικής προθεσμίας και κατά τη διάρκειά της η Προϊσταμένη*

Αρχή δύναται να χορηγεί παρατάσεις, κατόπιν εισήγησης της διευθύνουσας υπηρεσίας, χωρίς αίτηση του αναδόχου. Μετά την πάροδο της οριακής προθεσμίας, η σύμβαση διαλύεται, σύμφωνα με το άρθρο 161, εκτός αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 8.
8. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου δύναται να παραταθεί και μετά την πάροδο της οριακής προθεσμίας, εφόσον υποβληθεί αίτημα του αναδόχου και εγκριθεί από την προϊσταμένη αρχή. Η παράταση του πρώτου εδαφίου χορηγείται συνολικά ή τμηματικά, για χρόνο ίσο με την αρχική συμβατική προθεσμία. Σε περιπτώσεις σύνθετων και ειδικών έργων η άνω παράταση χορηγείται συνολικά ή τμηματικά για χρόνο ίσο έως και το διπλάσιο της αρχικής συμβατικής προθεσμίας, εφόσον προς τούτο υπάρξει σύμφωνη γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.».

2. Στις 23-10-2023 υπεγράφη σύμβαση μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και της αναδόχου, ποσού **1.416.055,86 €** (περιλαμβανομένου Φ.Π.Α), με αρχική συμβατική προθεσμία περαίωσης **πέντε** (5) μήνες (λόγω καταληκτικής ημερομηνίας του Επιχειρησιακού Προγράμματος), από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, ήτοι έως **23-03-2024.**

3. Το αντικείμενο των εργασιών αφορά τις απαιτούμενες παρεμβάσεις για την αξιοποίηση και την ανάδειξη του κτιριακού συγκροτήματος «Κέντρο Δορυφόρων Διονύσου του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου» ως πολιτιστικό/πνευματικό/συνεδριακό κέντρο και συγκεκριμένα οι προβλεπόμενες εργασίες είναι:

- Επεμβάσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης και Εξοικονόμησης Ενέργειας. Εργασίες Ανακαίνισης, Διαρρύθμισης.
- Θερμομονωτική προστασία της εξωτερικής τοιχοποιίας του κτιριακού κελύφους.
- Αύξηση των επιφανειών της εξωτερικής τοιχοποιίας με κατάργηση παραθύρων ή φεγγιτών.
- Αντικατάσταση όλων των εξωτερικών κουφωμάτων με νέα ενεργειακά. Ανακατασκευή των στεγανοποιήσεων.
- Νέες Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ασθενών / Ισχυρών.
- Αντικατάσταση των φωτιστικών με νέα τύπου LED.
- Τοποθέτηση νέου συστήματος Ψύξης / Θέρμανσης με αεραγωγούς και σύστημα Αντλίας θερμότητας.
- Απομάκρυνση του αμιαντοτσιμέντου (ακολουθώντας πιστά τον κανονισμό απομάκρυνσης).
- Αποκατάσταση λειτουργίας κύλισης των μεταλλικών κατασκευών του Κτιρίου Laser, για τη αποτελεσματική λειτουργία της ανοιγόμενης οροφής.
- Εργασίες προσαρμογής για προσβασιμότητα ΑμεΑ.

4. Με την Απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης του ΕΜΠ (4η/2024 Συνεδρίαση – θέμα 5.3) εγκρίθηκε η πρώτη παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου, κατά **120** ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως τις **21-07-2024**. Με την απόφαση αυτή υπερκαλύφθηκε κατά ένα (1) μήνα η οριακή προθεσμία του έργου, η οποία είναι το ½ της συμβατικής και πάντως όχι μικρότερη των τριών μηνών.

5. Με το με αρ. πρωτ. 26364/26.6.2024 έγγραφο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας (Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του ΕΜΠ) προς την ανάδοχο του έργου, διαβιβάστηκε απόφαση Έγκρισης του 1ου ΠΚΤΜΝΕ, 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και σύναψης της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου.

6. Με την με αρ. πρωτ. 26687/27.6.2024 επιστολή της η ανάδοχος αιτήθηκε παράταση συνολικής προθεσμίας του έργου.

7. Η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας για την ολοκλήρωση και περαίωση των εργασιών του έργου κατά **120 ημερολογιακές ημέρες** πλέον του αναθεωρημένου συμβατικού χρόνου περαίωσης του έργου (δηλ. 21-07-2024), ήτοι μέχρι τις **18-11-2024**.

8. Σύμφωνα όμως με το πρώτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 147 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει, αποτελεί αρμοδιότητα της Προϊσταμένης Αρχής του έργου να χορηγήσει, μετά τη λήξη της οριακής προθεσμίας, παράταση με διάρκεια ίσης προς τον αρχικό συμβατικό χρόνο, χωρίς να απαιτείται γνωμοδότηση του παρόντος Συμβουλίου.

9. Επομένως, λαμβανομένου υπόψη ότι α) ο χρόνος της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου, ανέρχεται σε πέντε (5) μήνες, β) η κατά νόμο οριακή προθεσμία ανέρχεται σε τρεις (3) μήνες, και γ) από την Υπηρεσία χορηγήθηκε παράταση εκατόν είκοσι (120) ημερών (ήτοι 4 μηνών), έως τις 21-07-2024 σε εφαρμογή του δεύτερου εδαφίου της παρ. 8 του άρθρου 147 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει, προκύπτει ότι η υπό κρίση εισήγηση της Υπηρεσίας για έγκριση χορήγησης της ανωτέρω προθεσμίας υποβάλλεται πρόωρα, δεδομένου ότι κατά τα προαναφερόμενα μπορεί η Π.Α. να εγκρίνει – κατόπιν αιτήματος του αναδόχου - την αιτούμενη παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου, και συνεπώς παρέλκει η έκδοση γνωμοδότησης, αφού η σχετική εισήγηση και αίτημα της υπηρεσίας προβάλλεται χωρίς να συντρέχει σχετική αρμοδιότητα του Συμβουλίου τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Ότι **παρέλκει** η έγκριση χορήγησης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: **«Επεμβάσεις Αποκατάστασης και Ενεργειακής Αναβάθμισης» της Πράξης «Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού του κτιριακού συγκροτήματος του Κέντρου Δορυφόρων Διονύσου του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, με Κωδικό ΟΠΣ 5125966»,** αναδ.: κατά τις διατάξεις του τρίτου εδαφίου της παρ. 8 του άρθρου 147 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει, σύμφωνα και με το ανωτέρω σκεπτικό.

Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

DIMITRIOS ANAGNOPOULOS
19/07/2024 12:36

ΔΗΜ. ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧ. ΕΜΠ MSC
ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

IOANNA KYRIOPOULOU
19/07/2024 12:34

Ι. ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΥ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	*8/10/2024*	ΑΥΞ. ΑΡΙΘΜΟΣ	165
ΗΜΕΡΑ	ΤΡΙΤΗ		

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : *ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ*

ΕΡΓΟ : ***«ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΦΥΤΕΙΑΣ»***

ΤΟΠΟΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ : ΚΑΛΑΜΑΤΑ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : Ικτίνος ΑΕ

ΕΠΙΒΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ: ***ΑΦΑΛΕΑ ΝΙΚΗ ΤΟΠ. ΜΗΧ.. ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ . ΜΗΧ..***

ΜΑΛΑΜΑΣ ΧΑΡΑΛ. ΠΟΛ. ΜΗΧ. τ.ε. ***ΠΑΧΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Γεωπόνος ΤΕ M.Sc***

ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΥΓΡΑΣΙΑ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ		ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ		ΟΧΛΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ 1ΟΥ ΑΠΕ	
ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ		ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΑ ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΤΟΝ 1ΟΝ ΑΠΕ	
ΕΠΙΣΤΑΤΕΣ		ΟΙ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΊΝΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΠΑΡΕΔΕΚΤΕΣ	
ΤΕΧΝΙΤΕΣ		**ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΧΡΙ ΕΓΚΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ 1ΟΥ ΑΠΕ**	
ΒΟΗΘΟΙ			
ΕΡΓΑΤΕΣ		**ΤΕΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ**	ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΚΟΠΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ 2-3 ΧΡΟΝΙΑ Η ΟΣΑ
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ_ΟΔΗΓΟΙ		ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΝΑΙΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ	
		ΓΙΑ ΝΑ ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΤΟΝ 1ΟΝ ΑΠΕ	
ΣΥΝΟΛΑ	**0**	ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΕΘΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ	

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ	
ΕΙΔΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ
ΤΣΑΠΑΚ-Ι ΣΦΥΡΑ	
ΦΟΡΤΗΓΟ	
ΦΟΡΤΩΤΗΣ	

ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ-ΠΡΕΠΕΙ ΠΡΩΤΑ ΝΑ ΣΥΝΤΑΞΕΙ

Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΝ 1ΟΝ ΑΠΕ ΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ ΓΙ ΑΥΤΌ-ΚΑΤΆ ΤΑ ΣΥΝΗΘΗ

ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΕΝΤΑ ΥΛΙΚΑ	
ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ- ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ
ΠΡΕΠΙ ΝΑ ΕΓΚΡΙΘΕΙ Ο 1ΟΣ ΑΠΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΑ
ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ ΌΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΣΜΙΑΣ
ΜΕΤΑ ΑΠΌ ΑΥΤΉ ΤΗΝ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΑΣ ΕΠΙΦΥΛΑΣΟΜΕΘΑ
ΝΑ ΔΙΑΛΥΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ ΣΑΣ

`

ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΟΥ	ΑΡΙΘ.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ	Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ
ΑΦΑΛΕΑ ΝΙΚΗ ΤΟΠ. ΜΗΧ.. ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΙΟΣ ΜΗΧ/ΓΟΣ . ΜΗΧ..	Ψηφιακά υπογεγραμμένο από IOANNIS MAVRITSAKIS Ημερομηνία: 2024.10.08 21:31:56 EEST
ΜΑΛΑΜΑΣ ΧΑΡΑΛ. ΠΟΛ. ΜΗΧ. τ.ε. ***ΠΑΧΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΤΕ M.Sc***	

Fw: 000-002--2η παραταση εργασιων - ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΦΥΤΕΙΑΣ_signed

Αποστολέας Ικτινοσ Ικτινοσ <imavrit@yahoo.gr>
Παραλήπτης protokolo@kalamata.gr <protokolo@kalamata.gr>, p.kourakli@kalamata.gr <p.kourakli@kalamata.gr>, chrislykal@yahoo.gr <chrislykal@yahoo.gr>
Ημερομηνία 2024-11-17 19:29

000-002--2η παραταση εργασιων - ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΦΥΤΕΙΑΣ_signed.pdf(~1.3 MB) 0167- ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ -ΠΛΑΤΕΙΑ ΦΥΤΕΙΑΣ 8 10 24_signed.pdf(~1.1 MB)
001-0193- ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ -ΠΛΑΤΕΙΑ ΦΥΤΕΙΑΣ 8 11 24_signed.pdf(~1.1 MB) 001-0196- ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ -ΠΛΑΤΕΙΑ ΦΥΤΕΙΑΣ 12 11 24_signed.pdf(~1.1 MB)
002-Ταχυδρομείο Yahoo - Fw_ 014-υποβ ΟΧΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 1ου ΑΠΕ--ΠΛΑΤΕΙΑ ΦΥΤΕΙΑΣ_signed « ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑ...(~369 KB)
004-Ταχυδρομείο Yahoo - Fw_ 0015--ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΔΡΑΣΗΣ ΠΕΡΓΚΟΛΑΣ φυτεια_signed.pdf(~179 KB)
005-2024SATE-40807.pdf(~971 KB)

----- Προωθημένο μήνυμα -----
Από: Ικτινοσ Ικτινοσ <imavrit@yahoo.gr>
Προς: protokolo@kalamata.gr <protokolo@kalamata.gr>; p.kourakli@kalamata.gr <p.kourakli@kalamata.gr>; chrislykal@yahoo.gr <chrislykal@yahoo.gr>
Στάλθηκε: Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2024 στις 04:22:26 π.μ. ΕΕΤ
Θέμα: Fw: 000-002--2η παραταση εργασιων - ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΦΥΤΕΙΑΣ_signed

----- Προωθημένο μήνυμα -----
Από: Ικτινοσ Ικτινοσ <imavrit@yahoo.gr>
Προς: protokolo@kalamata.gr <protokolo@kalamata.gr>; p.kourakli@kalamata.gr <p.kourakli@kalamata.gr>; chrislykal@yahoo.gr <chrislykal@yahoo.gr>
Στάλθηκε: Τετάρτη 13 Νοεμβρίου 2024 στις 12:13:26 μ.μ. ΕΕΤ
Θέμα: 000-002--2η παραταση εργασιων - ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΦΥΤΕΙΑΣ_signed

ΙΚΤΙΝΟΣ Α.Ε. Τεχνική Εταιρία Αναγνωσταρά 59 Καλαμάτα Τ.Κ. 24100 ΤΗΛ: 2721021936 - 6979228840 e-mail: imavrit@yahoo.gr έργο « **ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΦΥΤΕΙΑΣ** »Α.Μ. 31/2022 Προϋπολογισμού 225.000,0 € ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Τάχ Διευθ ΤΘ 89 – Τκ24100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ	ΚΑΛΑΜΑΤΑ……..2024 ΑΡ ΠΡΩΤ……. **ΠΡΟΣ** **Κα Χ Λυκουργια** **Διευθυντρια της Τεχνικής υπηρεσίας** **Δήμου Καλαμάτας** protokolo@kalamata.gr p.kourakli@kalamata.gr chrislykal@yahoo.gr προς κάθε αρμόδιο δια της υπηρεσίας

ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Στις **22-2-2024** υπεγράφη μεταξύ του Δήμου Καλαμάτας, εκπροσωπούμενου από τον τότε Δήμαρχό του κ. Βασιλόπουλου Αθανασίου και της εταιρείας μας, η σύμβαση κατασκευής του ανωτέρω έργου, οικονομικού αντικειμένου **187.308,19€),** εκ των οποίων **36.253,20** € είναι ΦΠΑ (24%) και **18.862,85** € απρόβλεπτα.

Τέθηκε θέμα από τον ανάδοχο κατά την υπογραφή της σύμβασης για νόμιμη συμπεριφορά της ΔΤΥ και υπογραμμίστηκε από τον ανάδοχο το γεγονός ότι η ΔΤΥ συντάσσει τους ΑΠΕ του έργου σε διάρκεια 2-3 χρόνων πράγμα άτοπο υπό τον παρόντα περιορισμό εκτέλεσης έργων που επιτρέπει παρατάσεις έως την οριακή προθεσμία του έργου , η ΔΑ ανταποκρίθηκε άμεσα με ταυτόχρονη υπόσχεση και διαβεβαίωση μας για σύννομη συμπεριφορά της ΔΤΥ

@ 1 Ο διαγωνισμός διεξήχθη σύμφωνα με την **με α.π. 127270/19-12-2022** διακήρυξη του διαγωνισμού **στον οποίο τίθεται ως κριτήριο αναδοχής πτυχίο κατηγορίας οικοδομικών εργασιών και συμμετείχαν στον διαγωνισμό προς τούτο ΕΔΕ οικοδομικών εργασιών**

Παρ όλα αυτά η μελέτη του έργου και σε εργασίες που υπάρχουν αντίστοιχα οικοδομικά τιμολόγια ατόφια του υπουργείου ,χρησιμοποίει κατά παράβαση της νομοθεσίας τιμολόγια οδοποιίας που δεν ανταποκρίνονται στην παρούσα μελέτη

Είναι σαφές ότι τα άρθρα οδοποιίας αφορούν εργασίες μεγάλου όγκου και δεν έχουν καθόλου σχέση με τις σκυροδετήσεις του έργου που είναι οι περισσότερες κάτω των 10μ3

Η αρχική προθεσμία περαίωσης του έργου ορίστηκε σε **180** ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, ήτοι **έως την 21-8-2024.**

Αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης, η ανάδοχος εταιρεία μας, ανταποκρινόμενη πλήρως στις νόμιμες και συμβατικές της υποχρεώσεις, προέβη σε όλες

τις απαραίτητες ενέργειες για την απρόσκοπτη και έγκαιρη έναρξη των εργασιών. Στο υπό κρίση έργο η εξέλιξη των εργασιών του έργου δεν ήταν ομαλή για λόγους που δεν ανάγονται σε υπαιτιότητα της εταιρείας μας και, ως εκ τούτου, έχει χορηγηθεί παράταση εκτέλεσης των εργασιών του έργου.

Ειδικότερα, με την υπ αριθ. **415/2024** απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Καλαμάτας αποφασίστηκε η παράταση της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου **χωρίς υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας μας** έως την 31.12.2024

Στις **17-6-2024 (α.π. 50265)** πρωτοκολλήθηκε από την εταιρεία μας ο 1ος ΑΠΕ του έργου καθ υπέρβαση των υποχρεώσεων μας

Έκτοτε έχουν « καθαρογραφεί » αρκετοί 1οι ΑΠΕ που αφορούν διάφορες εκδώσεις της υπηρεσίας ***που σκοπό είχαν κατ ουσία να δημιουργήσουν τεχνιτή καθυστέρηση*** για να τον φτάσουν τον ΑΠΕ στο πέρας της συμβατικής προθεσμίας

Από εκείνη την ημέρα και επειδή γνωρίζουμε ότι παγίως η υπηρεσια δεν εγκρίνει ΑΠΕ ΜΕ ΚΑΝΕΝΑ ΤΡΟΠΟ εντος προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών και πάντως επ ουδενι εντος της συμβατικής προθεσμίας , αμέσως ξεκινήσαμε καθημερινές οχλήσεις για την σύνταξη του 1ου ΑΠΕ

Συγκεκριμένα κατατέθηκαν περίπου 250 οχλήσεις μέσω μαιλ *προς την υπηρεσια με διάφορους αποδέκτες για τον σκοπό αυτό (όχληση έγκρισης 1ου ΑΠΕ)-συνημμένα υποβάλλονται μερικά σχετικά τυπικά email προκειμένου να μην αμφισβητηθεί η αλήθεια αυτή διότι υπάρχουν όλα τα αποδεικτικά στοιχεια για την περίπτωση άρνησης η παραποίησης της αληθείας από την υπηρεσια*

Επί πλέον υπεβλήθησαν και υποβάλλονται σε καθημερινή βάση **ημερολόγια έργου περίπου 200 φύλα με οχλήσεις μέσω μαιλ** προς την υπηρεσια με διάφορους αποδέκτες για τον σκοπό αυτό (όχληση έγκρισης 1ου ΑΠΕ και τερματισμού εργασιών μέχρι εγκρίσεως ΑΠΕ) - συνημμένα υποβάλλονται μερικά σχετικά τυπικά emai με φύλλα ημερολογίου l προκειμένου να μην αμφισβητηθεί η αλήθεια αυτή διότι υπάρχουν όλα τα αποδεικτικά στοιχεια *για την περίπτωση άρνησης η παραποίησης της αληθείας από την υπηρεσια*

Τα ημερολόγια ουδέποτε απαντήθηκαν από την υπηρεσια το τελευταίο εξάμηνο ,ούτε αμφισβητήθηκαν από την υπηρεσια και σύμφωνα με την σύμβαση η παύση εργασιών του έργου καθώς και οι λόγοι αιτήματος άμεσης σύνταξης 1ου ΑΠΕ κρίθηκαν κατά την σύμβαση από την υπηρεσία νόμιμοι και αληθείς και κατά συνέπεια πλήρως αποδεκτοί

Από **τον 6/24** και μέχρι σήμερα περίφραξα το έργο και αφού ***γνωστοποίησα ως άνω το τέλος εργασιών μέχρι εγκρίσεως ΑΠΕ*** δεν ξανά εργάστηκα στο έργο , μέχρι σήμερα , μάλιστα δε στο ημερολόγιο σε καθημερινή βάση , αλλά και μαιλ προς επίβλεψη κλπ έκανα γνωστή καθημερινά την παύση εργασιών μέχρι εγκρίσεως ΑΠΕ

.Οι ενέργειες αυτές σκοπό είχαν να ενεργοποιήσουν την υπηρεσια από την αδράνεια της αλλά ματαιως , η εντύπωση από τις ενέργειες *και πιέσεις που άσκησα ήταν πλήρης αδιαφορία και αδράνεια*

Επί πεντάμηνο και πλέον που το έργο κατ ουσία είναι παρατημένο η υπηρεσια επέδειξε πλήρη αδιαφορία και καμιά διάθεση να συντάξει τον ΑΠΕ του έργου έγκαιρα και νόμιμα –ΚΑΝΕΝΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ

Αν δηλαδή εργαζόμουν κανονικά, στο έργο , θα είχε τελειώσει τον 6/24 και εγώ δεν θα πληρωνόμουν ποτέ ,απ ότι αποδεικνύει η συμπεριφορά της υπηρεσίας σας

Ο ΑΠΕ που πρότεινε η υπηρεσια έχει συγκεκριμένες προφανείς ελλείψεις τις οποίες ***επεσήμανα με έγγραφο μας ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ*** με την κοινοποίηση σ εμάς του ΑΠΕ όπου επισημαίνω με στοιχεια ότι μεταξύ πολλών άλλων πρέπει να συμπεριληφθούν και τα κατωθι τιμολόγια

Α1 οικ 10.07.01

Α2 οικ 32.01.04 & οικ 38.10 και 38.13

Α3 το ΑΤ31 προβλέπεται κατασκευή πέργκολας της οποίας όμως δεν έχουν προβλεφτεί οι βάσεις στήριξης .Παρ όλο όμως που έχουν γίνει δεκάδες σχετικές οχλήσεις προς την υπηρεσια κατά τον γνωστό τρόπο Η υπηρεσια αδιαφόρησε , όμως πρέπει να υποδειχτεί κάποιος τρόπος προκειμένου ΚΑΙ να συμπεριληφθεί στον υπό κρίση ΑΠΕ

Α4 οικ 31.02.02

Α5 με τα ΑΤ 32 έως 40 προβλέπονται στοιχεια ασφάλειας του χώρου εργασίας μας Η υπηρεσια αρνήθηκε να επιμετρήσει τα στοιχεια ασφαλείας για την περίφραξη του οικοπέδου μας διότι δεν έχουμε κυκλοφοριακή μελέτη-***είναι δυνατόν να απαιτείται κυκλοφοριακή μελέτη για να περιφράξω το οικόπεδο μου*** ?? Δηλαδή επί ένα έτος η επίβλεψη ελέγχει διασφαλίζει την ασφάλεια του χώρου με υποδείξεις και εντολές για την περίφραξη και ασφάλεια του οικοπέδου και χωρίς να μας ενημερώνει ότι δεν θα μας πληρώσει με το αιτιολογικό ότι –ΔΕΝ ΠΡΟΒΗΚΑΜΕ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ – και αφού έγινε η δουλειά αρνείται προσχηματικά να μας πληρώσει Κατά συνέπεια στον υπό κρίση ΑΠΕ πρέπει να συμπεριληφθούν όλα τα στοιχεία ασφαλείας του οικοπέδου και εκτός τα συμβατικά επί πλέον στις πραγματικές ποσότητες που πρέπει να πιστοποιηθούν ακόμη τουλάχιστον 5πλασια των συμβατικών (υπάρχει σχετικό φωτογραφικό υλικό) Απορίας άξιον είναι ότι η υπηρεσια επικαλείται ανυπόστατες προφάσεις για να μας περικόψει δαπάνες μερικών εκατοντάδων ευρώ – γιατί άραγε ?

Α6 με το ΑΤ74 προβλέπεται προμήθεια φυτικού χώματος το οποίο η μελέτη το διαστρώνει σε μεγάλες επιφάνειες (φύτευση γκαζόν) όμως δεν περιέχεται η εργασία διάστρωσης δια χειρών ,η οποία μάλιστα είναι ιδιαίτερα κοπιώδης και με πολλά εργατικά για τον ανάδοχο Κατά συνέπεια πρέπει να συνταχτεί ανάλογο άρθρο της μελέτης που να προβλέπει στον υπό κρίση ΑΠΕ την διάστρωση δια χειρών ανά μ2 επιφάνειας

Α7 ΠΡΣ Γ1-2-3

Α8 με το ΑΤ19 προβλέπεται Υπόβαση οδοστρωσίας των πεζοδρομίων της πλατείας με τιμολόγιο ΟΔΟ ΜΕ Γ1-1 και αφορά εργασία οδοποιίας διάστρωσης οδών με γρειντερ με πρόσβαση μεγάλων οχημάτων μεταφοράς και φορτωτών Αυτό όμως δεν συμβαίνει στο έργο οπού οι ποσότητες είναι εξαιρετικά μικρές και η διάστρωση φόρτωση διακίνηση γίνεται αποκλειστικά με οικοδομικό καροτσάκι , γράβαλο και φτυάρι

Με τον προτεινόμενο κατά την υπηρεσια ΑΠΕ προτείνονται εργασίες με οκτώ νέες τιμές που αφορούν πρόδρομες εργασίες κυρίως υποδομών άνευ της εγκρίσεως των δεν είναι δυνατόν να εκτελεστεί ουδεμία εργασία στο έργο

Κατά συνέπεια ο χρόνος μηδέν έναρξης του έργου ξεκινά με την έγκριση του ΑΠΕ όπου πλέον θα πρέπει από εγκρίσεως του να εξασφαλιστεί για το έργο η συμβατική προθεσμία

Γενάτε το ερώτημα γιατί η υπηρεσια δεν συμπεριέλαβε τις συγκεκριμένες τιμες καθ όσον με την λήξη την σύμβασης δεν υπάρχει δυνατότητα να συμπεριληφθουν προς εξωφληση με αποτέλεσμα να χαθεί η άξια των δεδουλευμένων του αναδόχου –τι τελικά κερδίζει η υπηρεσια από την άδικη συμπεριφορά κατά του αναδόχου . Θέτω το ερώτημα προς τον δήμο και ζητώ να μου απαντηθεί

Εμείς έχουμε εκφράσει την επιθυμία μας σε όλους τυς τόνους και με όλους τους τρόπους ακόμη και κατά την αίτηση μας για την 1η παράταση εκτέλεσης εργασιών ότι θέλουμε έστω και για μια ημέρα να εργαστούμε υπό συνθήκες νομιμότητας και έστω για μια ημέρα να εκτελέσουμε συμβατικές και νόμιμες εργασίες με στοιχειωδώς αξιοπρεπείς συνθήκες και όχι κάτω υπό συνθήκες χειραγώγησης , *έκτος βεβαία από την δυνατότητα που θα μας δώσει η έγκριση του ΑΠΕ να πιστοποιήσουμε εργασίες που θα χρηματοδοτήσουν ακριβές προμήθειες υλικών*

Είναι εμφανές ότι οι καθυστερήσεις έγκρισης ΑΠΕ είναι σκόπιμες ώστε στο πέρας της οριακής προθεσμίας (που μας τον κοινοποιήσατε) πλέον δεν έχουμε καμιά δυνατότητα να διαμαρτυρηθούμε , διότι μας κυνηγούν οι ημερομηνίες και επομένως πρέπει να αποδεχτούμε το κόκαλο που μας πετάτε η τελικά να το χάσουμε και αυτό .*και ευτυχώς που σταματήσαμε το έργο προ πενταμήνου διότι πλέον δεν θα μας δίνατε ούτε αυτά τα λίγα*

Αποδεδειγμένα πλέον πρόκειται για μεθοδευμένη συμπεριφορά της υπηρεσίας με ανομολόγητη πρόθεση και σκοπιμότητα , τι κερδίζετε από αυτή την συμπεριφορά και γιατί δεν αναλογίζεστε ***ότι εξ ισου ζημιώνετε και το έργο στην προσπάθεια σας να μας καθυστερήσετε***

Έκτος αν θεωρείτε αιτιολογημένη σκοπιμότητα το bulling που μου ασκείτε με την υποτίμηση της προσωπικότητας μας να εργαζόμαστε παρά την θέληση μας καταναγκαστικά έργα (**ἀρχὴ ἄνδρα δείκνυσι**)και να μην πραγματοποιήσουμε το όνειρο μας να εργαστούμε έστω και μια μέρα στο έργο σας υπό συνθήκες νομιμότητας και εκτέλεσης συμβατικών εργασιών

Επειδή μετά την πρόσφατη γνωμοδότηση του αρμοδίου υπουργείου (ΣΑΤΕ απ 40807/16-10-24 συνημμένο) υπάρχει η δυνατότητα πλέον να δοθούν παρατάσεις πέραν της οριακής προθεσμίας και επειδή για την έγκριση του ΑΠΕ ανασυνταγμένου σωστά η έστω μετά την γνωμοδότηση του ΤΣΔΕ θα χρειαστεί η υπηρεσια τουλάχιστον 1-2 χρόνια ακόμη για να ανασυντάξει τον ΑΠΕ

Επειδή μετά την σύνταξη του ΑΠΕ θα απαιτηθεί η νόμιμη συμβατική προθεσμία του έργου για την έναρξη των εργασιών όπως ορίζει η σύμβαση και ο νόμος

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΟΛΥ
Να μας εγκρίνετε παράταση εκτέλεσης εργασιών έως 31/12/2025

Καλαμάτα 28/1/2024
Για την ΙΚΤΙΝΟΣ **ΑΕ**

Γιάννης Μαυριτσάκης

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από IOANNIS MAVRITSAKIS
Ημερομηνία: 2024.11.13 12:00:01 EET

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	*12/11/2024*	ΑΥΞ. ΑΡΙΘΜΟΣ	
ΗΜΕΡΑ	ΤΡΙΤΗ		

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : *ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ*

ΕΡΓΟ : ***«ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΦΥΤΕΙΑΣ»***

ΤΟΠΟΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ : ΚΑΛΑΜΑΤΑ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : Ικτίνος ΑΕ

ΕΠΙΒΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ: ***ΑΦΑΛΕΑ ΝΙΚΗ ΤΟΠ. ΜΗΧ.. ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ . ΜΗΧ..***

ΜΑΛΑΜΑΣ ΧΑΡΑΛ. ΠΟΛ. ΜΗΧ. τ.ε. ***ΠΑΧΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Γεωπόνος ΤΕ M.Sc***

ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΥΓΡΑΣΙΑ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ	
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ	
ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ	
ΕΠΙΣΤΑΤΕΣ	
ΤΕΧΝΙΤΕΣ	
ΒΟΗΘΟΙ	
ΕΡΓΑΤΕΣ	
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ_ΟΔΗΓΟΙ	
ΣΥΝΟΛΑ	**0**

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ	
ΕΙΔΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ
ΤΣΑΠΑΚ-Ι ΣΦΥΡΑ	
ΦΟΡΤΗΓΟ	
ΦΟΡΤΩΤΗΣ	

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	
ΟΧΛΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ 1ΟΥ ΑΠΕ	
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΑ ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΤΟΝ 1ΟΝ ΑΠΕ	
ΟΙ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΊΝΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΠΑΡΕΔΕΚΤΕΣ	
ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΧΡΙ ΕΓΚΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ 1ΟΥ ΑΠΕ	
ΤΕΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΚΟΠΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ 2-3 ΧΡΟΝΙΑ Η ΟΣΑ
ΚΑΙ ΑΝ ΕΊΝΑΙ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ	
ΓΙΑ ΝΑ ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΤΟΝ 1ΟΝ ΑΠΕ	
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΕΘΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ	
ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ-ΔΙΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΠΡΩΤΑ ΝΑ ΣΥΝΤΑΞΕΙ	
Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΝ 1ΟΝ ΑΠΕ ΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ ΓΙ ΑΥΤΌ-ΚΑΤΆ ΤΑ ΣΥΝΗΘΗ	
ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	
ΠΡΕΠΕΙ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΔΟΥΛΕΨΕΙ	

ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΕΝΤΑ ΥΛΙΚΑ	
ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ- ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ
ΠΡΕΠΙ ΝΑ ΕΓΚΡΙΘΕΙ Ο 1ΟΣ ΑΠΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΑ
ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ ΌΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΣΜΙΑΣ
ΜΕΤΑ ΑΠΌ ΑΥΤΉ ΤΗΝ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΑΣ ΕΠΙΦΥΛΑΣΟΜΕΘΑ
ΝΑ ΔΙΑΛΥΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ ΣΑΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΟΥ	ΑΡΙΘ.

ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ	Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ
ΑΦΑΛΕΑ ΝΙΚΗ ΤΟΠ. ΜΗΧ.. ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΙΟΣ ΜΗΧ/ΓΟΣ . ΜΗΧ..	Ψηφιακά υπογεγραμμένο από IOANNIS MAVRITSAKIS Ημερομηνία: 2024.11.12 11:07:08 EET
ΜΑΛΑΜΑΣ ΧΑΡΑΛ. ΠΟΛ. ΜΗΧ. τ.ε. ***ΠΑΧΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΤΕ M.Sc***	

Fw: 014-υποβ ΟΧΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 1ου ΑΠΕ--ΠΛΑΤΕΙΑ ΦΥΤΕΙΑΣ_signed « ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΦΥΤΕΙΑΣ »

Από: Ικτινοσ Ικτινοσ (imavrit@yahoo.gr)

Προς: n.afalea@kalamata.gr; karagvasiliki@gmail.com; g.dionysopoulos@kalamata.gr; protokolo@kalamata.gr

Ημερομηνία: Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2024 στις 09:13 π.μ. EET

??????????????

ΝΙΚΗ
ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΤΡΑΒΗΞΕΙ ΠΟΛΥ ΤΟ ΘΕΜΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΕ
ΟΣΟ ΤΟΝ ΛΙΒΑΝΙΖΕΙΣ ΔΕΝ ΒΓΑΖΟΥΜΕ ΑΚΡΗ
ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ ΠΑΓΩΜΕΝΟ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΠΕ
ΘΑ ΜΗΝΕΙ ΕΤΣΙ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΥΣ-
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΑ ΔΟΥΛΕΨΟΥΜΕ ΧΩΡΙΣ ΑΠΕ
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΘΩ ΠΡΩΤΑ ΟΤΙ ΕΧΩ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΘΑ ΔΟΥΛΕΨΟΥΜΕ

ΑΝ ΓΙΝΟΥΝ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΟΛΑΒΟΥΜΕ ΜΕΧΡΙ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΑΛΛΟΣ ΣΕ ΒΑΖΕΙ ΝΑ ΤΟ ΚΑΘΥΣΤΕΡΕΙΣ ΤΟ ΕΡΓΟ
ΑΛΛΑ ΕΣΥ ΘΑ ΕΚΤΕΘΕΙΣ ….
ΕΓΩ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΑ ΔΟΥΛΕΨΩ ΚΑΙ ΝΑ ΜΕ ΚΟΡΟΙΔΕΨΕΤΕ
ΤΟ ΙΔΙΟ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΙΑ
ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΣ ΟΚΤΩΒΡΗ ΘΑ ΕΡΓΑΣΤΟΥΜΕ
ΜΕΧΡΙ ΤΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Ο ΑΠΕ ΚΑΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΘΩ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΟΤΙ ΕΧΩ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙ ΑΠ ΑΡΧΗΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

ΜΦΧ

----- Προωθημένο μήνυμα -----
Από: Ικτινοσ Ικτινοσ <imavrit@yahoo.gr>
Προς: ΑΦΑΛΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ <n.afalea@kalamata.gr>; βικυ biky <karagvasiliki@gmail.com>; g.dionysopoulos ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜΧ ΔΗΜΟΥ <g.dionysopoulos@kalamata.gr>; protokolo ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑ <protokolo@kalamata.gr>
Στάλθηκε: Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 2024 στις 08:41:47 π.μ. ΕΕΤ
Θέμα: Fw: 014-υποβ ΟΧΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 1ου ΑΠΕ--ΠΛΑΤΕΙΑ ΦΥΤΕΙΑΣ_signed « ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΦΥΤΕΙΑΣ »

??????????????

ΝΙΚΗ
ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΤΡΑΒΗΞΕΙ ΠΟΛΥ ΤΟ ΘΕΜΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΕ
ΟΣΟ ΤΟΝ ΛΙΒΑΝΙΖΕΙΣ ΔΕΝ ΒΓΑΖΟΥΜΕ ΑΚΡΗ
ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ ΠΑΓΩΜΕΝΟ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΠΕ
ΘΑ ΜΗΝΕΙ ΕΤΣΙ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΥΣ-
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΑ ΔΟΥΛΕΨΟΥΜΕ ΧΩΡΙΣ ΑΠΕ
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΘΩ ΠΡΩΤΑ ΟΤΙ ΕΧΩ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΘΑ ΔΟΥΛΕΨΟΥΜΕ

ΑΝ ΓΙΝΟΥΝ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΟΛΑΒΟΥΜΕ ΜΕΧΡΙ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΑΛΛΟΣ ΣΕ ΒΑΖΕΙ ΝΑ ΤΟ ΚΑΘΥΣΤΕΡΕΙΣ ΤΟ ΕΡΓΟ
ΑΛΛΑ ΕΣΥ ΘΑ ΕΚΤΕΘΕΙΣ ....
ΕΓΩ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΑ ΔΟΥΛΕΨΩ ΚΑΙ ΝΑ ΜΕ ΚΟΡΟΙΔΕΨΕΤΕ
ΤΟ ΙΔΙΟ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΙΑ
ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΣ ΟΚΤΩΒΡΗ ΘΑ ΕΡΓΑΣΤΟΥΜΕ
ΜΕΧΡΙ ΤΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Ο ΑΠΕ ΚΑΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΘΩ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΟΤΙ ΕΧΩ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙ ΑΠ ΑΡΧΗΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

ΜΦΧ

----- Προωθημένο μήνυμα -----

Από: Ικτινοσ Ικτινοσ <imavrit@yahoo.gr>
Προς: ΑΦΑΛΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ <n.afalea@kalamata.gr>; βικυ biky <karagvasiliki@gmail.com>; g.dionysopoulos ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜΧ ΔΗΜΟΥ <g.dionysopoulos@kalamata.gr>; protokolo ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑ <protokolo@kalamata.gr>
Στάλθηκε: Παρασκευή 8 Νοεμβρίου 2024 στις 10:18:44 π.μ. ΕΕΤ
Θέμα: Fw: 014-υποβ ΟΧΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 1ου ΑΠΕ--ΠΛΑΤΕΙΑ ΦΥΤΕΙΑΣ_signed « ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΦΥΤΕΙΑΣ »

??????????????

ΝΙΚΗ
ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΤΡΑΒΗΞΕΙ ΠΟΛΥ ΤΟ ΘΕΜΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΕ
ΟΣΟ ΤΟΝ ΛΙΒΑΝΙΖΕΙΣ ΔΕΝ ΒΓΑΖΟΥΜΕ ΑΚΡΗ
ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ ΠΑΓΩΜΕΝΟ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΠΕ
ΘΑ ΜΗΝΕΙ ΕΤΣΙ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΥΣ-
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΑ ΔΟΥΛΕΨΟΥΜΕ ΧΩΡΙΣ ΑΠΕ
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΘΩ ΠΡΩΤΑ ΟΤΙ ΕΧΩ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΘΑ ΔΟΥΛΕΨΟΥΜΕ

ΑΝ ΓΙΝΟΥΝ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΟΛΑΒΟΥΜΕ ΜΕΧΡΙ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΑΛΛΟΣ ΣΕ ΒΑΖΕΙ ΝΑ ΤΟ ΚΑΘΥΣΤΕΡΕΙΣ ΤΟ ΕΡΓΟ
ΑΛΛΑ ΕΣΥ ΘΑ ΕΚΤΕΘΕΙΣ ....
ΕΓΩ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΑ ΔΟΥΛΕΨΩ ΚΑΙ ΝΑ ΜΕ ΚΟΡΟΙΔΕΨΕΤΕ
ΤΟ ΙΔΙΟ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΙΑ
ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΣ ΟΚΤΩΒΡΗ ΘΑ ΕΡΓΑΣΤΟΥΜΕ
ΜΕΧΡΙ ΤΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Ο ΑΠΕ ΚΑΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΘΩ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΟΤΙ ΕΧΩ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙ ΑΠ ΑΡΧΗΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

ΜΦΧ

----- Προωθημένο μήνυμα -----
Από: Ικτινοσ Ικτινοσ <imavrit@yahoo.gr>

Προς: ΑΦΑΛΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ <n.afalea@kalamata.gr>; βικυ biky <karagvasiliki@gmail.com>; g.dionysopoulos ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜΧ ΔΗΜΟΥ <g.dionysopoulos@kalamata.gr>; protokolo ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑ <protokolo@kalamata.gr>
Στάλθηκε: Πέμπτη 7 Νοεμβρίου 2024 στις 01:04:41 π.μ. ΕΕΤ
Θέμα: Fw: 014-υποβ ΟΧΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 1ου ΑΠΕ--ΠΛΑΤΕΙΑ ΦΥΤΕΙΑΣ_signed « ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΦΥΤΕΙΑΣ »

??????????????

ΝΙΚΗ
ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΤΡΑΒΗΞΕΙ ΠΟΛΥ ΤΟ ΘΕΜΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΕ
ΟΣΟ ΤΟΝ ΛΙΒΑΝΙΖΕΙΣ ΔΕΝ ΒΓΑΖΟΥΜΕ ΑΚΡΗ
ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ ΠΑΓΩΜΕΝΟ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΠΕ
ΘΑ ΜΗΝΕΙ ΕΤΣΙ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΥΣ-
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΑ ΔΟΥΛΕΨΟΥΜΕ ΧΩΡΙΣ ΑΠΕ
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΘΩ ΠΡΩΤΑ ΟΤΙ ΕΧΩ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΘΑ ΔΟΥΛΕΨΟΥΜΕ

ΑΝ ΓΙΝΟΥΝ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΟΛΑΒΟΥΜΕ ΜΕΧΡΙ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΑΛΛΟΣ ΣΕ ΒΑΖΕΙ ΝΑ ΤΟ ΚΑΘΥΣΤΕΡΕΙΣ ΤΟ ΕΡΓΟ
ΑΛΛΑ ΕΣΥ ΘΑ ΕΚΤΕΘΕΙΣ ....
ΕΓΩ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΑ ΔΟΥΛΕΨΩ ΚΑΙ ΝΑ ΜΕ ΚΟΡΟΙΔΕΨΕΤΕ
ΤΟ ΙΔΙΟ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΙΑ
ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΣ ΟΚΤΩΒΡΗ ΘΑ ΕΡΓΑΣΤΟΥΜΕ
ΜΕΧΡΙ ΤΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Ο ΑΠΕ ΚΑΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΘΩ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΟΤΙ ΕΧΩ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙ ΑΠ ΑΡΧΗΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

ΜΦΧ

----- Προωθημένο μήνυμα -----
Από: Ικτινοσ Ικτινοσ <imavrit@yahoo.gr>

Προς: ΑΦΑΛΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ <n.afalea@kalamata.gr>; βικυ biky <karagvasiliki@gmail.com>; g.dionysopoulos ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜΧ ΔΗΜΟΥ <g.dionysopoulos@kalamata.gr>; protokolo ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑ <protokolo@kalamata.gr>
Στάλθηκε: Τετάρτη 6 Νοεμβρίου 2024 στις 07:15:00 π.μ. ΕΕΤ
Θέμα: Fw: 014-υποβ ΟΧΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 1ου ΑΠΕ--ΠΛΑΤΕΙΑ ΦΥΤΕΙΑΣ_signed « ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΦΥΤΕΙΑΣ »

??????????????

ΝΙΚΗ
ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΤΡΑΒΗΞΕΙ ΠΟΛΥ ΤΟ ΘΕΜΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΕ
ΟΣΟ ΤΟΝ ΛΙΒΑΝΙΖΕΙΣ ΔΕΝ ΒΓΑΖΟΥΜΕ ΑΚΡΗ
ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ ΠΑΓΩΜΕΝΟ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΠΕ
ΘΑ ΜΗΝΕΙ ΕΤΣΙ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΥΣ-
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΑ ΔΟΥΛΕΨΟΥΜΕ ΧΩΡΙΣ ΑΠΕ
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΘΩ ΠΡΩΤΑ ΟΤΙ ΕΧΩ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΘΑ ΔΟΥΛΕΨΟΥΜΕ

ΑΝ ΓΙΝΟΥΝ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΟΛΑΒΟΥΜΕ ΜΕΧΡΙ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΑΛΛΟΣ ΣΕ ΒΑΖΕΙ ΝΑ ΤΟ ΚΑΘΥΣΤΕΡΕΙΣ ΤΟ ΕΡΓΟ
ΑΛΛΑ ΕΣΥ ΘΑ ΕΚΤΕΘΕΙΣ ....
ΕΓΩ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΑ ΔΟΥΛΕΨΩ ΚΑΙ ΝΑ ΜΕ ΚΟΡΟΙΔΕΨΕΤΕ
ΤΟ ΙΔΙΟ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΙΑ
ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΣ ΟΚΤΩΒΡΗ ΘΑ ΕΡΓΑΣΤΟΥΜΕ
ΜΕΧΡΙ ΤΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Ο ΑΠΕ ΚΑΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΘΩ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΟΤΙ ΕΧΩ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙ ΑΠ ΑΡΧΗΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

ΜΦΧ

----- Προωθημένο μήνυμα -----
Από: Ικτινοσ Ικτινοσ <imavrit@yahoo.gr>
Προς: ΑΦΑΛΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ <n.afalea@kalamata.gr>; βικυ biky <karagvasiliki@gmail.com>; g.dionysopoulos ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜΧ ΔΗΜΟΥ <g.dionysopoulos@kalamata.gr>; protokolo ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑ <protokolo@kalamata.gr>

Στάλθηκε: Τρίτη 5 Νοεμβρίου 2024 στις 02:43:56 π.μ. ΕΕΤ
Θέμα: Fw: 014-υποβ ΟΧΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 1ου ΑΠΕ--ΠΛΑΤΕΙΑ ΦΥΤΕΙΑΣ_signed « ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΦΥΤΕΙΑΣ »

??????????????

ΝΙΚΗ
ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΤΡΑΒΗΞΕΙ ΠΟΛΥ ΤΟ ΘΕΜΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΕ
ΟΣΟ ΤΟΝ ΛΙΒΑΝΙΖΕΙΣ ΔΕΝ ΒΓΑΖΟΥΜΕ ΑΚΡΗ
ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ ΠΑΓΩΜΕΝΟ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΠΕ
ΘΑ ΜΗΝΕΙ ΕΤΣΙ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΥΣ-
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΑ ΔΟΥΛΕΨΟΥΜΕ ΧΩΡΙΣ ΑΠΕ
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΘΩ ΠΡΩΤΑ ΟΤΙ ΕΧΩ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΘΑ ΔΟΥΛΕΨΟΥΜΕ

ΑΝ ΓΙΝΟΥΝ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΟΛΑΒΟΥΜΕ ΜΕΧΡΙ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΑΛΛΟΣ ΣΕ ΒΑΖΕΙ ΝΑ ΤΟ ΚΑΘΥΣΤΕΡΕΙΣ ΤΟ ΕΡΓΟ
ΑΛΛΑ ΕΣΥ ΘΑ ΕΚΤΕΘΕΙΣ ....
ΕΓΩ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΑ ΔΟΥΛΕΨΩ ΚΑΙ ΝΑ ΜΕ ΚΟΡΟΙΔΕΨΕΤΕ
ΤΟ ΙΔΙΟ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΙΑ
ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΣ ΟΚΤΩΒΡΗ ΘΑ ΕΡΓΑΣΤΟΥΜΕ
ΜΕΧΡΙ ΤΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Ο ΑΠΕ ΚΑΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΘΩ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΟΤΙ ΕΧΩ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙ ΑΠ ΑΡΧΗΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

ΜΦΧ

----- Προωθημένο μήνυμα -----
Από: Ικτινοσ Ικτινοσ <imavrit@yahoo.gr>
Προς: ΑΦΑΛΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ <n.afalea@kalamata.gr>; βικυ biky <karagvasiliki@gmail.com>; g.dionysopoulos ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜΧ ΔΗΜΟΥ <g.dionysopoulos@kalamata.gr>; protokolo ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑ <protokolo@kalamata.gr>
Στάλθηκε: Δευτέρα 4 Νοεμβρίου 2024 στις 08:14:49 π.μ. ΕΕΤ

Θέμα: Fw: 014-υποβ ΟΧΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 1ου ΑΠΕ--ΠΛΑΤΕΙΑ ΦΥΤΕΙΑΣ_signed « ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΦΥΤΕΙΑΣ »

??????????????

ΝΙΚΗ
ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΤΡΑΒΗΞΕΙ ΠΟΛΥ ΤΟ ΘΕΜΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΕ
ΟΣΟ ΤΟΝ ΛΙΒΑΝΙΖΕΙΣ ΔΕΝ ΒΓΑΖΟΥΜΕ ΑΚΡΗ
ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ ΠΑΓΩΜΕΝΟ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΠΕ
ΘΑ ΜΗΝΕΙ ΕΤΣΙ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΥΣ-
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΑ ΔΟΥΛΕΨΟΥΜΕ ΧΩΡΙΣ ΑΠΕ
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΘΩ ΠΡΩΤΑ ΟΤΙ ΕΧΩ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΘΑ ΔΟΥΛΕΨΟΥΜΕ

ΑΝ ΓΙΝΟΥΝ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΟΛΑΒΟΥΜΕ ΜΕΧΡΙ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΑΛΛΟΣ ΣΕ ΒΑΖΕΙ ΝΑ ΤΟ ΚΑΘΥΣΤΕΡΕΙΣ ΤΟ ΕΡΓΟ
ΑΛΛΑ ΕΣΥ ΘΑ ΕΚΤΕΘΕΙΣ ....
ΕΓΩ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΑ ΔΟΥΛΕΨΩ ΚΑΙ ΝΑ ΜΕ ΚΟΡΟΙΔΕΨΕΤΕ
ΤΟ ΙΔΙΟ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΙΑ
ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΣ ΟΚΤΩΒΡΗ ΘΑ ΕΡΓΑΣΤΟΥΜΕ
ΜΕΧΡΙ ΤΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Ο ΑΠΕ ΚΑΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΘΩ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΟΤΙ ΕΧΩ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙ ΑΠ ΑΡΧΗΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

ΜΦΧ

----- Προωθημένο μήνυμα -----
Από: Ικτινοσ Ικτινοσ <imavrit@yahoo.gr>
Προς: ΑΦΑΛΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ <n.afalea@kalamata.gr>; βικυ biky <karagvasiliki@gmail.com>; g.dionysopoulos ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜΧ ΔΗΜΟΥ <g.dionysopoulos@kalamata.gr>; protokolo ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑ <protokolo@kalamata.gr>
Στάλθηκε: Παρασκευή 1 Νοεμβρίου 2024 στις 02:44:06 π.μ. ΕΕΤ

Θέμα: Fw: 014-υποβ ΟΧΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 1ου ΑΠΕ--ΠΛΑΤΕΙΑ ΦΥΤΕΙΑΣ_signed « ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΦΥΤΕΙΑΣ »

??????????????

ΝΙΚΗ
ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΤΡΑΒΗΞΕΙ ΠΟΛΥ ΤΟ ΘΕΜΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΕ
ΟΣΟ ΤΟΝ ΛΙΒΑΝΙΖΕΙΣ ΔΕΝ ΒΓΑΖΟΥΜΕ ΑΚΡΗ
ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ ΠΑΓΩΜΕΝΟ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΠΕ
ΘΑ ΜΗΝΕΙ ΕΤΣΙ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΥΣ-
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΑ ΔΟΥΛΕΨΟΥΜΕ ΧΩΡΙΣ ΑΠΕ
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΘΩ ΠΡΩΤΑ ΟΤΙ ΕΧΩ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΘΑ ΔΟΥΛΕΨΟΥΜΕ

ΑΝ ΓΙΝΟΥΝ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΟΛΑΒΟΥΜΕ ΜΕΧΡΙ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΑΛΛΟΣ ΣΕ ΒΑΖΕΙ ΝΑ ΤΟ ΚΑΘΥΣΤΕΡΕΙΣ ΤΟ ΕΡΓΟ
ΑΛΛΑ ΕΣΥ ΘΑ ΕΚΤΕΘΕΙΣ ....
ΕΓΩ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΑ ΔΟΥΛΕΨΩ ΚΑΙ ΝΑ ΜΕ ΚΟΡΟΙΔΕΨΕΤΕ
ΤΟ ΙΔΙΟ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΙΑ
ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΣ ΟΚΤΩΒΡΗ ΘΑ ΕΡΓΑΣΤΟΥΜΕ
ΜΕΧΡΙ ΤΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Ο ΑΠΕ ΚΑΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΘΩ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΟΤΙ ΕΧΩ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙ ΑΠ ΑΡΧΗΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

ΜΦΧ

----- Προωθημένο μήνυμα -----
Από: Ικτινοσ Ικτινοσ <imavrit@yahoo.gr>
Προς: ΑΦΑΛΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ <n.afalea@kalamata.gr>; βικυ biky <karagvasiliki@gmail.com>; g.dionysopoulos ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜΧ ΔΗΜΟΥ <g.dionysopoulos@kalamata.gr>; protokolo ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑ <protokolo@kalamata.gr>
Στάλθηκε: Πέμπτη 31 Οκτωβρίου 2024 στις 06:46:06 π.μ. ΕΕΤ
Θέμα: Fw: 014-υποβ ΟΧΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 1ου ΑΠΕ--ΠΛΑΤΕΙΑ ΦΥΤΕΙΑΣ_signed « ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΦΥΤΕΙΑΣ »

???????????????

ΝΙΚΗ
ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΤΡΑΒΗΞΕΙ ΠΟΛΥ ΤΟ ΘΕΜΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΕ
ΟΣΟ ΤΟΝ ΛΙΒΑΝΙΖΕΙΣ ΔΕΝ ΒΓΑΖΟΥΜΕ ΑΚΡΗ
ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ ΠΑΓΩΜΕΝΟ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΠΕ
ΘΑ ΜΗΝΕΙ ΕΤΣΙ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΥΣ-
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΑ ΔΟΥΛΕΨΟΥΜΕ ΧΩΡΙΣ ΑΠΕ
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΘΩ ΠΡΩΤΑ ΟΤΙ ΕΧΩ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΘΑ ΔΟΥΛΕΨΟΥΜΕ

ΑΝ ΓΙΝΟΥΝ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΟΛΑΒΟΥΜΕ ΜΕΧΡΙ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΑΛΛΟΣ ΣΕ ΒΑΖΕΙ ΝΑ ΤΟ ΚΑΘΥΣΤΕΡΕΙΣ ΤΟ ΕΡΓΟ
ΑΛΛΑ ΕΣΥ ΘΑ ΕΚΤΕΘΕΙΣ ....
ΕΓΩ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΑ ΔΟΥΛΕΨΩ ΚΑΙ ΝΑ ΜΕ ΚΟΡΟΙΔΕΨΕΤΕ
ΤΟ ΙΔΙΟ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΙΑ
ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΣ ΟΚΤΩΒΡΗ ΘΑ ΕΡΓΑΣΤΟΥΜΕ
ΜΕΧΡΙ ΤΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Ο ΑΠΕ ΚΑΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΘΩ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΟΤΙ ΕΧΩ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙ ΑΠ ΑΡΧΗΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

ΜΦΧ

----- Προωθημένο μήνυμα -----
Από: Ικτινοσ Ικτινοσ <imavrit@yahoo.gr>
Προς: ΑΦΑΛΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ <n.afalea@kalamata.gr>; βικυ biky <karagvasiliki@gmail.com>; g.dionysopoulos ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜΧ ΔΗΜΟΥ <g.dionysopoulos@kalamata.gr>; protokolo ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑ <protokolo@kalamata.gr>
Στάλθηκε: Τρίτη 29 Οκτωβρίου 2024 στις 09:15:15 π.μ. ΕΕΤ
Θέμα: Fw: 014-υποβ ΟΧΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 1ου ΑΠΕ--ΠΛΑΤΕΙΑ ΦΥΤΕΙΑΣ_signed « ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΦΥΤΕΙΑΣ »

?????????????

ΝΙΚΗ
ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΤΡΑΒΗΞΕΙ ΠΟΛΥ ΤΟ ΘΕΜΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΕ
ΟΣΟ ΤΟΝ ΛΙΒΑΝΙΖΕΙΣ ΔΕΝ ΒΓΑΖΟΥΜΕ ΑΚΡΗ
ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ ΠΑΓΩΜΕΝΟ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΠΕ
ΘΑ ΜΗΝΕΙ ΕΤΣΙ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΥΣ-
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΑ ΔΟΥΛΕΨΟΥΜΕ ΧΩΡΙΣ ΑΠΕ
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΘΩ ΠΡΩΤΑ ΟΤΙ ΕΧΩ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΘΑ ΔΟΥΛΕΨΟΥΜΕ

ΑΝ ΓΙΝΟΥΝ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΟΛΑΒΟΥΜΕ ΜΕΧΡΙ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΑΛΛΟΣ ΣΕ ΒΑΖΕΙ ΝΑ ΤΟ ΚΑΘΥΣΤΕΡΕΙΣ ΤΟ ΕΡΓΟ
ΑΛΛΑ ΕΣΥ ΘΑ ΕΚΤΕΘΕΙΣ ....
ΕΓΩ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΑ ΔΟΥΛΕΨΩ ΚΑΙ ΝΑ ΜΕ ΚΟΡΟΙΔΕΨΕΤΕ
ΤΟ ΙΔΙΟ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΙΑ
ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΣ ΟΚΤΩΒΡΗ ΘΑ ΕΡΓΑΣΤΟΥΜΕ
ΜΕΧΡΙ ΤΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Ο ΑΠΕ ΚΑΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΘΩ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΟΤΙ ΕΧΩ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙ ΑΠ ΑΡΧΗΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

ΜΦΧ

----- Προωθημένο μήνυμα -----
Από: Ικτινοσ Ικτινοσ <imavrit@yahoo.gr>
Προς: ΑΦΑΛΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ <n.afalea@kalamata.gr>; βικυ biky <karagvasiliki@gmail.com>; g.dionysopoulos ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜΧ ΔΗΜΟΥ <g.dionysopoulos@kalamata.gr>; protokolo ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑ <protokolo@kalamata.gr>
Στάλθηκε: Κυριακή 20 Οκτωβρίου 2024 στις 02:16:32 μ.μ. EEST
Θέμα: Fw: 014-υποβ ΟΧΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 1ου ΑΠΕ--ΠΛΑΤΕΙΑ ΦΥΤΕΙΑΣ_signed « ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΦΥΤΕΙΑΣ »

?????????????

ΝΙΚΗ
ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΤΡΑΒΗΞΕΙ ΠΟΛΥ ΤΟ ΘΕΜΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΕ
ΟΣΟ ΤΟΝ ΛΙΒΑΝΙΖΕΙΣ ΔΕΝ ΒΓΑΖΟΥΜΕ ΑΚΡΗ
ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ ΠΑΓΩΜΕΝΟ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΠΕ
ΘΑ ΜΗΝΕΙ ΕΤΣΙ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΥΣ-
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΑ ΔΟΥΛΕΨΟΥΜΕ ΧΩΡΙΣ ΑΠΕ
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΘΩ ΠΡΩΤΑ ΟΤΙ ΕΧΩ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΘΑ ΔΟΥΛΕΨΟΥΜΕ

ΑΝ ΓΙΝΟΥΝ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΟΛΑΒΟΥΜΕ ΜΕΧΡΙ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΑΛΛΟΣ ΣΕ ΒΑΖΕΙ ΝΑ ΤΟ ΚΑΘΥΣΤΕΡΕΙΣ ΤΟ ΕΡΓΟ
ΑΛΛΑ ΕΣΥ ΘΑ ΕΚΤΕΘΕΙΣ ....
ΕΓΩ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΑ ΔΟΥΛΕΨΩ ΚΑΙ ΝΑ ΜΕ ΚΟΡΟΙΔΕΨΕΤΕ
ΤΟ ΙΔΙΟ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΙΑ
ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΣ ΟΚΤΩΒΡΗ ΘΑ ΕΡΓΑΣΤΟΥΜΕ
ΜΕΧΡΙ ΤΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Ο ΑΠΕ ΚΑΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΘΩ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΟΤΙ ΕΧΩ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙ ΑΠ ΑΡΧΗΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

ΜΦΧ

----- Προωθημένο μήνυμα -----
Από: Ικτινοσ Ικτινοσ <imavrit@yahoo.gr>
Προς: ΑΦΑΛΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ <n.afalea@kalamata.gr>; βικυ biky <karagvasiliki@gmail.com>; g.dionysopoulos ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜΧ ΔΗΜΟΥ <g.dionysopoulos@kalamata.gr>; protokolo ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑ <protokolo@kalamata.gr>
Στάλθηκε: Παρασκευή 18 Οκτωβρίου 2024 στις 02:14:16 π.μ. EEST
Θέμα: Fw: 014-υποβ ΟΧΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 1ου ΑΠΕ--ΠΛΑΤΕΙΑ ΦΥΤΕΙΑΣ_signed « ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΦΥΤΕΙΑΣ »

?????????????

ΝΙΚΗ
ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΤΡΑΒΗΞΕΙ ΠΟΛΥ ΤΟ ΘΕΜΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΕ
ΟΣΟ ΤΟΝ ΛΙΒΑΝΙΖΕΙΣ ΔΕΝ ΒΓΑΖΟΥΜΕ ΑΚΡΗ
ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ ΠΑΓΩΜΕΝΟ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΠΕ
ΘΑ ΜΗΝΕΙ ΕΤΣΙ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΥΣ-
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΑ ΔΟΥΛΕΨΟΥΜΕ ΧΩΡΙΣ ΑΠΕ
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΘΩ ΠΡΩΤΑ ΟΤΙ ΕΧΩ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΘΑ ΔΟΥΛΕΨΟΥΜΕ

ΑΝ ΓΙΝΟΥΝ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΟΛΑΒΟΥΜΕ ΜΕΧΡΙ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΑΛΛΟΣ ΣΕ ΒΑΖΕΙ ΝΑ ΤΟ ΚΑΘΥΣΤΕΡΕΙΣ ΤΟ ΕΡΓΟ
ΑΛΛΑ ΕΣΥ ΘΑ ΕΚΤΕΘΕΙΣ ....
ΕΓΩ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΑ ΔΟΥΛΕΨΩ ΚΑΙ ΝΑ ΜΕ ΚΟΡΟΙΔΕΨΕΤΕ
ΤΟ ΙΔΙΟ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΙΑ
ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΣ ΟΚΤΩΒΡΗ ΘΑ ΕΡΓΑΣΤΟΥΜΕ
ΜΕΧΡΙ ΤΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Ο ΑΠΕ ΚΑΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΘΩ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΟΤΙ ΕΧΩ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙ ΑΠ ΑΡΧΗΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

ΜΦΧ

----- Προωθημένο μήνυμα -----
Από: Ικτινοσ Ικτινοσ <imavrit@yahoo.gr>
Προς: ΑΦΑΛΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ <n.afalea@kalamata.gr>; βικυ biky <karagvasiliki@gmail.com>; g.dionysopoulos ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜΧ ΔΗΜΟΥ <g.dionysopoulos@kalamata.gr>; protokolo ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑ <protokolo@kalamata.gr>
Στάλθηκε: Πέμπτη 17 Οκτωβρίου 2024 στις 02:23:05 π.μ. EEST
Θέμα: Fw: 014-υποβ ΟΧΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 1ου ΑΠΕ--ΠΛΑΤΕΙΑ ΦΥΤΕΙΑΣ_signed « ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΦΥΤΕΙΑΣ »

??????????????

ΝΙΚΗ
ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΤΡΑΒΗΞΕΙ ΠΟΛΥ ΤΟ ΘΕΜΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΕ
ΟΣΟ ΤΟΝ ΛΙΒΑΝΙΖΕΙΣ ΔΕΝ ΒΓΑΖΟΥΜΕ ΑΚΡΗ
ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ ΠΑΓΩΜΕΝΟ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΠΕ
ΘΑ ΜΗΝΕΙ ΕΤΣΙ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΥΣ-
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΑ ΔΟΥΛΕΨΟΥΜΕ ΧΩΡΙΣ ΑΠΕ
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΘΩ ΠΡΩΤΑ ΟΤΙ ΕΧΩ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΘΑ ΔΟΥΛΕΨΟΥΜΕ

ΑΝ ΓΙΝΟΥΝ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΟΛΑΒΟΥΜΕ ΜΕΧΡΙ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΑΛΛΟΣ ΣΕ ΒΑΖΕΙ ΝΑ ΤΟ ΚΑΘΥΣΤΕΡΕΙΣ ΤΟ ΕΡΓΟ
ΑΛΛΑ ΕΣΥ ΘΑ ΕΚΤΕΘΕΙΣ ....
ΕΓΩ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΑ ΔΟΥΛΕΨΩ ΚΑΙ ΝΑ ΜΕ ΚΟΡΟΙΔΕΨΕΤΕ
ΤΟ ΙΔΙΟ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΙΑ
ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΣ ΟΚΤΩΒΡΗ ΘΑ ΕΡΓΑΣΤΟΥΜΕ
ΜΕΧΡΙ ΤΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Ο ΑΠΕ ΚΑΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΘΩ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΟΤΙ ΕΧΩ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙ ΑΠ ΑΡΧΗΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

ΜΦΧ

----- Προωθημένο μήνυμα -----
Από: Ικτινοσ Ικτινοσ <imavrit@yahoo.gr>
Προς: ΑΦΑΛΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ <n.afalea@kalamata.gr>; βικυ biky <karagvasiliki@gmail.com>; g.dionysopoulos ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜΧ ΔΗΜΟΥ <g.dionysopoulos@kalamata.gr>; protokolo ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑ <protokolo@kalamata.gr>
Στάλθηκε: Τετάρτη 16 Οκτωβρίου 2024 στις 08:25:05 π.μ. EEST
Θέμα: Fw: 014-υποβ ΟΧΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 1ου ΑΠΕ--ΠΛΑΤΕΙΑ ΦΥΤΕΙΑΣ_signed « ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΦΥΤΕΙΑΣ »

???????????????

ΝΙΚΗ
ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΤΡΑΒΗΞΕΙ ΠΟΛΥ ΤΟ ΘΕΜΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΕ
ΟΣΟ ΤΟΝ ΛΙΒΑΝΙΖΕΙΣ ΔΕΝ ΒΓΑΖΟΥΜΕ ΑΚΡΗ
ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ ΠΑΓΩΜΕΝΟ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΠΕ
ΘΑ ΜΗΝΕΙ ΕΤΣΙ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΥΣ-
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΑ ΔΟΥΛΕΨΟΥΜΕ ΧΩΡΙΣ ΑΠΕ
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΘΩ ΠΡΩΤΑ ΟΤΙ ΕΧΩ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΘΑ ΔΟΥΛΕΨΟΥΜΕ

ΑΝ ΓΙΝΟΥΝ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΟΛΑΒΟΥΜΕ ΜΕΧΡΙ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΑΛΛΟΣ ΣΕ ΒΑΖΕΙ ΝΑ ΤΟ ΚΑΘΥΣΤΕΡΕΙΣ ΤΟ ΕΡΓΟ
ΑΛΛΑ ΕΣΥ ΘΑ ΕΚΤΕΘΕΙΣ ....
ΕΓΩ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΑ ΔΟΥΛΕΨΩ ΚΑΙ ΝΑ ΜΕ ΚΟΡΟΙΔΕΨΕΤΕ
ΤΟ ΙΔΙΟ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΙΑ
ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΣ ΟΚΤΩΒΡΗ ΘΑ ΕΡΓΑΣΤΟΥΜΕ
ΜΕΧΡΙ ΤΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Ο ΑΠΕ ΚΑΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΘΩ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΟΤΙ ΕΧΩ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙ ΑΠ ΑΡΧΗΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

ΜΦΧ

----- Προωθημένο μήνυμα -----
Από: Ικτινοσ Ικτινοσ <imavrit@yahoo.gr>
Προς: ΑΦΑΛΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ <n.afalea@kalamata.gr>; βικυ biky <karagvasiliki@gmail.com>; g.dionysopoulos ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜΧ ΔΗΜΟΥ <g.dionysopoulos@kalamata.gr>; protokolo ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑ <protokolo@kalamata.gr>
Στάλθηκε: Δευτέρα 14 Οκτωβρίου 2024 στις 07:36:00 μ.μ. EEST
Θέμα: Fw: 014-υποβ ΟΧΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 1ου ΑΠΕ--ΠΛΑΤΕΙΑ ΦΥΤΕΙΑΣ_signed « ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΦΥΤΕΙΑΣ »

???????????????

ΝΙΚΗ
ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΤΡΑΒΗΞΕΙ ΠΟΛΥ ΤΟ ΘΕΜΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΕ
ΟΣΟ ΤΟΝ ΛΙΒΑΝΙΖΕΙΣ ΔΕΝ ΒΓΑΖΟΥΜΕ ΑΚΡΗ
ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ ΠΑΓΩΜΕΝΟ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΠΕ
ΘΑ ΜΗΝΕΙ ΕΤΣΙ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΥΣ-
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΑ ΔΟΥΛΕΨΟΥΜΕ ΧΩΡΙΣ ΑΠΕ
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΘΩ ΠΡΩΤΑ ΟΤΙ ΕΧΩ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΘΑ ΔΟΥΛΕΨΟΥΜΕ

ΑΝ ΓΙΝΟΥΝ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΟΛΑΒΟΥΜΕ ΜΕΧΡΙ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΑΛΛΟΣ ΣΕ ΒΑΖΕΙ ΝΑ ΤΟ ΚΑΘΥΣΤΕΡΕΙΣ ΤΟ ΕΡΓΟ
ΑΛΛΑ ΕΣΥ ΘΑ ΕΚΤΕΘΕΙΣ ....
ΕΓΩ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΑ ΔΟΥΛΕΨΩ ΚΑΙ ΝΑ ΜΕ ΚΟΡΟΙΔΕΨΕΤΕ
ΤΟ ΙΔΙΟ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΙΑ
ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΣ ΟΚΤΩΒΡΗ ΘΑ ΕΡΓΑΣΤΟΥΜΕ
ΜΕΧΡΙ ΤΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Ο ΑΠΕ ΚΑΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΘΩ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΟΤΙ ΕΧΩ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙ ΑΠ ΑΡΧΗΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

ΜΦΧ

----- Προωθημένο μήνυμα -----
Από: Ικτινοσ Ικτινοσ <imavrit@yahoo.gr>
Προς: ΑΦΑΛΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ <n.afalea@kalamata.gr>; βικυ biky <karagvasiliki@gmail.com>; g.dionysopoulos ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜΧ ΔΗΜΟΥ <g.dionysopoulos@kalamata.gr>; protokolo ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑ <protokolo@kalamata.gr>
Στάλθηκε: Κυριακή 13 Οκτωβρίου 2024 στις 04:03:15 μ.μ. EEST
Θέμα: Fw: 014-υποβ ΟΧΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 1ου ΑΠΕ--ΠΛΑΤΕΙΑ ΦΥΤΕΙΑΣ_signed « ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΦΥΤΕΙΑΣ »

??????????????

ΝΙΚΗ
ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΤΡΑΒΗΞΕΙ ΠΟΛΥ ΤΟ ΘΕΜΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΕ
ΟΣΟ ΤΟΝ ΛΙΒΑΝΙΖΕΙΣ ΔΕΝ ΒΓΑΖΟΥΜΕ ΑΚΡΗ
ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ ΠΑΓΩΜΕΝΟ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΠΕ
ΘΑ ΜΗΝΕΙ ΕΤΣΙ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΥΣ-
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΑ ΔΟΥΛΕΨΟΥΜΕ ΧΩΡΙΣ ΑΠΕ
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΘΩ ΠΡΩΤΑ ΟΤΙ ΕΧΩ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΘΑ ΔΟΥΛΕΨΟΥΜΕ

ΑΝ ΓΙΝΟΥΝ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΟΛΑΒΟΥΜΕ ΜΕΧΡΙ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΑΛΛΟΣ ΣΕ ΒΑΖΕΙ ΝΑ ΤΟ ΚΑΘΥΣΤΕΡΕΙΣ ΤΟ ΕΡΓΟ
ΑΛΛΑ ΕΣΥ ΘΑ ΕΚΤΕΘΕΙΣ ....
ΕΓΩ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΑ ΔΟΥΛΕΨΩ ΚΑΙ ΝΑ ΜΕ ΚΟΡΟΙΔΕΨΕΤΕ
ΤΟ ΙΔΙΟ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΙΑ
ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΣ ΟΚΤΩΒΡΗ ΘΑ ΕΡΓΑΣΤΟΥΜΕ
ΜΕΧΡΙ ΤΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Ο ΑΠΕ ΚΑΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΘΩ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΟΤΙ ΕΧΩ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙ ΑΠ ΑΡΧΗΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

ΜΦΧ

----- Προωθημένο μήνυμα -----
Από: Ικτινοσ Ικτινοσ <imavrit@yahoo.gr>
Προς: ΑΦΑΛΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ <n.afalea@kalamata.gr>; βικυ biky <karagvasiliki@gmail.com>; g.dionysopoulos ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜΧ ΔΗΜΟΥ <g.dionysopoulos@kalamata.gr>; protokolo ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑ <protokolo@kalamata.gr>
Στάλθηκε: Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2024 στις 12:54:12 π.μ. EEST
Θέμα: Fw: 014-υποβ ΟΧΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 1ου ΑΠΕ--ΠΛΑΤΕΙΑ ΦΥΤΕΙΑΣ_signed « ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΦΥΤΕΙΑΣ »

??????????????

----- Προωθημένο μήνυμα -----
Από: Ικτινοσ Ικτινοσ <imavrit@yahoo.gr>
Προς: ΑΦΑΛΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ <n.afalea@kalamata.gr>; βικυ biky <karagvasiliki@gmail.com>; g.dionysopoulos ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜΧ ΔΗΜΟΥ <g.dionysopoulos@kalamata.gr>; protokolo ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑ <protokolo@kalamata.gr>
Στάλθηκε: Τρίτη 8 Οκτωβρίου 2024 στις 08:21:54 π.μ. EEST
Θέμα: Fw: 014-υποβ ΟΧΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 1ου ΑΠΕ--ΠΛΑΤΕΙΑ ΦΥΤΕΙΑΣ_signed « ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΦΥΤΕΙΑΣ »

??????????????

----- Προωθημένο μήνυμα -----
Από: Ικτινοσ Ικτινοσ <imavrit@yahoo.gr>
Προς: ΑΦΑΛΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ <n.afalea@kalamata.gr>; βικυ biky <karagvasiliki@gmail.com>; g.dionysopoulos ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜΧ ΔΗΜΟΥ <g.dionysopoulos@kalamata.gr>; protokolo ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑ <protokolo@kalamata.gr>
Στάλθηκε: Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου 2024 στις 11:43:15 μ.μ. EEST
Θέμα: Fw: 014-υποβ ΟΧΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 1ου ΑΠΕ--ΠΛΑΤΕΙΑ ΦΥΤΕΙΑΣ_signed « ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΦΥΤΕΙΑΣ »

??????????????

----- Προωθημένο μήνυμα -----
Από: Ικτινοσ Ικτινοσ <imavrit@yahoo.gr>
Προς: ΑΦΑΛΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ <n.afalea@kalamata.gr>; βικυ biky <karagvasiliki@gmail.com>; g.dionysopoulos ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜΧ ΔΗΜΟΥ <g.dionysopoulos@kalamata.gr>; protokolo ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑ <protokolo@kalamata.gr>
Στάλθηκε: Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2024 στις 10:22:28 μ.μ. EEST
Θέμα: Fw: 014-υποβ ΟΧΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 1ου ΑΠΕ--ΠΛΑΤΕΙΑ ΦΥΤΕΙΑΣ_signed « ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΦΥΤΕΙΑΣ »

----- Προωθημένο μήνυμα -----
Από: Ικτινοσ Ικτινοσ <imavrit@yahoo.gr>
Προς: ΑΦΑΛΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ <n.afalea@kalamata.gr>; βικυ biky <karagvasiliki@gmail.com>; g.dionysopoulos ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜΧ ΔΗΜΟΥ <g.dionysopoulos@kalamata.gr>; protokolo ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑ <protokolo@kalamata.gr>
Στάλθηκε: Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου 2024 στις 12:56:47 μ.μ. EEST
Θέμα: Fw: 014-υποβ ΟΧΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 1ου ΑΠΕ--ΠΛΑΤΕΙΑ ΦΥΤΕΙΑΣ_signed « ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΦΥΤΕΙΑΣ »

----- Προωθημένο μήνυμα -----
Από: Ικτινοσ Ικτινοσ <imavrit@yahoo.gr>
Προς: ΑΦΑΛΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ <n.afalea@kalamata.gr>; βικυ biky <karagvasiliki@gmail.com>; g.dionysopoulos ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜΧ ΔΗΜΟΥ <g.dionysopoulos@kalamata.gr>; protokolo ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑ <protokolo@kalamata.gr>
Στάλθηκε: Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 2024 στις 12:53:49 π.μ. EEST
Θέμα: Fw: 014-υποβ ΟΧΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 1ου ΑΠΕ--ΠΛΑΤΕΙΑ ΦΥΤΕΙΑΣ_signed « ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΦΥΤΕΙΑΣ »

----- Προωθημένο μήνυμα -----
Από: Ικτινοσ Ικτινοσ <imavrit@yahoo.gr>
Προς: ΑΦΑΛΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ <n.afalea@kalamata.gr>; βικυ biky <karagvasiliki@gmail.com>; g.dionysopoulos ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜΧ ΔΗΜΟΥ <g.dionysopoulos@kalamata.gr>
Στάλθηκε: Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου 2024 στις 11:04:50 π.μ. EEST
Θέμα: Fw: 014-υποβ ΟΧΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 1ου ΑΠΕ--ΠΛΑΤΕΙΑ ΦΥΤΕΙΑΣ_signed « ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΦΥΤΕΙΑΣ »

----- Προωθημένο μήνυμα -----
Από: Ικτινοσ Ικτινοσ <imavrit@yahoo.gr>
Προς: ΑΦΑΛΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ <n.afalea@kalamata.gr>; βικυ biky <karagvasiliki@gmail.com>; g.dionysopoulos ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜΧ ΔΗΜΟΥ <g.dionysopoulos@kalamata.gr>
Στάλθηκε: Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου 2024 στις 09:48:13 μ.μ. EEST
Θέμα: Fw: 014-υποβ ΟΧΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 1ου ΑΠΕ--ΠΛΑΤΕΙΑ ΦΥΤΕΙΑΣ_signed « ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΦΥΤΕΙΑΣ »

----- Προωθημένο μήνυμα -----
Από: Ικτινοσ Ικτινοσ <imavrit@yahoo.gr>
Προς: ΑΦΑΛΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ <n.afalea@kalamata.gr>; βικυ biky <karagvasiliki@gmail.com>; g.dionysopoulos ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜΧ ΔΗΜΟΥ <g.dionysopoulos@kalamata.gr>
Στάλθηκε: Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου 2024 στις 06:49:00 μ.μ. EEST
Θέμα: Fw: 014-υποβ ΟΧΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 1ου ΑΠΕ--ΠΛΑΤΕΙΑ ΦΥΤΕΙΑΣ_signed « ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΦΥΤΕΙΑΣ »

----- Προωθημένο μήνυμα -----
Από: Ικτινοσ Ικτινοσ <imavrit@yahoo.gr>
Προς: ΑΦΑΛΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ <n.afalea@kalamata.gr>; βικυ biky <karagvasiliki@gmail.com>; g.dionysopoulos ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜΧ ΔΗΜΟΥ <g.dionysopoulos@kalamata.gr>
Στάλθηκε: Πέμπτη 1 Αυγούστου 2024 στις 10:10:13 μ.μ. EEST
Θέμα: Fw: 014-υποβ ΟΧΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 1ου ΑΠΕ--ΠΛΑΤΕΙΑ ΦΥΤΕΙΑΣ_signed « ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΦΥΤΕΙΑΣ »

----- Προωθημένο μήνυμα -----
Από: Ικτινοσ Ικτινοσ <imavrit@yahoo.gr>
Προς: protokolo ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑ <protokolo@kalamata.gr>
Στάλθηκε: Πέμπτη 1 Αυγούστου 2024 στις 10:09:31 μ.μ. EEST
Θέμα: Fw: 014-υποβ ΟΧΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 1ου ΑΠΕ--ΠΛΑΤΕΙΑ ΦΥΤΕΙΑΣ_signed « ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΦΥΤΕΙΑΣ »

----- Προωθημένο μήνυμα -----
Από: Ικτινοσ Ικτινοσ <imavrit@yahoo.gr>
Προς: protokolo ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑ <protokolo@kalamata.gr>
Στάλθηκε: Παρασκευή 28 Ιουνίου 2024 στις 11:11:38 π.μ. EEST
Θέμα: Fw: 014-υποβ ΟΧΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 1ου ΑΠΕ--ΠΛΑΤΕΙΑ ΦΥΤΕΙΑΣ_signed « ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΦΥΤΕΙΑΣ »

----- Προωθημένο μήνυμα -----
Από: Ικτινοσ Ικτινοσ <imavrit@yahoo.gr>
Προς: protokolo ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑ <protokolo@kalamata.gr>
Στάλθηκε: Τετάρτη 26 Ιουνίου 2024 στις 12:20:42 μ.μ. EEST
Θέμα: Fw: 014-υποβ ΟΧΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 1ου ΑΠΕ--ΠΛΑΤΕΙΑ ΦΥΤΕΙΑΣ_signed « ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΦΥΤΕΙΑΣ »

----- Προωθημένο μήνυμα -----
Από: Ικτινοσ Ικτινοσ <imavrit@yahoo.gr>
Προς: protokolo ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑ <protokolo@kalamata.gr>

Στάλθηκε: Δευτέρα 24 Ιουνίου 2024 στις 09:58:12 μ.μ. EEST
Θέμα: 014-υποβ ΟΧΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 1ου ΑΠΕ--ΠΛΑΤΕΙΑ ΦΥΤΕΙΑΣ_signed « ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΦΥΤΕΙΑΣ »



014-υποβ ΟΧΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 1ου ΑΠΕ--ΠΛΑΤΕΙΑ ΦΥΤΕΙΑΣ_signed.pdf
687.2kB

Fw: 0015--ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΔΡΑΣΗΣ ΠΕΡΓΚΟΛΑΣ φυτεια_signed

Από: Ικτινοσ Ικτινοσ (imavrit@yahoo.gr)

Προς: n.afalea@kalamata.gr; karagvasiliki@gmail.com; protokolo@kalamata.gr

Ημερομηνία: Τετάρτη 13 Νοεμβρίου 2024 στις 11:58 π.μ. EET

??????????????????????????????

----- Προωθημένο μήνυμα -----
Από: Ικτινοσ Ικτινοσ <imavrit@yahoo.gr>
Προς: ΑΦΑΛΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ <n.afalea@kalamata.gr>; βικυ biky <karagvasiliki@gmail.com>; protokolo ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑ <protokolo@kalamata.gr>
Στάλθηκε: Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2024 στις 09:13:57 π.μ. EET
Θέμα: Fw: 0015--ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΔΡΑΣΗΣ ΠΕΡΓΚΟΛΑΣ φυτεια_signed

??????????????????????????????

----- Προωθημένο μήνυμα -----
Από: Ικτινοσ Ικτινοσ <imavrit@yahoo.gr>
Προς: ΑΦΑΛΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ <n.afalea@kalamata.gr>; βικυ biky <karagvasiliki@gmail.com>; protokolo ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑ <protokolo@kalamata.gr>
Στάλθηκε: Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 2024 στις 08:40:57 π.μ. EET
Θέμα: Fw: 0015--ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΔΡΑΣΗΣ ΠΕΡΓΚΟΛΑΣ φυτεια_signed

??????????????????????????????

----- Προωθημένο μήνυμα -----
Από: Ικτινοσ Ικτινοσ <imavrit@yahoo.gr>
Προς: ΑΦΑΛΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ <n.afalea@kalamata.gr>; βικυ biky <karagvasiliki@gmail.com>; protokolo ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑ <protokolo@kalamata.gr>
Στάλθηκε: Παρασκευή 8 Νοεμβρίου 2024 στις 10:19:18 π.μ. EET
Θέμα: Fw: 0015--ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΔΡΑΣΗΣ ΠΕΡΓΚΟΛΑΣ φυτεια_signed

??????????????????????????????

----- Προωθημένο μήνυμα -----
Από: Ικτινοσ Ικτινοσ <imavrit@yahoo.gr>
Προς: ΑΦΑΛΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ <n.afalea@kalamata.gr>; βικυ biky <karagvasiliki@gmail.com>; protokolo ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑ <protokolo@kalamata.gr>
Στάλθηκε: Πέμπτη 7 Νοεμβρίου 2024 στις 01:04:09 π.μ. EET
Θέμα: Fw: 0015--ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΔΡΑΣΗΣ ΠΕΡΓΚΟΛΑΣ φυτεια_signed

??????????????????????????????

----- Προωθημένο μήνυμα -----
Από: Ικτινοσ Ικτινοσ <imavrit@yahoo.gr>
Προς: ΑΦΑΛΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ <n.afalea@kalamata.gr>; βικυ biky <karagvasiliki@gmail.com>; protokolo ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑ <protokolo@kalamata.gr>

Στάλθηκε: Τετάρτη 6 Νοεμβρίου 2024 στις 07:15:32 π.μ. EET
Θέμα: Fw: 0015--ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΔΡΑΣΗΣ ΠΕΡΓΚΟΛΑΣ φυτεια_signed

??????????????????????????????

----- Προωθημένο μήνυμα -----
Από: Ικτινοσ Ικτινοσ <imavrit@yahoo.gr>
Προς: ΑΦΑΛΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ <n.afalea@kalamata.gr>; βικυ biky <karagvasiliki@gmail.com>; protokolo ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑ <protokolo@kalamata.gr>
Στάλθηκε: Τρίτη 5 Νοεμβρίου 2024 στις 02:44:26 π.μ. EET
Θέμα: Fw: 0015--ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΔΡΑΣΗΣ ΠΕΡΓΚΟΛΑΣ φυτεια_signed

??????????????????????????????

----- Προωθημένο μήνυμα -----
Από: Ικτινοσ Ικτινοσ <imavrit@yahoo.gr>
Προς: ΑΦΑΛΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ <n.afalea@kalamata.gr>; βικυ biky <karagvasiliki@gmail.com>; protokolo ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑ <protokolo@kalamata.gr>
Στάλθηκε: Δευτέρα 4 Νοεμβρίου 2024 στις 08:13:33 π.μ. EET
Θέμα: Fw: 0015--ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΔΡΑΣΗΣ ΠΕΡΓΚΟΛΑΣ φυτεια_signed

??????????????????????????????

----- Προωθημένο μήνυμα -----
Από: Ικτινοσ Ικτινοσ <imavrit@yahoo.gr>
Προς: ΑΦΑΛΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ <n.afalea@kalamata.gr>; βικυ biky <karagvasiliki@gmail.com>; protokolo ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑ <protokolo@kalamata.gr>
Στάλθηκε: Παρασκευή 1 Νοεμβρίου 2024 στις 02:45:30 π.μ. EET
Θέμα: Fw: 0015--ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΔΡΑΣΗΣ ΠΕΡΓΚΟΛΑΣ φυτεια_signed

??????????????????????????????

----- Προωθημένο μήνυμα -----
Από: Ικτινοσ Ικτινοσ <imavrit@yahoo.gr>
Προς: ΑΦΑΛΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ <n.afalea@kalamata.gr>; βικυ biky <karagvasiliki@gmail.com>; ΒΟΥΡΤΣΟΣ BOYRTSOS <dimitris.charly@gmail.com>
Στάλθηκε: Πέμπτη 31 Οκτωβρίου 2024 στις 06:44:25 π.μ. EET
Θέμα: Fw: 0015--ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΔΡΑΣΗΣ ΠΕΡΓΚΟΛΑΣ φυτεια_signed

??????????????????????????????

----- Προωθημένο μήνυμα -----
Από: Ικτινοσ Ικτινοσ <imavrit@yahoo.gr>
Προς: ΑΦΑΛΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ <n.afalea@kalamata.gr>; βικυ biky <karagvasiliki@gmail.com>; ΒΟΥΡΤΣΟΣ BOYRTSOS <dimitris.charly@gmail.com>
Στάλθηκε: Τρίτη 29 Οκτωβρίου 2024 στις 09:16:08 π.μ. EET
Θέμα: Fw: 0015--ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΔΡΑΣΗΣ ΠΕΡΓΚΟΛΑΣ φυτεια_signed

??????????????????????????????

----- Προωθημένο μήνυμα -----
Από: Ικτινοσ Ικτινοσ <imavrit@yahoo.gr>
Προς: ΑΦΑΛΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ <n.afalea@kalamata.gr>; βικυ biky <karagvasiliki@gmail.com>; ΒΟΥΡΤΣΟΣ BOYRTSOS <dimitris.charly@gmail.com>
Στάλθηκε: Κυριακή 20 Οκτωβρίου 2024 στις 02:14:07 μ.μ. EEST
Θέμα: Fw: 0015--ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΔΡΑΣΗΣ ΠΕΡΓΚΟΛΑΣ φυτεια_signed

??????????????????????????????

----- Προωθημένο μήνυμα -----
Από: Ικτινοσ Ικτινοσ <imavrit@yahoo.gr>
Προς: βικυ biky <karagvasiliki@gmail.com>
Στάλθηκε: Σάββατο 19 Οκτωβρίου 2024 στις 01:17:48 π.μ. EEST
Θέμα: Fw: 0015--ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΔΡΑΣΗΣ ΠΕΡΓΚΟΛΑΣ φυτεια_signed

----- Προωθημένο μήνυμα -----
Από: Ικτινοσ Ικτινοσ <imavrit@yahoo.gr>
Προς: protokolo ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑ <protokolo@kalamata.gr>
Στάλθηκε: Σάββατο 12 Οκτωβρίου 2024 στις 10:25:24 π.μ. EEST
Θέμα: Fw: 0015--ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΔΡΑΣΗΣ ΠΕΡΓΚΟΛΑΣ φυτεια_signed



0015--ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΔΡΑΣΗΣ ΠΕΡΓΚΟΛΑΣ φυτεια_signed.pdf
941.5kB

Αριθ. Πρωτ.:40807 Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 2024

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

Ενημερώνουμε τα Μέλη του ΣΑΤΕ ότι σύμφωνα με πρόσφατες **ομόφωνες** γνωμοδοτήσεις του Τεχνικού Συμβουλίου Κατασκευών / Τμήμα Β του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ισχύουν τα εξής (παρ. 8 του άρθρου 147 του Ν.4412/2016):

Α) Ο συνολικός χρόνος για την περαίωση μιας δημόσιας σύμβασης έργου δύναται να επιμηκυνθεί - με αξιοποίηση της οριακής προθεσμίας και με αποφάσεις της Προϊσταμένης Αρχής – και να φθάσει **έως 2,5 «v»,** όπου «v» ο συμβατικός χρόνος περαίωσης του έργου. Για τη χορήγηση αυτού του χρόνου **ΔΕΝ** απαιτείται γνωμοδότηση του ΤΣΚ / Τμ. Β.

Β) Πέραν αυτών μπορεί να χορηγηθεί και **περαιτέρω παράταση** ίση μέχρι τον αρχικό συμβατικό χρόνο, εφόσον υπάρχει επαρκώς τεκμηριωμένη επιχειρηματολογία, η οποία θα πρέπει να κριθεί θετικά από το Τεχνικό Συμβούλιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Ενδεικτικά επισυνάπτουμε δύο πρόσφατες Γνωμοδοτήσεις του ΤΣΚ/ Τμήμα Β του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών που μας υποδείχθηκαν ως απάντηση του Υπουργείου στο από 4-10-2024 έγγραφο αίτημα του ΣΑΤΕ.

Επισημαίνεται ότι με βάση τα ανωτέρω κάθε διαφορετική ερμηνεία των προβλέψεων της παρ. 8 του άρθρου 147 του Ν.4412/2016 δεν ισχύει.

Τονίζεται ότι τα παραπάνω ισχύουν για έργα που προκηρύχθηκαν μετά την 1/9/2021, βάσει των τροποποιήσεων που επήλθαν στο άρθρο 147 του Ν.4412/2016 με το άρθρο 66 του Ν. 4782/2021.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΘΟΥΣΑΚΗΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΑΤΕ 1965

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

Συνημμένα:

1. Γνωμοδότηση Τεχνικού Συμβουλίου Κατασκευών-Τμήμα Β΄ Συνεδρία 13η/25-09-2024/Πράξη 9

2. Γνωμοδότηση Τεχνικού Συμβουλίου Κατασκευών-Τμήμα Β΄ Συνεδρία 10η/17-07-2024/Πράξη 5

Φειδίου 14-16 Αθήνα 106 78 / 14-16 Feidiou str. 106 78 Athens Greece
T +30 210 3301814/5 T +30 210 3836503 E info@sate.gr
w w w . s a t e . g r

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β'

Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Η Σ Η

ΘΕΜΑ: **Έγκριση χορήγησης παράτασης της προθεσμίας του έργου: «Παρεμβάσεις στατικής αποκατάστασης μετά τον σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου και ηλεκτρομηχανολογικών πρόσθετων αναγκαίων εργασιών για την ολοκληρωμένη υλοποίηση των παρεμβάσεων στο ΣΤΑΥΡΑΚΕΙΟ Γυμνάσιο Λύκειο Ανωγείων», αναδ. «ΓΑΜΑ – ΣΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ»**

ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β'

Αθήνα 25-09-2024
Συνεδρία 13η Πράξη 9

Παρόντα Μέλη

ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ.	ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΠΑΝ.	ΤΑΚΤ. ΜΕΛΟΣ
ΜΥΓΔΑΛΗΣ ΧΑΡ.	ΤΑΚΤ. ΜΕΛΟΣ
ΚΥΡΙΤΣΗ ΑΝΤ.	ΑΝΑΠΛ. ΜΕΛΟΣ, ΠΑΡΕΔΡΟΣ Ν.Σ.Κ.
ΣΕΚΑΡΑΣ ΧΡ.	ΤΑΚΤ. ΜΕΛΟΣ, ΕΚΠΡ. ΤΕΕ (με τηλεδιάσκεψη)
ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΛΟΥΚ.	ΤΑΚΤ. ΜΕΛΟΣ, ΕΚΠΡ. ΠΑΝ. ΕΡΓ. ΟΡΓ. ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ

Το Τεχνικό Συμβούλιο Κατασκευών Τμήμα Β' έχοντας υπόψη του την από 18-09-2024 Εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων/Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κρήτης, αφού άκουσε τις απόψεις και της αρμόδιας εισηγήτριας που συμμετείχε με τηλεδιάσκεψη στη συνεδρίαση, μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του και

Επειδή:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της τις παρ. 4 & 8 του άρθρου 147 του ν. 4412/2016 (Α΄147), όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 66 του ν. 4782/2021 (Α 36) και ισχύει: «*4. Ο ανάδοχος δεσμεύεται από τη σύμβαση του έργου να συνεχίσει την κατασκευή του για επιπλέον της αρχικής προθεσμίας χρονικό διάστημα, ίσο προς το ένα δεύτερο (1/2) αυτής και πάντως όχι μικρότερο των τριών μηνών (οριακή προθεσμία). Για τον υπολογισμό της οριακής προθεσμίας δεν προσμετρώνται τυχόν παρατάσεις της συμβατικής προθεσμίας. Η οριακή προθεσμία αρχίζει την επομένη της λήξης της συμβατικής προθεσμίας και κατά τη διάρκειά της η Προϊσταμένη Αρχή δύναται να χορηγεί παρατάσεις, κατόπιν εισήγησης της διευθύνουσας υπηρεσίας, χωρίς αίτηση του αναδόχου. Μετά την πάροδο της οριακής προθεσμίας, η σύμβαση διαλύεται, σύμφωνα με το άρθρο 161, εκτός αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 8.*
8. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου δύναται να παραταθεί και μετά την πάροδο της οριακής προθεσμίας, εφόσον υποβληθεί αίτημα του αναδόχου και εγκριθεί από την προϊσταμένη αρχή. Η παράταση του πρώτου εδαφίου χορηγείται συνολικά ή τμηματικά, για χρόνο ίσο με την αρχική συμβατική προθεσμία. Σε περιπτώσεις σύνθετων και ειδικών έργων η άνω παράταση χορηγείται συνολικά ή τμηματικά για χρόνο ίσο έως και το διπλάσιο της αρχικής συμβατικής προθεσμίας, εφόσον προς τούτο υπάρξει σύμφωνη γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.».

2. Στις 16-02-2023 υπεγράφη σύμβαση μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και της αναδόχου, ποσού **1.451.296,01 €** (περιλαμβανομένου Φ.Π.Α.), με συμβατική προθεσμία περαίωσης **οκτώ** (**8**) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, ήτοι έως **16-10-2023.**

3. Στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνεται η στατική ενίσχυση του σχολικού συγκροτήματος Γυμνασίου Λυκείου Ανωγείων με τις απαιτούμενες οικοδομικές εργασίες αποκατάστασης φθορών μετά τον σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου που έπληξε την περιοχή, εξαιτίας του οποίου τα κτίρια του σχολικού κρίθηκαν ακατάλληλα για την στέγαση των μαθητών. Οι εργασίες αποκατάστασης αφορούν την κατασκευή νέας θεμελίωσης, ενίσχυση εξώστη, κατασκευή μανδυών σε υποστυλώματα, κατασκευή μανδυών σε λιθόκτιστο τοίχο, κατασκευή μανδυών σε δοκούς καθώς και όλες οι απαιτούμενες οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες.

4. Με τις αποφάσεις 1103/2023 της Οικονομικής Επιτροπής και 105/2024 της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης και την Απόφαση με αρ. πρωτ. 300639/2-9-2024 της ΔΤΕ ΠΚ έχει δοθεί συνολική προθεσμία περαίωσης **8** μηνών και οριακή προθεσμία **4** μηνών πέραν του αρχικού συμβατικού χρόνου των 8 μηνών, για την εκτέλεση του έργου

5. Η Υπηρεσία στην εισήγησή της, προς υποστήριξη της ανάγκης χορήγησης της περαιτέρω παράτασης **8** μηνών, ήτοι μέχρι **16-06-2025**, αναφέρει τα εξής:

α) Το εργοτάξιο από την έναρξη του έργου λειτουργεί παράλληλα με το σχολείο, με συνέπεια να μην μπορεί να πραγματοποιείται απρόσκοπτα η μεταφορά υλικών και η εκτέλεση των εργασιών προκειμένου να εξασφαλίζεται η ομαλή και απρόσκοπτη εκτέλεση των μαθημάτων και η ασφάλεια των χρηστών του σχολείου. Αρκετές από τις εργασίες που έπρεπε να εκτελεστούν (όπως καθαιρέσεις, εκτοξευόμενο σκυρόδεμα, αγκύρωση οπλισμού κτλπ.) προκαλούν υψηλά επίπεδα θορύβου με αποτέλεσμα να πρέπει να εκτελούνται περιορισμένα για να εξασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία του σχολείου.

β) Κατά τη διάρκεια των πανελλήνιων εξετάσεων οι εργασίες κατ' απαίτηση της διεύθυνσης του σχολείου και του Δήμου διεκόπησαν σχεδόν στο σύνολό τους προκειμένου να μην επηρεάζονται οι μαθητές κατά την εξέταση. Επίσης, το κτίριο Γ παραδόθηκε για την έναρξη των εργασιών στις 26/06/2023 λόγω των πανελλήνιων εξετάσεων, δηλαδή μετά από τρεις μήνες και 10 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης, στις 16/02/2023.

γ) Λόγω της γεωγραφικής θέσης του έργου, Ορεινός Δήμος Ανωγείων, με μέσο υψόμετρο 830 μ , στη ράχη του Ψηλορείτη και ειδικότερα κατά τη χειμερινή αλλά και όλη την υπόλοιπη περίοδο πλην της καλοκαιρινής, αναπτύσσονται πολύ χαμηλές θερμοκρασίες κάτω του μηδενός (συνημμένο αρχείο Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών , Weather Station Anogeion – Πηγη : Penteli.meteo.gr) . Αυτό έχει ως συνέπεια την εξαιρετικά δύσκολή εκτέλεση εργασιών, που εκ της φύσεώς τους – οικοδομικές εργασίες, στατικές ενισχύσεις, χρήση Gunite και εργασίες με χρήση σκυροδέματος, απαιτούν συγκεκριμένες θερμοκρασίες και συνθήκες ώστε να επιτευχθεί η έντεχνη και εμπρόθεσμη εκτέλεσή τους σύμφωνα με τους κανονισμούς.

δ) Με την έναρξη των εργασιών προέκυψε η ανάγκη σύνταξης γεωτεχνικής μελέτης για την αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας του εδάφους, λόγω της ύπαρξης υπογείων υδάτων που διαπιστώθηκε κατά την εκτέλεση των εργασιών.

ε) Στη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών αποξηλώσεων -καθαιρέσεων στο κτίριο Α αποκαλύφθηκε λούκι απορροής των υπόγειων υδάτων πάνω από την εδαφόπλακα θεμελίωσης και δόθηκε εντολή να αφαιρεθεί και να συνταχθεί μελέτη αποστράγγισης και απορροής των υδάτων, η οποία εγκρίθηκε με το αριθ. Πρωτ. 404764/29-11-2023 της υπηρεσίας.

στ) Για τη θεμελίωση των μανδυών των στύλων του προαύλιου χώρου, μετά από τις οδηγίες του Τεχνικού Συμβούλου του έργου, δόθηκε εντολή να διατηρηθεί η υπάρχουσα εδαφόπλακα και στο κτίριο Α να γίνει ενίσχυση της υφιστάμενης συνδετήριας δοκού και η μετατροπή της σε πεδιλοδοκό διαστάσεων 100/75.

ζ) Τα σχέδια της αρχικής μελέτης για τα κτίρια Α και Γ τροποποιήθηκαν μετά από σύνταξη τεχνικής έκθεσης μελέτης εφαρμογής από τον Τεχνικό Σύμβουλο του έργου.

6. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι πρόκειται για σύνθετο έργο, καθώς περιλαμβάνει επισκευή σχολικού συγκροτήματος μετά τον σεισμό της 27^{ης} Σεπτεμβρίου του 2021, γεγονός που δικαιολογεί τις διαρκείς αλλαγές που απαιτούνται για την ορθή εκτέλεση των εργασιών και εκτελείται σε χώρο όπου βρίσκονται διαρκώς χρήστες του σχολείου λόγω της παράλληλης λειτουργίας του, με αποτέλεσμα, σε συνδυασμό και με τις λοιπές δυσκολίες που ανέκυψαν κατά την κατασκευή του, που οδήγησαν και σε καθυστέρηση έναρξης των εργασιών, να δικαιολογείται η ανάγκη χορήγησης περαιτέρω παράτασης της προθεσμίας ολοκλήρωσής του, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 147 του ν. 4412/2016 (Α΄147), όπως ισχύει, προκειμένου αυτό να ολοκληρωθεί έντεχνα και με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Ε Ι ΟΜΟΦΩΝΑ

Για την **έγκριση** της χορήγησης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου, «**Παρεμβάσεις στατικής αποκατάστασης μετά τον σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου και ηλεκτρομηχανολογικών πρόσθετων αναγκαίων εργασιών για την ολοκληρωμένη υλοποίηση των παρεμβάσεων στο ΣΤΑΥΡΑΚΕΙΟ Γυμνάσιο Λύκειο Ανωγείων**», αναδόχου **«ΓΑΜΑ – ΣΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ»**, κατά **οκτώ (8) μήνες**, ήτοι έως **16-06-2025**, σύμφωνα με το ανωτέρω σκεπτικό.

Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

DIMITRIOS ANAGNOPOULOS
08/10/2024 21:26

ΔΗΜ. ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧ. ΕΜΠ MSC
ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

IOANNA KYRIOPOULOU
08/10/2024 14:13

Ι. ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β'

Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Η Σ Η

ΘΕΜΑ: **Έγκριση χορήγησης παράτασης της προθεσμίας του έργου: «Επεμβάσεις Αποκατάστασης και Ενεργειακής Αναβάθμισης» της Πράξης «Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού του κτιριακού συγκροτήματος του Κέντρου Δορυφόρων Διονύσου του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, με Κωδικό ΟΠΣ 5125966», αναδ.:**

ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β'

Αθήνα 17-07-2024
Συνεδρία 10η Πράξη 5

Παρόντα Μέλη

ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ.	ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΠΑΝ.	ΤΑΚΤ. ΜΕΛΟΣ
ΜΥΓΔΑΛΗΣ ΧΑΡ.	ΤΑΚΤ. ΜΕΛΟΣ
ΜΗΤΚΙΔΗΣ ΧΡ.	ΤΑΚΤ. ΜΕΛΟΣ, ΝΟΜ. ΣΥΜΒ. ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΣΕΚΑΡΑΣ ΧΡ.	ΤΑΚΤ. ΜΕΛΟΣ, ΕΚΠΡ. ΤΕΕ
ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΛΟΥΚ.	ΤΑΚΤ. ΜΕΛΟΣ, ΕΚΠΡ. ΠΑΝ. ΕΡΓ. ΟΡΓ. ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ

Το Τεχνικό Συμβούλιο Κατασκευών Τμήμα Β' έχοντας υπόψη του την από 09-07-2024 Εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, αφού άκουσε τις απόψεις και διευκρινίσεις της παριστάμενης αρμόδιας εισηγήτριας, μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του, και:

Επειδή:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της τις παρ. 4 & 8 του άρθρου 147 του ν. 4412/2016 (Α΄147), όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 66 του ν. 4782/2021 (Α 36) και ισχύει: «*4. Ο ανάδοχος δεσμεύεται από τη σύμβαση του έργου να συνεχίσει την κατασκευή του για επιπλέον της αρχικής προθεσμίας χρονικό διάστημα, ίσο προς το ένα δεύτερο (1/2) αυτής και πάντως όχι μικρότερο των τριών μηνών (οριακή προθεσμία). Για τον υπολογισμό της οριακής προθεσμίας δεν προσμετρώνται τυχόν παρατάσεις της συμβατικής προθεσμίας. Η οριακή προθεσμία αρχίζει την επομένη της λήξης της συμβατικής προθεσμίας και κατά τη διάρκειά της η Προϊσταμένη*

Αρχή δύναται να χορηγεί παρατάσεις, κατόπιν εισήγησης της διευθύνουσας υπηρεσίας, χωρίς αίτηση του αναδόχου. Μετά την πάροδο της οριακής προθεσμίας, η σύμβαση διαλύεται, σύμφωνα με το άρθρο 161, εκτός αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 8.
8. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου δύναται να παραταθεί και μετά την πάροδο της οριακής προθεσμίας, εφόσον υποβληθεί αίτημα του αναδόχου και εγκριθεί από την προϊσταμένη αρχή. Η παράταση του πρώτου εδαφίου χορηγείται συνολικά ή τμηματικά, για χρόνο ίσο με την αρχική συμβατική προθεσμία. Σε περιπτώσεις σύνθετων και ειδικών έργων η άνω παράταση χορηγείται συνολικά ή τμηματικά για χρόνο ίσο έως και το διπλάσιο της αρχικής συμβατικής προθεσμίας, εφόσον προς τούτο υπάρξει σύμφωνη γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.».

2. Στις 23-10-2023 υπεγράφη σύμβαση μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και της αναδόχου, ποσού **1.416.055,86 €** (περιλαμβανομένου Φ.Π.Α), με αρχική συμβατική προθεσμία περαίωσης **πέντε** (5) μήνες (λόγω καταληκτικής ημερομηνίας του Επιχειρησιακού Προγράμματος), από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, ήτοι έως **23-03-2024.**

3. Το αντικείμενο των εργασιών αφορά τις απαιτούμενες παρεμβάσεις για την αξιοποίηση και την ανάδειξη του κτιριακού συγκροτήματος «Κέντρο Δορυφόρων Διονύσου του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου» ως πολιτιστικό/πνευματικό/συνεδριακό κέντρο και συγκεκριμένα οι προβλεπόμενες εργασίες είναι:

- Επεμβάσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης και Εξοικονόμησης Ενέργειας. Εργασίες Ανακαίνισης, Διαρρύθμισης.
- Θερμομονωτική προστασία της εξωτερικής τοιχοποιίας του κτιριακού κελύφους.
- Αύξηση των επιφανειών της εξωτερικής τοιχοποιίας με κατάργηση παραθύρων ή φεγγιτών.
- Αντικατάσταση όλων των εξωτερικών κουφωμάτων με νέα ενεργειακά. Ανακατασκευή των στεγανοποιήσεων.
- Νέες Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ασθενών / Ισχυρών.
- Αντικατάσταση των φωτιστικών με νέα τύπου LED.
- Τοποθέτηση νέου συστήματος Ψύξης / Θέρμανσης με αεραγωγούς και σύστημα Αντλίας θερμότητας.
- Απομάκρυνση του αμιαντοτσιμέντου (ακολουθώντας πιστά τον κανονισμό απομάκρυνσης).
- Αποκατάσταση λειτουργίας κύλισης των μεταλλικών κατασκευών του Κτιρίου Laser, για τη αποτελεσματική λειτουργία της ανοιγόμενης οροφής.
- Εργασίες προσαρμογής για προσβασιμότητα ΑμεΑ.

4. Με την Απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης του ΕΜΠ (4η/2024 Συνεδρίαση – θέμα 5.3) εγκρίθηκε η πρώτη παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου, κατά **120** ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως τις **21-07-2024**. Με την απόφαση αυτή υπερκαλύφθηκε κατά ένα (1) μήνα η οριακή προθεσμία του έργου, η οποία είναι το ½ της συμβατικής και πάντως όχι μικρότερη των τριών μηνών.

5. Με το με αρ. πρωτ. 26364/26.6.2024 έγγραφο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας (Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του ΕΜΠ) προς την ανάδοχο του έργου, διαβιβάστηκε απόφαση Έγκρισης του 1ου ΠΚΤΜΝΕ, 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και σύναψης της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου.

6. Με την με αρ. πρωτ. 26687/27.6.2024 επιστολή της η ανάδοχος αιτήθηκε παράταση συνολικής προθεσμίας του έργου.

7. Η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας για την ολοκλήρωση και περαίωση των εργασιών του έργου κατά **120 ημερολογιακές ημέρες** πλέον του αναθεωρημένου συμβατικού χρόνου περαίωσης του έργου (δηλ. 21-07-2024), ήτοι μέχρι τις **18-11-2024**.

8. Σύμφωνα όμως με το πρώτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 147 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει, αποτελεί αρμοδιότητα της Προϊσταμένης Αρχής του έργου να χορηγήσει, μετά τη λήξη της οριακής προθεσμίας, παράταση με διάρκεια ίσης προς τον αρχικό συμβατικό χρόνο, χωρίς να απαιτείται γνωμοδότηση του παρόντος Συμβουλίου.

9. Επομένως, λαμβανομένου υπόψη ότι α) ο χρόνος της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου, ανέρχεται σε πέντε (5) μήνες, β) η κατά νόμο οριακή προθεσμία ανέρχεται σε τρεις (3) μήνες, και γ) από την Υπηρεσία χορηγήθηκε παράταση εκατόν είκοσι (120) ημερών (ήτοι 4 μηνών), έως τις 21-07-2024 σε εφαρμογή του δεύτερου εδαφίου της παρ. 8 του άρθρου 147 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει, προκύπτει ότι η υπό κρίση εισήγηση της Υπηρεσίας για έγκριση χορήγησης της ανωτέρω προθεσμίας υποβάλλεται πρόωρα, δεδομένου ότι κατά τα προαναφερόμενα μπορεί η Π.Α. να εγκρίνει – κατόπιν αιτήματος του αναδόχου - την αιτούμενη παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου, και συνεπώς παρέλκει η έκδοση γνωμοδότησης, αφού η σχετική εισήγηση και αίτημα της υπηρεσίας προβάλλεται χωρίς να συντρέχει σχετική αρμοδιότητα του Συμβουλίου τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Ότι **παρέλκει** η έγκριση χορήγησης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: **«Επεμβάσεις Αποκατάστασης και Ενεργειακής Αναβάθμισης» της Πράξης «Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού του κτιριακού συγκροτήματος του Κέντρου Δορυφόρων Διονύσου του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, με Κωδικό ΟΠΣ 5125966»,** αναδ.: κατά τις διατάξεις του τρίτου εδαφίου της παρ. 8 του άρθρου 147 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει, σύμφωνα και με το ανωτέρω σκεπτικό.

Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

DIMITRIOS ANAGNOPOULOS
19/07/2024 12:36

ΔΗΜ. ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧ. ΕΜΠ MSC
ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

IOANNA KYRIOPOULOU
19/07/2024 12:34

Ι. ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΥ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	*8/10/2024*	ΑΥΞ. ΑΡΙΘΜΟΣ	165
ΗΜΕΡΑ	ΤΡΙΤΗ		

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : *ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ*

ΕΡΓΟ : ***«ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΦΥΤΕΙΑΣ»***

ΤΟΠΟΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ : ΚΑΛΑΜΑΤΑ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : Ικτίνος ΑΕ

ΕΠΙΒΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ: ***ΑΦΑΛΕΑ ΝΙΚΗ ΤΟΠ. ΜΗΧ.. ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ . ΜΗΧ..***

ΜΑΛΑΜΑΣ ΧΑΡΑΛ. ΠΟΛ. ΜΗΧ. τ.ε. ***ΠΑΧΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Γεωπόνος ΤΕ M.Sc***

ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΥΓΡΑΣΙΑ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ		ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ		ΟΧΛΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ 1ΟΥ ΑΠΕ	
ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ		ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΑ ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΤΟΝ 1ΟΝ ΑΠΕ	
ΕΠΙΣΤΑΤΕΣ		ΟΙ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΊΝΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΠΑΡΕΔΕΚΤΕΣ	
ΤΕΧΝΙΤΕΣ		**ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΧΡΙ ΕΓΚΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ 1ΟΥ ΑΠΕ**	
ΒΟΗΘΟΙ			
ΕΡΓΑΤΕΣ		**ΤΕΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ**	ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΚΟΠΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ 2-3 ΧΡΟΝΙΑ Η ΟΣΑ
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ_ΟΔΗΓΟΙ		ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΝΑΙΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ	
		ΓΙΑ ΝΑ ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΤΟΝ 1ΟΝ ΑΠΕ	
ΣΥΝΟΛΑ	**0**	ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΕΘΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ	

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ	
ΕΙΔΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ
ΤΣΑΠΑΚ-Ι ΣΦΥΡΑ	
ΦΟΡΤΗΓΟ	
ΦΟΡΤΩΤΗΣ	

ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ-ΠΡΕΠΕΙ ΠΡΩΤΑ ΝΑ ΣΥΝΤΑΞΕΙ

Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΝ 1ΟΝ ΑΠΕ ΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ ΓΙ ΑΥΤΌ-ΚΑΤΆ ΤΑ ΣΥΝΗΘΗ

ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΕΝΤΑ ΥΛΙΚΑ	
ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ- ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ
ΠΡΕΠΙ ΝΑ ΕΓΚΡΙΘΕΙ Ο 1ΟΣ ΑΠΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΑ
ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ ΌΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΣΜΙΑΣ
ΜΕΤΑ ΑΠΌ ΑΥΤΉ ΤΗΝ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΑΣ ΕΠΙΦΥΛΑΣΟΜΕΘΑ
ΝΑ ΔΙΑΛΥΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ ΣΑΣ

`

ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΟΥ	ΑΡΙΘ.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ	Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ
ΑΦΑΛΕΑ ΝΙΚΗ ΤΟΠ. ΜΗΧ.. ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΙΟΣ ΜΗΧ/ΓΟΣ . ΜΗΧ..	Ψηφιακά υπογεγραμμένο από IOANNIS MAVRITSAKIS Ημερομηνία: 2024.10.08 21:31:56 EEST
ΜΑΛΑΜΑΣ ΧΑΡΑΛ. ΠΟΛ. ΜΗΧ. τ.ε. ***ΠΑΧΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΤΕ M.Sc***	