@ΣΗΔΕ ΙΡΙΔΑ
67dd2889877b1a1eec42f68b
ΑΠ:27293
Υπογραφή: 19/05/25 12:41
Διανομή: 21/05/25 13:13

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση: Αθηνών 99
24134 Καλαμάτα
Επιβλέποντες
Πληροφορίες: Μάλαμας Χαράλαμπος & Μπουμποπούλου Αγγελική
Τηλέφωνο: 2721360877

Προς: **ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ**

ΘΕΜΑ : **Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου**

ΕΡΓΟ «Ανάπλαση δημοτικών οδών στην τοπική κοινότητα Αρτεμισίας Δ.Ε. Καλαμάτας Π.Ε. Μεσσηνίας**»**

Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Ε Ρ Γ Ο Υ

1. **ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:** Αγροτική Ανάπτυξη 2014 – 2020
2. **ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:** 67/2018
3. **ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:** 230.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α 24%(& Αναθεώρηση)
4. **ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ:** 230,00,00 € Κ.Α. 64.7322.02
5. **ΑΠΟΦ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜ/ΣΙΑΣ :** 270/2021 Ο.Ε.
6. **ΗΜΕΡΟ. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:** (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ 18-06-2021)
7. **ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:** 414/2021ΑΠΟΦ. Ο. Ε.
8. **ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΙΚΤΙΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**
9. **ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ:** 44,37%
10. **ΣΥΜΒΑΣΗ :** υπ.αρ. 18359/24.02.2022 (ΚΗΜΔΗΣ 22SYMV010112511 2022-02-24) ποσού 130.697,60€ διάρκειας 120 ημερών και λήξη στις24-06-2022
11. **1η** ΠΑΡΑΤΑΣΗ **96 ημέρες έως 30-09-2022** με την αριθ. 495/2022 Α.Ο.Ε
12. **2η** ΠΑΡΑΤΑΣΗ κατά πέντε (5) μήνες έως 28-02-2023 με την αριθ. 618/2022 Α.Ο.Ε.
13. **Επιμήκυνση** ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ μέχρι την 28-05-2023 με την αριθ. 749/2022 Α.Ο.Ε.

14. Την με α.π **81187/31-07-2023 Απόφαση Έκπτωσης** της Δ.Τ.Υ Δήμου Καλαμάτας επί της οποίας ασκήθηκε η από 16-08-2023 ένσταση του αναδόχου προς την Α.Δ.Π.Δ.Ε @ Ιονίου με στο Δήμο Καλαμάτας

15. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 95999/01-11-2023 (με ΑΔΑ: 6ΤΝ8ΟΡ1Φ-12Θ) απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, περί της **απόρριψης** της από 16-08-2023 **ένστασης του αναδόχου, κατά της Απόφασης Έκπτωσης** της Υπηρεσίας

16. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 5828/19-01-2024 αποστολή στον ανάδοχο της Τελικής Επιμέτρησης του έργου

17. Την με αριθμό πρωτ. 14503/09-02-2024 ένσταση του αναδόχου κατά τηςΤελικής Επιμετρήσης

18. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 31299/11-04-2024 (Συνημμένο 1) απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, περί **απόρριψης** της από 09-02-2024 **ένστασης του αναδόχου, κατά της έγκρισης των Τελικών Επιμετρήσεων από την Τ.Υ.**

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 172 παρ 6 του Ν4412/2016 ισχύουν τα κάτωθι:

*«6. **Στην παραλαβή καλείται να παραστεί ο ανάδοχος, με πρόσκληση** που αποστέλλεται σύμφωνα με το άρθρο 143 παρ. 1, περί κοινοποίησης στον ανάδοχο τρείς (3) τουλάχιστον ημέρες προ της διενέργειας της παραλαβής. Η παραλαβή γίνεται νόμιμα και χωρίς την παρουσία του αναδόχου, αν αυτός έχει κληθεί να παραστεί. Στην τελευταία αυτήν περίπτωση, όπως και στην περίπτωση που ο ανάδοχος αρνείται την υπογραφή του πρωτοκόλλου, του κοινοποιείται το πρωτόκολλο. Κατά του πρωτοκόλλου μπορεί ο ανάδοχος να εκθέσει απόψεις μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών. Η παραλαβή ολοκληρώνεται με έγκριση του πρωτοκόλλου από την Προϊσταμένη Αρχή, αφού παρέλθει η προηγούμενη δεκαήμερη προθεσμία. Κατά της απόφασης έγκρισης ασκείται ένσταση, κατά το άρθρο 174 περί διοικητικής επίλυσης συμβατικών διαφορών.»*

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παραλαβής (στέλεχος του Δήμου Μεσσήνης) με το υπ' αριθμ. πρωτ. 1674/28-01-2025 έγγραφο του Δήμου Μεσσήνης (Συνημμένο 2), προσκάλεσε τον ανάδοχο και τα μέλη της επιτροπής για την παραλαβή του έργου την Πέμπτη 06-02-2025.

Με αίτημα του προς το Δήμο Μεσσήνης (Συνημμένο 3α) ο ανάδοχος ζήτησε την μετάθεση σε άλλη ημερομηνία της παραλαβής του έργου (Συνημμένο 3) και συγκεκριμένα ορίσθηκε με το υπ' αριθμ. πρωτ. 2292/2025/05-02-2025 έγγραφο του Δήμου Μεσσήνης η νέα ημερομηνία την Πέμπτη 20-02-2025. Στην συνάντηση που πραγματοποιήθηκε παραβρέθηκε εν τέλει και ο ανάδοχος και εξέθεσε προφορικά τις απόψεις του στην Επιτροπή.

Μετά την σύνταξη του Πρωτόκολλου από την Επιτροπή (Συνημμένο 4), με το υπ αριθμ. πρωτ. 11163/05-03-2025 (Συνημμένο 5) καλέστηκε ο ανάδοχος για την υπογραφή του Πρωτοκόλλου στα γραφεία της Υπηρεσίας. Ο ανάδοχος δεν προσήλθε για την υπογραφή του Πρωτοκόλλου και ζητήθηκε από πλευρά του με το 11487/06-03-2025 έγγραφο (Συνημμένο 6) η αποστολή του Πρωτόκολλου της Επιτροπής, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται σε αυτό.

Ακολούθως με το υπ' αριθμ. πρωτ. 12699/11-03-2025 (Συνημμένο 7) της Δ.Τ.Υ. απεστάλη στον ανάδοχο το υπογεγραμμένο από επιβλέποντες και μέλη της επιτροπής Πρωτόκολλο Παραλαβής του έργου, προκειμένου να υπογραφεί και από τον ανάδοχο. Το έγγραφο του απεστάλη με email (Συνημμένο 8 και 8α) την ίδια μέρα, όσο και με την Δημοτική Αστυνομία – επισυνάπτουμε το αποδεικτικό επίδοσης (Συνημμένο 9).

Ο ανάδοχος αντί της υπογραφής του Πρωτοκόλλου απέστειλε εμπρόθεσμα, εντός 10 ημερών, το με αριθμό πρωτ. 14541/19-03-2025 έγγραφο του (Συνημμένο 10) με παρατηρήσεις, περί της μη σύννομης σύνταξης του Πρωτοκόλλου.

Το έγγραφο του αναδόχου δεν αποτελεί ένσταση, καθ όσον το Πρωτόκολλο δεν είναι εκτελεστή Πράξη της Διοίκησης και δεν επιδέχεται ένσταση, αλλά αφορά έκθεση απόψεων σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 172 του Ν4412/2016 (όπως παρατέθηκε παραπάνω).

Με βάση τα αναφερόμενα στην επιστολή του, οι απόψεις του αναδόχου εστιάζονται ουσιαστικά:

α) στην υπέρβαση του χρόνου ορισμού της Επιτροπής και στην μη ορθή σύνθεση της επιτροπής, εξαιτίας της μη συμμετοχής εκπροσώπου του ΤΕΕ

β) στην υποχρέωση ακριβούς καταγραφής των εκτελεσμένων ποσοτήτων εργασιών από την Επιτροπή Παραλαβής

Τα πραγματικά γεγονότα όμως, έχουν ως κάτωθι:

Για το έργο, έχει οριστικοποιηθεί η έκπτωση του αναδόχου, συνεπώς δεν ισχύει ο ισχυρισμός του αναδόχου ότι δεν εφαρμόσθηκε ο 15 μηνών χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης αυτού. Δηλαδή δεν τίθεται θέμα τήρησης του 15μηνου, αφού για το έργο έχει εκδοθεί οριστική Απόφαση Έκπτωσης με αριθμ 95999/01-11-2023 (με ΑΔΑ: 6ΤΝ8ΟΡ1Φ-12Θ) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ,.

Επίσης συνημμένα αποστέλλουμε το υπ΄ αρ. πρωτ. 82383/2024 έγγραφο της Υπηρεσίας προς το Τ.Ε.Ε. και το αποδεικτικό email αποστολής του, το οποίο δεν φρόντισε για τον ορισμό εκπροσώπων του για την επιτροπή Παραλαβής του έργου, εντός 20 ημέρου από την αίτηση του Δήμου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ 3 του άρθρου 172 του Ν412/2016:

3. Για τη διενέργεια της παραλαβής η προϊσταμένη αρχή ορίζει, τουλάχιστον (3) μήνες πριν από την πάροδο της προθεσμίας υποχρεωτικής συντήρησης του έργου, επιτροπή παραλαβής, ύστερα από εισήγηση της διευθύνουσας υπηρεσίας. Η επιτροπή είναι πενταμελής και αποτελείται από: α) τρεις (3) τεχνικούς υπαλλήλους με τους αναπληρωτές τους, με ειδικότητες σχετικές με το αντικείμενο της σύμβασης που ανήκουν στον φορέα κατασκευής ή και σε άλλους φορείς, κατ΄ επιλογή της Προϊσταμένης Αρχής, πλην του Προέδρου που προέρχεται υποχρεωτικά από άλλη αναθέτουσα αρχή και β) δύο (2) εκπροσώπους του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) ή του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΓΕΩΤΕΕ) σε περιπτώσεις αμιγώς γεωτεχνικών έργων, που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους, κατόπιν αιτήματος της Προϊσταμένης Αρχής, εντός είκοσι (20) ημερών, από την υποβολή του αιτήματος. ***Μη υπόδειξη εκ μέρους του ΤΕΕ ή του ΓΕΩΤΕΕ, αντιστοίχως, δεν κωλύει τη συγκρότηση και λειτουργία της επιτροπής.*** *Όταν ο φορέας που πρόκειται να χρησιμοποιήσει το έργο είναι άλλος από την υπηρεσία που το κατασκευάζει, ένας εκ των τριών (3) τεχνικών υπαλλήλων ορίζεται από τον φορέα που θα χρησιμοποιήσει το έργο. Ο ανάδοχος μπορεί να ορίσει εκπρόσωπό του ως παρατηρητή των εργασιών της Επιτροπής χωρίς δικαίωμα ψήφου. Οι εκπρόσωποι του ΤΕΕ ή του ΓΕΩΤΕΕ, αντιστοίχως, και ο πρόεδρος της επιτροπής δικαιούνται για τη διενέργεια της παραλαβής ιδιαίτερη αμοιβή, η οποία καταβάλλεται από τις πιστώσεις του έργου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών, καθορίζονται οι αμοιβές των μελών της επιτροπής παραλαβής, ανά συνεδρίαση και αναλόγως με το οικονομικό αντικείμενο του έργου και τις τεχνικές δυσχέρειες της παραλαβής.*

Μετά τούτων και σύμφωνα πάντα με τα αναφερόμενα στην παρ 5 του άρθρου 172 του Ν412/2016:

5. *Η επιτροπή παραλαβής παραλαμβάνει το έργο ποσοτικά και ποιοτικά,* ***ελέγχει κατά το δυνατόν τις επιμετρήσεις, καταγράφει στο πρωτόκολλο τις ποσότητες της τελικής επιμέτρησης****, αιτιολογεί τις τροποποιήσεις στις ποσότητες και αναγράφει τις παρατηρήσεις της για εργασίες που δεν έχουν εκτελεσθεί ή για υλικά που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ή για εργασίες που έχουν εκτελεσθεί με υπέρβαση των εγκεκριμένων ποσοτήτων ή κατά τροποποίηση των εγκεκριμένων σχεδίων. Πέραν των ως άνω παρατηρήσεων, η επιτροπή δεν έχει δικαίωμα ελέγχου των οικονομικών παραμέτρων και των διαδικασιών της εκτέλεσης εν γένει του έργου. Η επιτροπή ελέγχει επίσης, κατά το δυνατόν, την ποιότητα των εργασιών και αναγράφει στο πρωτόκολλο τις παρατηρήσεις της, ιδίως για τις εργασίες που κρίνονται απορριπτέες ή ελαττωματικές, ουσιώδεις ή επουσιώδεις που πρέπει να αποκατασταθούν ή παραδεκτές μεν, αλλά με μείωση της τιμής τους. Ως επουσιώδεις θεωρούνται αποκλειστικά οι εργασίες που δεν επηρεάζουν τη λειτουργικότητα του έργου, την ασφάλεια των χρηστών και δεν παραβιάζουν όρους αδειοδοτήσεων του έργου. Κατόπιν των παρατηρήσεων αυτών η διευθύνουσα υπηρεσία μεριμνά για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων που τυχόν διαπιστώθηκαν, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 159, περί ακαταλληλότητας υλικών ελαττωμάτων παράλειψης συντήρησης.*

δικαιωματικά, τα μέλη της επιτροπής παραλαβής ως όφειλαν, προχώρησαν στο έργο της παραλαβής και υπέγραψαν το πρωτόκολλο ως έχει (Συνημμένο 4), σε ταύτιση με την υπογεγραμμένη Τελική Επιμέτρηση του έργου.

Συνημμένα αποστέλλουμε, το από 20/2/2025 Πρωτόκολλο Παραλαβής (Συνημμένο 4) του έργου του θέματος, όπως υπογράφηκε από την Επιτροπή Παραλαβής, συνοδευόμενο από το αίτημα του αναδόχου το οποίο κατατέθηκε στον Πρόεδρο της **επιτροπή με α.π. 3162/17.02.25 (πρωτόκολλο Δ. Μεσσήνης) με θέμα: «Διευκρινήσεις που αφορούν την εκτέλεση του έργου»** (Συνημμένο 12) και οποίο και τέθηκε υπ όψη της επιτροπής κατά την διάρκεια της διαδικασίας παραλαβής.

Συνεπώς μετά τα ανωτέρω, παρακαλούμε, για την έγκριση του παρόντος Πρωτόκολλου Παραλαβής του έργου του θέματος σε εφαρμογή του άρθρου 172 του Ν4412/2026 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Σημειώνουμε δε ότι, η οριστική παραλαβή του έργου αποτελεί και την εκκαθάριση της έκπτωτης εργολαβίας, ώστε να είναι δυνατή η συνέχιση της εκτέλεσης του έργου.

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ	Ο Προϊστάμενος Τμήματος Εκτέλεσης έργου	Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Τ.Υ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
		ΛΥΚΟΥΡΙΑ ΧΡΙΣΤΗΝΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΑΛΑΜΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ	Μπουμποπούλου Αγγελική Ηλεκτρολόγος Μηχανικός	

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΚΟΥΤΡΑΦΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ :

Όλα τα σχετικά συνημμένα προαναφερόμενα στο κείμενο

@ΣΗΔΕ ΙΡΙΔΑ
67d028f8877b1a1eec116a16
ΑΠ:12699
Υπογραφή: 11/03/25 14:18
Διανομή: 11/03/25 14:20

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡ/ΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

ΕΡΓΟ: Ανάπλαση δημοτικών οδών στην τοπική κοινότητα Αρτεμισίας Δ.Ε. Καλαμάτας Π.Ε. Μεσσηνίας

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

(ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ) ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Στην Καλαμάτα, σήμερα **20/02/2025** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **10:00 π.μ**, τα κάτωθι μέλη της επιτροπής παραλαβής του έργου :

α. Χριστόπουλος Δημήτριος, Τεχνικός υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μεσσήνης, ως Πρόεδρος

β. Παπουτσής Κωνσταντίνος, Τεχνικός υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, ως μέλος

γ. Χρονόπουλος Βασίλειος, Τεχνικός υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, ως μέλος

που συγκροτήθηκε με την υπ' αριθ. **273/20.11.2024** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καλαμάτας (**ΑΔΑ: ΨΒΜΒΩΕΕ-ΥΣΞ**) για την **προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου: «Ανάπλαση δημοτικών οδών στην τοπική κοινότητα Αρτεμισίας Δ.Ε Καλαμάτας Π.Ε. Μεσσηνίας»,**

Έχοντας υπόψη:

A. Τα αναφερόμενα στο άρθρο 172 του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με τα αναφερόμενα στο Ν.4782/2021
B. Την υπ' αριθ. 67/2018 μελέτη, όπως συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την Τ.Υ του Δήμου Καλαμάτας
C. Την με α.π **81187/31-07-2023 Απόφαση Έκπτωσης** της Δ.Τ.Υ Δήμου Καλαμάτας επί της οποίας ασκήθηκε η από 16-08-2023 ένσταση του αναδόχου προς την Α.Δ.Π.Δ.Ε @ Ιονίου με στο Δήμο Καλαμάτας
D. Την με α.π **95999/01-11-2023** Απόφαση του Συντονιστή της Α.Δ.Π.Δ.Ε & Ιονίου **απόρριψης** της ως άνω ένστασης του αναδόχου, κατόπιν σχετικής γνωμοδότησης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου, **που αποτελεί ταυτόχρονα και την ημερομηνία ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ** του έργου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (συνεπώς η παραλαβή ακολουθεί τα αναφερόμενα στο άρθρο 172 του Ν4412/2016)

Ε. Την από **16-01-2024** εγκεκριμένη τελική επιμέτρηση των εργασιών που **θεώρησε η Δ.Τ.Υ Δήμου Καλαμάτας** κατ' εφαρμογή της παρ. 11 του άρθρου 160 του Ν.4412/2016, την οποία απέστειλε - επέστεψε **με διορθώσεις** στον ανάδοχο με το α.π. 5828/19-01-2024 έγγραφό της και επιδόθηκε – θυροκολλήθηκε αρμοδίως με το από 25-01-2024 Αποδεικτικό Επίδοσης εντεταλμένου αρμοδίου οργάνου της Δημοτικής Αστυνομίας, επί της οποίας ασκήθηκε η από 09-02-2024 ένσταση από τον ανάδοχο, **που απορρίφθηκε** με την α.π. **31299/11-04-2024** Απόφαση του Συντονιστή της Α.Δ.Π.Δ.Ε & Ιονίου, κατόπιν σχετικής γνωμοδότησης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περ/ρειας Πελοποννήσου

F. Το με α.π 46521/28-05-2024 έγγραφο του τμήματος Εκτέλεσης έργων προς την κ. Δ/ντρια Τ.Υ Δήμου Καλαμάτας περί Συγκρότησης Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής έργου

G. ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ: Ο ανάδοχος κατέθεσε το με α.π. 3162/17.02.25 (πρωτόκολλο Δ. Μεσσήνης) αίτημα με θέμα: «Διευκρινήσεις που αφορούν την εκτέλεση του έργου».

Η. Τα στοιχεία του Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης, όπως αποτυπώνονται παρακάτω:

1. ***Για το έργο συντάχθηκε η 67/2018 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλαμάτας (με ενσωματωμένο τον Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.), καθώς και το Σχέδιο Ασφάλειας & Υγείας (Σ.Α.Υ)), με συνολικό προϋπολογισμό έργου:***

Ποσό προ Φ.Π.Α	***185.483,87 Ευρώ***
για Φ.Π.Α.	***44.516,13 Ευρώ***
δηλαδή συνολικό	***230.000,00 Ευρώ***

2. ***Διενεργήθηκε ηλεκτρονικός διαγωνισμός (ηλεκτρονική αποσφράγιση) στις 18-06-2021 που εγκρίθηκε με την υπ' αρ. 414/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.***

3. ***Η σύμβαση μεταξύ του Δήμου Καλαμάτας και αναδόχου του έργου υπογράφτηκε στις 24-02-2022 και αντιστοιχεί σε ποσό: 130.697,60 € με Φ.Π.Α (μέση έκπτωση 44,37 %)***

4. ***Η συνολική δαπάνη των εκτελεσθεισών εργασιών σύμφωνα με την Τελική επιμέτρηση προ Φ.Π.Α. = 7.533,10€***

5. ***Ανακεφαλαιωτικοί πίνακες: 1ος Α.Π.Ε - 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε ισόποσος του ποσού της σύμβασης, εγκεκριμένος με την αριθ. 270/2023 Α.Δ.Σ. τον οποίο υπέγραψε με επιφύλαξη ο ανάδοχος υποβάλλοντας ένσταση κατά αυτού, η οποία απορρίφθηκε με την υπ' αριθμ. πρωτ. 66499/24-07-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ της Α.Δ.Π.Δ.Ε & Ιονίου***

6. ***Η συμβατική προθεσμία του έργου ορίστηκε σε 120 ημερολογιακές ημέρες, έως 24/06/2022,1η παράταση έως 30-09-2022 (αριθμ. 495/2022 απόφαση Ο.Ε), 2η παράταση έως 28-02-2023 με την αριθμ.618/2022 Α.Ο.Ε. και συνολική επιμήκυνση χρονοδιαγράμματος κατά έξι (6) μήνες έως 28-08-2023 σύμφωνα με το Ν.4938/2022 που έγινε αποδεκτή με την αριθμ. 749//2022 Απόφαση Ο.Ε***

Η επιτροπή συνεδρίασε στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, μετά από σχετική πρόσκληση του προέδρου που απεστάλη από το Δήμο Μεσσήνης με το υπ' αριθμ. πρωτ. 2292/05.02.25 έγγραφο. Ο ανάδοχος παρουσιάστηκε στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας την συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα μαζί με την Πολιτικό Μηχανικό κ. Καραγιάννη Βασιλική.

Η Επιτροπή Παραλαβής, ενημερώθηκε από τον ανάδοχο ο οποίος ανέλυσε τις θέσεις του, όπως αυτές αποτυπώνονται στο με α.π. 3162/17.02.25 (πρωτόκολλο Δ. Μεσσήνης) αίτημα του, με θέμα: «Διευκρινήσεις που αφορούν την εκτέλεση του έργου» το οποίο η επιτροπή έκρινε ότι δεν αποτελεί

αντικείμενο εξέτασης από την επιτροπή παραλαβής.
Ακολούθως, η επιτροπή αποφάσισε να μεταβεί επί τόπου του έργου ενώ ο ανάδοχος δήλωσε ότι κωλύεται (ραντεβού στο νοσοκομείο) τόσο αυτός όσο και οι συνεργάτες του και αποχώρησε από την συνεδρίαση.
Η διαδικασία της παραλαβής, πραγματοποιήθηκε από την επιτροπή, παρουσία των επιβλεπόντων μηχανικών του έργου Μπουμποπούλου Αγγελικής και Μάλαμα Χαράλαμπου.

Η επιτροπή πραγματοποίησε τον απαραίτητο σχετικό έλεγχο των Αναλυτικών επιμετρήσεων για τις οποίες διαπίστωσε ότι συμφωνούν με τα αναφερόμενα στην από **16-01-2024 εγκεκριμένη με διορθώσεις Τελική Επιμέτρηση που θεώρησε η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας**.

ΠΟΣΟΤΙΚΗ & ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η επιτροπή παραλαβής αφού έλαβε υπ' όψη της την Τελική Επιμέτρηση και προέβη σε έλεγχο των ποσοτήτων αυτής αποδέχεται τις ποσότητες των εργασιών, όπως αναγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί και παραλαμβάνει το έργο ποσοτικά.

Επίσης, αφού έλαβε υπ' όψη της τη γενική εικόνα που παρουσιάζει το έργο, το γεγονός ότι δεν έχουν κοινοποιηθεί στην ανάδοχο Ειδικές Διαταγές για πλημμελή εκτέλεση των εργασιών και δεν έχουν επιβληθεί ποινικές ρήτρες για κακοτεχνίες και το γεγονός ότι δεν παρουσιάζει τούτο ελαττώματα, διαπιστώνει ότι το έργο έχει καλώς και παραλαμβάνει τούτο και ποιοτικά.

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Μ.Μ	Αρ. Τιμ.	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ			
					ΠΡ/ΣΜΟΥ	1ος ΑΠΕ	ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 1° 2° 3° 4° 5° Π.Π.Α.Ε.	ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ
	1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1.1. ΟΜΑΔΑ 1.1 ΧΩΜ/ΚΑ – ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ							
1	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο . σκυρόδεμα. Με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού .	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.10.1	m3	001	210,00	195,00	**62,59**	**62,59**
2	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά – κροκαλοπαγή, χωρίς χρήση εκρηκτικών.	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 20.5.2	m3	002	180,00	160,00	**70,50**	**70,50**
3	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα .	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 20.30	m3	003	390,00	355,00	**0,00**	**0,00**
4.	Υπερύψωση – ταπείνωση φρεατίων	ΠΤΟΕ ΝΓ-2.1Β	Τεμ.	004	22	31	**0,00**	**0,00**
5.	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	ΝΕΤ ΟΔΟ ΜΕ Γ-1.1	m3	005	180,00	100,00	**0,00**	**0,00**
6.	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη	ΟΙΚ 20.05.01	m3	ΝΤ 01	-	32,00	**0,00**	**0,00**

7.	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Δ-1	.m	ΝΤ 02	-	350,00	**0,00**	**0,00**
8.	Μεταφορές με αυτοκίνητο διά μέσου οδών καλής βατότητας	ΟΙΚ 10.07.01	tkm	ΝΤ 03	-	2.500,00	**1.233,36**	**1.233,36**
9.	Διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με διάφορα μέσα πλην αυτοκινήτων	ΟΙΚ 20.41.1	t100m	ΝΤ 04	-	1.850,00	**521,02**	**521,02**
10.	Μεταφορές με αυτοκίνητο διά μέσου οδών περιορισμένης βατότητας	ΟΙΚ 10.07.02	tkm	ΝΤ 05	-	2.500,00	**664,77**	**664,77**
	1.2. ΟΜΑΔΑ 1.2: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ							
1	Κατασκευές από σκυρόδεμα. Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α-32.1.3	m3	006	210,00	210,00	**16,57**	**16,57**
2	Κατασκευή έγχυτου κρασπέδου από άοπλο σκυρόδεμα διαστάσεων 0,30Χ0,15 μ. κατηγορίας C 12-15 μέ φάλτσο ή χωρίς στην άκρη του.	ΝΕΟ Ν32.1.3	mm	007	20,00	20,00	**0,00**	**0,00**
3	Χαλύβδινα πλέγματα,, κατηγορίας Τ 196, διαστάσεων 100Χ100Χ5,2 χιλ. Δομικά πλέγματα Β500C (S500s)	ΟΙΚ-Β Ν38.20.3Β	Kg	008	5.600,00	2.445,00	**0,00**	**0,00**
4	Κανάλια αποστράγγισης δαπέδων κατά ΕΝ 1433 βιομηχανικής προέλευσης. Τυποποιημένο κανάλι εσωτερικού πλάτους 200 mm, κατηγορίας φορτίου D400 με εσχάρα από ελατό χυτοσίδηρο	ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 11.15.9	mm	009	21,00	21,00	**0,00**	**0,00**
5	Χαλικοδέματα - Γαρμπιλοδέματα. Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοπ/νης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00 m³. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	ΟΙΚ-32.25.02	m3	ΝΤ6	-	150,00	**16,57**	**16,57**
6	Χαλικοδέματα - Γαρμπιλοδέματα. Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοπ/νης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00 m³. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΟΙΚ-32.25.03	M3	ΝΤ7	-	6,00	**0,00**	**0,00**
7	Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι, κλπ) με σκυρόδεμα C16/20	Β.29.3.4	m3	ΝΤ8	-	6,00	**0,00**	**0,00**
	1.3. ΟΜΑΔΑ 1.3: ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ							
1	Λιθοδομές. Λιθοδομές για τοίχους υπογείων μιάς ορατής όψης. Λιθοδομές για τοίχους υπογείων μιάς ορατής όψης με τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου και 0,08 m³ ασβέστου	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 43.6.2	m3	010	20,00	40,00	**10,88**	**10,88**
2	Λιθοδομές. Προσαύξηση τιμής	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 43.21	m3	011	20,00	40,00	**0,00**	**0,00**

	λιθοδομών							
3	Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών. Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών χωρικού τύπου. Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών ανωμάλου χωρικού τύπου	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 45.1.1	m2	012	40,00	90,00	**24,51**	**24,51**
4	Αρμολογήματα - Επιχρίσματα. Αρμολογήματα όψεων υφισταμένων τοιχοδομών. Αρμολογήματα όψεων ημιξέστων ή ξεστών λιθοδομών	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 71.1.3	m2	013	40,00	90,00	**24,51**	**24,51**
	1.4. ΟΜΑΔΑ 1.4: ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ							
1	Εκσκαφή γιά την κατασκευή λάκκου βάσεως θεμελιώσεως τσιμεντοϊστού ήσιδηροϊστού Εκσκαφή σε έδαφος ημιβραχώδες	ΑΤΗΕ 9301.2	m3	014	2,00	2,00	**2,00**	**2,00**
2	Εκσκαφή χάνδακα γιά την τοποθέτηση καλωδίων Εκσκαφή χάνδακα σε έδαφος ημιβραχώδες	ΑΤΗΕ 9302.2	m3	015	4,00	4,00	**2,16**	**2,16**
3	Φρεάτιο επισκέψεως από σκυρόδεμα πάχους 10 cm με διπλό χυτοσιδηρούν κάλυμμα διαστάσεων 30Χ40 cm βάθους 70 cm	ΑΤΗΕ 9307.1	Τεμ.	016	4	4	**0,00**	**0,00**
4	Καλώδιο ΝΥΥ τετραπολικό Καλώδιο ΝΥΥ διατομής: 4 Χ 1,5mm²	ΑΤΗΕ Ν9337.Α	m	017	20,00	20,00	**0,00**	**0,00**
5	Καλώδιο ΝΥΥ τετραπολικό Καλώδιο ΝΥΥ διατομής: 3 Χ 1,5mm²	ΑΤΗΕ Ν9307.Β.	m	018	10,00	10,00	**0,00**	**0,00**
6	Πλάκα γειώσεως διαστάσεων 500 x 500 x 3mm από γαλβανισμένη λαμαρίνα με χάλκινο αγωγό και ακροδέκτη	ΑΤΗΕ 0341.1	Τεμ.	019	1	1	**0,00**	**0,00**
7	Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος Διατομής 16mm²	ΑΤΗΕ 9340.2	m	020	20,00	20,00	**9,00**	**9,00**
8	Σωλήνας τύπου Corregetyg πολυεθυλενίου Φ50 Φ 50	ΑΤΗΕ Ν9315.1Γ.	m	021	20,00	20,00	**9,00**	**9,00**
9	Φωτιστικό σώμα κορυφής – Φανοστάτης 100W	ΑΤΗΕ Ν8973.Α	Τεμ.	022	2	2	**0,00**	**0,00**
10	Κιβώτιο ηλεκτρικής διανομής (πίλλαρ)	ΝΕΟ Ν.9350.1.Α ΒΓ	Τεμ.	023	1	1	**0,00**	**0,00**
11	Χυτοσιδηρός διακοσμητικός ιστός φωτισμού κατάλληλος για φανοστάτη	ΑΤΗΕ Ν8973.Ζ	Τεμ.	024	2	2	**0,00**	**0,00**
12	Σύνδεση με ΔΕΗ	ΑΤΗΕ Ν8973.Η	Τεμ	025	1	1	**0,00**	**0,00**
	1.5. ΟΜΑΔΑ 1.5: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ							
1	Διάστρωση δαπέδων με φυσικές ακανόνιστες πέτρες προέλευσης Άρτας, πάχους 3,0 - 5,0cm, διαφόρων διαστάσεων και πλήρως λαξευμένες.	ΝΕΟ Ν22.4Ε	m2	026	1.580,00	1.900,00	**0,00**	**0,00**
2	Κατασκευή ζωνών από κόκκινο συμπαγές τούβλο διαστάσεων 20χ10χ5 εκατ.	ΟΙΚ 7312	mm	027	55,00	55,00	**0,00**	**0,00**
3	Επιστρώσεις δαπέδων εξωτερικών χώρων για την δημιουργία ζώνης όδευσης τυφλών, με πλάκες από σκυρόδεμα (με ευθείες αυλακώσεις και φολίδες ένδειξης «Πορείας, Αλλαγής Πορείας και Κινδύνου»), διαστάσεων	ΟΔΟ ΝΒ-81.1	m2	028	180,00	180,00	**0,00**	**0,00**

	40x40cm.							
	1.6. ΟΜΑΔΑ 1.6: ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ							
	Προμήθεια – μεταφορά και τοποθέτηση ξύλινου παγκακιού με πλάτη διαστάσεων 2000mm X 700mm X ύψος 785mm	ΝΕΟ Ν56.21Β	Τεμ	029	4	4	**0,00**	**0,00**
2	Προμήθεια – μεταφορά και τοποθέτηση κάδου απορριμμάτων είναι χωρητικότητας 65 λίτρων κι έχει συνολικό ύψος 700mm X διάμετρο Φ460mm	ΝΕΟ Ν56.21Γ	Τεμ	030	5	5	**0,00**	**0,00**
3	Προμήθεια – Φύτευση δένδρου Πλατανιού, που θα είναι ευθυτενές στον κορμό, περιμέτρου 12-14 εκ. σε φυτοδοχείο με διάμετρο μικρότερη από 90 εκ .	ΑΤΗΕ0Ν9.6	Τεμ	031	2	2	**0,00**	**0,00**

8. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: -

9. Το παρόν πρωτόκολλο συντάχθηκε σε (6) αντίγραφα και υπογράφεται ως ακολούθως, ενώ ένα εξ' αυτών θα λάβει ο ανάδοχος.

Καλαμάτα 20 - 02 - 2025

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΜΑΥΡΙΤΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ

ΜΠΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΜΑΛΑΜΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

1. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε

2. ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

3. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

@ΣΗΔΕ ΙΡΙΔΑ
6745b4226e6b8d46542d5d1d
ΑΠ:62383
Υπογραφή: 26/11/24 15:25
Διανομή: 27/11/24 11:36

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση: Αθηνών 99
Τ.Κ.: 24 100 Καλαμάτα
Πληροφορίες: Ηλίας Λαλέας
Τηλέφωνο: 2721360871
E-mail: i.laleas@kalamata.gr

Τρόποι αποστολής
1. Ταχυδρομικώς
&
2. με E-mail

ΠΡΟΣ:
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 19
22100, ΤΡΙΠΟΛΗ
E-mail: tee_trip@tee.gr

ΚΟΙΝ.:

1. κ. ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ &ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Ορισμός εκπροσώπων για τη συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής των έργων :

1. Ανάπλαση δημοτικών οδών στην τοπική Κοινότητα Αρτεμισίας Δ.Ε. Καλαμάτας Π.Ε. Μεσσηνίας (προϋπολογισμού μελέτης : 230.000,00 €)
2. Ανέγερση Δημοτικού Καταστήματος Ασπροχώματος (προϋπολογισμού μελέτης : 360.000,00 €)
3. Επέκταση Δημοτικού Σχολείου & Νηπιαγωγείου Τ.Κ. Αριος (προϋπολογισμού μελέτης : 950.000,00 €)

Προκειμένου να προβούμε στη συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής των έργων του θέματος, κατ' εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 86 του Ν. 4782/2021, παρακαλούμε όπως ορίσετε δύο (2) εκπροσώπους σας με τους αναπληρωτές τους.

Η Αναπλ. Διευθύντρια
Δ.Τ.Υ

ΛΥΚΟΥΡΓΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Τοπ/φος Μηχανικός



σκόπηση μηνύματος

Απάντηση Απάντηση ... Προώθηση Διαγραφή Εκτύπωση Ανεπιθύμ... Μαρκάρι... Περισσότ... Προηγού... Επόμενο

Δημιουργ...

E-Mail

Επαφές

Ημερολόγιο

Ρυθμίσεις

Εφαρμογές

Σκοτεινή ...

Αποσύνδε...

ΑΠΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Αποστολέας Panagiota Kanti
Παραλήπτης tee_trip@tee.gr
Ημερομηνία Σήμερα 11:41

Συνοπτικά Κεφαλίδες

ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΤΟ ΤΕΕ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ.pdf (~120 KB)

Ορισμός εκπροσώπων για τη συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής έργων

Άρθρο 172 Νόμος 4412/2016

Παραλαβή Εξουσιοδοτική διάταξη

Όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 86 Νόμος 4782/2021 με ισχύ την 01/09/2021 σύμφωνα με την Παρ.1 Άρθρο 142 Νόμος 4782/2021

1. Στην παραλαβή παραλαμβάνονται οι εργασίες ποσοτικά και ποιοτικά. Οι εργασίες συμπληρωματικών συμβάσεων παραλαμβάνονται μαζί με τις εργασίες της αρχικής σύμβασης. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, καθορίζονται το περιεχόμενο του «μητρώου έργου», τα τεύχη, οι εκθέσεις, τα σχέδια, οι πίνακες, τα ηλεκτρονικά δεδομένα και τα λοιπά στοιχεία που το συνοδεύουν, καθώς και η μορφή των στοιχείων αυτών.

Όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 86 Νόμος 4782/2021 με ισχύ την 01/09/2021 σύμφωνα με την Παρ.1 Άρθρο 142 Νόμος 4782/2021

2. Η παραλαβή διενεργείται μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών μετά από την πάροδο του χρόνου υποχρεωτικής από τον ανάδοχο συντήρησης. Μετά από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει διενεργηθεί αυτοδίκαια και η Προϊσταμένη Αρχή εκδίδει υποχρεωτικά σχετική διαπιστωτική πράξη, επιβάλλονται δε στα υπαίτια όργανα του φορέα κατασκευής του έργου οι πειθαρχικές ποινές της παρ. 3 του άρθρου 141, περί πειθαρχικών ευθυνών διοικητικών οργάνων.

Όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 86 Νόμος 4782/2021 με ισχύ την 01/09/2021 σύμφωνα με την Παρ.1 Άρθρο 142 Νόμος 4782/2021

3. Για τη διενέργεια της παραλαβής η προϊσταμένη αρχή ορίζει, τουλάχιστον (3) μήνες πριν από την πάροδο της προθεσμίας υποχρεωτικής συντήρησης του έργου, επιτροπή παραλαβής, ύστερα από εισήγηση της διευθύνουσας υπηρεσίας. Η επιτροπή είναι πενταμελής και αποτελείται από: α) τρεις (3) τεχνικούς υπαλλήλους με τους αναπληρωτές τους, με ειδικότητες σχετικές με το αντικείμενο της σύμβασης που ανήκουν στον φορέα κατασκευής ή και σε άλλους φορείς, κατ' επιλογή της Προϊσταμένης Αρχής, πλην του Προέδρου που προέρχεται υποχρεωτικά από άλλη αναθέτουσα αρχή και β) δύο (2) εκπροσώπους του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) ή του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΓΕΩΤΕΕ) σε περιπτώσεις αμιγώς γεωτεχνικών έργων, που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους, κατόπιν αιτήματος της Προϊσταμένης Αρχής, εντός είκοσι (20) ημερών, από την υποβολή του αιτήματος. Μη υπόδειξη εκ μέρους του ΤΕΕ ή του ΓΕΩΤΕΕ, αντιστοίχως, δεν κωλύει τη συγκρότηση και λειτουργία της επιτροπής. Όταν ο φορέας που πρόκειται να χρησιμοποιήσει το έργο είναι άλλος από την υπηρεσία που το κατασκευάζει, ένας εκ των τριών (3) τεχνικών υπαλλήλων ορίζεται από τον φορέα που θα χρησιμοποιήσει το έργο. Ο ανάδοχος μπορεί να ορίσει εκπρόσωπό του ως παρατηρητή των εργασιών της Επιτροπής χωρίς δικαίωμα ψήφου. Οι εκπρόσωποι του ΤΕΕ ή του ΓΕΩΤΕΕ, αντιστοίχως, και ο πρόεδρος της επιτροπής δικαιούνται για τη διενέργεια της παραλαβής ιδιαίτερη αμοιβή, η οποία καταβάλλεται από τις πιστώσεις του έργου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών, καθορίζονται οι αμοιβές των μελών της επιτροπής παραλαβής, ανά συνεδρίαση και αναλόγως με το οικονομικό αντικείμενο του έργου και τις τεχνικές δυσχέρειες της παραλαβής.

Όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 86 Νόμος 4782/2021 με ισχύ την 01/09/2021 σύμφωνα με την Παρ.1 Άρθρο 142 Νόμος 4782/2021

4. Η επιτροπή παραλαβής συνέρχεται και παραλαμβάνει, με πρωτοβουλία και ευθύνη του προέδρου της. Για την παραλαβή συντάσσεται πρωτόκολλο που υπογράφεται από όλα τα μέλη της επιτροπής, από τον τελευταίο επιβλέποντα που παρίσταται κατά τη διενέργειά της και από τον ανάδοχο που

παραδίδει το έργο. Αν υπάρξει αδυναμία υπογραφής από τον πρόεδρο ή μέλος της επιτροπής ή τον επιβλέποντα, το πρωτόκολλο υπογράφεται από τους υπόλοιπους με μνεία των λόγων της αδυναμίας υπογραφής.

Όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 86 Νόμος 4782/2021 με ισχύ την 01/09/2021 σύμφωνα με την Παρ.1 Άρθρο 142 Νόμος 4782/2021

5. Η επιτροπή παραλαβής παραλαμβάνει το έργο ποσοτικά και ποιοτικά, ελέγχει κατά το δυνατόν τις επιμετρήσεις, καταγράφει στο πρωτόκολλο τις ποσότητες της τελικής επιμέτρησης, αιτιολογεί τις τροποποιήσεις στις ποσότητες και αναγράφει τις παρατηρήσεις της για εργασίες που δεν έχουν εκτελεσθεί ή για υλικά που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ή για εργασίες που έχουν εκτελεσθεί με υπέρβαση των εγκεκριμένων ποσοτήτων ή κατά τροποποίηση των εγκεκριμένων σχεδίων. Πέραν των ως άνω παρατηρήσεων, η επιτροπή δεν έχει δικαίωμα ελέγχου των οικονομικών παραμέτρων και των διαδικασιών της εκτέλεσης εν γένει του έργου. Η επιτροπή ελέγχει επίσης, κατά το δυνατόν, την ποιότητα των εργασιών και αναγράφει στο πρωτόκολλο τις παρατηρήσεις της, ιδίως για τις εργασίες που κρίνονται απορριπτέες ή ελαττωματικές, ουσιώδεις ή επουσιώδεις που πρέπει να αποκατασταθούν ή παραδεκτές μεν, αλλά με μείωση της τιμής τους. Ως επουσιώδεις θεωρούνται αποκλειστικά οι εργασίες που δεν επηρεάζουν τη λειτουργικότητα του έργου, την ασφάλεια των χρηστών και δεν παραβιάζουν όρους αδειοδοτήσεων του έργου. Κατόπιν των παρατηρήσεων αυτών η διευθύνουσα υπηρεσία μεριμνά για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων που τυχόν διαπιστώθηκαν, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 159, περί ακαταλληλότητας υλικών ελαττωμάτων παράλειψης συντήρησης.

Όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 86 Νόμος 4782/2021 με ισχύ την 01/09/2021 σύμφωνα με την Παρ.1 Άρθρο 142 Νόμος 4782/2021

6. Στην παραλαβή καλείται να παραστεί ο ανάδοχος, με πρόσκληση που αποστέλλεται σύμφωνα με το άρθρο 143 παρ. 1, περί κοινοποίησης στον ανάδοχο τρείς (3) τουλάχιστον ημέρες προ της διενέργειας της παραλαβής. Η παραλαβή γίνεται νόμιμα και χωρίς την παρουσία του αναδόχου, αν αυτός έχει κληθεί να παραστεί. Στην τελευταία αυτήν περίπτωση, όπως και στην περίπτωση που ο ανάδοχος αρνείται την υπογραφή του πρωτοκόλλου, του κοινοποιείται το πρωτόκολλο. Κατά του πρωτοκόλλου μπορεί ο ανάδοχος να εκθέσει απόψεις μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών. Η παραλαβή ολοκληρώνεται με έγκριση του πρωτοκόλλου από την Προϊσταμένη Αρχή, αφού παρέλθει η προηγούμενη δεκαήμερη προθεσμία. Κατά της απόφασης έγκρισης ασκείται ένσταση, κατά το άρθρο 174 περί διοικητικής επίλυσης συμβατικών διαφορών.

Όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 86 Νόμος 4782/2021 με ισχύ την 01/09/2021 σύμφωνα με την Παρ.1 Άρθρο 142 Νόμος 4782/2021

7. Αν η επιτροπή παραλαβής διαπιστώσει την ύπαρξη ελαττωμάτων στο έργο και από την κοινοποίηση της ειδικής διαταγής στον ανάδοχο, αναστέλλεται η προθεσμία της παραλαβής. Η διευθύνουσα υπηρεσία μεριμνά για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων που τυχόν διαπιστώθηκαν, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 159 περί ακαταλληλότητας υλικών ελαττωμάτων παράλειψης συντήρησης.

Μετά την αποκατάσταση των ελαττωμάτων, η διευθύνουσα υπηρεσία ενημερώνει την Προϊσταμένη Αρχή, προκειμένου να συνεχισθεί η ανασταλείσα διαδικασία έγκρισης του πρωτοκόλλου.

Ουδεμία άλλη εκκρεμότητα του έργου ή οικονομικές απαιτήσεις του αναδόχου αποτελούν λόγο για την αναστολή της προθεσμίας παραλαβής.

Όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 86 Νόμος 4782/2021 με ισχύ την 01/09/2021 σύμφωνα με την Παρ.1 Άρθρο 142 Νόμος 4782/2021

8. Το παρόν έχει ανάλογη εφαρμογή και στις περιπτώσεις παραλαβής τμημάτων έργων που περατώθηκαν και μπορεί να έχουν αυτοτελή χρήση, όπου αυτό προβλέπεται από τη σύμβαση, καθώς επίσης και σε όλες τις περιπτώσεις που μια εργολαβία δεν συνεχίζεται, όπως στις περιπτώσεις διάλυσης και έκπτωσης.

Όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 86 Νόμος 4782/2021 με ισχύ την 01/09/2021 σύμφωνα με την Παρ.1 Άρθρο 142 Νόμος 4782/2021

9. Μετά από την οριστική παραλαβή του έργου, ο ανάδοχος ευθύνεται κατά τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα περί κρυφών ελαττωμάτων (άρθρο 692). Σε περιπτώσεις ειδικών έργων, με τα συμβατικά τεύχη μπορεί να ορίζονται πρόσθετες ευθύνες ή υποχρεώσεις του αναδόχου και μετά την παραλαβή.

Όπως προστέθηκε με το Άρθρο 86 Νόμος 4782/2021 με ισχύ την 01/09/2021 σύμφωνα με την Παρ.1 Άρθρο 142 Νόμος 4782/2021

10 . Οι διατάξεις της παρ. 9 του παρόντος και της παρ. 3 του άρθρου 178, περί προδιαγραφών και κανονισμών έργων, εφαρμόζονται είτε η παραλαβή διενεργηθεί πραγματικά είτε συντελεστεί αυτοδίκαια.

Όπως προστέθηκε με το Άρθρο 86 Νόμος 4782/2021 με ισχύ την 01/09/2021 σύμφωνα με την Παρ.1 Άρθρο 142 Νόμος 4782/2021

11. Η συντέλεση της παραλαβής αποτελεί την αφετηρία της παραγραφής των απαιτήσεων του αναδόχου από την εργολαβική σύμβαση, παρεκτός αν τούτες έχουν ήδη παραγραφεί, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις του παρόντος.

Όπως προστέθηκε με το Άρθρο 86 Νόμος 4782/2021 με ισχύ την 01/09/2021 σύμφωνα με την Παρ.1 Άρθρο 142 Νόμος 4782/2021

12. Αν η παραλαβή συντελεστεί αυτοδίκαια και διαπιστωθούν εκ των υστέρων διαφορές στις ποσότητες των εργασιών που εκτελέσθηκαν, ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να επιστρέφει το εργολαβικό αντάλλαγμα που έχει καταβληθεί για τις εργασίες αυτές.

Όπως προστέθηκε με το Άρθρο 86 Νόμος 4782/2021 με ισχύ την 01/09/2021 σύμφωνα με την Παρ.1 Άρθρο 142 Νόμος 4782/2021

13. Απαραίτητα στοιχεία για την παραλαβή κάθε δημόσιου έργου είναι ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.), το Σχέδιο Ασφαλείας και Υγείας (Σ.Α.Υ.), το Μητρώο Έργου και τα σχέδια «ως κατασκευάσθει» του έργου.

Όπως προστέθηκε με το Άρθρο 86 Νόμος 4782/2021 με ισχύ την 01/09/2021 σύμφωνα με την Παρ.1 Άρθρο 142 Νόμος 4782/2021

14. Ο ανάδοχος συντάσσει φάκελο προεκτίμησης της δαπάνης τακτικής συντήρησης και λειτουργίας, με βάση το μητρώο του έργου και εγχειρίδια λειτουργίας και συντήρησης, που αφορούν σε φθορές λόγω συνήθους χρήσης του έργου. Επίσης, ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει ψηφιακό αρχείο στο οποίο περιέχονται φωτογραφικές αποτυπώσεις όλων των σταδίων του έργου και ιδίως, των εκτελεσθεισών αφανών εργασιών. Αν ο ανάδοχος δεν προσκομίζει τα ανωτέρω έγγραφα, δύναται να καταπίπτει σε βάρος του το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης.

Όπως προστέθηκε με το Άρθρο 86 Νόμος 4782/2021 με ισχύ την 01/09/2021 σύμφωνα με την Παρ.1 Άρθρο 142 Νόμος 4782/2021

έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΕΜΙΣΙΑΣ- Δ.Ε. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ –Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ», Α.Μ. 67/2018, CPV 45236000-0, 44113200-7 Προϋπολογισμού 230.000,00 €. αναθέτουσα αρχή ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Ανάδοχος : Ικτίνος αε Επιβλέπων Π Μπιτσικας πολ υμηχ	ΚΑΛΑΜΑΤΑ……2025 ΑΡ ΠΡΩΤ…… ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ ΥΠ ΟΨΙΝ κου Δ Χριστόπουλου πολ μηχ Τον πρόεδρο και την επιτροπή παραλαβής εργασιών σχετ απ 2292/05/02/2025 Δήμου Μεσσήνης

Θέμα: Μη σύννομη σύνταξη και ΜΗ ΑΠΟΔΟΧΗ πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου (σχετ απ12699/11-3-25)

Αξιότιμοι κύριοι,

Με την παρούσα επιστολή, επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε ότι το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου που μας αποστείλατε είναι απόλυτα άκυρο και μη νόμιμο, καθώς παραβιάζει τις διατάξεις του Ν. 4412/16. Το εν λόγω πρωτόκολλο δεν πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις και δεν ανταποκρίνεται στους όρους που θέτει η ισχύουσα νομοθεσία για τη διαδικασία παραλαβής του έργου.

Σύμφωνα με το άρθρο 172 του Ν. 4412/16, η διαδικασία παραλαβής του έργου πρέπει να ακολουθεί αυστηρές διαδικασίες, οι οποίες δεν τηρήθηκαν στην περίπτωση αυτή. Ειδικότερα:

1. **Άρθρο 172 – Παράγραφος 3**: Η προϊσταμένη αρχή έχει την υποχρέωση να ορίσει επιτροπή παραλαβής τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν από την πάροδο της προθεσμίας συντήρησης του έργου. Η επιτροπή αυτή πρέπει να αποτελείται από πέντε (5) μέλη, εκ των οποίων δύο (2) πρέπει να είναι εκπρόσωποι του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ), όπως ρητά προβλέπεται από τη νομοθεσία. Στην περίπτωση του έργου, δεν έχουν οριστεί τα δύο μέλη του ΤΕΕ στην επιτροπή παραλαβής, γεγονός που καθιστά την παραλαβή ανυπόστατη και το πρωτόκολλο εντελώς άκυρο.

2. **Άρθρο 172 – Παράγραφος 8**: Η εν λόγω παράγραφος προβλέπει την εφαρμογή του νόμου και για παραλαβές τμημάτων έργων που έχουν ολοκληρωθεί και μπορεί να έχουν αυτοτελή χρήση, καθώς και για περιπτώσεις διάλυσης ή έκπτωσης εργολαβίας. **Η επιτροπή φαίνεται να έχει παραβλέψει αυτή τη διάταξη, υπονομεύοντας τη διαδικασία παραλαβής του έργου**.

3. **Άρθρο 172 – Παράγραφος 5**: Η επιτροπή παραλαβής είναι υπεύθυνη για την **ακριβή καταγραφή των ποσοτήτων και των εργασιών στο πρωτόκολλο**, για την

επαλήθευση των επιμετρήσεων και την καταγραφή οποιωνδήποτε τροποποιήσεων στις ποσότητες ή εργασίες που δεν έχουν εκτελεστεί. **Η μη καταγραφή αυτών των στοιχείων καθιστά το πρωτόκολλο ατελές και μη αποδεκτό.**

Με βάση τα παραπάνω, δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι το πρωτόκολλο παραλαβής είναι άκυρο και δεν έχει καμία νομική ισχύ. Η παράλειψη του ορισμού των δύο μελών του ΤΕΕ στην επιτροπή παραλαβής συνιστά σοβαρή παραβίαση του Ν. 4412/16 και καθιστά την παραλαβή ανυπόστατη.

Είναι επιτακτική ανάγκη να προχωρήσετε άμεσα στη συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και να ορίσετε τα δύο (2) μέλη του ΤΕΕ στην επιτροπή, προκειμένου η παραλαβή του έργου να ολοκληρωθεί με πλήρη νόμιμη διαδικασία.

Σε περίπτωση που δεν προχωρήσετε άμεσα στις απαιτούμενες ενέργειες, το εν λόγω πρωτόκολλο παραλαβής θα παραμείνει άκυρο και δεν θα γίνει αποδεκτό σε καμία περίπτωση. Επισημαίνουμε όπως και θέσαμε εγκαίρως στην επιτροπή σας ότι δυο εργασίες εκτελεσμένες από τον ανάδοχο (ΑΤ10 και ακμές λιθοδομών) δεν έχουν καταγραφεί ότι εκτελέστηκαν από τον ανάδοχο και επίσης δεν υπάρχει καμία αναφορά και καταγραφή των εργασιών που εκτελέστηκαν εις βάρος μας και για λογαριασμό μας από την υπηρεσία με βάση την σχετική γνωστοποίηση της υπηρεσίας , καθώς επίσης και άλλες σοβαρές παραλείψεις στο πρωτόκολλο σας που οφείλει η επιτροπή να καταγράψει

Σε κάθε περίπτωση, και επειδή θα προσβάλουμε οποιαδήποτε σχετική έγκριση του πρωτοκόλλου με τις νόμιμες διαδικασίες, παρακαλούμε να έχουμε πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση για την πορεία της διαδικασίας.

Καλαμάτα Τετάρτη, 19 Μαρτίου 2025
Για την ανάδοχο

IOANNIS MAVRITSAKIS
19.03.2025 08:58

έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΕΜΙΣΙΑΣ- Δ.Ε. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ –ωΠ.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ», Α.Μ. 67/2018, CPV 45236000-0, 44113200-7 Προϋπολογισμού 230.000,00 €. αναθέτουσα αρχή ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Ανάδοχος : Ικτίνος αε Επιβλέπων Χ Μάλαμας πολ υμηχ	ΚΑΛΑΜΑΤΑ……..2025 ΑΡ ΠΡΩΤ…… ΠΡΟΣ Τον πρόεδρο και την επιτροπή παραλαβής του έργου όπως μας γνωστοποιήθηκε με το απ 1674/28-1-2025 του δήμου Μεσσήνης dxristopoulos@messini.gr k.papoutsis@kalamata.gr v.chronop@kalamata.gr

Θέμα: Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής

Σε συνέχεια του υπ' αριθμ. 11163 /5-3-2025 εγγράφου σας, και δεδομένου ότι, σύμφωνα με το νόμο, έχω το δικαίωμα να ελέγξω το πρωτόκολλο παραλαβής και να αποφασίσω σχετικά, παρακαλώ να μου το κοινοποιήσετε άμεσα μέσω του ίδιου email.

Εφόσον επιθυμείτε να μου το επιδώσετε με άλλον τρόπο, παρακαλώ να το αποστείλετε μέσω Δημοτικής Αστυνομίας στη διεύθυνση: Ανδροκλέους 2, Καλαμάτα (παλαιό στρατόπεδο). Για οποιαδήποτε επικοινωνία, μπορείτε να με καλέσετε στο τηλέφωνο: 6979228840.

Καλαμάτα Τετάρτη, 5 Μαρτίου 2025
Για την ανάδοχο

IOANNIS MAVRITSAKIS
06.03.2025 00:00

@ΣΗΔΕ ΙΡΙΔΑ
67bece5b877b1a1eecce039b
ΑΠ:11163
Υπογραφή: 05/03/25 11:08
Διανομή: 05/03/25 11:18

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Αθηνών99,Δημαρχείο, 24134, Καλαμάτα
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Μπουμποπούλου Αγγελική
ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 27213-60890
EMAIL: aggeliki@kalamata.gr

Προς: ΙΚΤΙΝΟΣ ΑΕ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑ 59 ΚΑΛΑΜΑΤΑ
Email: imavrit@yahoo.gr

Υπ' όψη κ. Μαυριτσάκη (ανάδοχος έργου)

Κ. Καραγιάννη (Διευθυντής Έργου)

ΘΕΜΑ: Υπογραφή Πρωτοκόλλου Παραλαβής για το έργο:
«**Ανάπλαση δημοτικών οδών στην τοπική κοινότητα Αρτεμισίας**» - Λογαριασμοί του έργου

ΣΧΕΤ:

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικής πρόσκλησης του Προέδρου της Επιτροπής Παραλαβής, η οποία πραγματοποιήθηκε παρουσία σας (κος Μαυριτσάκης κα Καραγιαννη) την Πέμπτη 20 – 02 – 2025, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο υπ' αριθμ. πρωτ. 2292/05.02.25 έγγραφο Πρόσκλησης του Δήμου Μεσσήνης, παρακαλούμε όπως προσέλθετε στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας για την ανάγνωση του Πρωτοκολλου Παραλαβής και την υπογραφή του από πλευράς σας, όπως συντάχθηκε από την επιτροπή τις προηγούμενες μέρες.

Παρακαλούμε για την παρουσία σας, προς διευκόλυνση της διαδικασίας από Τετάρτη 05-03-2025 μέχρι και Παρασκευή 07 – 03 – 2025 στο γραφείο των επιβλεπόντων (κ. Μπουμποπουλου ή κ. Μάλαμας) για την υπογραφή του. όπως ο νόμος ορίζει (άρθρο 172 Ν4412/2026 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα).

Η αναπληρώτρια
Διευθύντρια Τ.Υ.

ΛΥΚΟΥΡΓΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

@ΣΗΔΕ ΙΡΙΔΑ
67d028f8877b1a1eec116a16
ΑΠ:12699
Υπογραφή: 11/03/25 14:18
Διανομή: 11/03/25 14:20

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Αθηνών99,Δημαρχείο, 24134, Καλαμάτα
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Μπουμποπούλου Αγγελική
ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 27213-60890
EMAIL: aggeliki@kalamata.gr

Με αποδειχτικό Επίδοσης

Μέσω Δημοτικής Αστυνομίας και με email από το πρωτόκολλο

Προς: 1. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

2. ΙΚΤΙΝΟΣ ΑΕ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑ 59 ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Email: imavrit@yahoo.gr

Υπ' όψη κ. Μαυριτσάκη (ανάδοχος έργου)

Κ. Καραγιάννη (Διευθυντής Έργου)

ΘΕΜΑ: Αποστολή Πρωτοκόλλου Παραλαβής προς υπογραφή του έργου:
«**Ανάπλαση δημοτικών οδών στην τοπική κοινότητα Αρτεμισίας**» - Λογαριασμοί του έργου

ΣΧΕΤ:
1) η υπ' αριθμ. πρωτ. 11163/05-03-2025 έγγραφο της Υπηρεσίας
και 2) η υπ' αριθμ. πρωτ. 11487/06-03-2025 επιστολή σας

Σε συνέχεια του ανωτέρω 1) σχετικού εγγράφου της Υπηρεσίας μας και λαμβάνοντας υπ' όψη τα αναφερόμενα στην από 2) επιστολή σας, σας αποστέλλουμε προς υπογραφή το Πρωτόκολλο Παραλαβής και παρακαλούμε όπως μας το στείλετε υπογεγραμμένο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 172 του Ν4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Η αναπληρώτρια
Διευθύντρια Τ.Υ.

ΛΥΚΟΥΡΓΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Συν/νο: Πρωτόκολλο Παραλαβής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Αθηνών 99
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Παν. Καραλής

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 27213-60862
EMAIL: p.karalis@kalamata.gr

@ΣΗΔΕ ΙΡΙΔΑ
67d831a0877b1a1eecb96d06
ΑΠ:14126
Υπογραφή: 18/03/25 09:15
Διανομή: 18/03/25 10:02

Προς: **Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

(Υπ' όψη κας Μπουμποπούλου)

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση αποδεικτικού.

Σχετ.: Έγγραφό σας, με αριθ. 12699/11-03-2025.

Εν συνεχεία του ανωτέρω σχετικού εγγράφου σας, σας διαβιβάζουμε συνημμένα το αποδεικτικό θυροκόλλησής του, μαζί με τα συνημμένα σε αυτό, νόμιμα υπογεγραμμένο, για δικές σας ενέργειες.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
(Με εντολή)
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΕΜΙΣΙΑΣ- Δ.Ε. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ –ωΠ.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ», Α.Μ. 67/2018, CPV 45236000-0, 44113200-7 Προϋπολογισμού 230.000,00 €. αναθέτουσα αρχή ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Ανάδοχος : Ικτίνος αε Επιβλέπων Χ Μάλαμας πολ υμηχ	ΚΑΛΑΜΑΤΑ……..2025 ΑΡ ΠΡΩΤ…… ΠΡΟΣ Τον πρόεδρο και την επιτροπή παραλαβής του έργου όπως μας γνωστοποιήθηκε με το απ 1674/28-1-2025 του δήμου Μεσσήνης dxristopoulos@messini.gr k.papoutsis@kalamata.gr v.chronop@kalamata.gr

Μετάθεση ημερομηνίας παραλαβής εργου

Θέμα: Αίτημα αναβολής παραλαβής έργου

Σε συνέχεια του υπ' αριθμ. 1674/28-1-2025 εγγράφου του Δήμου Μεσσήνης, ενημερώθηκα για την επικείμενη παραλαβή του έργου του θέματος , η οποία έχει προγραμματιστεί για την 06/02/2025 και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, οδός Αθηνών 99.

Θεωρώντας το θέμα πολύ σημαντικό, πρέπει να παρευρεθώ στη συγκεκριμένη συνεδρίαση. Ωστόσο, λόγω προσωπικών λόγων που είναι εξαιρετικά επείγοντες και δεν μου επιτρέπουν να παρευρεθώ την καθορισμένη ημερομηνία, παρακαλώ πολύ να εξετάσετε τη δυνατότητα ορισμού νέας ημερομηνίας παραλαβής του έργου, μεταγενέστερης κατά 10 έως 15 ημέρες, ώστε να μπορέσω να παραβρεθώ απρόσκοπτα.

Επιπλέον, παρακαλώ όπως με ενημερώσετε για την εξέλιξη του αιτήματός μου και για οποιαδήποτε νέα απόφαση.

Καλαμάτα 28/1/25
Για την ανάδοχο

IOANNIS MAVRITSAKIS
28.01.2025 17:35

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΠ

@ΣΗΔΕ ΙΡΙΔΑ
67d831a0877b1a1eecb96d06
ΑΠ:14126
Υπογραφή: 18/03/25 09:15
Διανομή: 18/03/25 10:02

Στην Καλαμάτα 17/03/2025 ημέρα Δευτέρα

Ο/η ΤΖΕΦΕΡΕΜΙΛΑΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Υπάλληλος του Δήμου Καλαμάτας πήγα στην οδό ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑ αρ. 59

για να επιδώσω στ.η..ν ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΚΤΙΝΟΣ Α.Ε.

το με αριθ. πρωτ. 19699/11-03-25 έγγραφο του Δήμου

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

που αφορά σε ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ >>

Επειδή δεν βρήκα τ.....ν ίδι..... το έδωσα στ.....ν .....

Επειδή δεν βρήκα κανένα το θυροκόλλησα στην .....είσοδο.....της.....

.....Σταυρείας.....

Παρουσία του μάρτυρα .....ΣΚΟΡΔΑΛΗ ΔΗΜΗΤΡΗ.....

Ο ΕΠΙΔΩΥΣ

ΤΖΕΦΕΡΕΜΙΛΑΙΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Ο ΜΑΡΤΥΡΑΣ

ΣΚΟΡΔΑΛΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ο ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ

Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2024.04.11 10:47:16 EEST
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση: Λεωφόρος Αθηνών 173
Ταχ. Κώδικας: 24100 Καλαμάτα
Πληροφορίες: Αθανασόπουλος Π.
Τηλέφωνο: 27213 62724
E-mail: p.athanasop@5186.syzefxis.gov.gr

ΚΑΛΑΜΑΤΑ ,11-04-2024
Αρ. πρωτ. 31299

ΘΕΜΑ: Εξέταση της από 09-02-2024 ένσταση της «Ι. Α.Ε», που κατατέθηκε στην Υπηρεσία μας και έλαβε αριθ.πρωτ. ΙΡΙΔΑ 12687/09-02-2024,με την οποία στρέφεται: ‘‘κατά της διορθωμένης, θεωρημένης και εγκεκριμένης από τη Διευθύντρια της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλαμάτας τελικής επιμέτρησης του έργου: *«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΕΜΙΣΙΑΣ Δ.Ε ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ-Π.Ε ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ »* η οποία μας επεστράφη παρανόμως μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις 25.01.2024 δια του υπ'αρ.πρωτ. 5828/19.01.2024 διαβιβαστικού εγγράφου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας .“

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ

Έχοντας υπ’ όψιν:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 174 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 87 του Ν.4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36).

2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ειδικότερα των άρθρων 215, 216 και 238 αυτού).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ Α’ 47) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».

4. Τα άρθρα 8 και 23 του Π.Δ. 139/2010 (ΦΕΚ τ.Α΄ 232/27-12-2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».

5.Την αριθ.πρωτ.86782/19-12-2022 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1183 ΤΕΥΧΟΣ ΥΟΔΔ/20-12-2022),περί ορισμού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου.

6.Την από 09-02-2024 ένσταση της «Ι. Α.Ε» ,η οποία κατατέθηκε στην Υπηρεσία μας και έλαβε αριθ.πρωτ. 12687/09-02-2024.

7. Το αριθ.πρωτ. 59/ 08-04-2024 έγγραφο του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου, το οποίο περιήλθε στην υπηρεσία μας στις 08-04-2024 και έλαβε αριθ.πρωτ. ΙΡΙΔΑ 30329 , με το συνημμένο σε αυτό πρακτικό.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την απόρριψη της από 09-02-2024 ένστασης της «Ι. Α.Ε», "κατά της διορθωμένης, θεωρημένης και εγκεκριμένης από τη Διευθύντρια της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλαμάτας τελικής επιμέτρησης του έργου: «*ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΕΜΙΣΙΑΣ Δ.Ε ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ-Π.Ε ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ* » η οποία μας επεστράφη παρανόμως μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις 25.01.2024 δια του υπ΄αρ.πρωτ. 5828/19.01.2024 διαβιβαστικού εγγράφου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας " ,σύμφωνα με την πράξη-γνωμοδότηση (ΘΕΜΑ 2ο) του 7ου Πρακτικού της από 04-04-2024 συνεδρίασης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

ΠΡΟΣ
1. «Ι. Α.Ε».
Email ……@yahoo.gr

ΚΟΙΝ.:
1.ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ

ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Αγγελική Μπουμποπούλου

Από: Αγγελική Μπουμποπούλου [aggeliki@kalamata.gr]
Αποστολή: Τρίτη, 11 Μαρτίου 2025 2:28 μμ
Προς: 'imavrit@yahoo.gr'
Θέμα: ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ - υπογραφη
Συνημμένα: gia Ypografi Praktikou (1).pdf; Protokolo Paralavis.pdf

Άρθρο 172
Παραλαβή Εξουσιοδοτική διάταξη

Όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 86 Νόμος 4782/2021 με ισχύ την 1/9/2021 σύμφωνα με την Παρ.1 Άρθρο 142 Νόμος 4782/2021

6. Στην παραλαβή καλείται να παραστεί ο ανάδοχος, με πρόσκληση που αποστέλλεται σύμφωνα με το άρθρο 143 παρ. 1, περί κοινοποίησης στον ανάδοχο τρείς (3) τουλάχιστον ημέρες προ της διενέργειας της παραλαβής. Η παραλαβή γίνεται νόμιμα και χωρίς την παρουσία του αναδόχου, αν αυτός έχει κληθεί να παραστεί. Στην τελευταία αυτήν περίπτωση, όπως και στην περίπτωση που ο ανάδοχος αρνείται την υπογραφή του πρωτοκόλλου, του κοινοποιείται το πρωτόκολλο. Κατά του πρωτοκόλλου μπορεί ο ανάδοχος να εκθέσει απόψεις μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών. Η παραλαβή ολοκληρώνεται με έγκριση του πρωτοκόλλου από την Προϊσταμένη Αρχή, αφού παρέλθει η προηγούμενη δεκαήμερη προθεσμία. Κατά της απόφασης έγκρισης ασκείται ένσταση, κατά το άρθρο 174 περί διοικητικής επίλυσης συμβατικών διαφορών.

@ΣΗΔΕ ΙΡΙΔΑ
67d028f8877b1a1eec116a16
ΑΠ:12699
Υπογραφή: 11/03/25 14:18
Διανομή: 11/03/25 14:20

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡ/ΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

ΕΡΓΟ: Ανάπλαση δημοτικών οδών στην τοπική κοινότητα Αρτεμισίας Δ.Ε. Καλαμάτας Π.Ε. Μεσσηνίας

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

(ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ) ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Στην Καλαμάτα, σήμερα **20/02/2025** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **10:00 π.μ**, τα κάτωθι μέλη της επιτροπής παραλαβής του έργου :

α. Χριστόπουλος Δημήτριος, Τεχνικός υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μεσσήνης, ως Πρόεδρος

β. Παπουτσής Κωνσταντίνος, Τεχνικός υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, ως μέλος

γ. Χρονόπουλος Βασίλειος, Τεχνικός υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, ως μέλος

που συγκροτήθηκε με την υπ' αριθ. **273/20.11.2024** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καλαμάτας (**ΑΔΑ: ΨΒΜΒΩΕΕ-ΥΣΞ**) για την **προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου: «Ανάπλαση δημοτικών οδών στην τοπική κοινότητα Αρτεμισίας Δ.Ε Καλαμάτας Π.Ε. Μεσσηνίας»,**

Έχοντας υπόψη:

A. Τα αναφερόμενα στο άρθρο 172 του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με τα αναφερόμενα στο Ν.4782/2021
B. Την υπ' αριθ. 67/2018 μελέτη, όπως συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την Τ.Υ του Δήμου Καλαμάτας
C. Την με α.π **81187/31-07-2023 Απόφαση Έκπτωσης** της Δ.Τ.Υ Δήμου Καλαμάτας επί της οποίας ασκήθηκε η από 16-08-2023 ένσταση του αναδόχου προς την Α.Δ.Π.Δ.Ε @ Ιονίου με στο Δήμο Καλαμάτας
D. Την με α.π **95999/01-11-2023** Απόφαση του Συντονιστή της Α.Δ.Π.Δ.Ε & Ιονίου **απόρριψης** της ως άνω ένστασης του αναδόχου, κατόπιν σχετικής γνωμοδότησης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου, **που αποτελεί ταυτόχρονα και την ημερομηνία ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ** του έργου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (συνεπώς η παραλαβή ακολουθεί τα αναφερόμενα στο άρθρο 172 του Ν4412/2016)

Ε. Την από **16-01-2024** εγκεκριμένη τελική επιμέτρηση των εργασιών που **θεώρησε η Δ.Τ.Υ Δήμου Καλαμάτας** κατ' εφαρμογή της παρ. 11 του άρθρου 160 του Ν.4412/2016, την οποία απέστειλε - επέστεψε **με διορθώσεις** στον ανάδοχο με το α.π. 5828/19-01-2024 έγγραφό της και επιδόθηκε – θυροκολλήθηκε αρμοδίως με το από 25-01-2024 Αποδεικτικό Επίδοσης εντεταλμένου αρμοδίου οργάνου της Δημοτικής Αστυνομίας, επί της οποίας ασκήθηκε η από 09-02-2024 ένσταση από τον ανάδοχο, **που απορρίφθηκε** με την α.π. **31299/11-04-2024** Απόφαση του Συντονιστή της Α.Δ.Π.Δ.Ε & Ιονίου, κατόπιν σχετικής γνωμοδότησης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περ/ρειας Πελοποννήσου

F. Το με α.π 46521/28-05-2024 έγγραφο του τμήματος Εκτέλεσης έργων προς την κ. Δ/ντρια Τ.Υ Δήμου Καλαμάτας περί Συγκρότησης Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής έργου

G. ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ: Ο ανάδοχος κατέθεσε το με α.π. 3162/17.02.25 (πρωτόκολλο Δ. Μεσσήνης) αίτημα με θέμα: «Διευκρινήσεις που αφορούν την εκτέλεση του έργου».

Η. Τα στοιχεία του Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης, όπως αποτυπώνονται παρακάτω:

1. ***Για το έργο συντάχθηκε η 67/2018 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλαμάτας (με ενσωματωμένο τον Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.), καθώς και το Σχέδιο Ασφάλειας & Υγείας (Σ.Α.Υ)), με συνολικό προϋπολογισμό έργου:***

Ποσό προ Φ.Π.Α	***185.483,87 Ευρώ***
για Φ.Π.Α.	***44.516,13 Ευρώ***
δηλαδή συνολικό	***230.000,00 Ευρώ***

2. ***Διενεργήθηκε ηλεκτρονικός διαγωνισμός (ηλεκτρονική αποσφράγιση) στις 18-06-2021 που εγκρίθηκε με την υπ' αρ. 414/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.***

3. ***Η σύμβαση μεταξύ του Δήμου Καλαμάτας και αναδόχου του έργου υπογράφτηκε στις 24-02-2022 και αντιστοιχεί σε ποσό: 130.697,60 € με Φ.Π.Α (μέση έκπτωση 44,37 %)***

4. ***Η συνολική δαπάνη των εκτελεσθεισών εργασιών σύμφωνα με την Τελική επιμέτρηση προ Φ.Π.Α. = 7.533,10€***

5. ***Ανακεφαλαιωτικοί πίνακες: 1ος Α.Π.Ε - 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε ισόποσος του ποσού της σύμβασης, εγκεκριμένος με την αριθ. 270/2023 Α.Δ.Σ. τον οποίο υπέγραψε με επιφύλαξη ο ανάδοχος υποβάλλοντας ένσταση κατά αυτού, η οποία απορρίφθηκε με την υπ' αριθμ. πρωτ. 66499/24-07-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ της Α.Δ.Π.Δ.Ε & Ιονίου***

6. ***Η συμβατική προθεσμία του έργου ορίστηκε σε 120 ημερολογιακές ημέρες, έως 24/06/2022,1η παράταση έως 30-09-2022 (αριθμ. 495/2022 απόφαση Ο.Ε), 2η παράταση έως 28-02-2023 με την αριθμ.618/2022 Α.Ο.Ε. και συνολική επιμήκυνση χρονοδιαγράμματος κατά έξι (6) μήνες έως 28-08-2023 σύμφωνα με το Ν.4938/2022 που έγινε αποδεκτή με την αριθμ. 749//2022 Απόφαση Ο.Ε***

Η επιτροπή συνεδρίασε στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, μετά από σχετική πρόσκληση του προέδρου που απεστάλη από το Δήμο Μεσσήνης με το υπ' αριθμ. πρωτ. 2292/05.02.25 έγγραφο. Ο ανάδοχος παρουσιάστηκε στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας την συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα μαζί με την Πολιτικό Μηχανικό κ. Καραγιάννη Βασιλική.

Η Επιτροπή Παραλαβής, ενημερώθηκε από τον ανάδοχο ο οποίος ανέλυσε τις θέσεις του, όπως αυτές αποτυπώνονται στο με α.π. 3162/17.02.25 (πρωτόκολλο Δ. Μεσσήνης) αίτημα του, με θέμα: «Διευκρινήσεις που αφορούν την εκτέλεση του έργου» το οποίο η επιτροπή έκρινε ότι δεν αποτελεί

αντικείμενο εξέτασης από την επιτροπή παραλαβής.
Ακολούθως, η επιτροπή αποφάσισε να μεταβεί επί τόπου του έργου ενώ ο ανάδοχος δήλωσε ότι κωλύεται (ραντεβού στο νοσοκομείο) τόσο αυτός όσο και οι συνεργάτες του και αποχώρησε από την συνεδρίαση.
Η διαδικασία της παραλαβής, πραγματοποιήθηκε από την επιτροπή, παρουσία των επιβλεπόντων μηχανικών του έργου Μπουμποπούλου Αγγελικής και Μάλαμα Χαράλαμπου.

Η επιτροπή πραγματοποίησε τον απαραίτητο σχετικό έλεγχο των Αναλυτικών επιμετρήσεων για τις οποίες διαπίστωσε ότι συμφωνούν με τα αναφερόμενα στην από **16-01-2024 εγκεκριμένη με διορθώσεις Τελική Επιμέτρηση που θεώρησε η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας**.

ΠΟΣΟΤΙΚΗ & ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η επιτροπή παραλαβής αφού έλαβε υπ' όψη της την Τελική Επιμέτρηση και προέβη σε έλεγχο των ποσοτήτων αυτής αποδέχεται τις ποσότητες των εργασιών, όπως αναγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί και παραλαμβάνει το έργο ποσοτικά.

Επίσης, αφού έλαβε υπ' όψη της τη γενική εικόνα που παρουσιάζει το έργο, το γεγονός ότι δεν έχουν κοινοποιηθεί στην ανάδοχο Ειδικές Διαταγές για πλημμελή εκτέλεση των εργασιών και δεν έχουν επιβληθεί ποινικές ρήτρες για κακοτεχνίες και το γεγονός ότι δεν παρουσιάζει τούτο ελαττώματα, διαπιστώνει ότι το έργο έχει καλώς και παραλαμβάνει τούτο και ποιοτικά.

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Μ.Μ	Αρ. Τιμ.	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ			
					ΠΡ/ΣΜΟΥ	1ος ΑΠΕ	ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 1° 2° 3° 4° 5° Π.Π.Α.Ε.	ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ
	1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1.1. ΟΜΑΔΑ 1.1 ΧΩΜ/ΚΑ – ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ							
1	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο . σκυρόδεμα. Με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού .	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.10.1	m3	001	210,00	195,00	**62,59**	**62,59**
2	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά – κροκαλοπαγή, χωρίς χρήση εκρηκτικών.	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 20.5.2	m3	002	180,00	160,00	**70,50**	**70,50**
3	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα .	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 20.30	m3	003	390,00	355,00	**0,00**	**0,00**
4.	Υπερύψωση – ταπείνωση φρεατίων	ΠΤΟΕ ΝΓ-2.1Β	Τεμ.	004	22	31	**0,00**	**0,00**
5.	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	ΝΕΤ ΟΔΟ ΜΕ Γ-1.1	m3	005	180,00	100,00	**0,00**	**0,00**
6.	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη	ΟΙΚ 20.05.01	m3	ΝΤ 01	-	32,00	**0,00**	**0,00**

7.	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Δ-1	.m	ΝΤ 02	-	350,00	**0,00**	**0,00**
8.	Μεταφορές με αυτοκίνητο διά μέσου οδών καλής βατότητας	ΟΙΚ 10.07.01	tkm	ΝΤ 03	-	2.500,00	**1.233,36**	**1.233,36**
9.	Διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με διάφορα μέσα πλην αυτοκινήτων	ΟΙΚ 20.41.1	t100m	ΝΤ 04	-	1.850,00	**521,02**	**521,02**
10.	Μεταφορές με αυτοκίνητο διά μέσου οδών περιορισμένης βατότητας	ΟΙΚ 10.07.02	tkm	ΝΤ 05	-	2.500,00	**664,77**	**664,77**
	1.2. ΟΜΑΔΑ 1.2: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ							
1	Κατασκευές από σκυρόδεμα. Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α-32.1.3	m3	006	210,00	210,00	**16,57**	**16,57**
2	Κατασκευή έγχυτου κρασπέδου από άοπλο σκυρόδεμα διαστάσεων 0,30Χ0,15 μ. κατηγορίας C 12-15 μέ φάλτσο ή χωρίς στην άκρη του.	ΝΕΟ Ν32.1.3	mm	007	20,00	20,00	**0,00**	**0,00**
3	Χαλύβδινα πλέγματα,, κατηγορίας Τ 196, διαστάσεων 100Χ100Χ5,2 χιλ. Δομικά πλέγματα Β500C (S500s)	ΟΙΚ-Β Ν38.20.3Β	Kg	008	5.600,00	2.445,00	**0,00**	**0,00**
4	Κανάλια αποστράγγισης δαπέδων κατά ΕΝ 1433 βιομηχανικής προέλευσης. Τυποποιημένο κανάλι εσωτερικού πλάτους 200 mm, κατηγορίας φορτίου D400 με εσχάρα από ελατό χυτοσίδηρο	ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 11.15.9	mm	009	21,00	21,00	**0,00**	**0,00**
5	Χαλικοδέματα - Γαρμπιλοδέματα. Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοπ/νης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00 m³. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	ΟΙΚ-32.25.02	m3	ΝΤ6	-	150,00	**16,57**	**16,57**
6	Χαλικοδέματα - Γαρμπιλοδέματα. Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοπ/νης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00 m³. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΟΙΚ-32.25.03	M3	ΝΤ7	-	6,00	**0,00**	**0,00**
7	Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι, κλπ) με σκυρόδεμα C16/20	Β.29.3.4	m3	ΝΤ8	-	6,00	**0,00**	**0,00**
	1.3. ΟΜΑΔΑ 1.3: ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ							
1	Λιθοδομές. Λιθοδομές για τοίχους υπογείων μιάς ορατής όψης. Λιθοδομές για τοίχους υπογείων μιάς ορατής όψης με τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου και 0,08 m³ ασβέστου	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 43.6.2	m3	010	20,00	40,00	**10,88**	**10,88**
2	Λιθοδομές. Προσαύξηση τιμής	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 43.21	m3	011	20,00	40,00	**0,00**	**0,00**

	λιθοδομών							
3	Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών. Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών χωρικού τύπου. Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών ανωμάλου χωρικού τύπου	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 45.1.1	m2	012	40,00	90,00	**24,51**	**24,51**
4	Αρμολογήματα - Επιχρίσματα. Αρμολογήματα όψεων υφισταμένων τοιχοδομών. Αρμολογήματα όψεων ημιξέστων ή ξεστών λιθοδομών	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 71.1.3	m2	013	40,00	90,00	**24,51**	**24,51**
	1.4. ΟΜΑΔΑ 1.4: ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ							
1	Εκσκαφή γιά την κατασκευή λάκκου βάσεως θεμελιώσεως τσιμεντοϊστού ήσιδηροϊστού Εκσκαφή σε έδαφος ημιβραχώδες	ΑΤΗΕ 9301.2	m3	014	2,00	2,00	**2,00**	**2,00**
2	Εκσκαφή χάνδακα γιά την τοποθέτηση καλωδίων Εκσκαφή χάνδακα σε έδαφος ημιβραχώδες	ΑΤΗΕ 9302.2	m3	015	4,00	4,00	**2,16**	**2,16**
3	Φρεάτιο επισκέψεως από σκυρόδεμα πάχους 10 cm με διπλό χυτοσιδηρούν κάλυμμα διαστάσεων 30Χ40 cm βάθους 70 cm	ΑΤΗΕ 9307.1	Τεμ.	016	4	4	**0,00**	**0,00**
4	Καλώδιο ΝΥΥ τετραπολικό Καλώδιο ΝΥΥ διατομής: 4 Χ 1,5mm²	ΑΤΗΕ Ν9337.Α	m	017	20,00	20,00	**0,00**	**0,00**
5	Καλώδιο ΝΥΥ τετραπολικό Καλώδιο ΝΥΥ διατομής: 3 Χ 1,5mm²	ΑΤΗΕ Ν9307.Β.	m	018	10,00	10,00	**0,00**	**0,00**
6	Πλάκα γειώσεως διαστάσεων 500 x 500 x 3mm από γαλβανισμένη λαμαρίνα με χάλκινο αγωγό και ακροδέκτη	ΑΤΗΕ 0341.1	Τεμ.	019	1	1	**0,00**	**0,00**
7	Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος Διατομής 16mm²	ΑΤΗΕ 9340.2	m	020	20,00	20,00	**9,00**	**9,00**
8	Σωλήνας τύπου Corregetyg πολυεθυλενίου Φ50 Φ 50	ΑΤΗΕ Ν9315.1Γ.	m	021	20,00	20,00	**9,00**	**9,00**
9	Φωτιστικό σώμα κορυφής – Φανοστάτης 100W	ΑΤΗΕ Ν8973.Α	Τεμ.	022	2	2	**0,00**	**0,00**
10	Κιβώτιο ηλεκτρικής διανομής (πίλλαρ)	ΝΕΟ Ν.9350.1.Α ΒΓ	Τεμ.	023	1	1	**0,00**	**0,00**
11	Χυτοσιδηρός διακοσμητικός ιστός φωτισμού κατάλληλος για φανοστάτη	ΑΤΗΕ Ν8973.Ζ	Τεμ.	024	2	2	**0,00**	**0,00**
12	Σύνδεση με ΔΕΗ	ΑΤΗΕ Ν8973.Η	Τεμ	025	1	1	**0,00**	**0,00**
	1.5. ΟΜΑΔΑ 1.5: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ							
1	Διάστρωση δαπέδων με φυσικές ακανόνιστες πέτρες προέλευσης Άρτας, πάχους 3,0 - 5,0cm, διαφόρων διαστάσεων και πλήρως λαξευμένες.	ΝΕΟ Ν22.4Ε	m2	026	1.580,00	1.900,00	**0,00**	**0,00**
2	Κατασκευή ζωνών από κόκκινο συμπαγές τούβλο διαστάσεων 20χ10χ5 εκατ.	ΟΙΚ 7312	mm	027	55,00	55,00	**0,00**	**0,00**
3	Επιστρώσεις δαπέδων εξωτερικών χώρων για την δημιουργία ζώνης όδευσης τυφλών, με πλάκες από σκυρόδεμα (με ευθείες αυλακώσεις και φολίδες ένδειξης «Πορείας, Αλλαγής Πορείας και Κινδύνου»), διαστάσεων	ΟΔΟ ΝΒ-81.1	m2	028	180,00	180,00	**0,00**	**0,00**

	40x40cm.							
	1.6. ΟΜΑΔΑ 1.6: ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ							
	Προμήθεια – μεταφορά και τοποθέτηση ξύλινου παγκακιού με πλάτη διαστάσεων 2000mm X 700mm X ύψος 785mm	ΝΕΟ Ν56.21Β	Τεμ	029	4	4	**0,00**	**0,00**
2	Προμήθεια – μεταφορά και τοποθέτηση κάδου απορριμμάτων είναι χωρητικότητας 65 λίτρων κι έχει συνολικό ύψος 700mm X διάμετρο Φ460mm	ΝΕΟ Ν56.21Γ	Τεμ	030	5	5	**0,00**	**0,00**
3	Προμήθεια – Φύτευση δένδρου Πλατανιού, που θα είναι ευθυτενές στον κορμό, περιμέτρου 12-14 εκ. σε φυτοδοχείο με διάμετρο μικρότερη από 90 εκ .	ΑΤΗΕ0Ν9.6	Τεμ	031	2	2	**0,00**	**0,00**

8. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: -

9. Το παρόν πρωτόκολλο συντάχθηκε σε (6) αντίγραφα και υπογράφεται ως ακολούθως, ενώ ένα εξ' αυτών θα λάβει ο ανάδοχος.

Καλαμάτα 20 - 02 - 2025

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΜΑΥΡΙΤΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ

ΜΠΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΜΑΛΑΜΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

1. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε

2. ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

3. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
Αρ.Πρωτ.: 1674/2025 Ημερ.: 28/01/2025
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Δημάρχου Π. Πτωχού
24 200 Μεσσήνη
Τηλέφωνο: 2722360169
Email: dxristopoulos@messini.gr

Μεσσήνη: ……./……/2025
Αρ. Πρωτ.:

Προς:

1. **κ. Παπουτσή Κων/νο**, ΠΕ Πολ. Μηχανικών, Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Καλαμάτας. k.papoutsis@kalamata.gr
2. **κ. Χρονόπουλο Βασίλειο**, ΠΕ Πολ. Μηχανικών, Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Καλαμάτας. v.chronop@kalamata.gr
(Τακτικά μέλη της επιτροπής παραλαβής της υπ' αριθ. 273/2024 ΑΔΣ Δ. Καλαμάτας).

Κοιν:

1. **ΙΚΤΙΝΟΣ Α.Ε.** (**Ανάδοχος του έργου**)
Αναγνωσταρά 59 – 24100, Καλαμάτα
imavrit@yahoo.gr
2. **κα. Μπουμποπούλου Αγγελική** – ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχ/κών, Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Καλαμάτας. aggeliki@kalamata.gr , **(επιβλέπων μηχανικός).**
3. **κ. Μάλαμα Χαράλαμπο** – ΤΕ Πολ. Μηχ/κών, Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Καλαμάτας. x.malamas@kalamata.gr **(επιβλέπων μηχανικός).**
4. Αναπληρωτή πρόεδρο
κ. Τζάνο Προκόπη ΤΕ Πολ. Μηχ/κών, Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Μεσσήνης. ptzanos@messini.gr

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για την παραλαβή του έργου: **«Ανάπλαση δημοτικών οδών στην τοπική Κοινότητα Αρτεμίσιας Δ.Ε. Καλαμάτας - Π.Ε. Μεσσηνίας». Α.Μ. 67/2018».**

ΣΧΕΤ: Η υπ' αριθ. 273/2024 ΑΔΣ Καλαμάτας (ΑΔΑ: ΨΒΜΒΩΕΕ-ΥΣΞ) περί ορισμού μελών επιτροπής παραλαβής έργου.

Καλείστε την **Πέμπτη 06/02/25** και **ώρα 10:00 π.μ.**, στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Καλαμάτας, οδός Αθηνών 99, κατ' εφαρμογή της παρ.6 του αρ.172 του Ν.4412/2016, σε συνεδρίαση για την παραλαβή του έργου του θέματος.

Παρακαλείται η ανάδοχος εταιρεία, σε περίπτωση απουσίας του εκπροσώπου της, να ειδοποιήσει εγκαίρως την επιτροπή στα τηλέφωνα : (2722360169 ή 2721360882 ή 2721360875).

Ε.Δ. : Δημήτριος Χριστόπουλος

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε.

ΑΝΑΡΤΗΣΗ Polis CMS 28/01/2025 11:56
https://www.messini.gr/ft/OFN0NEFEakttck52VDdMS0hNMGlZUT09

ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
Αρ.Πρωτ.: 2292/2025 Ημερ.: 05/02/2025
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Δημάρχου Π. Πτωχού
24 200 Μεσσήνη
Τηλέφωνο: 2722360169
Email: dxristopoulos@messini.gr

Μεσσήνη: ……./02/2025
Αρ. Πρωτ.:

Προς:

1. **κ. Παπουτσή Κων/νο**, ΠΕ Πολ. Μηχανικών, Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Καλαμάτας. k.papoutsis@kalamata.gr
2. **κ. Χρονόπουλο Βασίλειο**, ΠΕ Πολ. Μηχανικών, Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Καλαμάτας. v.chronop@kalamata.gr
(Τακτικά μέλη της επιτροπής παραλαβής της υπ' αριθ. 273/2024 ΑΔΣ Δ. Καλαμάτας).

Κοιν:

1. **ΙΚΤΙΝΟΣ Α.Ε.** (**Ανάδοχος του έργου**)
Αναγνωσταρά 59 – 24100, Καλαμάτα
imavrit@yahoo.gr
2. **κα. Μπουμποπούλου Αγγελική** – ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχ/κών, Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Καλαμάτας. aggeliki@kalamata.gr , **(επιβλέπων μηχανικός).**
3. **κ. Μάλαμα Χαράλαμπο** – ΤΕ Πολ. Μηχ/κών, Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Καλαμάτας. x.malamas@kalamata.gr **(επιβλέπων μηχανικός).**
4. Αναπληρωτή πρόεδρο
κ. Τζάνο Προκόπη ΤΕ Πολ. Μηχ/κών, Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Μεσσήνης. ptzanos@messini.gr

ΘΕΜΑ: Επανακαθορισμός ημερομηνίας για την παραλαβή του έργου: **«Ανάπλαση δημοτικών οδών στην τοπική Κοινότητα Αρτεμίσιας Δ.Ε. Καλαμάτας - Π.Ε. Μεσσηνίας». Α.Μ. 67/2018».**

ΣΧΕΤ: 1. Η υπ' αριθ. 273/2024 ΑΔΣ Καλαμάτας (ΑΔΑ: ΨΒΜΒΩΕΕ-ΥΣΞ) περί ορισμού μελών επιτροπής παραλαβής έργου.
2. Η με α.π. 1674/28.01.25 πρόσκληση για την παραλαβή του έργου του θέματος.
3. Το με α.π. 1710/29.01.25 αίτημα της αναδόχου εταιρείας περί μετάθεσης της ημερομηνίας παραλαβής.

Κατόπιν του ανωτέρου (3) σχετικού, καλείστε την **Πέμπτη 20/02/25** και **ώρα 10:00 π.μ.**, στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Καλαμάτας, οδός Αθηνών 99, κατ' εφαρμογή της παρ.6 του αρ.172 του Ν.4412/2016, σε συνεδρίαση για την παραλαβή του έργου του θέματος.

Παρακαλείται η ανάδοχος εταιρεία, σε περίπτωση απουσίας του εκπροσώπου της, να ειδοποιήσει εγκαίρως την επιτροπή στα τηλέφωνα : (2722360169 ή 2721360882 ή 2721360875).

Ε.Δ. : Δημήτριος Χριστόπουλος

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε.

ΑΝΑΡΤΗΣΗ Polis CMS 05/02/2025 13:31
https://www.messini.gr/ft/QTBvTzdZKzAyenNiNHYzbmwyVDRpdz09