@ΣΗΔΕ ΙΡΙΔΑ
689484cd9f068df76b2bf060
ΑΠ:43586
Υπογραφή: 07/08/25 16:16
Διανομή: 08/08/25 12:39

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
Διεύθυνση : Αθηνών 99 – Τ.Κ. 24134
Πληροφορίες : Θεοφύλακτος Κουφοσωτήρης
Τηλέφωνο : 2721360876
email : th.koufosotiris@kalamata.gr

Προς: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Θέμα: Εισήγηση για την έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή Προπονητηρίου στο χώρο του Δημοτικού Σταδίου Παραλίας»
Σχετ.: Η από 16.07.2025 αίτηση της αναδόχου εταιρείας «VASARTIS ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΕ» (αρ. πρωτ. Δήμου Καλαμάτας 38709/16.07.2025)

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κύριος του έργου: Δήμος Καλαμάτας

1. **Πηγή χρηματοδότησης:** Πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης IV «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων» (600.000 €) και Δημοτικοί Πόροι (700.000 €).
2. **Αριθμός Μελέτης:** 95/2019
3. **Προϋπολογισμός Μελέτης:** 1.300.000 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%)
4. **Απόφαση Κατάρτισης Όρων και Σύνταξη Διακήρυξης Δημοπρασίας:** 442/2022 Ο.Ε.
5. **Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού (ηλεκτρονική αποσφράγιση):** 14.09.2022
6. **Έγκριση 1ου Πρακτικού Δημοπρασίας Διαγωνισμού:** 661/2022 Α.Ο. Ε.
7. **Ανάδοχος:** VASARTIS ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΕ
8. **Έκπτωση εργολαβίας:** 19,45%
9. **Σύμβαση:** αρ. πρωτ.: 103984/03.10.2023 (ΑΔΑΜ: 23SYMV013519012 2023-10-03)
10. **Ποσό σύμβασης:** 1.047.635,45 € (με Φ.Π.Α.)
11. **Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής για την έγκριση 1ου ΑΠΕ - 1ου Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. - 1ης Σ.Σ.:** 532/17-10-2024 (ΑΔΑΜ: 24AWRD015669864 2024-10-29)
12. **1η Συμπληρωματική Σύμβαση:** αρ. πρωτ.: 80907/20.11.2024 (ΑΔΑΜ: 24SYMV015808538 2024-11-20)

13. **Ποσό 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης :** 169.840,67 € (με Φ.Π.Α.)
14. **Επιβλέποντες Μηχανικοί:** Άννα Κυριακού - Πολιτικός Μηχανικός, Θεοφύλακτος Κουφοσωτήρης – Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
15. **Συμβατική προθεσμία εκτέλεσης:**

    Αρχική προθεσμία 365 Η.Η. (έως 01.10.2024)

    1η Παράταση 157 Η.Η. έως την 07.03.2025, που εγκρίθηκε με την υπ' αρ. 268/07-06-2024 (ΑΔΑΜ: 24SYMV014907814 2024-06-10) Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής

    2η Παράταση 159 Η.Η. έως την 13.08.2025, που εγκρίθηκε με την υπ' αρ. 135/10.03.2025 (ΑΔΑΜ: 25SYMV016458246 2025-03-13) Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής

Β. ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Μέχρι σήμερα έχουν εκτελεστεί οι παρακάτω εργασίες:

- Αποξήλωση υφισταμένων μπασκετών και μεταφορά τους
- Αποξήλωση μεταλλικών κιγκλιδωμάτων
- Καθαίρεση ταπήτων
- Καθαίρεση στοιχείων από άοπλο σκυρόδεμα
- Εκσκαφή για την θεμελίωση του κτιρίου
- Διευθέτηση δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης και παροχής ηλεκτρικής ενέργειας
- Σκυροδέτηση του συνόλου της θεμελίωσης
- Επάλειψη πεδιλοδοκών με ασφαλτικό γαλάκτωμα
- Επίχωση με προϊόντα εκσκαφής
- Σκυροδέτηση του συνόλου της εδαφόπλακας
- Κατασκευή του συνόλου του μεταλλικού φορέα ανωδομής με την τοποθέτηση κατακόρυφων και οριζόντιων μεταλλικών φερόντων στοιχείων και στέγης.

Είναι γεγονός ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα το εργοτάξιο παρέμενε ανενεργό λόγω της εξέτασης τροποποίησης της μελέτης πυρασφάλειας και της επακόλουθης καθυστέρησης έγκρισης των panels οροφοκάλυψης και πλαγιοκάλυψης της ανωδομής. Μετά από συνεχείς επαφές και συνεργασίες με την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία και τον ανάδοχο, το θέμα βαίνει προς επίλυση και αναμένεται η επιτάχυνση των εργασιών – παραγγελιών υλικών.

Η ολοκλήρωση της επικάλυψης της ανωδομής είναι κομβικής σημασίας διότι στη συνέχεια θα μπορούν να εκτελεστούν «επικαλυπτόμενες» εργασίες.

Γ. ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ανάδοχος με την από 16.07.2025 αίτησή του (αρ. πρωτ. Δήμου Καλαμάτας 38709/16.07.2025), ζητά την παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου (με αναθεώρηση) κατά 236 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή έως την 06.04.2026, για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά σε αυτή.

Δ. ΑΠΟΨΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Από τις αιτιάσεις του αναδόχου γίνονται αποδεκτές οι καθυστερήσεις που οφείλονται στους παρακάτω λόγους:

α) στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες σύμφωνα με τα συνημμένα στοιχεία της ΕΜΥ **κατά 26 ημερολογιακές ημέρες**,

β) στην ανάγκη εξέτασης τροποποίησης της μελέτης πυρασφάλειας με αποτέλεσμα την καθυστέρηση στην έγκριση των panels οροφοκάλυψης και πλαγιοκάλυψης της ανωδομής **κατά 150 ημερολογιακές ημέρες**,

γ) στην ανάγκη σύνταξης και έγκρισης 2ου ΑΠΕ κυρίως για την αντιμετώπιση του θέματος των panels **κατά 60 ημερολογιακές ημέρες**.

Από τα ανωτέρω προκύπτει αποδοχή παράτασης προθεσμίας **κατά 236 ημερολογιακές ημέρες**.

Ε. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Σύμφωνα με τις παρ. 4 και 8 του άρθρου 147 του Ν.4412/2016, μετά τη πάροδο της αρχικής προθεσμίας, ο ανάδοχος δεσμεύεται να συνεχίσει τη κατασκευή του έργου για χρονικό διάστημα ίσο με το μισό της αρχικής και όχι μικρότερο των 3 μηνών (παρ. 4), ενώ και μετά την πάροδο της οριακής προθεσμίας η συνολική προθεσμία δύναται να παραταθεί για χρονική διάρκεια ίση με την αρχική συμβατική (παρ. 8).

Το συγκεκριμένο έργο (αρχικής διάρκειας 365 ημερολογιακών ημερών) μπορεί να ολοκληρωθεί εντός συνολικής διάρκειας 2x365+0,5x365=912 ημερολογιακών ημερών, δηλαδή έως την 01.04.2026.

Με τις μέχρι σήμερα χορηγηθείσες παρατάσεις η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ολοκληρώνεται στις 13.08.2025, δηλαδή εντός 681 ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.

Έως την 01.04.2026 απομένουν 231 ημερολογιακές ημέρες.

Επομένως δεν μπορεί να χορηγηθεί παράταση 236 ημερολογιακών ημερών.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω καθώς και την πορεία εκτέλεσης του έργου,

Εισηγούμαστε

την χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά 231 ημερολογιακές ημέρες, έως την 01.04.2026, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/16, χωρίς υπαιτιότητα της αναδόχου, δηλαδή με αναθεώρηση.

Ο επιβλέπων	Ο Προϊστάμενος Τμήματος Εκτέλεσης Έργων	Η αν/τρια Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών
Θεοφύλακτος Κουφοσωτήρης Ηλεκτρολόγος Μηχανικός	Κωνσταντίνος Παπουτσής Πολιτικός Μηχανικός	Αναστασία Κυριακοπούλου Πολιτικός Μηχανικός

Ο Αντιδήμαρχος
Νέων Έργων και Πολεοδομίας

Βασίλειος Κουτραφούρης

Συνημμένη: Η από 16.07.2025 αίτηση της αναδόχου (αρ. πρωτ. Δήμου Καλαμάτας 38709/16.07.2025)

@ΣΗΔΕ ΙΡΙΔΑ
689484cd9f068df76b2bf060
ΑΠ:43586
Υπογραφή: 07/08/25 16:16
Διανομή: 08/08/25 12:39

Προς
ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τηλ. 27213-60783
Fax: 27213-60781

Επιβλέποντες:
1. Άννα Κυριακού, Πολιτικός Μηχανικός
2. Θεοφύλακτος Κουφοσωτήρης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Αθήνα, 15/07/2025

Έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ»

Θέμα: Υποβολή αιτήματος παράτασης (3ο) του χρόνου περαίωσης των εργασιών του έργου.

Κύριοι,

Αιτούμεθα με το παρόν την παράταση του χρόνου περαίωσης των εργασιών του παραπάνω έργου **κατά 236 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή από 13/08/25 (ημερομηνία περαίωσης βάσει 2ης εγκεκριμένης παράτασης), στις 06/04/2025,** χωρίς καμία υπαιτιότητα του αναδόχου (δηλαδή με αναθεώρηση) και για τους λόγους που αναλυτικά καταγράφονται παρακάτω :

1. **Καθυστερήσεις λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών (βλ. συνημμένα στοιχεία ΕΜΥ).**
   Με βάση τα συνημμένα στοιχεία της ΕΜΥ (από Ιανουάριο 2025 έως και Μάιο 2025), οι καθυστερήσεις στην εκτέλεση του έργου λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, αφορούν το παρακάτω πλήθος ημερών:

   Ημέρες βροχοπτώσεων που λόγω και της φύσεως των εργασιών (χωματουργικά – σκυροδέματα – συναρμολόγηση μεταλλικής κατασκευής) είναι αδύνατη οποιαδήποτε εργασία:
   - Ιανουάριος 2025: 9 ημερολογιακές ημέρες
   - Φεβρουάριος 2025: 7 ημερολογιακές ημέρες
   - Μάρτιος 2025: 3 ημερολογιακές ημέρες
   - Απρίλιος 2025: 5 ημερολογιακές ημέρες
   - Μάιος 2025: 2 ημερολογιακές ημέρες
   - Ιούνιο και Ιούλιο: Υπάρχει σημαντικό πλήθος ημερών καύσωνα που οδηγούν σε αδυναμία εργασίας σε εξωτερικό χώρο. Αναμένονται ανάρτηση στοιχείων της ΕΜΥ

   Σύνολο αιτούμενων ημερών καθυστέρησης λόγω καιρικών συνθηκών:
   9+7+3+5+2 = 26 ημερολογιακές ημέρες

2. **Καθυστέρηση έγκρισης των panel οροφοκάλυψης και πλαγιοκάλυψης - ανάγκη τροποποίησης της μελέτης πυρασφάλειας:**
   Με την με αρ. πρωτ. 2897 / 20-01-25 επιστολή μας, υποβάλαμε για έγκριση τα τεχνικά χαρακτηριστικά των panel του έργου με βάση τα συμβατικά μας άρθρα.
   Ακολούθησε σχετική αλληλογραφία – συνεννοήσεις και διερεύνηση της Δ.Υ, που οδήγησε στην ανάγκη τροποποίησης της μελέτης πυρασφάλειας και σύνταξης νέων τιμών για την αντικατάσταση των panel πολυουρεθάνης με panel πετροβάμβακα ή συνδυασμό panel ειδικής βραδύκαυστης πολυουρεθάνης με panel πετροβάμβακα.
   Μέχρι σήμερα δεν έχει ληφθεί η σχετική απόφαση, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή οποιαδήποτε εργασία μετά την ολοκλήρωση της μεταλλικής κατασκευής.
   Σύνολο αιτούμενων ημερών παράτασης λόγω αυτής της αιτίας: 20/01/25 έως 15/07/25 = 176 ημ. ημέρες – 26 ημέρες δυσμενών καιρικών συνθηκών = **150 ημερολογιακές ημέρες**

3. **Διακοπή εργασιών λόγω καθυστέρησης πληρωμής των 2ου και 3ου Λογαριασμού**
   - Υποβολή ΕΔΔΕ : 24/02/25
   - Είσπραξη 3ου Λογαριασμού: 29/04/25

   Καθυστέρηση από αυτή την αιτία: **64 ημερολογιακές ημέρες, οι οποίες δεν συνυπολογίζονται αφού ήταν παράλληλα με την καθυστέρηση από την παραπάνω αιτία.**

4. **<u>Καθυστερήσεις στην εξέλιξη των εργασιών λόγω ανάγκης σύνταξης και έγκρισης του 2ου ΑΠΕ – 1ου ΑΠΕ 1ης ΣΣΕ, κυρίως για την αντιμετώπιση του παραπάνω θέματος των panel</u>**
   Η καθυστέρηση από αυτή την αιτία εκτιμάται σε τουλάχιστον δύο μήνες λόγω και της παρεμβολής του Αυγούστου: **60 ημερολογιακές ημέρες**

Κατά συνέπεια, και με βάση τα παραπάνω, η αιτούμενη με το παρόν παράταση χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, δηλαδή με αναθεώρηση, για τις παραπάνω αιτίες είναι : 26+150+60 = **236 ημερολογιακές ημέρες από το εγκεκριμένο πέρας των εργασιών και οδηγεί σε περαίωση των εργασιών από την 13/08/2025 (χρόνος περαίωσης βάσει της 2ης εγκεκριμένης παράτασης), στις 06 /04/25.**

Στην διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη διευκρίνιση.

Για την VASARTIS SA

VASARTIS ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΕΡΓΩΝ Α.Ε.
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ 122 & ΓΛΑΥΚΗΣ
Τ.Κ. 152 32 ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΑΦΜ: 998186674 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ. 210 6836833 - FAX: 210 6836834

Άρτεμις Σκαροπούλου
Πολ. Μηχανικός

@ΣΗΔΕ ΙΡΙΔΑ
689484cd9f068df76b2bf060
ΑΠ:43586
Υπογραφή: 07/08/25 16:16
Διανομή: 08/08/25 12:39

Προς το
ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ»

Ανάδοχος: VASARTIS S.A.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(Συνοδεύει την 3η αναθεώρηση του χρονοδιαγράμματος Εργασιών)

- Η συνημμένη 3η αναθεώρηση χρονοδιαγράμματος, συντάχθηκε με βάση το αρχικό συμβατικό χρονοδιάγραμμα του έργου και την 2η Αναθεώρηση αυτού, ενσωματώνοντας τις καθυστερήσεις που προέκυψαν και αναλυτικά αναφέρονται στο αίτημα και στην έγκριση της 3ης παράτασης του έργου.

- Στο διάστημα των πρώτων τριάντα ημερών, ολοκληρώθηκαν οι προεργασίες που αφορούν τον εντοπισμό και την επίλυση θεμάτων που αφορούν την χωροθέτηση και την τελική στάθμη των κατασκευών, περίφραξη και σήμανση ασφάλειας του εργοταξίου και λοιπές διαδικασίες προετοιμασίας έναρξης των εργασιών του έργου.

- Από τον έλεγχο της μελέτης, προέκυψε η ανάγκη τροποποιήσεων του σχεδίου θεμελίωσης του έργου, καθώς και η υπογραφή 1ης ΣΣΕ για την αντιμετώπιση των πρόσθετων ποσοτήτων της μεταλλικής κατασκευής, αλλά και της ανάγκης για την πυροβαφή της μεταλλικής κατασκευής.

- Ακολούθησαν οι χωματουργικές εργασίες για την διαμόρφωση των σταθμών του χώρου και την εκσκαφή για την θεμελίωση του κτηρίου, στο προβλεπόμενο από το συμβατικό χρονοδιάγραμμα χρόνο. Κατά την εκτέλεση των χωματουργικών εργασιών διαπιστώθηκαν υφιστάμενα υπόγεια ΗΜ δίκτυα που μετά από συνεννόηση με την Επίβλεψη, μας δόθηκε η εντολή (19/12/23) να προχωρήσουμε στην απομάκρυνσή τους, που ολοκληρώθηκε από τον Ανάδοχο την 23/12/23. Έκτοτε, αναμέναμε την παραλαβή του τελικού σχεδίου θεμελίωσης για την έναρξη των εργασιών θεμελίωσης.

- Το τελικό σχέδιο θεμελίωσης του κτηρίου το παραλάβαμε στις 23/04/24, και τότε ήταν πλέον εφικτή η έναρξη των εργασιών κατασκευής της θεμελίωσης, ενώ ταυτόχρονα η Δ/ουσα Υπηρεσία είχε ξεκινήσει τις διαδικασίες για την σύνταξη και έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ – 1^{ης} ΣΣΕ.

- Τα παραπάνω προβλήματα οδήγησαν σε συνολική καθυστέρηση 157 ημερολογιακών ημερών (βλ. εγκριση 1^{ης} παράτασης) που οδηγούσε σε χρόνο περαίωσης των εργασιών του έργου στις 07/03/25, με ένα σημαντικό κενό διάστημα εργασιών από 20/11/23 έως 23/04/24. Σε αυτό το διάστημα εκτελούνταν μικρό τμήμα μόνο της μεταλλικής κατασκευής (προμήθεια διατομών – αμμοβολή – πρώτη στρώση αντισκωριακού), αφού για η τοποθέτηση των αγκυρίων των κολονών στα θεμέλια είναι απαραίτητη προυπόθεση για την λήψη τελικών μέτρων για την κοπή των μεταλλικών κατασκευών.

- Πρόσθετες καθυστερήσεις 159 ημερολογιακών ημερών που ενσωματώθηκαν στο 2^{ο} αίτημα παράτασης αφορούν:

    - Δυσμενείς καιρικές συνθήκες
    - Περίοδος διακοπών Αυγούστου και εορτών Χριστουγέννων
    - Δυσμενείς προσβάσεις για τα βαρέα οχήματα τοποθέτησης της μεταλλικής κατασκευής, οδήγησαν σε κατασκευή της θεμελίωσης σε δύο

www.vasartis.gr

φάσεις και σε αντίστοιχη τοποθέτηση της μεταλλικής κατασκευής σε δύο φάσεις

- Καθυστέρηση στην εξέλιξη των εργασιών της μεταλλικής κατασκευής, λόγω καθυστέρησης στην σύνταξη και έγκριση του 1ου ΑΠΕ – 1ης ΣΣΕ που περιελάμαβνε σημαντική δαπάνη του πρόσθετου βάρους της μεταλλικής κατασκευής, αλλά και της πυροβαφής αυτής.

- Πρόσθετες καθυστερήσεις 236 ημερολογιακών ημερών που ενσωματώθηκαν στο 3ο αίτημα παράτασης αφορούν:
  - Δυσμενείς καιρικές συνθήκες (βροχοπτώσεις)
  - Περίοδος διακοπών Πάσχα
  - Καθυστέρηση επιλογής panel οροφοκάλυψης και πλαγιοκάλυψης και ανάγκη τροποποίησης της μελέτης πυρασφάλειας.
  - Ανάγκη σύνταξης και έγκρισης 2ου ΑΠΕ – 1ου ΑΠΕ 1ης ΣΣΕ για την αντιμετώπιση κυρίως της αντικατάστασης των panel πολυουρεθάνης με panel ορυκτοβάμβακα ή panel ειδικής βραδύκαυστης πολυουρεθάνης.
  - Δυσμενείς προσβάσεις για τα βαρέα οχήματα τοποθέτησης της μεταλλικής κατασκευής, οδήγησαν σε κατασκευή της θεμελίωσης σε δύο φάσεις και σε αντίστοιχη τοποθέτηση της μεταλλικής κατασκευής σε δύο φάσεις
  - Καθυστέρηση στην εξέλιξη των εργασιών της μεταλλικής κατασκευής, λόγω καθυστέρησης στην σύνταξη και έγκριση του 1ου ΑΠΕ – 1ης ΣΣΕ που περιελάμαβνε σημαντική δαπάνη του πρόσθετου βάρους της μεταλλικής κατασκευής, αλλά και της πυροβαφής αυτής.

- Οι εργασίες μετατοπίζονται παράλληλα και θα εκτελεστούν κατά τα λοιπά σύμφωνα με την τεχνική έκθεση του αρχικού συμβατικού χρονοδιαγράμματος.
  Μετά την έγκριση της παράτασης θα υποβληθεί η 3η Αναθεώρηση χρονοδιαγράμματος

www.vasartis.gr

Για την επίτευξη του παραπάνω χρονοδιαγράμματος θα διατεθεί το απαιτούμενο προσωπικό (διεύθυνσης έργου και συνεργείων) – εξοπλισμός και μηχανήματα.

Με τιμή
Για την VASARTIS S.A.



Άρτεμις Σκαροπούλου
Πολ. Μηχανικός ΕΜΠ

@ΣΗΔΕ ΙΡΙΔΑ
689484cd9f068df76b2bf060
ΑΠ:43586
Υπογραφή: 07/08/25 16:16
Διανομή: 08/08/25 12:39

MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN. 202

NAME: Kalamata ELEV: 5 m LAT: 37deg 00min LONG: 22deg 06min

TEMPERATURE (`C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr)

DAY	MEAN TEMP	HIGH	TIME	LOW	TIME	MAX RH	MIN RH	RAIN	AVG WIND SPEED	HIGH	TIME	DOM DIR
01	13.3	17.4	14:30	10.1	06:30	72	53	0.0	4.1	12.9	16:40	N
02	13.3	17.3	14:20	10.6	07:30	81	64	0.0	3.1	11.3	23:50	N
03	14.0	17.7	15:00	10.3	05:40	82	54	0.0	4.5	24.1	18:00	N
04	14.3	15.9	14:00	12.9	00:00	92	69	6.8	2.4	12.9	20:10	NNW
05	13.6	17.7	15:50	10.4	07:50	78	61	0.0	4.0	19.3	22:40	N
06	14.4	19.1	13:00	11.4	07:50	78	56	0.0	4.0	17.7	08:30	NNW
07	13.8	16.1	12:50	11.7	04:10	89	69	0.6	2.2	20.9	13:20	NNW
08	15.0	17.4	14:40	13.6	00:20	92	81	1.2	2.3	14.5	11:10	NNW
09	15.4	18.8	15:10	13.0	08:30	85	70	0.0	2.7	12.9	13:40	N
10	14.6	18.5	13:00	11.9	06:20	85	62	0.0	2.6	14.5	16:50	NNW
11	14.2	16.7	12:50	11.3	04:50	86	74	0.2	2.9	12.9	15:20	N
12	15.8	18.1	10:50	12.1	21:50	92	73	50.4	9.0	82.1	20:50	SSE
13	13.6	17.4	06:20	10.2	22:30	92	73	66.4	9.3	48.3	05:20	NW
14	10.0	11.8	05:50	7.8	23:20	91	72	38.4	6.4	45.1	12:40	WNW
15	10.8	13.6	16:10	8.2	00:10	91	76	14.8	2.8	16.1	01:10	WNW
16	11.8	15.3	15:40	10.2	06:50	92	79	0.8	2.0	14.5	11:50	NNW
17	12.5	16.6	14:40	9.1	06:30	89	62	0.2	2.6	14.5	14:00	N
18	13.6	19.0	14:50	9.9	07:10	82	47	0.0	3.6	12.9	20:30	NNE
19	13.1	18.0	14:40	9.4	06:10	73	51	0.0	3.7	12.9	14:50	N
20	13.4	17.8	13:10	9.9	07:50	87	49	2.0	2.5	16.1	19:30	N
21	14.4	17.5	14:30	11.8	02:00	92	64	2.2	2.8	27.4	04:50	N
22	13.5	17.1	15:40	10.9	08:00	88	59	5.8	3.7	22.5	08:40	N
23	14.0	18.4	15:40	10.2	06:00	80	64	0.0	2.6	11.3	00:30	N
24	15.2	18.5	13:50	12.1	06:50	85	57	0.0	3.0	11.3	17:30	N
25	14.5	18.1	14:50	11.0	08:30	79	60	0.0	3.4	11.3	05:30	N
26	14.8	18.6	13:40	11.4	05:00	83	67	0.0	4.5	19.3	17:10	N
27	14.9	20.0	13:00	12.2	07:40	83	55	0.0	3.9	16.1	13:30	NNE
28	14.0	17.6	13:30	10.6	05:50	82	65	0.0	4.7	14.5	14:20	N
29	15.5	19.0	12:20	11.6	07:30	79	58	0.0	10.4	32.2	22:20	SE
30	15.0	17.7	02:10	12.2	06:20	90	60	21.8	11.8	67.6	05:40	SE
31	14.9	19.7	14:10	12.1	06:30	87	56	0.2	4.7	27.4	17:00	WNW
	13.9	20.0	27	7.8	14	85.1	63.2	211.8	4.3	82.1	12	N

@ΣΗΔΕ ΙΡΙΔΑ
689484cd9f068df76b2bf060
ΑΠ:43586
Υπογραφή: 07/08/25 16:16
Διανομή: 08/08/25 12:39

MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for FEB. 202

NAME: Kalamata ELEV: 5 m LAT: 37deg 00min LONG: 22deg 06min

TEMPERATURE (`C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr)

DAY	MEAN TEMP	HIGH	TIME	LOW	TIME	MAX RH	MIN RH	RAIN	AVG WIND SPEED	HIGH	TIME	DOM DIR
01	14.0	18.7	14:20	10.6	06:30	76	58	0.0	3.2	11.3	19:00	N
02	14.5	19.0	14:50	10.5	07:10	79	54	0.0	6.0	32.2	16:30	N
03	15.5	18.6	13:40	12.9	00:00	86	65	3.4	8.7	32.2	12:00	SSE
04	13.1	17.3	13:00	11.1	07:30	87	62	0.6	4.8	24.1	14:20	NNW
05	12.5	16.0	12:20	9.7	06:20	76	48	0.0	6.8	32.2	18:00	WNW
06	12.7	17.3	14:20	10.0	07:20	65	36	0.0	8.7	37.0	23:40	N
07	11.0	14.4	13:40	8.4	23:10	52	39	0.0	11.9	41.8	01:30	NNE
08	9.9	13.5	15:10	7.8	04:10	50	39	0.0	9.6	37.0	00:50	NE
09	10.8	15.6	15:30	8.2	06:30	61	42	0.0	6.2	32.2	00:10	N
10	11.0	14.6	14:00	8.1	03:20	74	45	0.0	5.5	29.0	04:00	NNW
11	9.8	13.7	14:00	5.8	07:10	78	48	0.8	5.3	20.9	16:10	WNW
12	10.2	11.8	13:50	8.9	05:20	85	70	0.6	2.0	14.5	05:10	WNW
13	11.3	13.7	11:40	9.0	01:10	89	67	5.0	1.8	11.3	20:00	NNW
14	12.2	16.6	12:30	10.9	19:20	91	68	21.6	4.6	38.6	19:50	NE
15	12.6	17.1	13:30	10.7	03:50	91	64	9.8	3.9	30.6	15:50	NNW
16	12.7	15.2	10:40	10.4	00:00	89	73	32.6	10.1	43.5	07:10	ESE
17	13.0	17.3	16:20	8.7	07:00	83	56	0.2	4.5	16.1	18:20	NNW
18	13.8	17.9	16:40	10.2	08:20	80	60	0.0	2.9	14.5	12:20	N
19	14.0	18.6	14:50	9.4	00:00	76	39	0.0	5.3	29.0	17:10	WNW
20	10.1	12.6	12:20	7.6	05:20	85	60	0.8	5.5	22.5	12:50	WNW
21	10.1	15.5	13:50	6.4	02:30	74	37	0.0	6.9	32.2	23:00	S
22	9.6	12.8	11:50	6.5	07:30	65	34	0.0	8.8	30.6	03:30	N
23	10.7	13.3	13:30	6.4	06:30	81	57	0.0	7.1	24.1	15:00	SE
24	11.6	13.3	13:50	10.0	07:50	87	72	1.6	2.6	14.5	14:30	NNE
25	13.2	18.8	13:50	8.9	06:30	85	55	0.0	4.5	22.5	19:30	N
26	13.4	16.7	13:10	10.6	07:00	86	67	2.8	4.5	22.5	13:40	S
27	12.4	15.9	16:10	10.4	23:00	90	65	13.8	4.4	29.0	17:50	NE
28	13.2	17.3	14:00	8.9	07:20	84	61	0.0	5.3	24.1	15:30	S
	12.1	19.0	2	5.8	11	78.8	55.0	93.6	5.8	43.5	16	N

@ΣΗΔΕ ΙΡΙΔΑ
689484cd9f068df76b2bf060
ΑΠ:43586
Υπογραφή: 07/08/25 16:16
Διανομή: 08/08/25 12:39

MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAR. 202

NAME: Kalamata ELEV: 5 m LAT: 37deg 00min LONG: 22deg 06min

TEMPERATURE (`C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr)

DAY	MEAN TEMP	HIGH	TIME	LOW	TIME	MAX RH	MIN RH	RAIN	AVG WIND SPEED	HIGH	TIME	DOM DIR
01	14.0	17.7	14:30	10.5	07:20	81	63	0.0	5.0	20.9	16:10	S
02	14.4	17.7	13:00	12.0	04:10	82	66	0.0	3.2	12.9	15:40	N
03	14.0	17.7	14:40	11.4	07:30	80	52	0.0	5.6	33.8	23:00	N
04	13.2	16.3	13:40	10.8	07:30	67	34	0.0	9.9	30.6	07:10	S
05	13.8	17.1	16:10	11.0	03:40	61	36	0.0	8.7	43.5	08:20	N
06	13.9	17.9	13:30	9.6	07:00	69	45	0.0	4.7	19.3	14:20	N
07	14.5	18.6	12:50	10.2	06:50	73	52	0.0	4.3	22.5	16:00	S
08	14.7	17.3	12:40	11.3	06:40	74	55	0.0	3.2	14.5	15:30	N
09	14.5	18.5	13:50	10.3	06:50	76	62	0.0	5.7	29.0	14:10	S
10	15.3	18.9	12:30	10.6	07:10	82	51	0.0	6.0	25.7	15:00	S
11	16.8	20.1	13:50	13.0	06:40	80	63	0.0	6.3	33.8	12:00	NNE
12	19.3	25.1	15:40	14.6	07:10	76	35	0.0	10.8	72.4	21:30	SE
13	19.9	23.4	00:10	17.0	23:30	81	44	0.0	19.0	62.8	01:40	S
14	17.9	22.1	15:00	14.7	06:20	82	55	0.0	3.7	14.5	01:50	NNE
15	18.8	24.4	15:10	14.0	05:20	72	51	0.0	2.8	17.7	14:10	NE
16	19.6	23.2	12:30	17.3	06:20	83	51	0.0	3.8	17.7	22:30	WNW
17	17.5	21.1	13:40	13.7	23:40	77	40	0.0	7.6	37.0	14:20	WNW
18	13.2	16.2	13:00	11.6	06:40	83	50	1.0	4.5	20.9	17:50	WNW
19	12.6	17.4	14:10	9.4	07:10	72	31	0.0	9.0	35.4	08:10	NNE
20	12.4	16.9	11:40	8.1	07:10	58	27	0.0	5.8	27.4	14:20	SSE
21	13.0	17.5	17:40	8.1	07:00	69	45	0.0	5.8	27.4	14:10	S
22	13.7	17.2	13:00	9.6	06:30	76	57	0.0	7.6	29.0	15:20	S
23	15.9	20.8	15:40	11.3	05:20	79	43	0.0	6.4	32.2	20:20	N
24	18.0	20.5	21:00	14.9	06:40	79	41	0.0	5.2	32.2	20:50	SSW
25	17.6	21.3	14:00	14.5	03:20	78	46	0.0	3.2	19.3	00:20	SW
26	19.1	23.8	14:20	15.3	05:20	81	39	0.0	4.3	20.9	19:30	WSW
27	18.7	21.6	14:10	15.6	23:50	83	53	0.4	4.4	24.1	17:30	WSW
28	15.8	18.7	14:40	13.4	05:20	90	62	5.2	6.3	27.4	14:50	SSE
29	13.9	16.0	00:30	12.7	06:20	90	77	32.6	4.7	35.4	01:00	NNW
30	14.3	17.6	16:00	11.1	05:40	91	68	4.2	6.0	27.4	17:40	S
31	15.5	20.3	15:30	11.8	08:00	79	52	0.0	3.9	16.1	17:20	NNW
	15.7	25.1	12	8.1	20	77.5	49.9	43.4	6.0	72.4	12	S

@ΣΗΔΕ ΙΡΙΔΑ
689484cd9f068df76b2bf060
ΑΠ:43586
Υπογραφή: 07/08/25 16:16
Διανομή: 08/08/25 12:39

MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for APR. 202

NAME: Kalamata ELEV: 5 m LAT: 37deg 00min LONG: 22deg 06min

TEMPERATURE (`C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr)

DAY	MEAN TEMP	HIGH	TIME	LOW	TIME	MAX RH	MIN RH	RAIN	AVG WIND SPEED	HIGH	TIME	DOM DIR
01	15.5	18.5	13:10	12.2	06:50	84	60	0.4	6.9	29.0	15:50	S
02	15.2	18.3	14:10	12.7	07:20	88	66	0.4	4.9	20.9	03:50	S
03	15.8	19.3	17:50	12.3	07:40	83	67	4.8	6.4	25.7	13:30	N
04	15.3	19.9	17:50	11.7	07:20	82	46	0.4	4.7	24.1	17:50	N
05	16.1	21.8	16:00	11.5	08:20	80	38	0.0	4.6	24.1	13:00	WNW
06	16.2	20.8	17:00	12.9	07:20	83	50	0.0	4.9	32.2	17:40	WNW
07	15.7	20.8	15:50	12.7	07:20	90	49	8.2	5.9	25.7	21:10	WSW
08	13.1	14.7	00:10	10.2	22:30	87	66	7.4	6.2	29.0	20:30	WNW
09	12.2	15.6	12:50	9.7	08:10	88	55	0.8	4.4	22.5	17:50	S
10	13.4	18.8	17:10	9.0	07:20	78	45	0.0	5.3	29.0	17:30	N
11	15.3	19.5	11:50	10.8	07:10	74	41	0.0	7.1	33.8	15:10	WNW
12	16.9	23.6	15:30	11.2	05:20	69	45	0.0	6.9	37.0	14:40	WNW
13	16.2	19.2	12:10	13.3	07:20	80	57	0.0	7.9	37.0	16:10	SSE
14	15.7	19.5	13:00	11.9	07:30	85	67	0.0	4.3	20.9	13:50	NNE
15	18.2	22.4	17:00	15.3	04:40	87	53	0.0	3.6	25.7	13:40	N
16	18.9	23.6	16:00	15.3	06:40	82	59	0.0	3.1	12.9	13:20	NNE
17	20.4	26.4	16:20	16.2	07:10	79	42	0.0	2.9	24.1	19:30	SW
18	18.7	26.0	15:40	13.7	07:50	77	28	0.0	7.0	35.4	18:30	WNW
19	18.1	23.3	12:40	13.8	07:30	77	49	0.0	7.9	32.2	10:00	WNW
20	17.5	21.2	13:50	13.6	08:00	84	60	0.0	4.8	20.9	13:20	S
21	18.4	22.9	14:30	14.2	07:00	78	51	0.0	3.2	12.9	14:30	S
22	18.3	21.7	17:20	15.6	06:20	86	53	2.6	4.3	27.4	17:50	NNW
23	18.4	22.7	17:10	14.4	06:40	82	63	0.0	4.2	20.9	15:10	S
24	18.1	21.7	18:10	15.0	06:50	80	62	0.6	4.4	29.0	19:10	S
25	18.3	21.6	17:10	14.5	07:20	86	61	0.0	6.4	22.5	14:00	S
26	18.2	20.9	18:30	14.3	06:50	87	59	0.0	6.7	27.4	13:10	SSE
27	17.1	21.4	14:50	14.2	07:30	89	63	6.6	4.0	16.1	15:30	NNE
28	19.7	23.1	11:40	15.4	01:10	87	22	0.2	9.4	46.7	09:50	NE
29	17.9	21.8	11:00	14.8	06:00	82	23	0.0	10.4	35.4	06:50	S
30	17.2	19.6	12:10	13.5	06:00	63	30	0.0	8.6	30.6	00:40	S
	16.9	26.4	17	9.0	10	81.9	51.0	32.4	5.7	46.7	28	S

@ΣΗΔΕ ΙΡΙΔΑ
689484cd9f068df76b2bf060
ΑΠ:43586
Υπογραφή: 07/08/25 16:16
Διανομή: 08/08/25 12:39

MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAY. 202

NAME: Kalamata ELEV: 5 m LAT: 37deg 00min LONG: 22deg 06min

TEMPERATURE (`C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr)

DAY	MEAN TEMP	HIGH	TIME	LOW	TIME	MAX RH	MIN RH	RAIN	AVG WIND SPEED	HIGH	TIME	DOM DIR
01	19.6	26.5	15:40	12.2	05:20	77	19	0.0	6.1	37.0	17:00	NE
02	21.3	28.2	15:30	15.2	05:10	71	26	0.0	8.1	41.8	17:40	NE
03	18.9	22.9	17:00	14.9	05:50	85	59	0.0	5.8	35.4	14:40	SSW
04	21.5	29.5	13:40	14.6	07:20	85	23	0.0	4.9	29.0	17:40	NNW
05	20.2	24.1	18:30	16.1	06:20	80	44	0.0	5.1	32.2	16:00	S
06	21.0	26.9	14:40	16.8	06:10	80	34	0.0	3.6	19.3	16:40	WNW
07	23.0	29.4	15:10	18.4	05:20	79	42	0.4	5.5	45.1	05:10	W
08	22.0	27.7	18:20	16.8	06:40	82	46	0.0	3.7	27.4	15:10	SSE
09	23.6	30.1	14:00	18.5	06:30	76	40	0.0	3.9	20.9	23:50	SW
10	22.9	27.0	15:50	20.0	06:50	82	52	0.0	7.1	29.0	13:50	S
11	20.8	22.8	14:10	19.6	06:50	84	72	0.0	7.5	25.7	15:00	S
12	20.1	22.8	13:20	18.2	06:50	84	69	1.0	3.7	19.3	02:10	SSW
13	19.8	23.3	17:30	16.3	06:40	83	61	7.2	7.6	35.4	13:50	NNE
14	18.5	21.9	13:00	15.4	06:10	87	68	3.8	8.9	32.2	15:30	S
15	19.9	23.2	15:20	16.9	06:40	88	60	0.8	5.6	25.7	18:00	SSW
16	20.2	25.0	12:30	17.0	05:20	90	58	0.8	9.6	45.1	13:50	SSE
17	21.3	26.7	16:30	17.6	07:10	89	41	0.4	5.6	27.4	10:20	W
18	21.3	27.4	15:40	16.6	06:40	72	27	0.0	6.2	33.8	18:40	W
19	20.6	27.9	16:30	14.6	06:00	67	31	0.0	5.3	25.7	16:00	WNW
20	21.1	25.4	19:20	16.5	06:40	82	59	0.0	4.3	19.3	22:20	S
21	20.9	23.9	14:20	17.2	06:50	85	60	0.0	5.0	24.1	17:10	S
22	21.5	25.6	12:10	17.8	06:10	88	57	0.0	8.0	35.4	14:20	S
23	21.5	26.1	18:40	17.5	06:50	79	48	0.0	4.3	25.7	15:20	NNW
24	23.0	28.6	12:10	19.5	05:00	90	43	0.0	7.4	38.6	13:20	S
25	22.1	25.7	15:50	19.6	00:00	89	57	0.0	7.6	37.0	11:50	W
26	21.3	27.5	16:00	16.9	06:20	73	30	0.0	9.5	40.2	16:40	W
27	20.6	24.9	16:00	15.8	05:10	75	47	0.0	4.8	27.4	16:30	S
28	22.2	27.6	16:30	17.3	06:40	72	38	0.0	5.8	25.7	12:50	W
29	21.2	25.1	17:10	17.2	07:10	79	51	0.0	6.0	30.6	17:30	W
30	20.4	23.6	14:50	18.2	05:40	79	57	0.0	4.2	25.7	18:30	S
31	22.2	28.8	15:30	17.8	03:50	78	37	0.0	7.4	35.4	16:40	NE
	21.1	30.1	9	12.2	1	81.0	47.0	14.4	6.1	45.1	7	S

Έγγραφο για ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - 3ο ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

@ΣΗΔΕ ΙΡΙΔΑ
689484cd9f068df76b2bf060
ΑΠ:43586
Υπογραφή: 07/08/25 16:16
Διανομή: 08/08/25 12:39

Αποστολέας Maria Lantzanaki <secretary@vasartis.com>
Παραλήπτης protokolo@kalamata.gr <protokolo@kalamata.gr>
Ημερομηνία 2025-07-16 13:42

ΕΜΥ - ΦΕΒΡ. 2025.pdf(~68 KB) ΕΜΥ - ΑΠΡ. 2025.pdf(~66 KB) ΕΜΥ - ΜΑΙΟΣ 2025.pdf(~63 KB) ΕΜΥ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2025.pdf(~64 KB)
250716_ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ_ΑΙΤΗΜΑ 3ΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ.pdf(~802 KB)
250716_ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ_ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 3ΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ.pdf(~611 KB) ΕΜΥ - ΙΑΝ. 2025.pdf(~70 KB)

Καλησπέρα σας,
Παρακαλώ να πρωτοκολληθεί το έγγραφο με σημερινή ημερομηνία και να μας σταλεί ο αριθμός πρωτοκόλλου.

Ευχαριστώ
Στάλθηκε από το iPhone μου

Αρχή προωθημένου μηνύματος: