@ΣΗΔΕ ΙΡΙΔΑ
68c14a149f068df76b3850d8
ΑΠ:51236
Υπογραφή: 22/09/25 15:06
Διανομή: 22/09/25 15:25

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Πληροφορίες : Γεώργιος Σπυρόπουλος
Ταχ. Διεύθυνση : Αθηνών 99
Καλαμάτα 24134
Τηλ. : 2721 3 60868
E-mail : g.spiropoulos@kalamata.gr

Προς : ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Γ' ΦΑΣΗ (ΠΛΑΤΕΙΑ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ)».

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

1. **ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ :** Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Εθνικοί πόροι μέσω του ΠΔΕ (ΣΑ ΕΠ0261, κωδ. Εναρίθμου 2019ΕΠ02610062). Το έργο είναι ενταγμένο στο Ε.Π. «ΠΕΛ/ΝΗΣΟΣ 2014-2020» MIS5041383 Κ.Α.64.7322.01 CPV 45211360-0
2. **ΑΠΟΦΑΣΗ ΨΗΦΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ :** Α.Π 54408/28-11-2019 , 9243/10-03-2020 & 4189/18-01-2021
3. **ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ :** Κ.Α. 64.7322.01 ΠΙΣΤΩΣΗ : 1.680.200,00 Ευρώ,
4. **ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ :** Α/Α 1715/2019 ,637/2020 & 324/2021
5. **ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ :** 1.355.000,00 € + 325.200,00 €(ΦΠΑ24%) = 1.680.200,00 €.
6. **ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ :** 309/2020 Ο.Ε.
7. **ΗΜ/ΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ :** (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ 19-08-2020)
8. **ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:** ΑΠΟΦ 4/2021 , 2ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 127/2021 Ο.Ε.
9. **ΑΝΑΔΟΧΟΣ :** PPS SQUARE
10. **ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ :** 55,23%
11. **ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ :**υπ' αριθμ. πρωτ. 36984/05.05.2021 ΑΔΑΜ : 21SYMV008557492 2021-05-05, ποσού 757.494,15 € (με Φ.Π.Α.) και την επέκταση σύμβασης με αριθ. πρωτ. 21505/27.02.2024 ΑΔΑΜ: 24SYMV014331443 2024-02-27 ποσού 113.346,54 € (με Φ.Π.Α.).

12. **ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ :** 300 ΗΗ (λήξη την 01/03/2022)
13. **ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ:** Στις 28/02/2024, υπ' αριθμ. πρωτ. 43330/13-05-2024
14. **ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ:** Την από 10/06/2024 υποβολή της, με την έγκρισή της στις 17/06/2024.
15. **ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ : 293/2025 Α.Δ.Ε.**
16. **ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ :** Γεώργιος Σπυρόπουλος Π.Ε, Γιαννόπουλος Γεώργιος Η/Μ Τ.Ε, Παχής Λεωνίδας Τ.Γ.

Σας αποστέλλουμε συνημμένα το από 28/08/2025 πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του έργου του θέματος και

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

την έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του ανωτέρω έργου, σύμφωνα με το άρθρο 172 του Νόμου 4412/2016.

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ	Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ	Η αναπ. Δ/ΝΤΡΙΑ Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ Π. ΚΟΥΤΡΑΦΟΥΡΗΣ

Συνημμένα:

- Το από 28/08/2025 πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του έργου

www.kalamata.gr kalamata.gr kalamata_GR ☎ 2721360700 🖷 2721360760 polites@kalamata.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Γ' ΦΑΣΗ (ΠΛΑΤΕΙΑ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ)»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: PPS SQUARE ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.680.200,00€ (αρχικός)
113.346,54€ (επέκταση)

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Των υπό του εργολάβου εκτελεσθεισών εργασιών του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Γ' ΦΑΣΗ (ΠΛΑΤΕΙΑ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ)»

Οι υπογραφόμενοι :

1 ΛΑΡΔΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ Πρόεδρος

2 ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μέλος

3 ΜΕΤΑΞΑ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Μέλος

Αποτελούν την Επιτροπή Οριστικής Παραλαβής του παραπάνω έργου και ορίστηκαν με την υπ.αριθμ. ΑΠΟΦΑΣΗ 293/2025 (ΑΔΑ 990ΩΩΕΕ-ΦΘΓ) απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Καλαμάτας.

Μεταβήκαμε σήμερα στις 13/06 /2025 ημερομηνίες επί τόπου του έργου : **«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Γ' ΦΑΣΗ (ΠΛΑΤΕΙΑ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ)»** της αναδόχου εταιρείας PPS SQUARE ΤΕΧΝΙΚΗ προς παραλαβή των υπ' αυτής εκτελεσθεισών εργασιών.

Η επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. **ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ :** Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Εθνικοί πόροι μέσω του ΠΔΕ (ΣΑ ΕΠ0261, κωδ. Εναρίθμου 2019ΕΠ02610062). Το έργο είναι ενταγμένο στο Ε.Π. «ΠΕΛ/ΝΗΣΟΣ 2014-2020» MIS5041383 Κ.Α.64.7322.01 CPV 45211360-0
2. **ΑΠΟΦΑΣΗ ΨΗΦΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ :** Α.Π 54408/28-11-2019 , 9243/10-03-2020 & 4189/18-01-2021
3. **ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ :** Κ.Α. 64.7322.01 ΠΙΣΤΩΣΗ : 1.680.200,00 Ευρώ,
4. **ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ :** Α/Α 1715/2019 ,637/2020 & 324/2021
5. **ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ :** 1.355.000,00 € + 325.200,00 €(ΦΠΑ24%) = 1.680.200,00 €.
6. **ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ :** 309/2020 Ο.Ε.
7. **ΗΜ/ΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ :** (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ 19-08-2020)
8. **ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:** ΑΠΟΦ 4/2021 , 2ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 127/2021 Ο.Ε.
9. **ΑΝΑΔΟΧΟΣ :** PPS SQUARE
10. **ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ :** 55,23%

11. **ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ :**υπ' αριθμ. πρωτ. 36984/05.05.2021 ΑΔΑΜ : 21SYMV008557492 2021-05-05, ποσού 757.494,15 € (με Φ.Π.Α.) και την επέκταση σύμβασης με αριθ. πρωτ. 21505/27.02.2024 ΑΔΑΜ: 24SYMV014331443 2024-02-27 ποσού 113.346,54 € (με Φ.Π.Α.).
12. **ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ :** 300 ΗΗ (λήξη την 01/03/2022)
13. **ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ:** Στις 28/02/2024, υπ' αριθμ. πρωτ. 43330/13-05-2024
14. **ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ:** Την από 10/06/2024 υποβολή της, με την έγκρισή της στις 17/06/2024.
15. **ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ :** Γεώργιος Σπυρόπουλος Π.Ε, Γιαννόπουλος Γεώργιος Η/Μ Τ.Ε, Παχής Λεωνίδας Τ.Γ.

Β` ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Το έργο αφορά στην ανάπλαση του Ιστορικού Κέντρου της πόλης της Καλαμάτας και συγκεκριμένα την ανάπλαση της πλατείας Υπαπαντής . Η πλατεία είναι φυσικό ότι είναι από τις σημαντικότερες πλατείες της πόλης τόσο από άποψη συμβολισμού όσο και από άποψη καθημερινής ζωής .Έχει έκταση 5.000 τμ περίπου και βρίσκεται στα όρια του ιστορικού κέντρου και γειτνιάζει με σημαντικά κτίρια της πόλης . Είναι μία από τις δύο περιοχές εστίασης της εγκεκριμένης ΣΒΑΑ του Δήμου Καλαμάτας. Οι κυριότερες εργασίες αφορούν σε αποξηλώσεις, εκσκαφές, προεργασίες, κατασκευές από σκυρόδεμα και λιθοδομή, κράσπεδα, κατασκευή ζαρτινιερών, χώρων πρασίνου, δαπεδοστρώσεις, κλίμακες, πάγκους καθιστικών, κολωνάκια. Οι εργασίες που θα υλοποιηθούν περιγράφονται αναλυτικά στη με αρ. 101/2018 εγκεκριμένη μελέτη .Στόχος της ως άνω μελέτης είναι να αποκατασταθεί το δάπεδο και παράλληλα να αποκτήσει τον σχεδιασμό και τα υλικά που αρμόζουν στην σημασία την οποία έχει η πλατεία για την πόλη ,να μην αλλοιωθεί η σημερινή δυνατότητα λειτουργία της πλατείας ,να απαγορεύεται η στάθμευση των αυτοκινήτων αλλά να παραμένει προσιτή για ειδικές περιπτώσεις .

Το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλάμβανε:

- Χωματουργικές εργασίες και καθαιρέσεις,
- Εργασίες σκυροδεμάτων,
- Εργασίες επενδύσεων και επιστρώσεων,
- Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες.

Γ` ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

- 1ος ΑΠΕ, δαπάνης 746.225,02 € εγκρίθηκε με την υπ` αρ. 5/2022 απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Καλαμάτας
- 2ος ΑΠΕ δαπάνης 746.225,02€ εγκρίθηκε με την υπ` αρ. 513/2022 απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Καλαμάτας
- 3ος ΑΠΕ δαπάνης 746.225,02€ εγκρίθηκε με την υπ` αρ. 102/2023 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Καλαμάτας
- 4ος ΑΠΕ δαπάνης 748.221,94€ + 113.346,54 € εγκρίθηκε με την υπ` αρ. 96/2024 απόφαση της Δ.Ε. του Δήμου Καλαμάτας
- 5ος ΑΠΕ δαπάνης 861.623,46€ + 113.346,54 € εγκρίθηκε με την υπ` αρ. 647/2024 απόφαση της Δ.Ε. του Δήμου Καλαμάτας

Δ` ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ – ΠΕΡΑΙΩΣΗ

Η συνολική διάρκεια κατασκευής του έργου έχει οριστεί σε τριακόσιες (300) ημέρες, δηλαδή προθεσμία περάτωσης έως τις 01/03/2022.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΒΑΣΗ 1ης ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ : Έως 28/05/2022, 164/2022 Α.Ο.Ε. (οριακή προθεσμία)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΒΑΣΗ 2ης ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ : Έως 25/10/2022, 335/2022 Α.Ο.Ε.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΒΑΣΗ 3ης ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ : Έως 24/03/2023, 676/2022 Α.Ο.Ε.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΒΑΣΗ 4ης ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ : Έως 20/07/2023, 102/2023 Α.Δ.Σ.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΒΑΣΗ 5ης ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ : Έως 30/11/2023, 283/2023 Α.Δ.Σ.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΒΑΣΗ 6ης ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ : Έως 31/12/2023, 360/2023 Α.Δ.Σ.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΒΑΣΗ 7ης ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ : Έως 28/02/2024, 34/2024 Α.Δ.Ε.

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: Στις 28/02/2024, υπ' αριθμ. πρωτ. 43330/13-05-2024

Ε` ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η Επιτροπή Παραλαβής αφού έλαβε υπ` όψιν :

- Την μελέτη του έργου
- Τις εγκεκριμένες ποσότητες του 5ου ΑΠΕ
- Την Τελική Επιμέτρηση του έργου όπως υποβλήθηκε στις 10/06/2024 με την έγκρισή της στις 17/06/2024
- Την με αριθ. πρωτ. 104147/31.10.2022 έκθεση αποτελεσμάτων που πραγματοποιήθηκε από τον ΕΣΠΕΛ και κατατάσσει το έργο στη κατηγορία «i».
- Την με αριθ. πρωτ. 352868/12.10.2022 επιτόπια επαλήθευση της Διαχειριστικής Αρχής χωρίς ευρήματα για διορθώσεις ή συστάσεις
- Τον Φάκελο ασφάλειας και Υγείας του έργου που ελέγχθηκε ως προς την εφαρμογή, την ενημέρωση και τη συμπλήρωσή του και ευρέθηκε συμπληρωμένος.

Και αφού κατά τον ποσοτικό έλεγχο των επί μέρους εργασιών και της τελικής επιμέτρησης του έργου, που επισυνάπτεται στο παρόν πρωτόκολλο, η επιτροπή έλεγξε κατά το δυνατόν τις επιμετρήσεις με σποραδικές καταμετρήσεις.

Παραλαμβάνει τις ποσότητες των εργασιών όπως αναγράφονται στο Πρωτόκολλο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων52,73 & 75 του Ν.3669/08 "Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων" και ως κατωτέρω που περιλαμβάνει τις ποσότητες της Τελικής Επιμέτρησης όπως υπεβλήθη από τον ανάδοχο:

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Γ' ΦΑΣΗ (ΠΛΑΤΕΙΑ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ)» ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ							
Αρχική σύμβαση							
Περιγραφή	ΑΤ	ΜΜ	4ος ΑΠ	'ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ	'ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ	ΣΥΝΟΛΟ	'ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
ΟΜΑΔΑ Α ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ							
Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων	Α.01	m3	10	0	0	0	μηδέν
Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	Α.02	m3	80	60,86	0	60,86	εξήντα κόμμα ογδόντα έξι
Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων	Α.03	m3	2	0	0	0	μηδέν
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	Α.04	m3	1100	846,85	0	846,85	οκτακόσια σαράντα έξι κόμμα ογδόντα πέντε
Χειρονακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων	Α.05	ton x 10 m	320	310,39	0	310,39	Αποτελέσματα τριακόσια δέκα κόμμα τριάντα εννέα
Διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με διάφορα μέσα πλήν αυτοκινήτων	Α.06	μ3.χλμ	10	0	0	0	μηδέν
Γενική εκσκαφή και αποξήλωση παλαιών πλακοστρώσεων	Α.07	m3	695	501,52	0	501,52	πεντακόσια ένα κόμμα πενήντα δύο
Επιχώματα κάτω από τα πεζοδρόμια	Α.08	m3	350	273,02	0	273,02	διακόσια εβδομήντα τρία κόμμα μηδέν δύο
Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	Α.09	m3	70	0	0	0	μηδέν
Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	Α.010	m2	50	0	0	0	μηδέν
Απόξεση ασφαλτικού τάπητα αστικής οδού με χρήση φρέζας	Α.11	m2		0	0	0	μηδέν
Ασφαλτική προεπάλειψη	Α.12	m2		0	0	0	μηδέν
Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	Α.13	m2		0	0	0	μηδέν
Ασφαλτικές συνδετικές (ισοπεδωτικές) στρώσεις συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m	Α.14	m2		0	0	0	μηδέν
Ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	Α.15	m2		0	0	0	μηδέν
Πλήρωση νησίδων με φυτική γη σε αστικές περιοχές, χωρίς την προμήθεια του υλικού	Α.16	m3	400	200	0	200	διακόσια
Προμήθεια κηπευτικού χώματος	Α.17	m3	400	200	0	200	διακόσια
Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	1ΠΝΤ/01	m2	2500	2412,2	0	2412,2	δύο χιλιάδες τετρακόσια δώδεκα και δύο
Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα	1ΠΝΤ/02	m3	11	10,09	0	10,09	δέκα κόμμα μηδέν εννέα

Καθαιρέσεις μεμονωμένων στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Συνήθους ακριβείας, με χρήση αεροσυμπιεστών κλπ συμβατικών μέσων (υδραυλική σφύρα, εργαλεία πεπιεσμένου αέρα, ηλεκτροεργαλεία κλπ)	1ΠΝΤ/03	m3	610	244,95	0	244,95	διακ΄΄οσια σαράντα τέσσερα και ενενήντα πέντε
Διάνοιξη αυλακιού σε λιθοδομή ή άοπλο σκυρόδεμα Για πλάτος αυλακιού άνω των 0,10 m και έως 0,20 m	1ΠΝΤ/04	μμ	555	555	784,4	1339,4	χίλια τριακόσια τριάντα έννεα και τέσσερα
Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	1ΠΝΤ/05	m	100	0	0	0	μηδέν
Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 3,0 cm	1ΠΝΤ/06	m2	3000	3000	550,53	3550,53	τρεισ χιλιάδες πεντακόσια πενήντα και πενήντα τρία
Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	1ΠΝΤ/07	ton.km	7000	3592,5	0	3592,5	τρεις χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα δύο κόμμα πέντε
Διάνοιξη οπής ή φωλιάς σε άοπλο σκυρόδεμα Για πάχος σκυροδέματος 0,16 έως 0,25 m	1ΠΝΤ/10	τεμ	8	7	0	7	επτά
ΟΜΑΔΑ Β ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ							
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	Β.01	m3	4	3,81	0	3,81	τρία κόμμα ογδόντα ένα
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	Β.02	m3	380	380	20,45	400,45	τετρακόσια κόμμα σαράντα πεντε
Προμήθεια, μεταφορά επιπόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C10/12	Β.03	m3	1	0	0	0	μηδέν
Ξυλότυποι χυτών τοίχων	Β.04	m2	100	99,87	0	99,87	ενενήντα εννέα κόμμα ογδόντα εφτά
Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	Β.05	m2	170	166,77	0	166,77	εκατόν εξήντα έξι κόμμα εβδομήντα επτά
Πρόσθετη τιμή επεξεργασίας σανιδώματος ξυλοτύπων	Β.06	m2	170	117,7	0	117,7	εκατόν δεκαεπτά κόμμα εφτά
Διαμόρφωση εγκοπών και εσοχών σε επιφάνειες από σκυρόδεμα	Β.07	m	2	0	0	0	μηδέν
Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s)	Β.08	kg	850	850	40,44	890,44	οχτακόσια ενενήντα κόμμα σαράντα τέσσερα
Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Δομικά πλέγματα B500C (S500s)	Β.09	kg	6000	5478,97	0	5478,97	πέντε χιλιάδες τετρακόσια εβδεομηνταοκτώ κόμμα ενενήντα εφτά
Επίστεψη πεσσού (κολώνας) από λιθοδομή	Β.10	τεμ	7	5	0	5	πέντε
Καθιστικό εξωτερικού χώρου	Β.11	τεμ	7	6	0	6	έξι
Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	Β.12	m	120	43,5	0	43,5	σαράντα τρία κόμμα πέντε
ΟΜΑΔΑ Γ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ							
Διαμόρφωση όψεων εμπλέκτων λιθοδομών Διαμόρφωση όψεων ξεστών, εμπλέκτων, ψευδοϊσοδόμων λιθοδομών	Γ.01	m2	370	336,405	0	336,405	τριακόσια τριανταέξι κόμμα τετρακόσια πέντε
Αρμολογήματα όψεων υφισταμένων τοιχοδομών Αρμολογήματα κατεργασμένων όψεων λιθοδομών	Γ.02	m2	310	310	12,67	322,67	τριακόσια εικοσιδύο κόμμα εξήντα εφτά
Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα	Γ.03	m2	30	30	136,46	166,46	εκατόν εξήντα έξι κόμμα σαρανταέξι

Κατασκευή λιθοδομής δύο όψεων	Γ.04	μ3	31	31	45,5	76,5	εβδομήντα έξι κόμμα πέντε
Κατασκευή λιθοδομής δύο όψεων Μωσαϊκού	Γ.05	μ3	80	39,4	0	39,4	τριανταεννιά κόμμα τέσσερα
Κατασκευή πεσσών διαστάσεων 60*60	Γ.06	μ3	7	5	0	5	πέντε
ΟΜΑΔΑ Δ ΔΙΚΤΥΑ 1. ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΡΔΕΥΣΗ							
Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γακώδη-ημιβραχώδη	Δ.01	m3	90	45,55	0	45,55	σαρανταπέντε κόμμα πενήντα πέντε
Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων	Δ.02	m3	1	0	0	0	μηδέν
Εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο λατομείου	Δ.03	m3	70	33,84	0	33,84	τριαντατρία κόμμα ογδοντατέσσερα
Πλαστικό πλέγμα σήμανσης δικτύων	Δ.04	m	350	350	241,85	591,85	πεντακόσια ενενήνταένα κόμμα ογδονταπέντε
Ηλεκτροβαλβίδα άρδευσης 1"	Δ.05	τεμ	12	12	0	12	δώδεκα
Πλαστικός σωλήνας πολυπροπυλενίου Φ32mm	Δ.06	m	40	40	6,8	46,8	σαρανταέξι κόμμα οκτώ
Πλαστικός σωλήνας πολυπροπυλενίου Φ40mm	Δ.07	m	300	291,5	0	291,5	διακόσια ενενηνταένα κόμμα πέντε
Φρεάτιο άδρευσης πλαστικό με κάλυμμα διαστάσεων 550*420*300mm	Δ.08	τεμ	9	9	4	13	δεκατρία
Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 1/2ins	Δ.09	τεμ	1	1	0	1	ένα
Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 3/4ins	Δ.10	τεμ	23	23	0	23	εικοσιτρία
Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 1 ins	Δ.11	τεμ	14	14	0	14	δεκατέσσερα
Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 1 1/4 ins	Δ.12	τεμ	8	8	0	8	οκτώ
Κρουνός εροής (βρύση) ορειχάλκινη	Δ.13	τεμ	1	1	0	1	ένα
Πίναλας άρδευσης 12 στάσεων με αισθητήριο βροχής	Δ.14	τεμ	1	1	0	1	ένα
Φρεάτιο διακλάδωσης 400*400mm	Δ.15	τεμ	12	12	7	19	δεκαεννέα
Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Τετραπολικό διατομής 4 X 1,5 mm2	Δ.16	m	1200	591,85	0	591,85	πεντακόσια ενενήνταένα κόμμα ογδονταπέντε
Κάλυμμα φρεατίου τύπου ταψί	Δ.17	τεμ	12	12	7	19	δεκαεννέα
Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός βαρέως τύπου	Δ.18	m	350	322,9	0	322,9	τριακόσια εικοσιδύο κόμμα εννέα
Καλύμματα φρεατίων χυτοσιδηρά	Δ.19	kg	10	10	0	10	δέκα

2. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ							
Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	Δ.01	m3	15	0	0	0	μηδέν
Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων	Δ.02	m3	1	0	0	0	μηδέν
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	Δ.20	m3	10	7,8	0	7,8	εφτά κόμμα οκτώ
Πλαστικό πλέγμα σήμανσης δικτύων	Δ.04	m	120	0	0	0	μηδέν
Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από σκληρό PVC Φ100	Δ.21	m	10	0	0	0	μηδέν
Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από σκληρό PVC Φ125	Δ.22	m	110	92	0	92	ενενήντα δύο
Σωλήνας αποστράγγισης από σκληρό PVC Φ125	Δ.23	m	5	0	0	0	μηδέν
Μηχανοσίφωνας πλαστικός διαμέτρου Φ152 cm	Δ.24	τεμ	1	0	0	0	μηδέν
Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεων	Δ.25	τεμ	5	5	0	5	πέντε
Κανάλι αποχέτευσης ομβρίων πλάτους 160 mm	Δ.26	m	32	22	0	22	εικοσιδύο
Μηχανοσίφωνας πλαστικός διαμέτρου Φ100cm	Δ.27	τεμ	1	1	0	1	ένα
Κάλυμμα φρεατίου τύπου ταφί	Δ.17	τεμ	9	3	0	3	τρία
Απορροή μοβρίων από χυτό αλουμίνιο	Δ.28	m	5	3	0	3	τρία
3. ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ							
Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	Δ.01	m3	90	0	0	0	μηδέν
Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων	Δ. 02	m3	78	0	0	0	μηδέν
Σκυρόδεματα μικρών έργων	Δ.29	m3	14	0	0	0	μηδέν
Φρεάτιο διακλάδωσης ηλεκτρικών δικτύων 60*60cm	Δ.30	τεμ	19	18	0	18	δεκαοκτώ
Φρεάτιο διακλάδωσης ηλεκτρικών δικτύων 80*80cm	Δ.31	τεμ	2	1	0	1	ένα
Σωλήνωση πλαστική από σκληρό PVC 6 atm υπογείων καλωδίων διαμέτρου Φ100mm	Δ.32	m	50	0	0	0	μηδέν
Σωλήνωση πλαστική από σκληρό PVC 6 atm υπογείων καλωδίων διαμέτρου Φ160mm	Δ.33	m	280	231,2	0	231,2	διακόσια τριανταένα κόμμα δύο
Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπιραλ Φ40	Δ.34	m	140	118,2	0	118,2	εκλατόν δεκαοκτώ κόμμα δύο

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπιραλ Φ25	Δ.35	m	260	161,4	0	161,4	εκατόν εξηνταένα κόμμα τέσσερα
Καλώδιο τύπου NYY διατομής 3*2,5mm2	Δ.36	m	1900	1325,64	0	1325,64	χίλια τριακόσια εικοσιπέντε κόμμα εξηντατέσσερα
Καλώδιο τύπου NYY διατομής 3*4mm2	Δ.37	m	900	702,56	0	702,56	εφτακόσια δύο κόμμα πενήντα εξι
Καλώδιο τύπου NYY διατομής 3*25+16mm2	Δ.38	m	40	0	0	0	μηδέν
Καλώδιο τύπου NYY διατομής 1*16mm2	Δ.39	m	40	0	0	0	μηδέν
Αγωγός χάλκινος 10mm2	Δ.40	m	570	503,34	0	503,34	πεντακόσια τρία κόμμα τριαντατέσσερα
Φωτιστικό σώμα κορυφής επί ιστού ύψους 3,5μ	Δ.41	τεμ	17	16	0	16	δεκαέξι
Φωτιστικό σώμα κορυφής επί ιστού ύψους 67cm	Δ.42	τεμ	6	6	0	6	έξι
Φωτιστικά σώμα δαπέδου χωνευτό	Δ.43	τεμ	23	23	0	23	εικοσιτρία
Φωτιστικό σώμα εντοιχισμένο	Δ.44	τεμ	19	19	0	19	δεκαεννέα
Κιβώτιο ηλεκτρικής διανομής (πίλλαρ)	Δ.45	τεμ	1	1	0	1	ένα
Ηλεκτρόδιο γείωσης	Δ.46	τεμ	2	2	0	2	δύο
Ηλεκτρόδιο γείωσης 3μ	Δ.47	τεμ	1	1	1	2	δύο
Φρεάτιο γείωσης	Δ.48	τεμ	3	0	0	0	μηδέν
Φωτοκύτταρο	Δ.49	τεμ	1	1	0	1	ένα
Προσαύξηση Αγωγού χαλκού	1ΠΝΤ/11	m	350	326,34	0	326,34	τριακόσια εικοσιέξι και τριάντα τέσσερα
4. ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ							
Καλλώδιο μεταφοράς δεδομένων	Δ.50	m		0	0	0	μηδέν
Κόρνα δύο δρόμων	Δ.51	τεμ		0	0	0	μηδέν
Ερμάριο μικροφώνων	Δ.52	τεμ		0	1	1	ένα
Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	Δ.01	m3	27	27	49,23	76,23	εβδομήντα έξι κόμμα εικοσιτρια
Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων	Δ.02	m3		0	0	0	μηδέν
Σκυρόδεματα μικρών έργων	Δ.29	m3	20	20	12,1	32,1	τριανταδύο κόμμα ένα

Σωλήνωση πλαστική από σκληρό PVC 6 atm υπογείων καλωδίων διαμέτρου Φ75mm	Δ.53	m		0	0	0	μηδέν
Σωλήνωση πλαστική από σκληρό PVC 6 atm υπογείων καλωδίων διαμέτρου Φ100mm	Δ.32	m	630	493,3	0	493,3	τετρακόσια ενενήντα τρία κόμμα τρία
Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπιραλ Φ20	Δ.54	m		0	0	0	μηδέν
Τηλεφωνικό καλώδιο UTP 100 4 ζευγών	Δ.55	m		0	0	0	μηδέν
Φρεάτιο διακλάδωσης ηλεκτρικών δικτύων 30*30cm	Δ.56	τεμ	4	4	0	4	τεσσερα
Καλώδιο μεταφοράς δεδομένων 7*1,5mm2	Δ.57	m		0	0	0	μηδέν
ΟΜΑΔΑ Ε ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ							
Επιστρώσεις με σχιστόπλακες ακανόνιστες πολυγωνικές	Ε.01	m2	2	0	0	0	μηδέν
Επιστρώσεις με σχιστόπλακες ακανόνιστες ορθογωνισμένες	Ε.02	m2	270	270	74,86	344,86	τριακόσια σαράντα τέσσερα κόμμα ογδόντα έξι
Ράμπες μεσχιστόπλακες ορθογωνισμένες πάχους 3cm	Ε.03	m2	2	0	0	0	μηδέν
Επίστεψη στηθαίων, πεσσών με τσιμεντοκονίαμα πάχους 3cm	Ε.04	m2	3	3	0	3	τρία
Επενδύσεις ρηχτών βαθμίδων δια τσιμεντοκονιάματος	Ε.05	m	189	0	0	0	μηδέν
Επιστρώσεις με πλάκες "παλαιάς κοπής" μαρμάρου Bratsa	Ε.06	m2	1750	1715,12	0	1715,12	χίλια εφτακόσια δεκαπέντε κόμμα δώδεκα
Διακοσμητικά μοτίβα μαρμάρου διαστάσεων 4,15*4,15 m	Ε.07	τεμ	1	1	0	1	ένα
Διακοσμητικά μοτίβα μαρμάρου διαστάσεων 15,70*2,65 m	Ε.08	τεμ	1	1	0	1	ένα
Διακοσμητικά μοτίβα μαρμάρου διαστάσεων 6,80*2,65 m	Ε.09	τεμ	6	6	0	6	έξι
Επιστρώσεις με πλάκες χτενιστές μαρμάρου Κοκκιναρά	Ε.10	m2	1275	1275	201,96	1476,96	χίλια τετρακόσια εβδομήντα έξι κόμμα ενενήντα έξι
Ράμπες με πλάκες μαρμάρου Κοκκιναρά πάχους 3cm	Ε.11	m2	4	4	8,5	12,5	δώδεκα κόμμα πέντε
Περιζώματα (φάσες) πλάτους 30cm με πλάκες μαρμάρου Καπανδριτίου	Ε.12	m	1030	903,2	0	903,2	εννιακόσια τρία κόμμα δύο
Επιστρώσεις πατημάτων βαθμίδων πλάτους 65cm με μάρμαρο Bratsa	Ε.13	m	60	60	8,48	68,48	εξηνταοκτώ κόμμα σαρανταοκτώ
Επιστρώσεις πατημάτων βαθμίδων πλάτους 70cm με μάρμαρο Κοκκιναρά	Ε.14	m	144	143,76	0	143,76	εκατόν σαρανταρία κόμμα εβδομήντα έξι
Επιστρώσεις πατημάτων βαθμίδων με σχιστόπλακες ορθογωνισμένης	Ε.15	m	15	0	0	0	μηδέν
Επιστρώσεις πατημάτων βαθμίδων με πλάκες χτενιστού μαρμάρου Κοκκιναρά	Ε.16	m	19	0	0	0	μηδέν

Επιστρώσεις πατημάτων βαθμίδων πλάτους 90cm με πλάκες χτενιστού μαρμάρου Κακκαναρά	Ε.17	m	2	2	5	7	εφτά
Επενδύσεις ρχτκών βαθμίδων με πλάκες "παλαιάς κοπής" μαρμάρου Bratsa	Ε.18	m	40	40	28,44	68,44	εξηνταοκτώ κόμμα σαραντατέσσερα
Ολόσωμες μαρμάρινες βαθμίδες απλής διατομής	Ε.19	m	162	161,73	0	161,73	ακαντόν εξηνταένα κόμμα εβδομήντα τρία
Αποξήλωση ολόσωμων μαρμάρινων βαθμίδων με προσοχή	Ε.20	m	1	0	0	0	μηδέν
Προμήθεια και τοποθέτηση μαρμάρινων εμποδίων τύπου Α (κολωνάκια)	Ε.21	τεμ		0	0	0	μηδέν
Προμήθεια και τοποθέτηση μαρμάρινων εμποδίων τύπου Β (κολωνάκια)	Ε.22	τεμ		0	0	0	μηδέν
Πλήρης κατασκευή υπαίθριας κρήνης	Ε.23	τεμ	1	1	0	1	ένα
Επίστρωση έγχρωμων κυβολίθων διαστάσεων 20*10*6cm	Ε.24	m2		0	0	0	μηδέν
Φάσες πλάτους 20 cm με έγχρωμους κυβόλιθους διαστάσεων 20*10*6cm	Ε.25	m		0	0	0	μηδέν
Ράμπες με επίστρωση έγχρωμων κυβόλιθων	Ε.26	m2		0	0	0	μηδέν
Επιστρώσεις δαπέδων εξωτερικών χώρων για την κατασκευή κεκλιμένων επιπέδων πεζοδρομίων (ραμπών) με πλάκες από συρόδεμα κίτρινου χρώματος	Ε.27	m2	10	0	0	0	μηδέν
Επιστρώσεις δαπέδων εξωτερικών χώρων για τη δημιουργία ζώνης όδευσης τυφλών με πλάκες από σκυρόδεμα	Ε.28	m2	33	0	0	0	μηδέν
Προσαύξηση τιμής μαρμάρου Η τιμή αφορά μάρμαρο Candia θραπνιτής επιφάνειας	1ΠΝΤ/08	μμ	550	346	0	346	τριακόσια σαράντα έξι
Γλυφές μεμονωμένες (εργαλείου) επί μαρμάρων Γλυφές διατομής μέχρι 30 x 30 mm	1ΠΝΤ/09	μμ	300	300	28,43	328,43	τριακόσια εικοσι όκτώ κόμμα σαράντα τρία
ΟΜΑΔΑ Ζ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ - ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ							
Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών Συνθέτου σχεδίου από ευθύγραμμες και καμπύλες ράβδους	Ζ.01	kg	370	370	1780	2150	δύο χιλιάδες εκατόν πενήντα
ΟΜΑΔΑ Η ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ							
Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως Εξωτερικών επιφανεκών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής βάσεως.	Η.01	m2	100	100	66,46	166,46	εκατόν εξηνταέξι κόμμα σαρανταέξι
Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά	Η.02	kg	580	580	63,17	643,17	εξακόσια σαραντατρία κόμμα δεκαεφτά
Απομόνωση στοιχείων κατασκευής με διογκωμένη πολυστερίνη, χωρίς στερέωση των πλακών	Η.03	m3	2	0	0	0	μηδέν
Βερνικοχρωματισμοί σιδηρών επιφανειών με ρπουλίνη	Η.04	m2	20	0	0	0	μηδέν
Πλήρωση οριζόντιων αρμών διαστολής δαπέδων, με ελαστομερές ακτρυλικό υλικό	Η.05	m	878	567,8	0	567,8	πεντακόσια εξηνταεφτά κόμα οκτώ

Νέα σύμβαση							
ΟΜΑΔΑ Α ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ							
Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	1ΠΝΤ/01	m2	1700	1700	0	1700	χίλια εφτακόσια
Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Συνήθους ακριβείας, με χρήση αεροσυμπιεστών κλπ συμβατικών μέσων (εξοπλισμός ομάδα τομείς περιορισμένου μέσα ηλεκτροσυμβολία κλπ)	1ΠΝΤ/03	m3	5	5	233	238	διακόσια τριάντα οκτώ
Διάνοιξη αυλακιού σε λιθοδομή ή άοπλο σκυρόδεμα Για πλάτος αυλακιού άνω των 0,10 m και έως 0,20 m	1ΠΝΤ/04	μμ	300	300	0	300	τριακόσια
Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 3,0 cm	1ΠΝΤ/06	m2	1400	1400	0	1400	χιλια τετρακόσια
Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	1ΠΝΤ/07	ton.km	5500	5500	0	5500	πέντε χιλιάδες πεντακόσια
Διάνοιξη οπής ή φωλιάς σε άοπλο σκυρόδεμα Για πάχος σκυροδέματος 0,16 έως 0,25 m	1ΠΝΤ/10	τεμ	6	6	0	6	έξι
ΟΜΑΔΑ Β ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ							
Καθιστικό εξωτερικού χώρου	Β.11	τεμ	7	6	0	6	έξι
3. ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ							
Προσαύξηση Αγωγού χαλκού	1ΠΝΤ/11	m	220	177	0	177	εκατόν εβδομήντα εφτά
ΟΜΑΔΑ Ε ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ							
Επιστρώσεις με σχιστόπλακες ακανόνιστες πολυγωνικές	Ε.01	m2	100	0	0	0	μηδέν
Επιστρώσεις με σχιστόπλακες ακανόνιστες ορθογωνισμένες	Ε.02	m2	270	171,5	0	171,5	εκατόν εβδομήντα ένα κόμμα πέντε
Επιστρώσεις με πλάκες χτενιστές μαρμάρου Κοκκιναρά	Ε.10	m2	125	125	0	125	εκατόν εικοσιπέντε
Επιστρώσεις πατημάτων βαθμίδων με πλάκες χτενιστού μαρμάρου Κοκκιναρά	Ε.16	m	146	86,65	0	86,65	ογδόντα έξι κόμμα εξήντα πέντε
Επιστρώσεις πατημάτων βαθμίδων πλάτους 90cm με πλάκες χτενιστού μαρμάρου Κοκκιναρά	Ε.17	m	40	40	0	40	σαράντα
Προμήθεια και τοποθέτηση μαρμάρινων εμποδίων τύπου Β (κολωνάκια)	Ε.22	τεμ	9	9	0	9	εννέα
Επίστρωση έγχρωμων κυβολίθων διαστάσεων 20*10*6cm	Ε.24	m2	220	142,31	0	142,31	εκατόν σαρανταδύο κόμμα τριανταένα
Φάσες πλάτους 20 cm με έγχρωμους κυβόλιθους διαστάσεων 20*10*6cm	Ε.25	m	120	95,7	0	95,7	ενενηνταπέντε κόμμα εφτά

Ράμπες με επίστρωση έγχρωμων κυβόλιθων	Ε.26	m2	65	60,95	0	60,95	εξήντα κόμμα ενενηνταπέντε
Προσαύξηση τιμής μαρμάρου Η τιμή αφορά μάρμαρο Candia θραπινιτής επιφάνειας	1ΠΝΤ/08	μμ	890	890	120	1010	χίλια δέκα
Γλυφές μεμονωμένες (εργαλείου) επί μαρμάρων Γλυφές διατομής μέχρι 30 x 30 mm	1ΠΝΤ/09	μμ	250	250	0	250	διακόσια πενήντα

Ζ` ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Κατά τον ποιοτικό έλεγχο των εργασιών του έργου, η επιτροπή έλεγξε κατά το δυνατόν την ποιότητα των εργασιών και διαπίστωσε ότι είναι σύμφωνες με τις προδιαγραφές της μελέτης, παραλαμβάνει οριστικά το έργο.

Το παρόν συντάχθηκε σε έξι (6) αντίγραφα

ΚΑΛΑΜΑΤΑ …/…/2025	ΚΑΛΑΜΑΤΑ 28/8/2025	ΚΑΛΑΜΑΤΑ 28/8/2025
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ	Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
PPS SQUARE ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΙΚΑΙΑΣ 18Α - Ν. ΠΕΝΤΕΛΗ - Τ.Κ. 152 36 ΑΦΜ: 800851689 - ΔΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΤΗΛ. 216 8098728		
ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ	ΛΑΡΔΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
	ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
		ΜΕΤΑΞΑ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ