ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Δ/ΝΣΗ : ΣΠΑΡΤΗΣ 46
ΚΑΛΑΜΑΤΑ 24100
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Πληροφορίες: Μπαζιωτόπουλος Ιππ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 18/9/2017

ΘΕΜΑ 1ο : Έργο : **Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων οδού Αθηνών – Ν. Εισόδου στο τμήμα από Θουρία έως Νέδοντα ποταμό του Δήμου Καλαμάτας, Α φάση.**
Παράταση χρόνου εκτέλεσης του έργου.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Ο συμβατικός χρόνος εκτέλεσης του έργου είναι δώδεκα (12) μήνες και λήγει στις 30/9/2017.

Μέχρι σήμερα ο Ανάδοχος έχει κατασκευάσει τμήματα των συλλεκτήρων επί της ΠΕΟ Αθήνας –Καλαμάτας και εκτός ΠΕΟ στα τμήματα που δεν χρειάζεται ιδιαίτερη αδειοδότηση.

Ωστόσο υπάρχει σημαντική καθυστέρηση στα τμήματα που προβλέπονται εργασίες εντός των ορίων ευθύνης του έργου παραχώρησης του ΜΟΡΕΑ όπου δεν έχει εκδοθεί η έγκριση από τον ΜΟΡΕΑ για τις εργασίες αυτές.

Ακόμη δεν έχει κατασκευασθεί το τμήμα του έργου που χωροθετείτε εντός των ορίων του ΟΣΕ για το οποίο υπήρξε πριν μικρό χρονικό διάστημα κατ' αρχήν έγκριση για τις εργασίες και απομένει ο ορισμός επιβλέποντα από τον ΟΣΕ για την παρακολούθηση των εργασιών.

Επειδή το έργο αφορά στην κατασκευή συλλεκτήρων αγωγών ομβρίων οι έντονες βροχοπτώσεις του χειμώνα καθυστερούν την πορεία εκτέλεσης των εκσκαφών των ορυγμάτων, αφού οι θέσεις εκσκαφών είναι θέσεις συγκέντρωσης ομβρίων.

Ο Ανάδοχος με την αρ. πρωτ. 4442/1-9-2017 ζητεί παράταση χρόνου του έργου μέχρι 30/05/2018 για τους λόγους που αναφέρει στην αίτηση της.
Με τα παραπάνω και επειδή η καθυστέρηση στην ολοκλήρωση του έργου δεν αποτελεί αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου προτείνουμε την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας του έργου μέχρι 31/3/2017.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ

ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Κ.Ε.Ε.
ΠΟΡΟΥ 1-3
ΓΑΛΑΤΣΙ
ΑΘΗΝΑ 01 -09-2017

ΠΡΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (ΔΕΥΑΚ)
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Ως Ανάδοχος του έργου «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ – ΝΕΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΘΟΥΡΙΑ ΕΩΣ ΝΕΔΟΝΤΑ ΠΟΤΑΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Α' ΦΑΣΗ (ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΘΟΥΡΙΑ ΕΩΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ)**» σας αναφέρουμε τα εξής:

Έχουμε σχεδόν ολοκληρώσει τον Συλλεκτήρα Σ3 πλην τη συναρμογή του με τον Σ1 όπου εκκρεμεί άδεια από ΟΣΕ.

Έχουμε κατασκευάσει αγωγούς επί της ΠΕΟ σε μήκος 450,00μ

Κατά τη διάρκεια του χρόνου ισχύος της σύμβασης αντιμετωπίσαμε αρκετά προβλήματα που δυσκόλεψαν και συνεχίζουν να δυσκολεύουν την ομαλή πορεία του έργου.

Κατά τη διάρκεια του χειμώνα δεν μπορούσαμε να επέμβουμε σε διάφορα τμήματα λόγω καιρικών συνθηκών και της περιβαλλοντικής μελέτης που απαγορευει εκτέλεση εργασιών τους χειμερινούς μήνες σε τμήματα που αποτελούν αποδέκτη μεγάλου όγκου υδάτων σε έντονη βροχόπτωση.

Εκτός αυτού άλλοι λόγοι που συνέτρεξαν στην καθυστέρηση των εργασιών είναι οι κάτωθι:

- Επί των εντός των ορίων του Έργου Παραχώρησης του ΜΟΡΕΑ καμία εργασία δεν ήταν δυνατόν να ξεκινήσει διότι δεν υπάρχει έγκριση επ' αυτού (συλλεκτήρας Σ1,Σ2)
- Επί των εντός ορίων του ΟΣΕ καμία εργασία δεν κατέστη δυνατόν να ξεκινήσει διότι δεν υπήρχε έγκριση (συλλεκτήρας Σ1, Σ4) έως πριν λίγο καιρό και ακόμα εκκρεμεί η τοποθέτηση επιβλέποντα από τον ΟΣΕ

- Κατάντι της σιδηροδρομικής γραμμής του ΟΣΕ καμία εργασία δεν ήταν δυνατόν να ξεκινήσει διότι εικκρεμούν απαλλοτριώσεις και αποζημίωση κοπής δέντρων καθώς και έγκριση από ΜΟΡΕΑ για την κατασκευή παραπλεύρως της οδού και πτώση του συλλεκτηρίου σε τεχνικό του Έργου του.(Σ1)

Για τους λόγους αυτούς ζητούμε παράταση προθεσμίας έως τις 30-05-2017και παρακαλούμε για δικές σας ενέργειες για την έκδοση της σχετικής απόφασης,

Δια την ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΚΕΕ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ Π. ΜΠΑΡΟΥΝΗ