ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Δ/ΝΣΗ : ΣΠΑΡΤΗΣ 46
ΚΑΛΑΜΑΤΑ 24100
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Πληροφορίες: Μπαζιωτόπουλος Ιππ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 16/10/2017

ΘΕΜΑ 3ο Εργασία : Αντικατάσταση υδρομέτρων στην Δ.Ε. Καλαμάτας, χρήση 2016. Παράταση του χρόνου εκτέλεσης της εργασίας.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Για την παραπάνω εργασία η ΔΕΥΑΚ έχει υπογράψει Σύμβαση με την Ανάδοχο Εταιρία Σκριβάνος – Γρουσουζάκος Ο.Ε. με προβλεπόμενη ημερομηνία περάτωσης της εργασίας την 18/10/2017.

Μέχρι σήμερα έχουν αντικατασταθεί 4.000 περίπου υδρόμετρα από τα προβλεπόμενα 6.000 υδρόμετρα.

Η μη ολοκλήρωση της εργασίας οφείλεται κυρίως στην έλλειψη υδρομέτρων όπως αναφέρεται και στην με αρ. πρωτ. 5117/29-9-2017 αίτηση του Αναδόχου.

Η εργασία αφορούσε αντικατάσταση παλαιών υδρομέτρων που ήταν σε μεγάλο βαθμό υδρόμετρα **¾** και τα υπάρχοντα στην αποθήκη δεν επαρκούσαν, για το λόγο αυτό θα πρέπει να προμηθευτούμε υδρόμετρα **¾**.

Μετά τα παραπάνω προτείνουμε να γίνει δεκτό το αίτημα του ανάδοχου για την παράταση του χρόνου εκτέλεσης κατά έξι (6) μήνες.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΜΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ