ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Δ/ΝΣΗ : ΣΠΑΡΤΗΣ 46
ΚΑΛΑΜΑΤΑ 24100
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Πληροφορίες: Μπαζιωτόπουλος Ιππ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 16/10/2017

ΘΕΜΑ 4ο Έργο : Αποκατάσταση ζημιών στα ρέματα λόγω της θεομηνίας της 7ης/9/2016

Παράταση του χρόνου εκτέλεσης του έργου.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Για το παραπάνω έργο είχε υπογραφεί σύμβαση με Ανάδοχο την εταιρία ΙΚΤΙΝΟΣ Α.Ε. που λήγει στις 1/11/2017.

Μέχρι σήμερα έχει κατασκευάσει το 70% του έργου αλλά υπήρξε καθυστέρηση κυρίως λόγω προβλημάτων πρόσβασης στο χώρο του έργου όπως αναφέρεται στην με αρ. πρωτ. 5299/4-10-17 αίτηση του Αναδόχου και απαιτείται και έγκριση του υπό σύνταξη 1ου ΑΠΕ.

Μετά τα παραπάνω προτείνετε να δοθεί παράταση εκτέλεσης εργασιών μέχρι 31/12/17 όπως είναι το αίτημα του Αναδόχου

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΜΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ