ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Αθηνών 99
24134 Καλαμάτα
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αφαλέα Νίκη
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 27213610867
FAX: 2721360808
EMAIL: n.afalea@kalamata .gr

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 18-1-2017
Αρ.Πρωτ.

Προς: **ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ**

Κοιν/ση: Αρμόδιο Αντιδήμαρχο

ΘΕΜΑ: **ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ του έργου :**
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 7-9-2016 ΣΤΗ Δ.Ε ΘΟΥΡΙΑΣ » του Δήμου Καλαμάτας

ΣΧΕΤ.: Η με αριθμ.πρωτ.2244/16-1-2017 αίτηση της αναδόχου εταιρείας

Α. Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Ε Ρ Γ Ο Υ.

1. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ.....: **ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ**
2. ΜΕΛΕΤΗ.....: **115/2016**
3. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ.....: **70.000,00 € με Φ.Π.Α**
4. ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2016.....: **422/2016**
5. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΨΗΦΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ..... : **374/2016 (ΑΔΑ: ΩΚΞΑΩΕΕ-ΟΕΒ)**
6. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ.....: **70.000,00 € (Κ.Α.30.7336.44)**
7. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.....: **31-10-2016**
8. ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ....: **410/2016 (ΑΔΑ : 6ΡΛ4ΩΕΕ-ΧΑΓ)Απόφαση Ο.Ε**
9. ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ..... : **Νίκη Αφαλέα**
   ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ.ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.49756/14-11-2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ/ΝΤΗ ΤΗΣ Δ.ΤΥ
   Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχ.
10. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΦΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ..: **1) Νίκη Αφαλέα**
    Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχ.
    2) Βασίλειος Χρονόπουλος
    Πολιτικός Μηχανικός
    3)Γεώργιος Κορομηλάς
    Τοπ. Μηχ.Τ.Ε
11. ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΡΓΟΥ.....: **Γεώργιος Τζαμουράνης**
12. ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ.....: **38,19%**
13. ΠΟΣΟ & ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ..... : **43.263,06 € με Φ.Π.Α την 17-11-2016**
    Υπ.αριθ.πρωτ.49886 **(ΑΔΑ:ΒΙΥ1ΩΕΕ-ΦΛΧ)**
14. ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ .....: **30 ημερολογιακές ημέρες έως 17-12-2016**
15. Παράταση Εργασιών.....:έως 17-1-2017 με την 548/2016 (ΑΔΑ:ΩΞ9ΧΩΕΕ-Ι2Δ) Απόφαση Δ.Σ.

Β. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :

Το έργο αφορά στην κατασκευή τοίχων αντιστήριξης σε διάφορες θέσεις στο ρέμα των Αγίων Θεοδώρων και του Ξερίλα .

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α'): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
2. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας
3. Την υπ. αρ. πρωτ.:2244/16-1-2017 αίτηση της αναδόχου εταιρείας , με την οποία ζητείται παράταση έως 17-2-2017 για την ολοκλήρωση των συμβατικών της υποχρεώσεων για τους λόγους που αναφέρονται στην αίτησή της.
4. Δεδομένου ότι κατά την εκτέλεση των εργασιών διαπιστώθηκε ότι:
   i. η θέση του πλακοσκεπους οχετού στο κεντρικό τμήμα, δεν είναι αξονική αλλά οριοθετείται περίπου σε απόσταση 1 μέτρου από τα παρακείμενα προς νότο σπίτια
   ii. η διατομή του δεν είναι σταθερή σε όλο το μήκος, συγκεκριμένα στο ενδιάμεσο τμήμα μειώνεται σημαντικά η παροχευτική ικανότητα του υφιστάμενου τεχνικού με αποτέλεσμα να υπάρχουν πλημμυρικά φαινόμενα κατά την διάρκεια έντονων βροχοπτώσεων.
   Λόγω των ανωτέρων η Επιβλέπουσα Υπηρεσία έχει εισηγηθεί στο Συμβούλιο της Δ.Ε Θουρίας και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής την κατασκευή νέου αγωγού απορροής όμβριων υδάτων από τσιμεντοσωλήνες διατομής 1000mm παράλληλα στο υφιστάμενο πλακοσκεπή αγωγού και αναμένετε η έγκριση της νέας πρότασης

Μετά τα παραπάνω

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου **«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 7-9-2016 ΣΤΗ Δ.Ε ΘΟΥΡΙΑΣ »** του Δήμου Καλαμάτας μέχρι 18-2-2017, με δικαίωμα αναθεώρησης, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α'): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)., δεδομένου ότι η καθυστέρηση στην ολοκλήρωση του έργου δεν αποτελεί αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

17 ΙΑΝ. 2017

Η επιβλέπουσα

Νίκη Αφαλέα

Τοπογράφος Μηχανικός

Καλαμάτα .../...../2017
Ο Δ/ντής Τεχνικών Υπηρεσιών

Βασίλειος Τζαμουράνης

Πολιτικός Μηχανικός

Συνημμένα:

Η με αρίθμ πρωτ.2244/16-1-2017 αίτηση του αναδόχου

Δ.Τ.Υ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ
Ψαρών 126-128
Καλαμάτα
τηλ.- φαξ.: 27210 93516
Ε –mail: geotzamour@yahoo.gr

Καλαμάτα 16/01/2017

ΠΡΟΣ: Δήμο Καλαμάτας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Αριθ. Πρωτ. 2244
Ημερ. Παραλαβής 16-1-17

ΘΕΜΑ: Αίτηση παράτασης προθεσμίας έργου:
<< Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από τη θεομηνία της 7-9-2016 στη Δ.Ε. Θουρίας>>

Με την παρούσα παρακαλώ όπως μου χορηγήσετε παράταση προθεσμίας μέχρι 17-02-2017
Η παρούσα παράταση ζητείται διότι κατά την εκτέλεση των εργασιών στο ρέμα Αγίων Θεοδώρων διαπιστώθηκε ότι ο υφιστάμενος πλακοσκεπής οχετός (νότια του ανοιχτού που κατασκευάσθηκε) είναι μικρής διατομής και δεν μπορεί να υποδεχθεί τα ύδατα που καταλήγουν σε αυτόν. Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου θα εκπονήσει μελέτη για την κατασκευή του υπόλοιπου τμήματος του έργου. Μέχρι τήν ολοκλήρωση της μελέτης δεν μπορούν να εκτελεσθουν εργασίες στο τμήμα αυτό.
Επίσης, λόγω των βροχοπτώσεων, υπάρχει συνεχής ροή νερού στον <<Ξερίλα>> και δεν είναι δυνατή η εκτέλεση εργασιών εκεί.

Επιβλέπουσα κ. Αφαλέα Νίκη

Με τιμή
Ο Ανάδοχος

Γεώργιος Ν. Τζαμουράνης
Ε. Δ. Ε.