ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση: ΑΘΗΝΩΝ 99
Πληροφορίες: ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Τηλέφωνο: 27213-60882
Φαξ: 27213-60708
Email: k.papoutsis@kalamata.gr

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 19/01/2017
Αρ.Πρωτ.

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΘΕΜΑ: ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ <<ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΠΡΩΗΝ ΣΦΑΓΕΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ>>

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Αριθμός Μελέτης	7/2016 Δ.Τ.Υ.
Προϋπολογισμός	200.000€ με Φ.Π.Α.23%
Χρόνος Παράδοσης	4 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης
Κ.Α.	30.73.26.05
Π.Α.Υ.	895/2016
C.P.V.	392934006
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης	174/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
Κατακύρωση ανάθεσης προμήθειας	294/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
Σύμβαση	Αρ. Πρωτ. 38839/13-09-2016
Χρηματοδότηση	Δάνειο Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων

Μέχρι τώρα δεν έχει υπογραφεί η οικεία δανειστική σύμβαση του Δήμου με το Τ.Π.Δ. ώστε να δύναται να χορηγηθεί η προβλεπόμενη από την σύμβαση προκαταβολή στον ανάδοχο της προμήθειας για την παραγγελία του υλικού του πλαστικού τάπητα στο εξωτερικό

Σημειώνεται ότι ο ανάδοχος έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του σχετικά με την κατάθεση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, εγγυητικής επιστολής προκαταβολής, ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα και έχει με αίτηση του ζητήσει την χορήγηση της προκαταβολής.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι επίκειται η υπογραφή της δανειστικής σύμβασης προτείνεται η μετάθεση της ημερομηνίας παράδοσης κατά τέσσερις (4) μήνες

Ο Συντάξας

Παπουτσής Κωνσταντίνος
Πολιτικός Μηχανικός

Ο Διευθυντής
Τ.Υ Δήμου Καλαμάτας

Τζαμουράνης Βασίλειος
Πολιτικός Μηχανικός

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ Ν ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

ΙΑΣΩΝ ΑΝΔΡ. ΓΚΑΖΙΑΝΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Δ.Ε.

Δαβάκη 18, Πεύκη, 151 21, Τηλ. 210-6126656 Fax. 210-6121935

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Αριθ. Πρωτ. 2262
Ημερ. Παραλαβής 17-1-17

Τρίτη, 15 Δεκεμβρίου 2016

Προς

ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προμηθειών και Αποθήκης
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΠΡΩΗΝ ΣΦΑΓΕΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ.

Θέμα : Μετάθεση ημερομηνίας παράδοσης

Στις 13/9/2016 υπογράψαμε σύμβαση με το δήμο Καλαμάτας για την «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΠΡΩΗΝ ΣΦΑΓΕΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ.»

Σύμφωνα με την ως άνω σύμβαση προβλέπεται η πληρωμή προκαταβολής 20% του προϋπολογισμού στον ανάδοχο. Στις 7/10/2016 υποβάλαμε αίτηση για την πληρωμή της ως άνω προκαταβολής. Μέχρι σήμερα δεν έχει ικανοποιηθεί το αίτημά μας. Εξ' όσον γνωρίζουμε μετά από ενημέρωση της οικονομικής υπηρεσίας του δήμου, ο δήμος δεν έχει ακόμα υπογράψει τη δανειακή σύμβαση με το ταμείο παρακαταθηκών και δανείων για την χρηματοδότηση της ως άνω προμήθειας.

Δεδομένου ότι όλα τα προϊόντα για την εκτέλεση της ως άνω προμήθειας είναι εισαγόμενα και προεξοφλούνται, χωρίς την ως άνω προκαταβολή δεν μπορούμε να προβούμε στην αγορά του συνθετικού χλοοτάπητα .

Ως εκ τούτου παρακαλούμε να γίνει μετάθεση της ημερομηνίας παράδοσης κατά πέντε μήνες λαμβάνοντας υπόψη και την συνήθη αδυναμία πληρωμής στους πρώτους μήνες του έτους λόγω μη ύπαρξης εγκεκριμένου προϋπολογισμού.

Με εκτίμηση

Ιάσων Γκαζιάνης
Πολιτικός Μηχανικός

ΙΑΣΩΝ ΑΝΔΡ. ΓΚΑΖΙΑΝΗΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧ. ΕΡΓΟΛ. ΔΙΟΙΚ. ΕΡΓΩΝ
ΔΑΒΑΚΗ 18 ΠΕΥΚΗ - Τ.Κ. 151 21
Α.Φ.Μ. 095360470 - Δ.Ο.Υ.: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΤΗΛ. 210 6126656 • FAX: 210 6121935

Εν. Ευσεβ. Εφορ.
(Ι. Παλιτσιού)
18-1-2017