ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Πληροφορίες : Μάλαμας Χαράλαμπος
☎ : 2721360877
FAX : 2721361795
Ταχ. Διεύθυνση : Αθηνών 99
Καλαμάτα • 241 00

Καλαμάτα …. / / 2018
Αρ. Πρωτ. :

Π Ρ Ο Σ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΘΕΜΑ : ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
ΕΡΓΟ : «ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΑΝΕΝΕΡΓΩΝ ΤΑΦΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ»
ΣΧΕΤ.: α) Υπ' αρίθμ. πρωτ. 4147/29-1-2018 αίτηση του αναδόχου.

Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Ε Ρ Γ Ο Υ

1. **ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:** Δ. Π.
2. **ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ**: 11.098,00 ευρώ για το 2018
3. **ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ**: 14.955,32 ευρώ με Φ.Π.Α
4. **ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗ :** 50978/07/01/2017 Απόφαση Δημάρχου.
5. **ΑΝΑΔΟΧΟΣ** : ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
6. **ΣΥΜΒΑΣΗ** : 11.098,00 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α. (προθεσμία περαίωσης 90 Η.Η έως την 28-2-2018)

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

Λαμβάνοντας υπόψη την με το α) σχετικό αίτηση του αναδόχου με την οποία αιτείται την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά τριάντα (90) ημέρες με κύρια αιτία τη μη δυνατότητα εκτέλεσης της κύριας συμβατικής εργασίας που είναι η καθαίρεση τάφων (λόγω της μη ολοκλήρωσης της διαδικασίας –εκ μέρους των Προέδρων των Τοπικών Κοινοτήτων και συγκεκριμένα την εκταφή των οστών από τους τάφους που πρόκειται να καθαιρεθούν .

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Σύμφωνα με τα ανωτέρω και σε συνδυασμό με το άρθρο 147 του Ν.4412/2016 την παράταση προθεσμίας κατά 90 ημέρες , ήτοι λήξη την 30/5/2018.

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ	Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ	Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ
	ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ	ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
		09 ΦΕΒ. 2.18
ΜΑΛΑΜΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ	ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.	ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: Το α) σχετικό
Κ/ΣΗ : Δ.Τ.Υ. Τμήμα εκτέλεσης έργων

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Αριθ. Πρωτ. 4147
29-1-18

ΑΙΤΗΣΗ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ

ΑΛΑΓΟΝΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΑΦΜ: 998270881 ΔΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

6944986783
FAX 2721092948

xristodoulakisp@hotmail.com

ΠΡΟΣ

ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

θέμα:Παράταση εκτέλεσης εργασιών

29/...1.../2018.

Λαμβάνοντας υπ'όψιν :
α)την με αρ.54527/29-11-17 ,σύμβαση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου με διάρκεια εκτέλεσης έως 27-2-2018
β) το προφορικό αίτημα προς τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων για τον καθορισμό των επεμβάσεων στα νεκροταφεία των περιοχών ,τους μετά από συνεννόηση με τους κατοίκους.

αιτούμαστε την παράταση εκτέλεσης των εργασιών του έργου"ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΑΝΕΝΕΡΓΩΝ ΤΑΦΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ"για χρονικό διάστημα τριών μηνών.

Ο ΑΙΤΩΝ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ
Υπηρεσίες στη Δημοσιο...
Κατασκευαστικές Εργασίες
Αλαγονία Καλαμάτας
ΑΦΜ: 998... ΔΟΥ ...
ΤΗΛ. ...