ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 07/02/2018

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Αθηνών 99
241 34 Καλαμάτα
ΠΛΗΡ : Μπίτσικας Παναγιώτης
ΤΗΛ : 27213-60878
FAX : 27213-60708

ΠΡΟΣ : ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Κοιν/ση : Τ.Υ. (Φ.Ε.)

ΘΕΜΑ : Εισήγηση παράτασης προθεσμίας για το έργο :
«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ»

Σχετ. : α) Η υπ' αριθμ. Πρωτ. 4997/01-02-2018 αίτηση αναδόχου έργου

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

1. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : Δ.Π. και ΣΑΤΑ
2. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ: 200.000,00 € (Κ.Α. 30.7323.10)
3. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 200.000,00 € με Φ.Π.Α.
4.ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ: 91/2017 Απόφαση Ο.Ε.
5. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 11/07/2017
6. ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ: 457/2017 αποφ. Ο.Ε.
7. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΜΠΙΤΣΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
8. ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΡΕΝΕΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΕΔΕ)
9. ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ: 15,00 %
10. ΠΟΣΟ & ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 170.000,00 € με Φ.Π.Α. 24% την 28/11/2017
11. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ: 75 ημέρες ήτοι μέχρι 10-02-2018

Β. Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

Με το ως άνω σχετικό έγγραφο ο ανάδοχος του έργου του θέματος αιτείται εμπρόθεσμα παράταση εκτέλεσης του έργου μέχρι την 04-04-2018, προκειμένου να ολοκληρωθεί το συμβατικό αντικείμενο, γιατί λόγω κακών καιρικών συνθηκών δεν ήταν δυνατό να εκτελεστούν οι υπολειπόμενες εργασίες οδοστρωσίας – τεχνικών και ασφαλτοστρώσεων. Η θέση της υπηρεσίας μας είναι θετική για τη χορήγηση παράτασης μέχρι τις 31-03-2018, ήτοι κατά 49 ημέρες έτσι ώστε να ολοκληρωθεί η εργολαβία.

Κατόπιν τούτων, επειδή έως σήμερα δεν έχουν εκτελεστεί οι υπολειπόμενες εργασίες χωματουργικών – τεχνικών έργων, οδοστρωσίας και ασφαλτοστρώσεων που απομένουν και αντιστοιχούν στο 50,00 % επί του συνόλου των συμβατικών εργασιών.

Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε

Την χορήγηση παράτασης εκτέλεσης εργασιών, κατά σαράντα εννέα (49) ημέρες, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, και λήξη την 31/03/2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016

ΣΥΝΝΗΜΕΝΑ

Το (α) σχετ.

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 07 / 02 / 2018
Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

ΜΠΙΤΣΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΟΛΙΤ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 07 / 02 / 2018
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΡΕΝΕΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΕΔΕ
ΚΟΡΑΗ 46 – ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΤΗΛ. – ΤΗΛ/ΠΟ 2721084202
ΚΙΝ. 6932446105
Email : renesispetros@gmail.com

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Αριθ. Πρωτ. 4297
Ημερ. Παραλαβής 1-2-18

ΠΡΟΣ
Την Διεύθ.Τεχν.Υπηρεσιών
Δήμου Καλαμάτας

ΑΙΤΗΣΗ

Παρακαλώ όπως διά το έργο **:"Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Δ.Ε. Δήμου Καλαμάτας"** μού δώσετε παράταση δύο μηνών δηλ μέχρι 10-04-2018. Τό έργο δέν ολοκληρώθη εμπρόθεσμα λόγω χειμερινής περιόδου.

Επιβλέπων κος Παν.Μπίτσικας

Καλαμάτα 01-02-2018

Ο ΑΙΤΩΝ

Πέτρος Ρένεσης