ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Αθηνών 99
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑ
Πληροφορίες: Νίκας Θ. Παναγιώτης
Τηλέφωνο: 27213-60874
FAX: 27213 60708

Καλαμάτα:
Αριθ. Πρωτοκόλλου:

Προς:
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Δ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

1) ΤΥ Δ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (ΦΕ)
2)

ΘΕΜΑ: Εισήγηση έγκρισης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιων του έργου :
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ, ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΥΡΑΣ, ΗΡΩΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ: 1) Η αριθμ 15709 από 17/4/2019 αίτηση παράτασης του αναδόχου

Στοιχεία έργου του θέματος:

Αριθ. Μελέτης: 66/2015 Προϋπολογισμός μελέτης: 900.000,00 €
Συμφωνητικό: 7362 της 22/2/2018 , έκπτωση: 59,430%
Ποσό Συμφωνητικού: 365.132,48 με ΦΠΑ
Ορισμός επιβλέποντα: 48280/16-10-17
Προθεσμία σύμφωνα με το συμφωνητικό: 180 (ημέρες) λήξη: 21/8/2018
1η παράταση εκτέλεσης εργασιών κατά: 75 (ημέρες) λήξη: 6/11/2018
2η παράταση εκτέλεσης εργασιών κατά: 175 (ημέρες) λήξη: 30/4/2019
Εγκεκριμένη ημερομηνία περαίωσης των εργασιών η: 30/4/2019 σύμφωνα με την 2η παράταση.

Σε ενέργεια της σχετικής αίτησης παράτασης του αναδόχου με την οποία ζητάει παράταση 60 ημερών ήτοι μέχρι τις 30/06/2019, αφού λάβαμε υπό όψιν την πρόοδο των εργασιών αναφέρουμε τα εξής :

Με την αριθμ. 138/18-3-2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καλαμάτας εγκρίθηκε η 1η τροποποίηση της σύμβασης, ο 2ος ΑΠΕ και το 2ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου με την οποία αυξάνεται το οικονομικό αντικείμενο ποσοστό 14,14%

Μετά από αυτή την έγκριση έχουν ήδη δρομολογηθεί οι απαραίτητες γαφειοκρατικές διαδικασίες για την υπογραφή της 1ης τροποποίησης της σύμβασης, οι οποίες δεν έχουν τελεσφορήσει.

Λόγω της καθυστέρισης που προέκυψε από την αναγκαιότητα αυτή, και για την πλήρη ολοκλήρωση του έργου:

εισηγούμεθα:

ΜΠΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

την έγκριση παράτασης προθεσμίας έως τις 30/06/2019 ήτοι 60 ημέρες: α) για την υπογραφή της ΣΣ, β) για την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου όπως παραδοθούν τα δίκτυα σε πλήρη λειτουργία, δεδομένης της καθυστέρισης της ΔΕΔΔΗΕ να ηλεκτροδοτήσει και να γίνουν δοκιμές και έλεγχοι στα δίκτυα ηλεκτροφωτισμού και άρδευσης προκειμένου να λειτουργούν χωρίς προβλήματα.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

1) Φωτοαντίγραφο της αίτησης παράτασης προθεσμίας του αναδόχου

Καλαμάτα 25/4/2019
η προϊσταμένη
τμ. εκτέλεσης έργων

ΜΠΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓ.
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ

Καλαμάτα 25/4/2019
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ Β.
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ

Τμ. εκτεχ. έργων: 337/23.04.19

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Αριθ. Πρωτ. 15709
Ημερ. Παραλαβής 17-04-19

ΤΕΡΚΑΤ Α.Τ.Ε.
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΑΤΗΣΙΩΝ 235, Τ.Κ. 11254 – ΤΗΛ. 210 8649280 – 210 8654577 FAX 210 8643375

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

Έργο : Ανακατασκευή πεζοδρομίων και φωτισμού, τμημάτων των οδών Αύρας, Ηρώων και Ποσειδώνος

ΘΕΜΑ: "Παράταση Εργασιών"

Παρακαλούμε να μας δοθεί παράταση 60 ημερολογιακών ημερών, μέχρι 30/06/2019, προκειμένου να ολοκληρωθούν εμπρόθεσμα τα διαδικαστικά του έργου (υπογραφή 1ης Τροποποίησης σύμβασης, πρωτόκολλα παραλαβής κλπ), καθώς η κατασκευή έχει ολοκληρωθεί, χωρίς η παράταση να επιφέρει οποιαδήποτε επιβάρυνση του δήμου.

Στα πλαίσια της σωστής και αμοιβαίας συνεργασίας είμαστε πάντα στη διάθεσή σας.

1. Α. Νικας 23/3/2019

ΑΘΗΝΑ, 17 Απριλίου 2019
ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΡΚΑΤ Α.Τ.Ε

ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

1) Τμ. Εκτεχ. Έργων 19-4-19

2. Α. Κουρουνώτηρα

2) κ Νίκας
3) κ Μπουμποπώζου