ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 9-7-2019

Αρ. Πρωτ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Μπουμποπούλου Αγγελική
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 27213 - 60898
FAX: 27213 - 60708
Ταχ. Διεύθυνση: Αθηνών 99
ΤΚ 24134
2ος Όροφος
Γραφείο 2.14
EMAIL: aggeliki@kalamata.gr

Προς: **Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Καλαμάτας**

Κοιν/ση: Τ.Υ. Δήμου Καλαμάτας

ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (3η)
ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ (ΔΗΜ. ΠΑΡΚΟ, PARKING ΝΕΔΟΝΤΑ ΚΛΠ» (Α.Μ. 8/2018)

Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Ε Ρ Γ Ο Υ

1. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΣΑΤΑ
2. ΑΠΟΦΑΣΗ ΨΗΦΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ: απ. Ο.Ε. 47/2018 Απ. Ο.Ε.
3. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ: Κ.Α. 30.7336.02 ΠΙΣΤΩΣΗ 2018: 375.000,00€
4. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ :606/2018
5. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 375.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α 24%(& Αναθεώρηση)
6. ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ :141/2018 Ο.Ε.
7. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ 25-5-2018
8. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 284/2018 ΑΠΟΦ. Ο. Ε.
9. ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΚΕΕ
10. ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ: **58,08%**

11. ΣΥΜΒΑΣΗ: **157.208,09 Ευρώ ΜΕ Φ.Π.Α. 24%**, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ: 18-10-2018, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 120 ΜΕΡΕΣ ΉΤΟΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 12/02/2019
12. **ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ** : Μπουμποπούλου Αγγελική, Κουλουμβάκος Παναγιώτης
13. **1η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ**: με την 94/26-02-2019 απόφαση (ΑΔΑ: ΨΓΙΟΩΕΕ-91Τ) μέχρι την 18-03-2019
14. **2η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ**: με την 139/18-03-2019 απόφαση (ΑΔΑ: ΩΜΚΖΩΕΕ-Σ1Ε) μέχρι την 10-05-2019

Ο ανάδοχος με το υπ' αριθμ. 18075/06-05-2019 έγγραφο του, αιτείται την παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου, για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτό.

Η Υπηρεσία σημειώνει ότι η προαναφερόμενη 2η παράταση του έργου, αφορούσε μέχρι την 10/05/2019. Μέσα στο χρονικό διάστημα αυτό, έχουν εκτελεστεί από τον ανάδοχο όλες οι απαραίτητες εργασίες τοποθέτησης φωτιστικών σωμάτων στις περιοχές που ανέφερε η μελέτη, ήτοι Πάρκιν Πάνθεον, Διοικητήριο ΔΗΠΕΘΕ και Πάρκο ΟΣΕ. Για τα προαναφερόμενα και επειδή υπήρξαν αυξομειώσεις ποσοτήτων θα έπρεπε να δοθεί παράταση στο έργο, για την σύνταξη τελικού τακτοποιητικού ΑΠΕ.

Σημειώνουμε όμως ότι:

1. στην περιοχή του Πάρκιν του Πάνθεον, και στην Περιοχή του Διοικητηρίου – ΔΗΠΕΘΕ, η εγκατάσταση είναι νέα, δεν προέκυψε κανένα περαιτέρω θέμα κατά την τοποθέτηση των φωτιστικών σωμάτων
2. στην περιοχή του Πάρκου του ΟΣΕ, οι υπόγειες εγκαταστάσεις είναι κατασκευασμένες περί του 1986, με αποτέλεσμα, πολλές από αυτές να έχουν σημαντικά προβλήματα. Αυτό έχει σαν συνέπεια, μέρος των φωτιστικών σωμάτων που τοποθετήθηκαν να μην μπορούν να ανάψουν. Στην μελέτη είχε προβλεφθεί και η κατασκευή νέων δικτύων για την κάλυψη τέτοιων περιπτώσεων, δεδομένου του γεγονότος ότι η αποκάλυψη και συντήρηση υπαρχόντων δικτύων, δεν αποτελεί Τεχνική Επιλογή για πολλούς λόγους. Παρόλα αυτά οι ποσότητες που συμπεριλαμβάνονται στην μελέτη δεν επαρκούν για την εκτέλεση.
3. στην περιοχή του Πάρκου του ΟΣΕ, υπάρχουν πίλαρ ρευματοδότησης τα οποία είναι πεπαλαιωμένα και χρήζουν αντικατάστασης. Μέρος εξ αυτών έχουν ήδη αντικατασταθεί με την εκτέλεση των εργασιών μέχρι σήμερα. Είναι όμως δόκιμο να προβούμε και σε περαιτέρω αντικαταστάσεις, για προβλήματα που δε διορθώνονται με άλλο τρόπο – γραμμές φωτιστικών που δε λειτουργούν, όπως προαναφέραμε.

Για την κάλυψη των παραπάνω αναγκών, και την εκτέλεση των εργασιών που θα προκύψουν, εν τέλει μετά από έλεγχο του συνόλου της εγκατάστασης θα απαιτηθεί η υπογραφή επέκτασης σύμβασης (μέχρι το 15%) ή συμπληρωματικής σύμβασης (άνω του 15%).

Συνεπώς η Υπηρεσία μας κρίνει ότι οι αιτιάσεις του αναδόχου για την αναγκαιότητα χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κρίνονται βάσιμες.

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Άρθρο 147 του Ν4412/2016 με τίτλο «προθεσμίες» και ειδικότερα στην παρ.8, ισχύουν τα παρακάτω:

8. Παράταση της συνολικής ή των τμηματικών προθεσμιών εγκρίνεται:

α) Είτε «με αναθεώρηση», όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου ή του αντίστοιχου

τμήματος δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου ή προκύπτει από αύξηση του αρχικού συμβατικού αντικειμένου.
β) Είτε «χωρίς αναθεώρηση», για το σύνολο ή μέρος των υπολειπόμενων εργασιών, όταν η παράταση κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου, έστω και αν η καθυστέρηση του συνόλου ή μέρους των υπολειπόμενων εργασιών οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου. Σε περίπτωση έγκρισης παράτασης προθεσμίας «χωρίς αναθεώρηση» για το σύνολο των υπολειπόμενων εργασιών του έργου ή μιας τμηματικής προθεσμίας του, επιβάλλονται οι σχετικές ποινικές ρήτρες, ανεξάρτητα από την έγκριση της παράτασης αυτής.

Σημειώνουμε ότι αναθεωρήσεις τιμολογίων δημοσίων έργων δεν υπάρχουν από το 2012 και μέχρι σήμερα.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ

Τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως 10/07/2019 χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 8 του Άρθρου 147 τον Ν4412/2016 με αναθεώρηση.

Η επιβλέπουσα	**Η Τμηματάρχης**	**Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ**
Μπουμποπούλου Αγγελική	**Μπουμποπούλου Αγγελική**	**ΛΥΚΟΥΡΓΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ**
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός	**Ηλεκτρολόγος Μηχανικός**	**ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**
	9/5/2019	

Συν/να: Αίτημα Παράτασης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Αριθ. Πρωτ. 18075
Ημερ. Παραλαβής 6-5-19

ΑΙΤΗΣΗ

ΕΠΩΝΥΜΟ: ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΤΚΕΕ

Δ/ΝΣΗ: ΠΟΡΟΥ 1-3
ΓΑΛΑΤΣΙ
ΤΗΛ: 6977597901

ΑΦΜ: 999879797
ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΑΛΑΜΑΤΑ: 6/5/2019.

ΠΡΟΣ
ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Με την απόφαση 135/2019 (ΑΔΑ ΩΜΚΖΟΕΕ-516) η εκτέλεση του έργου θα επρεπε να εχει υλοποιηθεί μέχρι την 10/5/2019, εν προκειμένω εχει εκτελεστεί σχεδόν όλο το συμβατικό αντικείμενο των έργου και εχουν τοποθετηθεί τα φωτιστικά σώματα όμως εχουν προκυψει νέες ζεφές και θα χρειαστή συνταξη ΑΠΕ. Παράλληλα εχουν προκύψει κατά την τοποθέτηση των φωτιστικών γραμμές που δεν λειτουργούν υπάρχουν και χρειάζονται αποκαταστάσεις για τις οποίες θα χρειαστεί η συνταξη Σ.Σ. Εν προκειμένω ζητούμε την παράταση των εργασιών εκτέλεσης του έργου κατα 2 μήνες προκειμένου να προβούμε στην εκτέλεση των συμπληρωματικών εργασιών και να ακτοποιηθούν οι Διοικητικές αγωτέρω διαδικασίες.

..... ΑΙΤ.....

ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ.