ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Αθηνών 99, Καλαμάτα, 241 34
Πληροφορίες: Διαμαντόπουλος Βασίλης
Τηλέφωνο: 27213-60873
Φαξ: 27213-60708
Email: v.diamantopoulos@kalamata.gr

ΚΑΛΑΜΑΤΑ, 28 /05/2019
Αρ.Πρωτ. Δ.Υ.

Προς: **ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ**
Κοιν/ση: ΔΤΥ

ΘΕΜΑ : ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ»

Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Ε Ρ Γ Ο Υ

- **ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:** ΕΣΠΑ - Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»
- **ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:** 998.000,00 € με Φ.Π.Α
- **ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ:** 581/2017 Απόφαση Ο.Ε.
- **ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**: 08/01/2018
- **ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**: 96/2018 Απόφαση Ο.Ε.
- **ΑΝΑΔΟΧΟΣ**: VASARTIS A.E.
- **ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ**: 53,33 %
- **ΣΥΜΒΑΣΗ :** 465.804,78 € με Φ.Π.Α. **ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ :** 04-06-2018
- **ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ :** 365 Η.Η. με λήξη την 03 – 06 – 2019.
- **ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ :** Διαμαντόπουλος Βασίλειος, Κουφοσωτήρης Θεοφύλακτος, Χρυσανθακόπουλος Κωνσταντίνος.

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

Το έργο εντάχθηκε στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη '' με την υπ' αριθμ. 7223/15-6-2017 Απόφαση ένταξης.

Η εργολαβική σύμβαση για την εκτέλεση του έργου υπεγράφη στις 04-06-2018 με προθεσμία 365 ημερολογιακές ημέρες με λήξη την 03 – 06 – 2019.

Με την από 24-04-2019 αίτησή του, ο ανάδοχος του έργου αιτείται την παράταση εκτέλεσης των εργασιών, άνευ υπαιτιότητάς του έως την 02-11-2019 για τους παρακάτω λόγους :

1. *Καθυστέρηση έκδοσης της οικοδομικής άδειας του έργου,* ***κατά 57 ημερολογιακές ημέρες (04/06/2019 – 01/08/2019).***
2. *Καθυστερήσεις οφειλόμενες στην εκτέλεση απαιτούμενων αρχικών εξωσυμβατικών εργασιών και συνεννοήσεων αναφορικά με την τροποποίηση - υποβιβασμό των τελικών υψομέτρων του περιβάλλοντος χώρου,* ***κατά 55 ημερολογιακές ημέρες (01/08/2018 - 24/09/2018).***
3. *Δυσμενείς καιρικές συνθήκες, με βάση τα ημερολόγια του έργου και τις καταγραφές της ΕΜΥ,* ***οδήγησαν σε καθυστέρηση 21*7/5 (για τα Σαββατοκύριακά) = 29 ημερολογιακών ημερών.***

4. *Αδυναμία σκυροδέτησης την περίοδο των Χριστουγέννων – Πρωτοχρονιάς, αφού οι εταιρείες σκυροδέματος διακόπτουν εργασίες λόγω εορτών αλλά και για την συντήρηση του εξοπλισμού τους.* ***Αιτούμενη παράταση εξ' αυτής της αιτίας 10 ημερολογιακές ημέρες (22/12/2018 – 02/01/2019).***
5. *Για την ολοκλήρωση του έργου απαιτείται η σύνταξη – έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ης ΣΣ ποσοστού περίπου 50% (σχέδιο αυτών έχει συζητηθεί τόσο με την Δ/σα υπηρεσία όσο και με την διαχειριστική - ΕΣΠΑ). Ο 1ος ΑΠΕ – 1η ΣΣ απαιτούνται για την αντιμετώπιση των υπερσυμβατικών ποσοτήτων και νέων εργασιών, που αφορούν:*
    - *πρωτίστως την κατασκευή των μεταλλικών κερκίδων σύμφωνα με την στατική μελέτη που υποβλήθηκε 31/01/2019 (συμβατική υποχρέωση αναδόχου)*
    - *αλλά και λοιπές υπερσυμβατικές ποσότητες που προέκυψαν από σφάλματα προμέτρησης της μελέτης.*

Επειδή πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο έργο, με το υπ' αριθμ. 17403/24-4-2019 έγγραφο μας, ζητήθηκε η προέγκριση της εν λόγω παράτασης από την Διαχειριστική Αρχή του επιχειρησιακού προγράμματος Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη. Η Διαχειριστική Αρχή με το υπ' αριθμ. 4294/14-05-2019 έγγραφό της διατύπωσε γνωμοδότησε θετικά σχετικά με την αιτούμενη παράταση.

Έχοντας υπ' όψη:

α) Τις αιτιάσεις του αναδόχου, όπως αυτές παρουσιάζονται στην αίτησή του,

β) Το γεγονός ότι η προθεσμία του έργου λήγει την 03-06-2019 και το έργο δεν είναι εφικτό να έχει ολοκληρωθεί.

γ) Τη θετική γνωμοδότηση της Διαχειριστική Αρχής του Ε.Π. Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη για την παράταση του χρονοδιαγράμματος του έργου έως 01 -11-2019

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α

Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως την 1η /11/2019, σύμφωνα το άρθρο 48 του Ν.3669/08, χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου.

ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ

ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣ.
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΚΟΥΦΟΣΩΤΗΡΗΣ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ

ΜΠΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Η ΑΝΑΠΛ. Δ/ΝΤΡΙΑ Τ.Υ.
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΛΥΚΟΥΡΓΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ :

1. Η από 22/4/2019 αίτηση αναδόχου
2. το υπ' αριθμ. 4294/14-05-2019 έγγραφο Διαχειριστική Αρχής του Ε.Π. Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη

VASARTIS
CONSTRUCTION

Δ.....
.....Δ Τ Υ.....
.....
Καλαμάτα 24/4/19

Προς
ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τηλ. 27213-60783
Fax: 27213-60781
Επιβλέποντες:

1. Βασίλης Διαμαντόπουλος / Πολ. Μηχανικός
2. Θεοφύλακτος Κουφοσωτήρης / Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Αριθ. Πρωτ. 17132
Ημερ. Παραλαβής 24-4-19

Αθήνα, 22/04/2019

Έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ»

Θέμα: Αίτημα παράτασης του συμβατικού χρόνου περαίωσης του έργου της επικεφαλίδας

Κύριοι,

Αιτούμεθα με το παρόν την παράταση του χρόνου περαίωσης των εργασιών του παραπάνω έργου χωρίς καμία υπαιτιότητα του αναδόχου (δηλαδή με αναθεώρηση) κατά 151 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή έως 01/11/2019

Οι αιτίες καθυστέρησης που οδήγησαν στην αιτούμενη ως παραπάνω παράταση, είναι οι εξής:

1. Καθυστέρηση έκδοσης της οικοδομικής άδειας του έργου, **κατά 57 ημερολογιακές ημέρες (04/06/2019 – 01/08/2019).**
   Συγκεκριμένα:
   Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης :04/06/2018
   Ημερομηνία έκδοσης της οικοδομικής άδειας: 01/08/2018

2. Καθυστερήσεις οφειλόμενες στην εκτέλεση απαιτούμενων αρχικών εξωσυμβατικών εργασιών και συνεννοήσεων αναφορικά με την τροποποίηση - υποβιβασμό των τελικών υψομέτρων του περιβάλλοντος χώρου, **κατά 55 ημερολογιακές ημέρες (01/08/2018 - 24/09/2018)**
   Συγκεκριμένα:
   Όπως αναλυτικά περιγράφονται στα έγγραφά μας με αρ. πρωτ. 34792/14-09-2018 και αρ. πρωτ. 39027/17-10-18, το διάστημα από την έκδοση της οικοδομικής άδειας του έργου υπ. αριθμ. 147 / 01-08-18 έως την 26/09/2018 (έναρξη χωματουργικών εργασιών):
   - ολοκληρώθηκαν οι εξωσυμβατικές εργασίες καθαιρέσεων και αποξηλώσεων των υπαρχόντων στο οικόπεδο του έργου κατασκευών (σκελετός θερμοκηπίων , ισόγεια μικρά κτίρια για χρήση αποθήκης - επιτόπου γραφείου από την υπηρεσία πρασίνου του δήμου, κανάλια απορροής ομβρίων από σκυρόδεμα κλπ), ώστε να είναι εφικτή η υψομετρική αποτύπωση του οικοπέδου του έργου.

Address:
Papanikoli 122 & Glafkis
15232, Chalandri
Athens - Greece

Contact:
T: 210 683 683 3
F: 210 683 683 4
E: info@vasartis.com

www.vasartis.com

- έγινε η υψομετρική αποτύπωση του οικοπέδου και η χάραξη των εκσκαφών

- με βάση την υψομετρική αποτύπωση και την χάραξη εκσκαφών που ακλούθησε, έγιναν σχετικές συνεννοήσεις με την Υπηρεσία για τα τελικά υψόμετρα δαπέδων και περιβάλλοντος χώρου που οδήγησαν την 24-09-2019 σε απόφαση της Δ/σας υπηρεσίας για υποβιβασμό των υψομέτρων μελέτης του περιβάλλοντος χώρου, κατά 45εκ. και κατά συνέπεια αντίστοιχο υποβιβασμό της στάθμης εκσκαφής των θεμελίων (καθυστέρηση συνεννοήσεων - αποφάσεων και λόγω των διακοπών Αυγούστου). Οπότε την 26/09/2019 ξεκίνησαν οι εργασίες εκσκαφών του έργου.

3. Δυσμενείς καιρικές συνθήκες, με βάση τα ημερολόγια του έργου και τις καταγραφές της ΕΜΥ, **οδήγησαν σε καθυστέρηση 21*7/5 (για τα Σαββατοκύριακά) = 29 ημερολογιακών ημερών.**
Οι συγκεκριμένες 21 ημερομηνίες βροχοπτώσεων και χαμηλών θερμοκρασιών που επηρέασαν την πορεία του έργου, είναι: 10/10/2018, 24/10/2018, 3/11/2018, 20&21/11/2018, 24/11/2018, 27/11/2018, 01/12/2018, 5&6&7/12/2018, 16/12/2018, 18/12/2018, 19&20/01/2019, 02/02/2019,7&8/02/2019, 18/03/2019, 26&27/03/2019.

4. Αδυναμία σκυροδέτησης την περίοδο των Χριστουγέννων – Πρωτοχρονιάς, αφού οι εταιρείες σκυροδέματος διακόπτουν εργασίες λόγω εορτών αλλά και για την συντήρηση του εξοπλισμού τους. **Αιτούμενη παράταση εξ' αυτής της αιτίας 10 ημερολογιακές ημέρες (22/12/2018 – 02/01/2019)**

5. Για την ολοκλήρωση του έργου απαιτείται η σύνταξη – έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ης ΣΣ ποσοστού περίπου 50% (σχέδιο αυτών έχει συζητηθεί τόσο με την Δ/σα υπηρεσία όσο και με την διαχειριστική - ΕΣΠΑ). Ο 1ος ΑΠΕ – 1η ΣΣ απαιτούνται για την αντιμετώπιση των υπερσυμβατικών ποσοτήτων και νέων εργασιών, που αφορούν:
   - πρωτίστως την κατασκευή των μεταλλικών κερκίδων σύμφωνα με την στατική μελέτη που υποβλήθηκε 31/01/2019 (συμβατική υποχρέωση αναδόχου)
   - αλλά και λοιπές υπερσυμβατικές ποσότητες που προέκυψαν από σφάλματα προμέτρησης της μελέτης.

   η παράταση που θα απαιτηθεί για την εκτέλεση των εν λόγω υπερσυμβατικών εργασιών, θα ζητηθεί μετά την έγκριση του 1ου ΑΠΕ - 1η ΣΣ.

Στην διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη διευκρίνιση.

Για την VASARTIS SA

VASARTIS ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ 122 & ΓΛΑΥΚΗΣ
Τ.Κ. 152 32 ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΑΦΜ: 998186671 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ. 210 6836833 - FAX: 210 6836834

Αρτεμις Σκαρπούλου
Πολ. Μηχανικός

Τμ. Εκτ. Εργων 436/17-5-19

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Αριθ. Πρωτ. 19407
Ημερ. Παραλαβής 15-5-19

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Αθήνα 14/05/2019
Α.Π.: ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 4294/14-05-2019
Απάντηση στο Εισερχ: ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 4137/09-05-2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ
ΕΠ ΤΟΥ ΕΤΠΑ ΚΑΙ ΤΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ"
Ταχ. Δ/νση: Αεροπόρου Παπαναστασίου 34
Αθήνα, Τ.Κ. 115 27
Πληροφορίες: ΑΓΑΠΗ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ
Τηλ.: 2132142217
Fax: 210 6920437
Email: a.karavasileiadou@mou.gr

Προς:
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
ΑΘΗΝΩΝ 99,
Τ.Κ. 24134, ΚΑΛΑΜΑΤΑ
v.diamantopoulos@kalamata.gr

ΘΕΜΑ: Προέγκριση Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (1η ΠΑΡΑΤΑΣΗ) για το Υποέργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» Α/Α 1 της Πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» (ΟΠΣ 5002144)

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1303/2013 «περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006»,
2. Το Ν. 4314/2014 «Α. Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α΄297) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 265/Α΄/23.12.2014),
3. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
4. Την αριθμ. ΥΑ 110427/ΕΥΘΥ 1020/2016 (ΦΕΚ 3521/Β/01.11.2016) για την τροποποίηση και αντικατάσταση της ΥΑ 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ 1822/Β/24.8.2015) Υπουργικής Απόφασης Συστήματος Διαχείρισης,
5. Την αριθμ. 53683/ΕΥΘΥ459/18-05-2015 (ΦΕΚ 981/Β/28-05-2015) Υπουργική Απόφαση με την οποία συστάθηκε/ διαρθρώθηκε/αναδιαρθρώθηκε η Ε.Υ.Δ. Ε.Π. "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
6. Το Π.Δ.123/2016 (ΦΕΚ 208/Α/04-11-2016) περί Μετονομασίας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης,
7. Την με αριθμ. πρωτ. 87649/27-8-2015 απόφαση τοποθέτησης Προϊσταμένων Μονάδων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»,
8. Την Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με αριθμό C (2014) 10160 final / 18-12-2014 για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020 (CCI: 2014GR16M1OP001), όπως τροποποιήθηκε με τις Αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με αριθμό C (2017) 8399 final / 06-12-2017 και C(2018) 8854 final/ 12-12-2018, που αφορούν στην έγκριση της 1ης και 2ης Αναθεώρησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020,

Εκτελ. Εργων 16-5-19

Δ. Διαμαντοπουλος 17/5/2019

9. Την με αριθμ. πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ/4137/09-05-2019 ηλεκτρονική υποβολή φακέλου με τα απαραίτητα έγγραφα για την εξέταση της τροποποίησης της σύμβασης.
10. Τα αποτελέσματα της εξέτασης των στοιχείων που τροποποιούν τη σύμβαση, βάσει του ισχύοντος θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου παραγωγής του έργου και τους εθνικούς κανόνες επιλεξιμότητας, όπως τεκμηριωμένα αποτυπώνονται στην Λίστα Ελέγχου Τροποποίησης Σύμβασης.

ΔΙΑΤΥΠΩΝΕΤΑΙ ΘΕΤΙΚΗ ΓΝΩΜΗ

για την τροποποίηση της νομικής δέσμευσης (1η ΠΑΡΑΤΑΣΗ) για το Υποέργο «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ**» ΑΑ 1 της Πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ «5002144», (όπως προτείνεται μέσω της παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του υποέργου), δεδομένου ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του υποέργου και τα βασικά διακριτά στοιχεία του παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική νομική δέσμευση.

Αφορά την 1η παράταση ως προς την συνολική προθεσμία, έως τις 01-11-2019, σύμφωνα με την θετική εισήγηση της Υπηρεσίας, με βάση το με αριθμό (8) σχετικό έγγραφο σας.

Μετά έγκριση της παράταση προθεσμίας του Υποέργου του Θέματος, από τα αρμόδια όργανα, να μας αποστείλετε την Απόφαση.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Ε.Υ.Δ. Ε.Π.-ΥΜΕΠΕΡΑΑ

Ζωή Παπασιώπη

Εσωτερική Διανομή:

1. Φ.Ε3.14_5002144(α)