ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Αθηνών 99, Καλαμάτα, 241 34
Πληροφορίες: Διαμαντόπουλος Βασίλης
Τηλέφωνο: 27213-60873
Φαξ: 27213-60708
Email: v.diamantopoulos@kalamata.gr

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 31 /05/2019
Αρ.Πρωτ. Δ.Υ.

Προς: **ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ**

Κοιν/ση: **1.** ΔΤΥ

ΘΕΜΑ : Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης

ΕΡΓΟ: «Ολοκλήρωση Διαμόρφωσης τμήματος οδού Αρτέμιδος (Β' Φάση) (Α.Μ. 68/16)»

Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Ε Ρ Γ Ο Υ

- **ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:** ΔΑΝΕΙΟ ΤΠΔ - ΔΠ
- **ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ**: 850.000,00 € με Φ.Π.Α
- **ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ:** 288/2017 Απόφαση Ο.Ε.
- **ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**: 25/07/2017
- **ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**: 579/2017 Απόφαση Ο.Ε.
- **ΑΝΑΔΟΧΟΣ**: ΙΚΤΙΝΟΣ Α.Ε.
- **ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ**: 52,58 %
- **ΣΥΜΒΑΣΗ :** 403.032,31 € με Φ.Π.Α. **ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ :** 22-03-2018
- **ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΑΥΞΗΣΗ) :** 35.617,65 € με Φ.Π.Α. **ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ :** 21-02-2019
- **ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ :** Εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες με λήξη την 17 – 09 – 2018, 1η παράταση χρόνου εκτέλεσης έως 15-11-2018 με την 610/18 ΑΔΣ, 2η παράταση χρόνου εκτέλεσης έως 31-01-2019 με την 928/18 ΑΔΣ, 3η παράταση χρόνου εκτέλεσης έως 11-03-2019 με την 56/19 ΑΔΣ, 4η παράταση χρόνου εκτέλεσης έως 30-04-2019 με την 140/19 ΑΔΣ
- **ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ :** Διαμαντόπουλος Βασίλειος, Μπουμποπούλου Αγγελική, Γιαννακόπουλος Νικόλαος, Χρυσανθακόπουλος Κων/νος

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

Ο ανάδοχος, με την συνημμένη από 25/04/2019 αίτηση του (αρ. πρωτ. Δ. Καλαμάτας 17297/25-4-19) αιτείται την παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως 30/05/2019 για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά σε αυτή.

Η υπηρεσία μας κρίνει ότι οι αιτιάσεις του αναδόχου για την αναγκαιότητα χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κρίνονται βάσιμες όσον αφορά τη σύνταξη και έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών προκειμένου να εγκριθούν αυξομειώσεις ποσοτήτων και νέες τιμές εργασιών οι οποίες ήταν απαραίτητες για την ολοκληρωμένη κατασκευή του έργου.

Επιπλέον, θα πρέπει να ληφθεί υπ' όψη ότι λόγω προεκλογικής περιόδου δεν γίνονται συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου παρά μόνο για έκτακτες περιπτώσεις.

Σε ότι αφορά τις συμβατικές εργασίες που δεν εκτελέστηκαν εντός της συμβατικής προθεσμίας του έργου με υπαιτιότητα του αναδόχου, σε συνέχεια της με α.α. 928/2018 Απόφασης του ΔΣ θα επιβληθούν οι προβλεπόμενες ποινικές ρήτρες.

Μετά από τα παραπάνω,

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ

Τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως 15/07/2019 με την εφαρμογή των προβλεπόμενων από το άρθρο 148 του Ν. 4412/16 ποινικών ρητρών για τις συμβατικές εργασίες που δεν εκτελέστηκαν εντός της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με υπαιτιότητα του αναδόχου και πιο συγκεκριμένα για τις υπολειπόμενες εργασίες στο κεφάλαιο «Ασφαλτικά» (Α.Τ.46, 47 ,48), για την εργασία με Α.Τ. 18 «Προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών LED» και για τις εργασίες του κεφαλαίου «Λοιπά» (Α.Τ. 42, 43).

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ	Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ	Η ΑΝΑΠΛ. Δ/ΝΤΡΙΑ Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣ.	ΜΠΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ	ΛΥΚΟΥΡΓΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Συνημμένα :

1. Η από 25/04/2019 αίτηση της αναδόχου εταιρίας

Τμ. Επ. Εργων 381/8-5-19

έργο «ολοκλήρωση διαμόρφωσης τμήματος οδού Αρτέμιδος (β φάση) » προϋπολογισμού 850.000 € Δήμου Καλαμάτας , Ανάδοχος Ικτίνος αε Επιβλέπων Ν Αφαλαία τοπ μηχ – Ν Γιαννακόπουλος αρχ- Α Μπουμποπουλου ημχ	ΚΑΛΑΜΑΤΑ.....2019 ΑΡ ΠΡΩΤ..... ΠΡΟΣ ΤΥ Δήμου **ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ**

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

το συμφωνητικό υπογράφτηκε την 22/3/2018 (απ 12649)
εκκρεμεί προς έγκριση ο 3ος ΑΠΕ &ΣΣ του έργου
μέχρι να γίνει η έγκριση του 3ου ΑΠΕ &ΣΣ του έργου, πρέπει η σύμβαση να είναι ενεργή

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ

Για την έγκριση αντίστοιχης παράτασης εκτέλεσης εργασιών χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου μέχρι 30/5/19

Καλαμάτα 25/4/2019
Ο ανάδοχος

Τμ. Επιτ. Εργων

Η. Αγγελόπουλο 8/5/2019