ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Πληροφορίες : Γεώργιος Σπυρόπουλος
Ταχ. Διεύθυνση : Αθηνών 99
Καλαμάτα 24134
Τηλ. : 2721 3 60868
FAX : 2721 3 60708
E-mail : g.spiropoulos@kalamata.gr

Καλαμάτα 30 - 05 - 2019

Αρ. Πρωτ. :

Προς : **ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ**

Κοιν/ση : **1. κα. Παναγιώτα Ντίντα Αντιδήμαρχο Καλαμάτας**
2. Τ.Υ. Δήμου Καλαμάτας

ΘΕΜΑ: **Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή γηπέδου στην Τ.Κ. Λεϊκων».**

ΣΧΕΤ. : Η υπ' αρ. πρωτ. 18721/10-05-2019 αίτηση της αναδόχου εταιρείας «ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε.».

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ		
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	:	ΔΑΝΕΙΟ Τ.Π.&Δ.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	:	620.000,00 € (με Φ.Π.Α.)
ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ	:	Υπ' αρ. 678/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δ. Καλαμάτας
ΗΜΕΡΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	:	24-08-2017
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	:	580/2017Απόφαση της Ο.Ε.
ΑΝΑΔΟΧΟΣ	:	ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ
ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ	:	51,21 % (μέση έκπτωση)
ΠΟΣΟ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	:	302.478,61 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) / 05/04/2018,
1ης Τροποποίησης Σύμβασης	:	23.066,91 € με Φ.Π.Α., 96/2019 Α.Δ.Σ.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ	:	240 ημερολογιακές ημέρες με λήξη την 1-12-2018
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΒΑΣΗ 1ης ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	:	Έως 31/01/2019, 796/2018 Α.Δ.Σ.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΒΑΣΗ 2ης ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	:	Έως 30/04/2019, 57/2019 Α.Δ.Σ.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΒΑΣΗ 3ης ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ		Έως 31/05/2019, 202/2019 Α.Δ.Σ.
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ	:	Σπυρόπουλος Γεώργιος, Γιαννόπουλος Γεώργιος, Χρυσανθακόπουλος Κων/νος.

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

Σας διαβιβάζουμε σχετικό αίτημα της αναδόχου εταιρείας του ανωτέρω έργου, ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ και σας ενημερώνουμε ότι, λαμβάνοντας υπόψη:

1) την υπ' αρ. πρωτ. 14361/05-04-2018 σύμβαση, ποσού **302.478,61€** (με αναθεώρηση και ΦΠΑ), για την εκτέλεση του έργου : **«Κατασκευή γηπέδου στην Τ.Κ. Λεΐκων»** του οποίου ανάδοχος είναι η εταιρεία **«ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ»,**

2) την υπ' αριθ. 96/2019 Α.Δ.Σ. που αφορά την έγκριση του 1ου ΑΠΕ, 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε & 1η τροποποίηση (αύξηση της σύμβασης) του έργου κατά 23.066,91 € με Φ.Π.Α..

3) την υπ' αριθμ. πρωτ. 18721/10-05-2019 αίτηση του αναδόχου όπου αιτείται παράταση της προθεσμίας περαίωσης εργασιών κατά 61 ημερολογιακές ημέρες με ημερομηνία λήξη της προθεσμίας την 31/07/2019, για τους εξής λόγους :

ότι κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου προέκυψαν αναπροσαρμογές των ποσοτήτων των εργασιών, καθώς και νέες εργασίες κατά συνέπεια νέες τιμές εργασιών. Για το λόγο αυτό απαιτείται η σύνταξη και έγκριση 2ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών.

Επίσης, οι καιρικές συνθήκες και συγκεκριμένα οι βροχοπτώσεις που επικρατούσαν κατά τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο στην περιοχή έχουν προκαλέσει δυσκολίες στην εκτέλεση του έργο με αποτέλεσμα να υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις.

Η υπηρεσία μας έχοντας υπ' όψιν τα ανωτέρω και το γεγονός ότι,

α) τον απαιτούμενο χρόνο σύνταξης και έγκρισης του 2ου ΑΠΕ και του χρόνου που απαιτείται για την εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών,

β) τις καιρικές συνθήκες και συγκεκριμένα οι βροχοπτώσεις που επικρατούσαν το ανωτέρω διάστημα σε σύνολο τριάντα μία (31) ημερών.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

για χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας, κατά εξήντα μία (61) ημερολογιακές ημέρες, σύμφωνα το άρθρο 147 του Ν.4412/16, χωρίς υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρίας, ήτοι μέχρι **31-07-2019**.

Συνημμένα:
1. Η υπ' αρ. πρωτ. 18721/10-05-2019 αίτηση της αναδόχου Εταιρείας ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ
2. Φύλλα μηνιαίων μετεωρολογικού ιστορικού

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ	**Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ**	**Η ΑΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**
Γεώργιος Σπυρόπουλος	**Αγγελική Μπουμποπούλου**	**ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΥΚΟΥΡΓΙΑ**
Πολιτικός Μηχανικός	**Ηλεκτρολόγος Μηχανικός**	**Τοπογράφος Μηχανικός**

www.kalamata.gr kalamata.gr kalamata GR ☎ 2721360700 2721360760 polites@kalamata.gr

Τμ. εκτελ. έργων: 416/ 14.05.19

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε.

Ανδριοπούλου 53
Μεγαλόπολη Αρκαδίας ΤΚ : 22200
Τηλ: 27910 25383, Fax: 2791021073
e-mail : info@dimopoylosate.gr

Δ. ΤΥ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
18721 10/5
10-05-19

Μεγαλόπολη, 10 / 05 /2019
Αρ. πρωτ. 086ΧΔ/ΚΑΛΑΜΑΤΑ

ΠΡΟΣ: Δήμος Καλαμάτας
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Τμήμα Μελετών
Αθηνών 99
Καλαμάτα Τ.Κ.: 24134

ΘΕΜΑ: Αίτηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή γηπέδου στην Τ.Κ. Λέικων»

ΣΧΕΤ.: α) Η σύμβαση του έργου: «Κατασκευή γηπέδου στην Τ.Κ. Λέικων», η οποία υπογράφηκε στις 05/04/2018, μεταξύ του Δήμου Καλαμάτας και της αναδόχου εταιρείας ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε.

β) Η υπ΄αριθμόν 8490/807/12/03/2019 έγκριση του χρονοδιαγράμματος του έργου έως 30-04-2019

γ) Η υπ'αριθμόν απόφαση 57/2019 έγκριση παράτασης του έργου έως 30/04/2019.

δ) Η υπ'αριθμόν απόφαση 202/2019 έγκριση παράτασης του έργου έως 31/05/2019.

Σε συνέχεια των ανωτέρω εγγράφων, των συνεννοήσεων και των πραγματικών δεδομένων του έργου, έχουμε να σας γνωρίσουμε τα εξής.

Η μεταξύ μας σύμβαση για την ολοκλήρωση του έργου του θέματος είχε ορίζοντα υλοποίησης από 05-04-2018 έως 30-11-2018 δηλαδή 240 ΗΗ.

Κατόπιν, δόθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως 30/04/2019 δηλαδή κατά 151 ΗΗ και στη συνέχεια νέα παράταση εως 31/05/2019 δηλαδή κατά 31 ΗΗ.

Όπως είναι γνωστό, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου προέκυψαν αναπροσαρμογές των ποσοτήτων των εργασιών, καθώς και νέες εργασίες και κατά συνέπεια νέες τιμές εργασιών. Για το λόγο αυτό απαιτείται η σύνταξη και έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.

Μ. Εμφορόπολο 14/5/2019

Τμ. Εκτελ. Έργου 14-5-19

Επίσης, οι καιρικές συνθήκες και συγκεκριμένα οι βροχοπτώσεις που επικρατούσαν κατά τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο στην περιοχή έχουν προκαλέσει δυσκολίες στην εκτέλεση του έργου με αποτέλεσμα να υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις.

Με βάση τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψιν το χρόνο που απαιτείται για την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, αιτούμεθα τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσής του έργου κατά 61ΗΗ και έως και την 31/07/2019, προκειμένου να ολοκληρωθεί το τεχνικό αντικείμενο του έργου.

Αναμένουμε άμεσα για τις ενέργειές σας.

Με εκτίμηση

Για την Ανάδοχο Εταιρεία

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε.
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΦΜ: 998260691 Δ.Ο.Υ: ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ 53, ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ
ΤΗΛ.:27910 25333 FAX. 27910 21073

Χρήστος Δημόπουλος

Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός

Καλαμάτα - Μηνιαίο μετεωρολογικό ιστορικό

Lat: **37,04** | Lon: **22,11** | Υψόμετρο πρόγνωσης: **32m** | Χάρτης

Καλαμάτα, *Ο καιρός στο παρελθόν*

Προηγούμενος μήνας **Μάρτιος 2019** Επόμενος μήνας
Μετεωρολογικός σταθμός: Καλαμάτα (Αεροδρόμιο) στα 9,2km από Καλαμάτα
Θέση σταθμού: Lat 37.067 **Lon** 22.017 **Elavation** 8m

Ημερομηνία	Ημερήσια ελάχιστη θερμοκρασία	Ημερήσια μέγιστη θερμοκρασία	Μέγιστος σταθερός άνεμος	Μέγιστη ριπή ανέμου	Συνολικός ημερήσιος υετός	Ύψος χιονιού	Πίεση	Περιγραφή
1/3/2019	3°C	18°C	3 Bf	N/A	0mm	N/A	N/A	Δεν αναφέρθηκαν φαινόμενα
2/3/2019	5°C	16°C	N/A	N/A	0mm	N/A	N/A	**Καταιγίδα Βροχή**
3/3/2019	6°C	18°C	3 Bf	N/A	5mm	N/A	N/A	Δεν αναφέρθηκαν φαινόμενα
4/3/2019	7°C	16°C	3 Bf	N/A	0mm	N/A	N/A	Δεν αναφέρθηκαν φαινόμενα
5/3/2019	0°C	20°C	2 Bf	N/A	0mm	N/A	N/A	Δεν αναφέρθηκαν φαινόμενα
6/3/2019	5°C	17°C	3 Bf	N/A	0mm	N/A	N/A	Δεν αναφέρθηκαν φαινόμενα
7/3/2019	5°C	19°C	3 Bf	4 Bf	0mm	N/A	N/A	Δεν αναφέρθηκαν φαινόμενα
8/3/2019	4°C	21°C	3 Bf	N/A	0mm	N/A	N/A	Δεν αναφέρθηκαν φαινόμενα
9/3/2019	4°C	23°C	2 Bf	N/A	0mm	N/A	N/A	Δεν αναφέρθηκαν φαινόμενα
10/3/2019	5°C	23°C	3 Bf	N/A	0mm	N/A	N/A	Δεν αναφέρθηκαν φαινόμενα
11/3/2019	5°C	19°C	3 Bf	N/A	0mm	N/A	N/A	Δεν αναφέρθηκαν φαινόμενα
12/3/2019	6°C	18°C	N/A	N/A	0mm	N/A	N/A	**Βροχή**
13/3/2019	6°C	16°C	4 Bf	7 Bf	2,5mm	N/A	N/A	Δεν αναφέρθηκαν φαινόμενα

Ημερομηνία	Ημερήσια ελάχιστη θερμοκρασία	Ημερήσια μέγιστη θερμοκρασία	Μέγιστος σταθερός άνεμος	Μέγιστη ριπή ανέμου	Συνολικός ημερήσιος υετός	Ύψος χιονιού	Πίεση	Περιγραφή
14/3/2019	5°C	16°C	N/A	N/A	0mm	1m	N/A	**Καταιγίδα Βροχή**
15/3/2019	6°C	16°C	4 Bf	6 Bf	1,5mm	N/A	N/A	**Βροχή**
16/3/2019	4°C	20°C	4 Bf	N/A	0,5mm	N/A	N/A	Δεν αναφέρθηκαν φαινόμενα
17/3/2019	8°C	20°C	3 Bf	N/A	0mm	N/A	N/A	Δεν αναφέρθηκαν φαινόμενα
18/3/2019	6°C	19°C	2 Bf	N/A	0mm	N/A	N/A	Δεν αναφέρθηκαν φαινόμενα
19/3/2019	5°C	20°C	4 Bf	N/A	0mm	N/A	N/A	Δεν αναφέρθηκαν φαινόμενα
20/3/2019	8°C	19°C	2 Bf	N/A	0mm	N/A	N/A	Δεν αναφέρθηκαν φαινόμενα
21/3/2019	9°C	22°C	3 Bf	5 Bf	0mm	N/A	N/A	Δεν αναφέρθηκαν φαινόμενα
22/3/2019	12°C	22°C	4 Bf	5 Bf	0mm	N/A	N/A	Δεν αναφέρθηκαν φαινόμενα
23/3/2019	8°C	20°C	3 Bf	5 Bf	0mm	N/A	N/A	Δεν αναφέρθηκαν φαινόμενα
24/3/2019	7°C	22°C	4 Bf	6 Bf	0mm	N/A	N/A	Δεν αναφέρθηκαν φαινόμενα
25/3/2019	5°C	19°C	3 Bf	N/A	0mm	N/A	N/A	Δεν αναφέρθηκαν φαινόμενα
26/3/2019	6°C	20°C	3 Bf	N/A	0mm	N/A	N/A	**Βροχή**
27/3/2019	6°C	18°C	2 Bf	N/A	0mm	N/A	N/A	**Βροχή**
28/3/2019	10°C	13°C	4 Bf	10 Bf	20,3mm	N/A	N/A	**Βροχή**
29/3/2019	8°C	16°C	5 Bf	8 Bf	5,5mm	N/A	N/A	**Βροχή**
30/3/2019	4°C	18°C	4 Bf	6 Bf	0mm	N/A	N/A	Δεν αναφέρθηκαν φαινόμενα
31/3/2019	3°C	21°C	4 Bf	N/A	0mm	N/A	N/A	Δεν αναφέρθηκαν φαινόμενα

Καλαμάτα - Μηνιαίο μετεωρολογικό ιστορικό

Lat: **37,04** | Lon: **22,11** | Υψόμετρο πρόγνωσης: **32m** | Χάρτης

Καλαμάτα, *Ο καιρός στο παρελθόν*

Προηγούμενος μήνας **Απρίλιος 2019** Επόμενος μήνας
Μετεωρολογικός σταθμός: Καλαμάτα (Αεροδρόμιο) στα 9,2km από Καλαμάτα
Θέση σταθμού: Lat 37.067 **Lon** 22.017 **Elavation** 8m

Ημερομηνία	Ημερήσια ελάχιστη θερμοκρασία	Ημερήσια μέγιστη θερμοκρασία	Μέγιστος σταθερός άνεμος	Μέγιστη ριπή ανέμου	Συνολικός ημερήσιος υετός	Ύψος χιονιού	Πίεση	Περιγραφή
1/4/2019	4°C	19°C	N/A	N/A	0mm	N/A	N/A	Δεν αναφέρθηκαν φαινόμενα
2/4/2019	0°C	20°C	3 Bf	N/A	0mm	N/A	N/A	Δεν αναφέρθηκαν φαινόμενα
3/4/2019	6°C	20°C	N/A	N/A	0mm	N/A	N/A	Δεν αναφέρθηκαν φαινόμενα
4/4/2019	9°C	18°C	3 Bf	4 Bf	0mm	N/A	N/A	Δεν αναφέρθηκαν φαινόμενα
5/4/2019	10°C	18°C	2 Bf	N/A	0mm	N/A	N/A	**Βροχή**
6/4/2019	12°C	20°C	3 Bf	N/A	11,9mm	N/A	N/A	**Βροχή**
7/4/2019	11°C	19°C	3 Bf	N/A	9,3mm	N/A	N/A	**Βροχή**
8/4/2019	9°C	18°C	3 Bf	4 Bf	4,5mm	N/A	N/A	**Καταιγίδα Βροχή**
9/4/2019	9°C	18°C	4 Bf	6 Bf	16,7mm	N/A	N/A	**Βροχή**
10/4/2019	9°C	21°C	N/A	N/A	6mm	N/A	N/A	**Βροχή**
11/4/2019	6°C	18°C	4 Bf	N/A	0mm	N/A	N/A	**Βροχή**
12/4/2019	12°C	18°C	4 Bf	N/A	4,8mm	N/A	N/A	**Καταιγίδα Βροχή**
13/4/2019	10°C	21°C	N/A	N/A	3,5mm	N/A	N/A	**Βροχή**
14/4/2019	10°C	19°C	N/A	N/A	2,2mm	N/A	N/A	**Βροχή**
15/4/2019	8°C	17°C	3 Bf	N/A	5,3mm	N/A	N/A	**Καταιγίδα Βροχή**
16/4/2019	10°C	20°C	4 Bf	N/A	8,3mm	N/A	N/A	Δεν αναφέρθηκαν φαινόμενα

Ημερομηνία	Ημερήσια ελάχιστη θερμοκρασία	Ημερήσια μέγιστη θερμοκρασία	Μέγιστος σταθερός άνεμος	Μέγιστη ριπή ανέμου	Συνολικός ημερήσιος υετός	Ύψος χιονιού	Πίεση	Περιγραφή
17/4/2019	7°C	20°C	4 Bf	N/A	0mm	N/A	N/A	Δεν αναφέρθηκαν φαινόμενα
18/4/2019	7°C	19°C	3 Bf	N/A	0mm	N/A	N/A	**Καταιγίδα Βροχή**
19/4/2019	9°C	19°C	4 Bf	N/A	0mm	N/A	N/A	Δεν αναφέρθηκαν φαινόμενα
20/4/2019	8°C	19°C	4 Bf	N/A	0mm	N/A	N/A	**Βροχή**
21/4/2019	8°C	18°C	2 Bf	N/A	2,7mm	N/A	N/A	Δεν αναφέρθηκαν φαινόμενα
22/4/2019	10°C	20°C	2 Bf	N/A	0mm	N/A	N/A	Δεν αναφέρθηκαν φαινόμενα
23/4/2019	11°C	19°C	3 Bf	N/A	0mm	N/A	N/A	**Βροχή**
24/4/2019	11°C	21°C	N/A	N/A	0mm	N/A	N/A	**Βροχή**
25/4/2019	11°C	25°C	3 Bf	N/A	0mm	N/A	N/A	**Βροχή**
26/4/2019	11°C	27°C	3 Bf	N/A	0mm	N/A	N/A	Δεν αναφέρθηκαν φαινόμενα
27/4/2019	11°C	27°C	3 Bf	N/A	0mm	N/A	N/A	Δεν αναφέρθηκαν φαινόμενα
28/4/2019	9°C	28°C	4 Bf	N/A	0mm	N/A	N/A	Δεν αναφέρθηκαν φαινόμενα
29/4/2019	9°C	24°C	3 Bf	N/A	0mm	N/A	N/A	Δεν αναφέρθηκαν φαινόμενα
30/4/2019	8°C	21°C	3 Bf	N/A	0mm	N/A	N/A	Δεν αναφέρθηκαν φαινόμενα

Καλαμάτα - Μηνιαίο μετεωρολογικό ιστορικό

Lat: **37,04** | Lon: **22,11** | Υψόμετρο πρόγνωσης: **32m** | Χάρτης

Καλαμάτα, *Ο καιρός στο παρελθόν*

Προηγούμενος μήναςΜάιος 2019
Μετεωρολογικός σταθμός: Καλαμάτα (Αεροδρόμιο) στα 9,2km από Καλαμάτα
Θέση σταθμού: Lat 37.067 **Lon** 22.017 **Elavation** 8m

Ημερομηνία	Ημερήσια ελάχιστη θερμοκρασία	Ημερήσια μέγιστη θερμοκρασία	Μέγιστος σταθερός άνεμος	Μέγιστη ριπή ανέμου	Συνολικός ημερήσιος υετός	Ύψος χιονιού	Πίεση	Περιγραφή
1/5/2019	8°C	21°C	4 Bf	N/A	0mm	N/A	N/A	Δεν αναφέρθηκαν φαινόμενα
2/5/2019	7°C	22°C	4 Bf	N/A	0mm	N/A	N/A	Δεν αναφέρθηκαν φαινόμενα
3/5/2019	10°C	22°C	4 Bf	N/A	0mm	N/A	N/A	Δεν αναφέρθηκαν φαινόμενα
4/5/2019	12°C	18°C	N/A	N/A	0mm	N/A	N/A	**Καταιγίδα Βροχή**
5/5/2019	12°C	24°C	4 Bf	6 Bf	4mm	N/A	N/A	Δεν αναφέρθηκαν φαινόμενα
6/5/2019	11°C	21°C	4 Bf	N/A	0mm	N/A	N/A	**Βροχή**
7/5/2019	9°C	20°C	4 Bf	6 Bf	2mm	N/A	N/A	**Βροχή**
8/5/2019	7°C	20°C	4 Bf	N/A	0mm	N/A	N/A	Δεν αναφέρθηκαν φαινόμενα
9/5/2019	8°C	21°C	3 Bf	N/A	0mm	N/A	N/A	Δεν αναφέρθηκαν φαινόμενα
10/5/2019	12°C	21°C	3 Bf	N/A	0mm	N/A	N/A	Δεν αναφέρθηκαν φαινόμενα
11/5/2019	12°C	22°C	3 Bf	4 Bf	0mm	N/A	N/A	Δεν αναφέρθηκαν φαινόμενα
12/5/2019	11°C	24°C	3 Bf	N/A	0mm	N/A	N/A	**Βροχή**
13/5/2019	13°C	22°C	3 Bf	N/A	0,2mm	N/A	N/A	**Βροχή**

Ημερομηνία	Ημερήσια ελάχιστη θερμοκρασία	Ημερήσια μέγιστη θερμοκρασία	Μέγιστος σταθερός άνεμος	Μέγιστη ριπή ανέμου	Συνολικός ημερήσιος υετός	Ύψος χιονιού	Πίεση	Περιγραφή
14/5/2019	10°C	22°C	4 Bf	N/A	0mm	N/A	N/A	Δεν αναφέρθηκαν φαινόμενα
15/5/2019	8°C	22°C	N/A	N/A	0mm	N/A	N/A	Δεν αναφέρθηκαν φαινόμενα
20/5/2019	13°C	25°C	2 Bf	N/A	0mm	N/A	N/A	Δεν αναφέρθηκαν φαινόμενα
21/5/2019	14°C	26°C	N/A	N/A	0mm	N/A	N/A	**Βροχή**
22/5/2019	13°C	26°C	4 Bf	N/A	0mm	N/A	N/A	Δεν αναφέρθηκαν φαινόμενα
23/5/2019	12°C	28°C	4 Bf	6 Bf	0mm	N/A	N/A	Δεν αναφέρθηκαν φαινόμενα
24/5/2019	13°C	25°C	4 Bf	5 Bf	0mm	N/A	N/A	Δεν αναφέρθηκαν φαινόμενα
25/5/2019	12°C	27°C	4 Bf	N/A	0mm	N/A	N/A	Δεν αναφέρθηκαν φαινόμενα
26/5/2019	12°C	27°C	2 Bf	N/A	0mm	N/A	N/A	Δεν αναφέρθηκαν φαινόμενα
27/5/2019	16°C	27°C	4 Bf	6 Bf	1mm	N/A	N/A	**Βροχή**
28/5/2019	14°C	26°C	N/A	N/A	0,2mm	N/A	N/A	Δεν αναφέρθηκαν φαινόμενα