ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Αθηνών 99
Τ.Κ : 241 34 Καλαμάτα
ΠΛΗΡ : Μπίτσικας Παναγιώτης
ΤΗΛ : 27213-60878
FAX : 27213-60708

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 21-05-2019

Αρ. Πρωτ. : ΟΙΚ.

ΠΡΟΣ : ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Κοιν/ση : Τ.Υ. (Φ.Ε.)

ΘΕΜΑ : Εισήγηση παράτασης προθεσμίας για το έργο :

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΚΗΡΥΧΘΗΚΑΝ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ»

Σχετ. : α) Η με αριθ. πρωτ 11803/22-03-2019 σύμβαση έργου
β) Η υπ' αριθμ. πρωτ. 19819/17-05-2019 αίτηση αναδόχου έργου
γ) Το υπ' αριθμ. πρωτ. 19890/15-05-2019 έγγραφο Δ.Τ.Υ

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

1. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : ΥΠ. ΕΣ (ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ)

2. ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΡΗΣ/ΣΗΣ ΕΡΓΟΥ: 9014/08-02-19 (ΑΠΟΦ.ΥΠ.ΕΣ)

3. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ: 101/2019 Α.Δ.Σ

4. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ: 50.000,00 € (Κ.Α. 64.7333.07)

5. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 50.000,00 € με Φ.Π.Α.

6. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: 10417/13-03-2019 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

7. ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ: 83/2019 αποφ. Ο.Ε.

8. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΜΠΙΤΣΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

9. ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΤΣΕΡΠΕΣ – ΚΩΤΣΑΚΗΣ – ΠΑΠΑΔΕΑΣ (ΑΝΕΛΙΞΗ Ο.Ε)

10. ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ: 3,00 %

11. ΠΟΣΟ & ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 48.545,43 € με Φ.Π.Α. 24% την 22/03/2019

12. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ: 70 ημέρες ήτοι μέχρι 31-05-2019

Β. Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

Με το ως άνω β) σχετικό έγγραφο ο ανάδοχος του έργου του θέματος αιτείται εμπρόθεσμα παράταση εκτέλεσης του έργου μέχρι την 30-06-2019. Τούτο είναι απαραίτητο προκειμένου να γνωμοδοτήσει το περιφερειακό τεχνικό συμβούλιο και εν συνεχεία να εγκριθεί από το δημοτικό συμβούλιο ο 1ος Α.Π.Ε και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε με τις νέες εργασίες που προέκυψαν και περιγράφονται ως επείγουσες απρόβλεπτες πρόσθετες εργασίες στο γ) σχετικό έγγραφο της υπηρεσίας μας προς την ανάδοχο εταιρία, οι οποίες έχουν ήδη εκτελεστεί, σύμφωνα με οριζόμενα του άρθρου 155 του Ν.4412/2016.

Ο εν λόγω ΑΠΕ έχει αποσταλεί για θετική γνωμοδότηση στο περιφερειακό τεχνικό συμβούλιο και αναμένεται η θετική γνωμοδότηση αυτού.

Η θέση της υπηρεσίας μας είναι θετική για τη χορήγηση παράτασης μέχρι τις 30-06-2019, ήτοι κατά 30 ημέρες έτσι ώστε να ολοκληρωθεί η εργολαβία.

Κατόπιν τούτων, προκειμένου το έργο να καταστεί άρτιο και λειτουργικό και επειδή δεν έχει εγκριθεί ο 1ος ανακεφαλαιωτικός πίνακας και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε από το Δημοτικό συμβούλιο.

Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε

Την χορήγηση παράτασης υλοποίησης της με αριθ. πρωτ. 11803/22-03-2019 σύμβασης του έργου κατά τριάντα (30) ημέρες, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, και λήξη την 30/06/2019, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016

ΣΥΝΝΗΜΕΝΑ

Τα (α), (β), (γ) όπως.

Καλαμάτα 21 / 05 / 2019

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΙΤΣΙΚΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε

Καλαμάτα 21 / 05 / 2019

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Τ.Υ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΛΥΚΟΥΡΓΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Καλαμάτα 22 - 03 - 2019
Αρ. Πρωτ. : 11803

Πληροφορίες : Παναγιώτης Δ. Νασόπουλος
Ταχ. Διεύθυνση : Αθηνών 99, 24134, Καλαμάτα
Τηλ. : 2721360866
FAX : 2721360708
E-mail : p.nasop@kalamata.gr

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κατασκευή, ανακατασκευή τοίχων αντιστήριξης σε περιοχές που κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης	
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΑΔΟΤΗΣΗΣ:	ΥΠ.ΕΣ. (ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ)
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ:	849/21-3-19
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ:	50.000,00 €
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:	50.000,00€ με Φ.Π.Α.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:	10417/13-03-2019 Απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ: ΨΣΛΨΩΕΕ-41Β)
ΑΝΑΔΟΧΟΣ:	«ΤΣΕΡΠΕΣ – ΚΩΤΣΑΚΗΣ – ΠΑΠΑΔΕΑΣ ΑΝΕΛΙΞΗ Ο.Ε.»

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΠΟΣΟΥ: 48.545,43 € ΜΕ Φ.Π.Α.

Στην Καλαμάτα, σήμερα 22α Μαρτίου του έτους 2019, ημέρα Παρασκευή στα γραφεία του Δήμου Καλαμάτας που εδρεύει στην οδό Αθηνών 99, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

- Αφενός μεν ο Δήμαρχος Καλαμάτας κ. Νίκας Ε. Παναγιώτης ως εκπρόσωπος του Δήμου Καλαμάτας (Αναθέτουσα Αρχή), βάσει του άρθρου 58 παρ.1α Ν.3852/2010,

- Αφετέρου δε ο κος «Χρήστος Ηλ. Κωτσάκης », εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα «ΤΣΕΡΠΕΣ – ΚΩΤΣΑΚΗΣ – ΠΑΠΑΔΕΑΣ ΑΝΕΛΙΞΗ Ο.Ε», που εδρεύει στην οδό Πλάτωνος 58, στην Καλαμάτα με ΑΦΜ 998601164 Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας και τηλ. 27210-88670 και κιν. 6974955796 και e-mail: aneliksi52@yahoo.gr, ο οποίος είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Ε.Π.) με Α.Μ. 22689 για 2η τάξη πτυχίου ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα εξής :

Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την ανωτέρω ιδιότητα του και λαμβάνοντας υπ' όψη:

- Την παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 *«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»* όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

- Την υπ' αρ. 20/2019 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών,
- Την υπ' αρ. 10417/13-03-2019 Απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ: ΨΣΛΨΩΕΕ-41Β) με την οποία εγκρίθηκε η απευθείας ανάθεση για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Κατασκευή, ανακατασκευή τοίχων αντιστήριξης σε περιοχές που κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης»:

Αναθέτει

στο δεύτερο των συμβαλλομένων την εκτέλεση του ανωτέρω έργου, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α'), συνολικής δαπάνης σαράντα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα πέντε ευρώ και τριάντα τεσσάρων λεπτών 48.545,34 € με 24% ΦΠΑ, (εκ των οποίων 39.149,47 € για εργασίες και 9.395,87 € για Φ.Π.Α.).

Α. Το έργο θα εκτελεσθεί:

Βάσει της υπ' αριθ. 20/2019 εγκεκριμένης μελέτης από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.

Δεν επιτρέπεται η εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας πού δεν αναφέρεται στη εγκεκριμένη μελέτη του έργου ή τροποποίηση υπάρχουσας σε αυτή, άνευ της εγγράφου υποβολής της στη υπηρεσία, με πλήρη δικαιολόγηση της ανάγκης κατασκευής ή τροποποίησή της, κοστολόγησή της και της εγγράφου έγκρισή της από την Διευθύνουσα Υπηρεσία.

Β. Εφαρμοστέα Νομοθεσία:

Για την δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του, ισχύουν οι διατάξεις :

- Του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ-147Α/8-8-16) *«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»*
- Το Ν.4441/2016 (ΦΕΚ-227Α/6-12-16) *«Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις»*
- Το Ν.4491/2017 (ΦΕΚ-152Α/13-10-17) *"Νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου - Εθνικός Μηχανισμός Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού και άλλες διατάξεις"*.
- Το Ν.4497/2017 (ΦΕΚ-171Α/13-11-17) *"Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις"*.
- Των άρθρων 80-110 του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ Α' 116) *«Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (ΚΔΕ)*
- Του Ν.4278/2014 (ΦΕΚ 157Α/4-8-14) και ειδικότερα το άρθρο 59 *«Άρση περιορισμών συμμετοχής εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα »*.
- Του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74Α/21-3-14) *«Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (ΦΕΚ Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις»* και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού.
- του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143Α/28-6-14) *«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»*
- Του Ν.4129/13 (ΦΕΚ 52Α/28-2-13): *«Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»*.
- Του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204Α/15-9-11) *«Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...»*
- Του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112Α/13-7-10) *«Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις»*

- Του Ν.3548/2007 (ΦΕΚ 68 Α/20-3-2007) *«Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»*
- Οι διατάξεις του Ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248Α/7-11-00) *«Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»*
- *Τα εγκεκριμένα τιμολόγια της υπ' αριθ. ΔΝΣγ/οικ.35577/ΦΝ 466 (ΦΕΚ 1746 Β'19-05-2017) Απόφασης «Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων»* του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ,

όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν

Ως προς τα αποφαινόμενα όργανα ισχύουν οι διατάξεις των :

- Π.Δ. 171/1987 (Φ.Ε.Κ. 84Α'/2-06-87) *«Όργανα που αποφασίζουν και γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και άλλες σχετικές ρυθμίσεις»*
- Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ-114Α/8-6-06) *«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»*, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
- Το ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7-6-10) *«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»*
- Το ν.4555/2018 (ΦΕΚ133 Α'/19-7-18) *«Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ..... [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - .....και άλλες διατάξεις».*
- το ν.3448/2006 (ΦΕΚ Α57/15-3-2006) *«Για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα κάι τη ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης»,*

όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν

Γ. Στο παρόν συμφωνητικό επισυνάπτονται τα ακόλουθα συμβατικά τεύχη και στοιχεία της Εργολαβίας βάση των οποίων θα γίνει η εκτέλεση του έργου και με σειρά ισχύος σε περίπτωση διαφωνίας τη παρακάτω:

1. Συμφωνητικό
2. Έντυπο οικονομικής προσφοράς.
3. Τιμολόγιο Μελέτης
4. Προϋπολογισμός Μελέτης
5. Τεχνικές προδιαγραφές και τα παραρτήματά τους ,ΤΣΥ
6. Τεχνική Περιγραφή
7. Εγκεκριμένες μελέτες που θα χορηγηθούν στο ανάδοχο από την υπηρεσία
8. Το χρονοδιάγραμμα/ Πρόγραμμα κατασκευής των έργων ,όπως τελικά εγκριθεί από την Τ.Υ
9. Συμβατική ισχύ επίσης έχουν:
   Τα εγκεκριμένα ενιαία Τιμολόγια του άρθρου –8 του Ν. 3263/04
   Οι Ευρωκώδικες
   Οι πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π) του Υ.Π.Ε.ΧΩ.Δ.Ε. (ή του τέως ΥΔΕ)
   Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ και Ι.S.O.

Δ. Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε **εβδομήντα (70 ΗΗ)** ημερολογιακές ημέρες και αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης.

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος με υπαιτιότητά του δεν ολοκληρώσει το έργο στη ανωτέρω τεθείσα προθεσμία θα καταπίπτουν ποινικές ρήτρες εις βάρος του και θα παρακρατούνται από τον αμέσως επόμενο λογαριασμό, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν.3263/04.

Επιπλέον, έχοντας υπ όψη

- Τις διατάξεις του Ν. 3850/10 «Πρόγραμμα Καλλικράτης», άρθρο 58. Όταν δημιουργείται άμεσος και προφανής κίνδυνος ή απειλείται άμεση ζημιά των δημοτικών συμφερόντων από την αναβολή λήψης

απόφασης, ο Δήμαρχος μπορεί να αποφασίσει για θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα της οικονομικής επιτροπής.

- Τον Κ.Α. 64.7333.07 με τίτλο «Κατασκευή, ανακατασκευή τοίχων αντιστήριξης σε περιοχές που κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης»
- Τα με αρ. πρωτ. 716/31-1-2019 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας & αρ. πρωτ. 46332/243/15.2.19 Αποφ. Περιφεράρχη Πελοποννήσου «περί κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης»
- Τις υπ΄αριθ. πρωτ. 10087/12-03-2019 προσκλήση για υποβολή οικονομικής προσφοράς στον οικονομικό φορέα «Τσερπές – Κωτσάκης – Παπαδέας Ανέλιξη Ο.Ε.».
- Την υπ΄αριθ. πρωτ. 10302/13-03-2019 προσφορά με ποσοστό έκπτωσης 3%.
- Την υπ΄αριθ. πρωτ. 10417/13-03-2019 Απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ: ΨΣΛΨΩΕΕ-41Β) για την ανάθεση του έργου με τίτλο: *«Κατασκευή, ανακατασκευή τοίχων αντιστήριξης σε περιοχές που κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης»*
- Την υπ΄αριθ. πρωτ. 10541/14-03-2019 Απόφαση Δημάρχου για την έγκριση της μελέτης.

Ο δεύτερος των συμβαλλόμενων δήλωσε ότι:

- Θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεών του καθ΄ όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων
- Είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για την εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου, κατά την τυχόν εκμετάλλευση των πηγών λήψης υλικών, και κατά τη χρησιμοποίηση των εγκεκριμένων αποθεσιοθαλάμων απόθεσης πλεονασμάτων των προϊόντων εκσκαφών.
- Όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.
- Οι πάσης φύσης φόροι, εισφορές, τέλη, κρατήσεις υπέρ τρίτων και κάθε άλλη δαπάνη βαρύνει τον ανάδοχο, εκτός του Φ.Π.Α. που βαρύνει το Δήμο.

Και αφού έλαβε πλήρη γνώση όλων των παραπάνω, τα αποδέχεται ανεπιφύλακτα

Το συμφωνητικό αυτό συντάχθηκε σε τέσσερα αντίγραφα, καθένας από τους συμβαλλομένους πήρε από ένα, τα δε υπόλοιπα κατετέθησαν στο αρχείο του Δήμου.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Ο Δήμαρχος Καλαμάτας

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Για την «ΤΣΕΡΠΕΣ – ΚΩΤΣΑΚΗΣ – ΠΑΠΑΔΕΑΣ ΑΝΕΛΙΞΗ Ο.Ε.»
Χρήστος Ηλ. Κωτσάκης

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΤΣΕΡΠΕΣ-ΚΩΤΣΑΚΗΣ-ΠΑΠΑΔΕΑΣ Ο.Ε.
ΑΝΕΛΙΞΗ Ο.Ε.
Πλάτωνος 58 – 24100 Καλαμάτα
Mail: aneliksi52@yahoo.gr
FAX: 27210 88670
Πληροφ. Δημ. Παπαδέας : 6977656292
Χρ. Κωτσάκης : 6974955796

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Τμ. Πρωτ. 19819
Παραλαβής 17-5-19
Καλαμάτα 17/5

ΠΡΟΣ
ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Τεχνική υπηρεσία

ΘΕΜΑ: παράταση εργασιών για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΚΗΡΥΧΘΗΚΑΝ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ»

Η προθεσμία περαίωσης του έργου του θέματος λήγει την 31-5-2019 και μέχρι σήμερα έχει εκτελεστεί περίπου το 90 % του αντικειμένου της αρχικής σύμβασης.
Για την ολοκλήρωση του έργου απαιτείται η έγκριση, πρώτα από το τεχνικό συμβούλιο και εν συνεχεία από το δημοτικό συμβούλιο, του 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών, ο οποίος βάσει και του 16.5.2019 εγγράφου της υπηρεσίας σας περιλαμβάνει νέες εργασίες και διαφοροποιήσεις ποσοτήτων της μελέτης, απαραίτητες για την άρτια τεχνική και οικονομική ολοκλήρωση του έργου.
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως μας χορηγήσετε παράταση περαίωσης του έργου κατά 1 μήνα ήτοι μέχρι 30-6-2019.

Καλαμάτα 17/5/2019
Για την εταιρία

Χρήστος Κωτσάκης

Η. Μπίσβικα
21-5-19

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 15/05/2019
Αρ.Πρωτ. 19890

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Αθηνών 99, Δημαρχείο, 24134, Καλαμάτα
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Μπίτσικας Παναγιώτης
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 27213-60878
FAX: 27213-60708
EMAIL:

Προς: **ΤΣΕΡΠΕΣ-ΚΩΤΣΑΚΗΣ-ΠΑΠΑΔΕΑΣ Ο.Ε**
Πλάτωνος 58
24100 Καλαμάτα

Κοιν/ση: Δ.Τ.Υ.

ΘΕΜΑ: Εκτέλεση επειγουσών και απρόβλεπτων πρόσθετων εργασιών για το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΚΗΡΥΧΘΗΚΑΝ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ»

ΣΧΕΤ.:
1. Η υπ' αριθμ. 11803/22-3-2019 σύμβαση του έργου
2. Η υπ' αριθμ. 20/2019 μελέτη του έργου
3. Το υπ΄αριθμ. 155 άρθρο του Ν. 4412/2016

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών και της εντολής που σας δόθηκε και αναφέρθηκε στο ημερολόγιο του έργου στις 12/04/19 εκ του γεγονότος ότι κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των συμβατικών εργασιών του ως άνωθεν αναφερόμενου έργου, διαπιστώθηκε η ανάγκη εκτέλεσης πρόσθετων απρόβλεπτων εργασιών, οι οποίες δεν μπορούν να διαχωριστούν τεχνικά ή οικονομικά από την κύρια σύμβαση και είναι απόλυτα αναγκαίες για την ολοκλήρωσή της, χωρίς να μεταβάλλουν τη συνολική φύση της.

Οι εργασίες αυτές θα συμπεριληφθούν στον επόμενο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών και περιγράφονται ως κάτωθι :

1. ΝΤ1 32.25.03 - Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος , όταν το σύνολο της χρησιμ. ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00 m3 λόγω των πολλών σκυροδετήσεων σε διάφορες περιοχές όπου γίνονται επεμβάσεις.
2. ΝΤ2 49.01.02 - Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) μπατικών τοίχων για τις εσωτερικές ενισχυμένες ζώνες στους λίθινους τοίχους.
3. ΝΤ3 42.26 - Μόρφωση εξέχουσας ακμής αργολιθοδομών για την κατασκευή των ακμών στους λίθινους τοίχους.
4. ΝΤ4 62.23 - Θύρες σιδηρές πολυσύνθετου σχεδίου από ευθύγραμμες, καμπύλες ή και ελικοειδείς ράβδους για την κατασκευή της θύρας στο κοιμητήριο.
5. ΝΤ5 Σ-77 Σωλήνες PVC Φ75 ενσωματούμενοι σε οπές αποστράγγισης για την αποστράγγιση των τοίχων αντιστήριξης.

Το ποσό των ανωτέρω εργασιών δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό που αντιστοιχεί στο 15% της αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι 4.947,48€.

Ο επιβλέπων

Παναγιώτης Μπίτσικας

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Καλαμάτα 17-5-2019
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ

Η Δ/ΝΤΡΙΑ Τ.Υ. Δ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΥΚΟΥΡΓΙΑ
Τοπογράφος μηχανικός