ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Αθηνών 99, Καλαμάτα, 241 34
Πληροφορίες: Διαμαντόπουλος Βασίλης
Τηλέφωνο: 27213-60873
Φαξ: 27213-60708
Email: v.diamantopoulos@kalamata.gr

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 06/05/2019

Αρ.Πρωτ.

Προς: **ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ**

Κοιν/ση: **1.** ΔΤΥ

ΘΕΜΑ : Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής

ΕΡΓΟ: «Αναβάθμιση ιπποδρομίου Πλατέος»

Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Ε Ρ Γ Ο Υ

- **ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:** «Αγροτική ανάπτυξη της Ελλάδος 2007-2013» (LEADER)
- **ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ**: 128.000,00 €
- **ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ**: 128.000,00 € με Φ.Π.Α
- **ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ:** 32/2015 Απόφαση Ο.Ε.
- **ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**: 24/2/2015
- **ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**: 104/2015 Απόφαση Ο.Ε.
- **ΑΝΑΔΟΧΟΣ**: «Παντεχνική Μεσσηνίας»
- **ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ**: 44,57 %
- **ΣΥΜΒΑΣΗ :** 70. 945,17€ με Φ.Π.Α. **ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ :** 12-06-2015
- **ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ :** Τρεις (03) μήνες με λήξη την 11 – 09 – 2015, 1η παράταση εκτέλεσης εργασιών έως 31-10-2015, 2η παράταση εκτέλεσης εργασιών έως 30-12-2015, 3η παράταση εκτέλεσης εργασιών έως 25-02-2016, 4η παράταση εκτέλεσης εργασιών έως 31-07-2016.
- **ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ :** Διαμαντόπουλος Βασίλειος.

Σας αποστέλλουμε συνημμένα το από 08/02/2019 πρωτόκολλο προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου του θέματος και

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής & οριστικής Παραλαβής του ανωτέρω έργου, σύμφωνα με τα άρθρο 73 & 75του Νόμου 3669/2008.

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣ.
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Η Δ/ΝΤΡΙΑ Τ.Υ.
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΛΥΚΟΥΡΓΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ :
1. Το από 08/02/2019 πρωτόκολλο προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Αθηνών 99, Καλαμάτα 241 00
Πληροφορίες: Διαμαντόπουλος Βασίλης
Τηλέφωνο: 27213-60873
Φαξ: 27213-60708
Email: v.diamantopoulos@kalamata.gr

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 8/2/2019

Αρ.Πρωτ.

ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΟΥ ΠΛΑΤΕΟΣ»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Δ. ΜΟΥΤΣΩΚΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Στην Καλαμάτα, σήμερα 8/02/2019 ημέρα παρασκευή και ώρα 12:00, οι

α. Χριστόπουλος Ιωάννης, Πολ. Μηχανικός στη Διεύθυνση Πολεοδομίας Δήμου Καλαμάτας, ως Πρόεδρος

β. Λεβεντόπουλος Αλέξανδρος, Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ , υπάλληλος Δήμου Καλαμάτας,

γ. Φάβας Γεώργιος, δημοτικός σύμβουλος Δήμου Καλαμάτας,

μέλη της επιτροπής που συγκροτήθηκε με την υπ' αριθ. 541/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καλαμάτας όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 846/2018 όμοια για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου: «Αναβάθμιση Ιπποδρομίου Πλατέος» έχοντας υπ' όψιν:

α. το Ν. 3669/08 ,Άρθρο 75, όπως ισχύει έως σήμερα

β. την τελική επιμέτρηση των εργασιών θεωρημένη από τον Διευθυντή Τ.Υ. Δήμου Καλαμάτας στις 23/09/2016

γ. την από 27/06/2016 βεβαίωση περάτωσης των εργασιών από όπου προκύπτει ότι έχουν ολοκληρωθεί εμπρόθεσμα οι εργασίες την 12/05/2016,

μεταβήκαμε στον τόπο του έργου παρουσία του επιβλέποντα μηχανικού Διαμαντόπουλου Βασιλείου Πολιτικού Μηχανικού και του εκπροσώπου της ανάδοχου Εταιρείας ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Δημήτρη Μουτσώκου, αφού ελέγξαμε τόσο την ποιότητα των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί και τις οποίες διαπιστώσαμε σύμφωνες με τις προδιαγραφές και σε καλή κατάσταση, όσο και τις ποσότητες της τελικής επιμέτρησης με σποραδικές καταμετρήσεις,

παραλάβαμε

τις παρακάτω εργασίες οι οποίες είναι σύμφωνες με την εγκεκριμένη Τελική Επιμέτρηση του έργου :

Α/Α	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Α.Τ	Μον. Μέτρ.	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ			
				Προϋ/μού	Εγκεκριμένες με 1ο ΑΠΕ	Εκτελεσθείσες	
						Αριθμ/κώς	Ολογράφως
	ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ -ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ					-	
1	Εκσκαφή χαλαρών εδαφών	1	m3	1.050,00	2.000,95	2.000,95	Δύο χιλιάδες και ενενήντα πέντε εκατοστά
2	Επίχωση με κοκκώδη υλικά	2	m3	1.050,00	1.885,50	1.885,50	Χίλια οκτακόσια ογδόντα πέντε και πενήντα εκατοστά
3	Ισοπέδωση με διαμορφωτήρα	3	m2	8.733,00	9.482,00	9.482,00	Εννέα χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα δύο
4	Διάστρωση αμμοχώματος	4	m3	848,00	848,00	848,00	Οκτακόσια σαράντα οκτώ
5	Αποξήλωση περίφραξης	5	mm	150,00	198,66	198,66	Εκατόν ενενήντα οκτώ και εξήντα έξι εκατοστά
	ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ						
6	Σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	6	m3	20,00	20,00	20,00	Είκοσι
7	Κατασκευή συρματοπερίφραξης	7	mm	230,35	230,35	230,35	Διακόσια τριάντα και τριάντα πέντε
8	Κατασκευή ξύλινης περίφραξης	8	mm	495,72	495,72	495,72	Τετρακόσια ενενήντα πέντε και εβδομήντα δύο εκατοστά
9	Κατασκευή ξύλινης εισόδου	9	Τεμ.	2,00	2,00	2,00	Δύο
10	Κατασκευή κεντρικής εισόδου	10	Τεμ.	1,00	1,00	1,00	Ένα
	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ						
11	Προμήθεια,μεταφορά και τοποθέτηση μεταλλικής κερκίδας	11	Τεμ.	2,00	2,00	2,00	Δύο

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :

1. Για το έργο συντάχθηκε η 125/2012 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλαμάτας με προϋπολογισμό:

   για εργασίες 104.065,04 Ευρώ
   για Φ.Π.Α. 23.934,96 Ευρώ
   δηλαδή συνολικά 128.000,00 Ευρώ

2. Η εκτέλεση του έργου ανατέθηκε στην ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ-Δ.ΜΟΥΤΣΩΚΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. με την 104/2015 απόφαση της Ο.Ε του Δήμου Καλαμάτας με μέση έκπτωση 44,57% στον προϋπολογισμό της μελέτης, δηλαδή για συμβατικό ποσό :

   για εργασίες 57.679,00 Ευρώ
   για Φ.Π.Α. 13.266,17 Ευρώ
   δηλαδή συνολικά 70.945,17 Ευρώ

3. Η συμβατική έναρξη των εργασιών έγινε στις 13/06/2015. Με χορήγηση παράτασης, το έργο τελείωσε την 12/05/2016 δηλαδή εμπρόθεσμα.
4. Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών συντάχθηκαν ο 1ος Α.Π.Ε.
   Σύμφωνα με τον 1ο ΑΠΕ η σύμβαση του έργου δεν τροποποιήθηκε
5. Η δαπάνη του έργου σύμφωνα με τον 4ο Λογαριασμό ανήλθε:

   για εργασίες 56.155,15 Ευρώ
   για Φ.Π.Α. 13.304,83 Ευρώ
   δηλαδή συνολικά 69.459,98 Ευρώ

6. Ποσοτική Παραλαβή. Η επιτροπή αφού έλεγξε κατά το δυνατόν τις ποσότητες των εργασιών που έχουν εκτελεστεί διαπίστωσε ότι αυτές είναι όπως αναγράφονται στην Τελική Επιμέτρηση και για αυτό τις μεταφέρει στο παρών Πρωτόκολλο ως είχαν στην Τελική Επιμέτρηση.

7. Ποιοτική Παραλαβή. Η επιτροπή παραλαμβάνει το έργο και ποιοτικά μετά από κατά τον δυνατό έλεγχο σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας & επειδή έχει παρέλθει ο χρόνος συντήρησης του έργου και είναι σε καλή κατάσταση οι εκτελεσμένες εργασίες να θεωρηθεί και ως ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ.

8. Παρατηρήσεις Επιτροπής : Η Επιτροπή διαπίστωσε την καλή εκτέλεση του έργου πλην όμως εμφανίζεται αστοχία του προβλεπόμενου από τη μελέτη υλικού περίφραξης (στύλοι και δοκοί από ξυλεία καστανιάς). Πιο συγκεκριμένα παρουσιάστηκαν διαμήκη σχισίματα / σκασίματα που ενδέχεται να επηρεάσουν την ακεραιότητα της περίφραξης. Ο ανάδοχος δεσμεύτηκε ότι θα λάβει τα απαιτούμενα μέτρα περιορισμού αυτών με κατάλληλα μέσα περίδεσης (τσέρκια).

9. Το πρωτόκολλο αυτό συντάχθηκε σε πέντε (5) αντίγραφα και το ένα από αυτά παραδόθηκε στον ανάδοχο.

Καλαμάτα /2019	Καλαμάτα /2019	Καλαμάτα 8/2 /2019
Η επιτροπή παραλαβής	Η Ανάδοχος εταιρεία	Οι επιβλέποντες μηχανικοί
Χριστόπουλος Ιωάννης Πολ. Μηχανικώς	Δημήτρης Μουτσώκος Νόμιμος Εκπρόσωπος	Διαμαντόπουλος Βασίλειος Πολιτικός Μηχανικός
Λεβεντόπουλος Αλέξανδρος Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ		
Φάβας Γεώργιος Δημοτικός Σύμβουλος		

ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Δ. ΜΟΥΤΣΩΚΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΑΜΟΦΩΝΤΟΣ 19Α - ΚΑΛΑΜΑΤΑ 24131 ΑΦΜ: 998601350 ΔΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΗΛ.: 27210 [illegible] - FAX: 27210 99191