ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Αθηνών 99
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑ
Πληροφορίες: Νίκας Θ. Παναγιώτης
Τηλέφωνο: 27213-60874
FAX: 27213 60708

Καλαμάτα:

**Προς**:
ΔΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

**ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:**
1) ΤΥ Δ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (ΦΕ)

**ΘΕΜΑ:** Εισήγηση παράτασης προθεσμίας για το έργο :
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΤΕΡΖΑΚΗ)

ΣΧΕΤΙΚΑ: 1) Η αριθμ 11309 από 1/4/20 αίτηση παράτασης του αναδόχου

Στοιχεία έργου του θέματος:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Αριθ. Μελέτης: | 64/2019 | | | Προϋπολογισμός μελέτης: | 24.800,00 € |
| Συμφωνητικό: | 52458 | της | 15/11/2019 , | έκπτωση: | 0,000% |
| Ποσό Συμφωνητικού: | 24.800,00 με ΦΠΑ | | | | |
| Ορισμός επιβλέποντα: | 53568/20-11-19 | | | | |
| Προθεσμία σύμφωνα με το συμφωνητικό: | | | 45 ΗΜΕΡΕΣ | λήξη: | 30/12/2019 |
| 1η ΠΑΡΑΤΑΣΗ: | 60 ΗΜΕΡΕΣ | με λήξη: | 28/2/2020 | Απόφαση ΔΣ με αριθμ: | 601/2019 |
| 2η ΠΑΡΑΤΑΣΗ: | 42 ΗΜΕΡΕΣ | | 10/4/2020 | | 49/2020 |

Σε ενέργεια της (α) σχετικής αίτησης του αναδόχου, με την οποία αιτείται παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως : 31/5/2020
αφού εξετάσαμε το αίτημα του αναδόχου και λάβαμε υπόψιν:

Την από 20-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου "Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορνοϊού COVID-19, την στήριξη της κοινωνίας της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της Δημόσιας Διοίκησης" (ΦΕΚ Α 20-3-2020), και ειδικότερα το άρθρο 60, αυτής.

**εισηγούμεθα:**

Σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016
την έγκριση της παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά
51 ημέρες με λήξη την 31/5/20

**ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:**

1) Φωτοαντίγραφο της αίτησης παράτασης προθεσμίας του αναδόχου

| | | |
|---|---|---|
| Καλαμάτα 10/4/2020 | Καλαμάτα 13/4/2020 | Καλαμάτα 13/4/2020 |
| οι επιβλέποντες | η προϊσταμένη τμ. εκτέλεσης έργων | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ η Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ |
| ΝΙΚΑΣ Θ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΠΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓ. | ΛΥΚΟΥΡΓΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ |
| ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ | ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ |

ο Αντιδήμαρχος Καλαμάτας

NIKOLAOS BASAKIDIS
2020.04.15 10:03:45 +03'00'

Μπασακίδης Νικόλαος

NaQuaTec A.E.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 12, ΜΑΡΟΥΣΙ, Τ.Κ.15124
ΤΗΛ.210-6754475 & ΦΑΞ. 210-6754495

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΔΤΥ Αριθ. Πρωτ. 11309
Ημερ. Παραλαβής 1-4-20

1.4

ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΕΠ.ΔΗΜ.ΚΤ/13
ΑΘΗΝΑ, 01/04/2020
ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ –
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

**ΕΡΓΟ: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΤΕΡΖΑΚΗ)»**
**ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΝΕΟΥ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.**

Λόγω των μέτρων ασφαλείας που έχουν επιβληθεί από την κυβέρνηση, τόσο στην μετακίνηση των ανθρώπων όσο και στο κλείσιμο των προμηθευτών υλικών για την καταπολέμηση του κορωνοϊού COVID-19, είναι αδύνατο να εκτελεστούν οι υπολειπόμενες εργασίες στην προθεσμία του έργου.

Επιπρόσθετα δεν έχουμε λάβει γνώση της απόφασης έγκρισης του 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ που υπεβλήθη από την εταιρεία μας στις 11-12-2019 με αρ. πρωτ. 56398 και η οποία έγκριση είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση του έργου.

Για τους παραπάνω λόγους και σύμφωνα με το άρθρο 60 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου του ΦΕΚ Α'68/20-03-2020, αιτούμαστε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως τις 31-05-2020 με την προϋπόθεση να έχουν αρθεί τα μέτρα μέχρι τα μέσα Απριλίου.

Παρακαλούμε για την χορήγηση της παράτασης και την έγκριση του νέου χρονοδιαγράμματος

Συνημμένα:

1) Τεχνική έκθεση
2) Τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα

Με εκτίμηση,

NaQuaTec A.E.
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 12 - ΜΑΡΟΥΣΙ - Τ.Κ. 151 24
ΑΦΜ: 999642212 - ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ. 210 6754475 - FAX: 210 6754495
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 005262801000

Π. Μπουφέας
Μηχανολόγος Μηχανικός