ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Πληροφορίες : Γεώργιος Σπυρόπουλος
Ταχ. Διεύθυνση : Αθηνών 99
Καλαμάτα 24134
Τηλ. : 2721 3 60868
FAX : 2721 3 60708
E-mail : g.spiropoulos@kalamata.gr

Καλαμάτα 28 - 04 - 2020

Αρ. Πρωτ. :

Προς : **ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ**

Κοιν/ση :
1. κ. Νικόλαος Μπασακίδης Αντιδήμαρχο Καλαμάτας
2. Τ.Υ. Δήμου Καλαμάτας

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις».

ΣΧΕΤ. : Η υπ' αρ. πρωτ. 12616/15-04-2020 αίτηση της αναδόχου εταιρείας «PdL Α.Ε».

Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Ε Ρ Γ Ο Υ

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	:	ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
ΜΕΛΕΤΗ	:	33/2018
ΑΠΟΦΑΣΗ ΨΗΦΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ	:	2019/3860, 2019/5110
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ		520.000,00 €, **Κ.Α.** 64.7331.02
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	:	520.000,00 € (με Φ.Π.Α. & Αναθεώρηση)
ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ	:	Υπ' αρ. 365/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δ. Καλαμάτας
ΗΜΕΡΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	:	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ 12-11-2018
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	:	06/2019 Απόφαση της Ο.Ε.
ΑΝΑΔΟΧΟΣ	:	PdL Α.Ε
ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ	:	53,34% (μέση έκπτωση)
ΠΟΣΟ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	:	242.654,00 € ΜΕ ΦΠΑ, ΥΠ.ΑΡΙΘΜ 15569/16.04.2019 (ΑΔΑ: ΣΥΜΥ004806553 2019-04-16)
1η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ	:	113.637,85 € με Φ.Π.Α., 420/2019 Α.Ο.Ε.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ	:	180 ημερολογιακές ημέρες με λήξη την 12-10-2019
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΒΑΣΗ 1ης ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	:	Έως 30/12/2019, 428/2019 Α.Δ.Σ. (ΑΔΑ:78ΥΕΩΕΕ-ΗΕΛ)
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΒΑΣΗ 2ης ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	:	Έως 30/03/2020, 575/2019 Α.Δ.Σ. (ΑΔΑ:ΩΘΩ1ΩΕΕ-ΕΦ5)
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΒΑΣΗ 3ης ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	:	Έως 30/04/2020, 51/2020 Α.Δ.Σ. (ΑΔΑ:61Δ6ΩΕΕ-ΛΕΡ)
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ	:	Σπυρόπουλος Γεώργιος, Κάτσος Παναγιώτης.

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

Με την υπ' αριθ. 420/2019 Απόφαση της οικονομικής επιτροπής εγκρίθηκε ο 3ος ΑΠΕ, 3ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και η 1η συμπληρωματική σύμβαση.

Η 1η συμπληρωματική σύμβαση υπογράφηκε από τον ανάδοχο στις 16.03.2020 και περιλαμβάνει εργασίες προϋπολογισμού 113.637,85 € μαζί με ΦΠΑ.

Στις 13/3/2020 άρχισαν να επεκτείνονται οι περιορισμοί στις μετακινήσεις, να υπολειτουργούν οι προμηθευτές και να γίνονται ολοένα και δυσκολότερες οι συνθήκες εκτέλεσης των εργασιών, στο πλαίσιο της λήψης έκτακτων μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας από τη διασπορά της πανδημίας του κορωνοϊού.

Επίσης επειδή η κύρια σύμβαση του έργου χρηματοδοτείται από το ΦΙΛΟΔΗΜΟ ΙΙ και οι υπηρεσίες αυτού υπολειτουργούν λόγω των συνθηκών πανδημίας, έχει ως συνέπεια, την μεγάλη καθυστέρηση των εκταμιεύσεων για την πληρωμή εγκεκριμένων λογαριασμών, από την πηγή χρηματοδότησης.

Η Υπηρεσία μας έχοντας υπ' όψιν τα ανωτέρω και το γεγονός ότι, απαιτείται κάποιο χρονικό διάστημα για :

α) για την ολοκλήρωση των υπολοίπων εργασιών της συμπληρωματικής σύμβασης από τον ανάδοχο, αφού το μεγαλύτερο μέρος αυτών έχει εκτελεστεί.

β) τις μεγάλες καθυστερήσεις στις εκταμιεύσεις από το ΦΙΛΟΔΗΜΟ ΙΙ για την πληρωμή λογαριασμών, με αποτέλεσμα την πρόκληση δυσκολιών στην ολοκλήρωση του έργου από τον ανάδοχο, στις παρούσες συνθήκες της πανδημίας του Covid-19.

γ) τη μη πρόκληση πρόσθετης δαπάνης αναθεώρησης σύμφωνα με την παρ. 23, άρθρο 153 του Ν.4412/16, όπου από το Δ' τρίμηνο του 2012 και εντεύθεν, ο σταθερός συντελεστής (σ) στον τύπο αναθεώρησης της παραγράφου 6 ορίζεται από τη σχέση s(ή σ) =1.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

την χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας κατά δύο (2) μήνες, σύμφωνα το άρθρο 147 του Ν.4412/16, χωρίς υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρίας, ήτοι μέχρι **30-06-2020**.

Συνημμένα:

1. Η υπ' αρ. πρωτ. 12616/15-04-2020 αίτηση της αναδόχου Εταιρείας PdL A.E

4/5/2020

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Γεώργιος Σπυρόπουλος
Πολιτικός Μηχανικός

Παναγιώτης Κάτσος
Εργοδηγός

4/5/2020

Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

Αγγελική Μπουμποπούλου
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

4/5/2020

Η ΑΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΥΚΟΥΡΓΙΑ
Τοπογράφος Μηχανικός

ΝΙΚΟΣ ΧΡΑΣΑΝΙΑΝΗΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

www.kalamata.gr kalamata.gr kalamata GR ☎ 2721360700 2721360760 polites@kalamata.gr

PdL A.E.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Πρωτ. 12616
Καλαμάτα 15-4-20

1514

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Πληρ.:.ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΣΟΣ

ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο υπογραφόμενος Δημήτριος Παπαθανασίου νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρείας P.d.L ΑΤΕ και ανάδοχος του έργου:

<< ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ >>

ΑΙΤΟΥΜΑΙ :

την χρονική παράταση εκτέλεσης των εργασιών μέχρι 30-06-2020 για τους κάτωθι βασικούς λόγους :

Εγκρίθηκε από την υπηρεσία σας σχέδιο Α.Π.Ε. που περιλαμβάνει εργασίες για σύναψη 1ης Συμπληρωματικής σύμβασης .

Η εντολή τελικά για την συμβασιοποίηση ώστε να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε τις εργασίες της Σ.Σ.Ε. μας δόθηκε την 16.03.2020 και περιλάμβανε εργασίες προυπολογισμού με το ΦΠΑ 113.000 € περίπου.

Στις 13/3/2020 άρχισαν να επεκτείνονται και οι περιορισμοί στις μετακινήσεις, άρχισαν να υπολειτουργούν οι προμηθευτές μας και να γίνονται ολοένα και δυσκολότερες οι συνθήκες εκτέλεσης των εργασιών μας.

Μέχρι και σήμερα η κατάσταση στην αγορά δεν έχει ομαλοποιηθεί , ελπίζοντας όμως καλύτερες συνθήκες από τις 27/04/2020 και μετά, ελπίζουμε άτι θα μπορέσουμε να επανέλθουμε κάπως στην κανονικότητα.

Η Εμπρόθεσμο 22/4/2020

Για τους παραπάνω βάσιμους και αληθινούς λόγους παρακαλώ όπως εγκρίνετε την αίτηση της εταιρείας μας για να ολοκληρωθεί ομαλά το έργο χωρίς προβλήματα που θα δημιουργηθούν και λόγω της χρονικής πίεσης.

Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες.

ΑΘΗΝΑ 15/04/2020

Τμ Εισερ. Εγγρ
21-4-20

Δημήτρης Παπαθανασίου
Πολ/κός Μηχ/κός
Δ/νων Σύμβουλος PdL A.E.