ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Αθηνών 99, Καλαμάτα, 241 34
Πληροφορίες: Διαμαντόπουλος Βασίλης
Τηλέφωνο: 27213-60873
Φαξ: 27213-60708
Email: v.diamantopoulos@kalamata.gr

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 29 / 03 /2017

Αρ.Πρωτ. Δ.Υ.

Προς: **ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ**

Κοιν/ση: **1.** ΔΤΥ

ΘΕΜΑ : ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΕΡΓΟ: «Αποκατάσταση ζημιών που προέκυψαν στις Τ.Κ. Πολιανής και Άμφειας από τη θεομηνία της 7-9-2016» Α.Μ. 124/2016

Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Ε Ρ Γ Ο Υ

- **ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:** ΥΠ.ΕΣ. (Θεομηνίες)
- **ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ**: 26.764,94 €
- **ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ**: 40.000,00 € με Φ.Π.Α
- **ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ** Η ανάθεση έγινε με τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 2γ. του Ν.4412/08-08-2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
- **ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**: 21-11-2016 με την αριθ.49479/17-11-2016 Πρόσκληση(ΑΔΑΜ 16PROC005403921 2016-11-17)
- **ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ :**453/2016 ΑΠΟΦ. Ο. Ε.
- **ΑΝΑΔΟΧΟΣ**:ΙΚΤΙΝΟΣ Α.Ε.
- **ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ**: 33,09 %
- **ΣΥΜΒΑΣΗ :** 26.764,94 € με Φ.Π.Α. **ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ :** 27-12-2016
- **ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ :** Σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες με λήξη την 09 – 02 – 2017. Παράταση εργασιών έως 10/04/2017 με την υπ' αριθμ. 83/2017 ΑΔΣ
- **ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ :** Διαμαντόπουλος Βασίλειος, πολ. μηχ.

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

Με την από 22-03-2017 αίτησή του, την οποία σας αποστέλλουμε σε φωτοαντίγραφο, ο ανάδοχος του έργου αιτείται την παράταση εκτέλεσης των εργασιών, άνευ υπαιτιότητάς του έως την 30η-06-2017 λόγω καθυστέρησης στην έναρξη των εργασιών και λόγω της αποσπασματικής εκτέλεσης των εργασιών.

Η υπηρεσία μας, έχοντας υπ' όψη:

α) Το γεγονός ότι με την εκτέλεση του έργου γίνονται σημειακές παρεμβάσεις σε διαφορετικά σημεία με αποτέλεσμα την μειωμένη απόδοση εργασιών,
β)Το γεγονός ότι για την εκτέλεση του έργου συντάχθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, ο οποίος εγκρίθηκε στην συνεδρίαση του Δημ. Συμβουλίου που έλαβε χώρα στις 27-03-2017 και απαιτείται ικανό χρονικό διάστημα για την εκτέλεση εργασιών που προβλέπονται σε αυτόν.
γ) Το γεγονός ότι η προθεσμία του έργου λήγει την 10-04-2017 και το έργο δεν είναι εφικτό να έχει ολοκληρωθεί.

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α

Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως 10/05/2017 σύμφωνα το άρθρο 147 του Ν.4412/16, χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου.

Συνημμένα σας αποστέλλουμε σε φωτοαντίγραφο τη σχετική αίτηση της αναδόχου εταιρίας.

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ	**Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ**	**Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ**
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣ.	**ΛΥΚΟΥΡΓΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ**	**ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ**
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	**ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**	**ΠΟΛΙΤΥΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**

30 ΜΑΡ. 2017

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ :

1. Η από 22/3/2017 αίτηση αναδόχου

Δ Τεχν. Υπηρ.

Κ.Α.Ε.Π. 33/13

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Αριθ. Πρωτ. 19516
Ημερ. Παραλαβής 29-3-17

Έργο «Αποκατάσταση ζημιών που προέκυψαν στις Τ.Κ. Πολιανής και Άμφειας από τη θεομηνία της 7-9-2016» **ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ** - Νομού Μεσσηνίας Προυπολογισμού : **40.000,00** € ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ Β ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ πολ μηχ Ανάδοχος : ΙΩΤΙΚΟΣ Α.Ε.	ΚΑΛΑΜΑΤΑ.....2017 ΑΡ ΠΡΩΤ..... ΠΡΟΣ ΤΥ Δήμου **ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ**

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

το συμφωνητικό υπογράφει 27/1216 με προθεσμία 45 ημ
ο ορισμός επιβλέποντα μας γνωστοποιήθηκε προφορικά την 10/1/17
η ανάρτηση του συμφωνητικού στο διαδίκτυο έγινε την 10/1/17
η επί τόπου εγκατάσταση μας στο έργο έγινε την τετάρτη 11/1/17 παρουσία του αρμόδιου αντιδημάρχου
απ αρχής και μέχρι σήμερα εκτελούνται εργασίες από επί τόπου υπόδειξη της υπηρεσίας και των περίοικων αποσπασματικά ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν κατά προτεραιότητα

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ

Για την έγκριση αντίστοιχης παράτασης εκτέλεσης εργασιών χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου κατά το χρονικό διάστημα απ αρχής εως 30/6/17

Καλαμάτα 22/3/2017
Ο ανάδοχος

Τα Εντ. Εργ.
(Μ. Διαμαντόπουλος)
29-3-17