ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Αθηνών 99, Καλαμάτα, 241 00
Πληροφορίες: Παπουτσής Κων/νος
Τηλέφωνο: 27213-60882
Φαξ: 27213-60708
Email: k.papoutsis@kalamata.gr

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 14/05/2018

Αρ.Πρωτ.

Προς: **ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ**

Κοιν/ση: **1.** ΔΤΥ

ΘΕΜΑ : ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΕΡΓΟ: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΑΣΟ ΑΡΙΟΣ »
ΣΧΕΤ: Οι υπ. αρ.πρ. 15073/27-3-18 , 15739/19-4-18 & 17200/3-5-18 αιτήσεις του αναδόχου.

Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Ε Ρ Γ Ο Υ

- **ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:** Δημοτικοί πόροι
- **ΜΕΛΕΤΗ:** 129/2016 **Κ.Α.** 30.7321.15
- **ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ**: 48.000€ με Φ.Π.Α 23% & αναθεώρηση.
- **ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ:** 117/2017 Απόφαση Ο.Ε.
- **ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**: 02/05/2017
- **ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**: 421/2017 απόφαση Ο.Ε.
- **ΑΝΑΔΟΧΟΣ**: ΙΚΤΙΝΟΣ Α.Ε.
- **ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ**: 49,96 %
- **ΣΥΜΒΑΣΗ :** 24.019,52€ με Φ.Π.Α 24%. **ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ :** 06-12-2017
- **ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ:** 3 μήνες με λήξη την 06–03– 2018.
- **1η ΠΑΡΑΤΑΣΗ:** έως 15-04-2018 απόφαση 140/2018 του Δ.Σ.
- **ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ :** Παπουτσής Κωνσταντίνος Πολ. Μηχ.
  Κουλουμβάκος Παν. Ηλ. Μηχ. Τ.Ε.

ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Με τις παραπάνω αιτήσεις του ο ανάδοχος αιτείται (τελικώς) την παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως τις 30/07/2018 για την εκτέλεση των εργασιών πού περιλαμβάνονται στον υπό έγκριση 2° ΑΠΕ .

ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η κατασκευή του έργου βρίσκεται σε εξέλιξη. Έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες καθαιρέσεων, μονώσεων, σκυροδετήσεων , επιχρισμάτων, ενίσχυσης φέροντος οργανισμού & δαπεδοστρώσεων.

Απομένουν για την ολοκλήρωση του έργου:
α) η ολοκλήρωση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού του κτιρίου
β) η ολοκλήρωση των εσωτερικών και εξωτερικών χρωματισμών&
γ) η κατασκευή των κουφωμάτων και λοιπές .

Κατά την εκτέλεση των εργασιών και λόγω της φύσης του έργου (επισκευή) προέκυψε αναγκαιότητα εκτέλεσης υπερσυμβατικών εργασιών. οι οποίες δεν ηταν εφικτό να καλυφθούν από τις προβλεπόμενες στον 1ο ΑΠΕ . Για τους παραπάνω λόγους συντάχθηκε ο 2ος ΑΠΕ ο οποίος έχει τεθεί προς έγκριση.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω σύμφωνα με το άρθρο 147 παρ.8α του Ν.4412/16

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α

την έγκριση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργο«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΑΣΟ ΑΡΙΟΣ » έως τις 30/06/2018.

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ.
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

17 ΜΑΙ. 2018

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ :

Οι με αριθμ.πρωτ 15073/27-3-18 , 15739/19-4-18 & 17200/3-5-18 αιτήσεις του αναδόχου.

Τ/. ΔΗΜ. Αγ/μα 216/2-4-18

13073/2018

έργο "ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΑΣΟ ΑΡΙΟΣ" **ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ** - Νομού Μεσσηνίας Προυπολογισμού : 48.000 € Ανάδοχος Ικτίνος αε Επιβλέπων Κ Παπουτσής πολ μηχ	ΚΑΛΑΜΑΤΑ.....2018 ΑΡ ΠΡΩΤ..... ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Αριθ. 15073 ΠΡΟΣ ΤΥ Δήμου **ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ**

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

το συμφωνητικό υπογράφει την 6/12/2017 (απ 55771) με προθεσμία 90 ημέρες

η προθεσμία του έργου λήγει εντος των ημερών

μας εδόθη εντολή εκτέλεσης εργασιών έκτος σύμβασης που άμεσα εκτελέστηκαν

υποβλήθηκε άμεσα ο 1ος ΑΠΕ του έργου, ο οποίος είναι προς έγκριση πλέον του διμήνου

για την εκτέλεση των εργασιών απαιτείται προθεσμία 3 μηνών από εγκρίσεως του 1ου ΑΠΕ ο οποίος σύμφωνα με τα συμφωνηθέντα θα εγκριθεί εντος των ημερών και περιλαμβάνει νέες τιμές οι οποίες σαφώς δεν θα ήταν δυνατόν να εκτελεστούν πριν την έγκριση του 1ου ΑΠΕ

μέχρι σήμερα εκκρεμεί η είσπραξη του 1ου λογαριασμού εξ αίτιας διαδικασιών εγκρίσεων προϋπολογισμού δήμου κλπ

είναι προς έγκριση ο 1ος ΑΠΕ του έργου, ο οποίος δημιουργεί προϋποθέσεις συμβατικών εργασιών προς εκτέλεση, δεδομένου ότι όλες οι εργασίες της σύμβασης που ήταν δυνατό να εκτελεστούν, έχουν ήδη προ πολλού εκτελεστεί

επειδή δεν είναι δυνατόν να ολοκληρωθεί το έργο και να αντιμετωπιστούν όλα τα έξοδα (προμήθειες κλπ) χωρίς να έχουμε εισπράξει καθόλου σχεδόν χρήματα

μέχρι εγκρίσεως του 1ου ΑΠΕ του έργου δεν είναι δυνατόν να εκτελεστεί καμιά εργασία

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ

Για την έγκριση αντίστοιχης παράτασης εκτέλεσης εργασιών χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου κατά το χρονικό διάστημα απ αρχής εως 30/6/18

Καλαμάτα 26/3/2018
Ο ανάδοχος

Ευστ. Εφρ. (Ικτίνος)

Εισηγ. Παπουτσής (Κ. Παπουτσής)
29-3-18

Κ. Παπουτσής
21/4/2018

Ιη. Εκτ. Εργων 305/25.4.18

ΔΤΥ

19/04

έργο "ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΑΣΟ ΑΡΙΟΣ" **ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ** - Νομού Μεσσηνίας Προυπολογισμού : 48.000 € Ανάδοχος Ικτίνος αε Επιβλέπων Κ Παπουτσής πολ μηχ Αρ.Θ. Πρωτ. 15759 Ημερ. 19-4-18	ΚΑΛΑΜΑΤΑ.....20 ΑΡ ΠΡΩΤ..... ΠΡΟΣ: **Δήμο Καλαμάτας** **Τεχνική υπηρεσία**

<u>παράταση εκτέλεσης εργασιών</u>
(σχετικό Ν.4412/16 άρθρο 161)

Το έργο θα εκτελεστεί συμφωνά με την σύμβαση

σας έχω υποβάλλει τον 1ον λογαριασμό με απ 547/4-1-18 και τον 2ον λογαριασμό απ 13772/2-4-18

το έργο έχει ολοκληρωθεί μέχρι και τους χρωματισμούς και απομένουν εργασίες τοποθέτησης αλουμίνιων και τζαμιών

οι εργασίες που έχουν εκτελεστεί, ποσοτικά πλέον του 50% είναι εργασίες έκτος σύμβασης που εγκρίθηκαν πρόσφατα με τον 1ον ΑΠΕ και τούτο έγινε για να ικανοποιήσουμε την υπηρεσία παρ όλο που είχαμε την δυνατότητα διακοπής εργασιών λόγο σοβαρών ελλείψεων της μελέτης όπως αυτές καλύφθηκαν με τον 1ον ΑΠΕ

Δεν έχω την οικονομική δυνατότητα αποπεράτωσης του έργου εάν πρώτα δεν εξοφληθούν ο 1ος και 2ος λογαριασμός του έργου

παρακαλώ να μου εγκρίνεται παράταση εκτέλεσης εργασιών επ αόριστον και μέχρι 2 μήνες από την εξόφληση του 2ου λογαριασμού

<u>ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ</u>

Για τις δίκες σας ενέργειες

Καλαμάτα 18/4/18
Για την ανάδοχο

23/4

Ιη. Εκτελ. Εργων (Κ. Παπουτσής) 23-4-18

Κ. Παπουτσής 24/4/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Αριθ. Πρωτ. 17200
Ημερ. Παραλαβής 3-8-18

έργο "ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΑΣΟ ΑΡΙΟΣ" **ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ** - Νομού Μεσσηνίας Προυπολογισμού : 48.000 € Ανάδοχος Ικτίνος αε Επιβλέπων Κ Παπουτσής πολ μηχ	ΚΑΛΑΜΑΤΑ.....2018 ΑΡ ΠΡΩΤ..... ΠΡΟΣ ΤΥ Δήμου **ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ**

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

το συμφωνητικό υπογράφει την 6/12/2017 (απ 55771) με προθεσμία 90 ημέρες

η προθεσμία του έργου λήγει εντος των ημερών

μας εδόθη εντολή εκτέλεσης εργασιών έκτος σύμβασης που άμεσα εκτελέστηκαν

υποβλήθηκε άμεσα ο 2ος ΑΠΕ του έργου, ο οποίος είναι προς έγκριση

για την εκτέλεση των εργασιών απαιτείται προθεσμία 3 μηνών από εγκρίσεως του 2ου ΑΠΕ ο οποίος σύμφωνα με τα συμφωνηθέντα θα εγκριθεί εντος των ημερών κλπ) χωρίς να έχουμε εισπράξει καθόλου σχεδόν χρήματα

μέχρι εγκρίσεως του 2ου ΑΠΕ του έργου δεν είναι δυνατόν να εκτελεστεί καμιά εργασία

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ

Για την έγκριση αντίστοιχης παράτασης εκτέλεσης εργασιών χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου κατά το χρονικό διάστημα απ αρχής εως 30/7/18

Καλαμάτα 2/5/2018
Ο ανάδοχος

8/5

Τα Εσωτ. Εφμν
7-5-18

Η. Παντσης
9/5/2018