ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση: ΑΘΗΝΩΝ 99
Πληροφορίες: ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Τηλέφωνο: 27213-60882
Φαξ: 27213-60708
Email: k.papoutsis@kalamata.gr

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 11/05/2017

Αρ.Πρωτ.

√ **ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ**

ΘΕΜΑ: ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ <<ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΠΡΩΗΝ ΣΦΑΓΕΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ>>

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Αριθμός Μελέτης	7/2016 Δ.Τ.Υ.
Προϋπολογισμός	200.000€ με Φ.Π.Α.23%
Χρόνος Παράδοσης	4 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης
Κ.Α.	30.7135.02
Π.Α.Υ.	273/2017
C.P.V.	392934006
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης	174/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
Κατακύρωση ανάθεσης προμήθειας	294/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
Σύμβαση Ανάδοχο Ποσό	Αρ. Πρωτ. 38839/13-09-2016 Ιάσων Α. Γκαζιάνης Ε.Δ.Ε. 200.725,87 με Φ.Π.Α. 24%
Χρηματοδότηση	Δάνειο Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων

Με την 38/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου είχε μετατεθεί η ημερομηνία παράδοσης της προμήθειας κατά τέσσερις μήνες (ήτοι μέχρι 13-05-2017) λόγω μη υπογραφής της δανειστική σύμβαση του Δήμου με το Τ.Π.Δ. για την χρηματοδότηση της προμήθειας.

Στη συνέχεια και μετά την υπογραφή της δανειστικής σύμβασης προέκυψε πρόβλημα στη χορήγηση στον ανάδοχο της προβλεπόμενης από την σύμβαση προκαταβολής (20% του ποσού προ Φ.Π.Α.) λόγω συγκεκριμένων όρων της δανειστικής σύμβασης. Μάλιστα ο ανάδοχος της προμήθειας έχει από 20/10/2016 καταθέσει την προβλεπόμενη εγγυητική επιστολή και τα λοιπά δικαιολογητικά για την λήψη της προκαταβολής. η οποία δεν δόθηκε εξ αιτίας του Τ.Π.κΔ.

Ο ανάδοχος έχει ήδη προσκομίσει στον χώρο του γηπέδου όλη την ποσότητα των υλικών πλήρωσης του συνθετικού χλοοτάπητα (χαλαζιακή άμμο & κόκκους καουτσούκ) και με την υπ. αριθμ. πρωτ. 20733/11-5-2017 αίτησή του ζητά την μετάθεση της ημερομηνίας παράδοσης της προμήθειας μέχρι την επίλυση του προβλήματος.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω προτείνεται η μετάθεση της ημερομηνίας παράδοσης κατά τέσσερις (4) μήνες

Ο Συντάξας

Παπουτσής Κωνσταντίνος
Πολιτικός Μηχανικός

Ο Διευθυντής
Τ.Υ Δήμου Καλαμάτας

Τζαμουράνης Βασίλειος
Πολιτικός Μηχανικός

Συνημμένα: η υπ. αριθμ. πρωτ. 20733/11-5-2017 αίτηση του αναδόχου.

Αρ.πρωτ: 20733/11-5-17

ΙΑΣΩΝ Α. ΓΚΑΣΙΑΝΗΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Δ.Ε.
Δαβάκη 18, Πεύκη, 151 21 Τηλ. 210 6126656, Fax: 210 6121935

Πέμπτη, 11 Μαΐου 2017

Προς
Δήμο Καλαμάτας
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προμηθειών και Αποθήκης
Τεχνικές Υπηρεσίες

Υπόψη κου Παπουτσή

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΠΡΩΗΝ ΣΦΑΓΕΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ.

ΘΕΜΑ: Μετάθεση Ημερομηνίας Παράδοσης.

Σε συνέχεια της από 15/12/2016, με αρ. πρωτ.: 53349-16/12 επιστολής μας, αιτούμαστε την μετάθεση χρόνου παράδοσης της ανωτέρω προμήθειας λόγω μη πληρωμής προκαταβολής, όπως προβλέπεται.

Με εκτίμηση,

ΙΑΣΩΝ ΑΝΔΡ. ΓΚΑΖΙΑΝΗΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧ. ΕΡΓΟΛ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ
ΔΑΒΑΚΗ 18 - ΠΕΥΚΗ - Τ.Κ. 151 21
Α.Φ.Μ.: [illegible] - Δ.Ο.Υ.: [illegible]
ΤΗΛ. 210 6126656 FAX: 210 6121935

Ιάσων Γκαζιάνης
Πολιτικός Μηχανικός