ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Αθηνών 99 Καλαμάτα 24100
Πληροφορίες: Μαντούβαλος Σωτήρης
Τηλέφωνο: 27213-61755
Φαξ: 27213-60708
Email:

ΚΑΛΑΜΑΤΑ /06/2017

Αρ.Πρωτ.

Προς: **ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ**

Κοιν/ση:
1. ΔΤΥ

ΘΕΜΑ : Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής

ΕΡΓΟ: «Ανάπλαση κοινοχρήστου χώρου Πλατείας Ανάληψης του Δήμου Καλαμάτας» Α.Μ. 107/2012

Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Ε Ρ Γ Ο Υ

- **ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:** ΕΣΠΑ
- **ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ**: 264.072,00 €
- **ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ**: 264.072,00 € με Φ.Π.Α (Κ.Α. 30.7341.013)
- **ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ:** Αποφ. Ο.Ε. αρ. 35/2014
- **ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**: 18-02-2014
- **ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**: Αποφ.αρ. 230/2014 Απόφαση Ο.Ε.
- **ΑΝΑΔΟΧΟΣ**: ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ- Δ. ΜΟΥΤΣΩΚΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.
- **ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ**: 40,05 %
- **ΣΥΜΒΑΣΗ :** 158.318,37 € με Φ.Π.Α. **ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ :** 04-05-2015
- **ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ :** Εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες με λήξη την 31-08-2015, 1η Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έως 10-11-2015, 2η Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έως 10-12-2015
- **ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ :** Μαντούβαλος Σωτήρης, Πολιτικός Μηχανικός
  Κουφοσωτήρης Θεοφύλακτος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
- **Κ.Α. :** 30.7341.013

Σας αποστέλλουμε συνημμένα το από 07/06/2017 πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του έργου του θέματος και

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση του Πρωτοκόλλου οριστικής Παραλαβής του ανωτέρω έργου, σύμφωνα με το άρθρο 73 του Νόμου 3669/2008 και όπως αυτός ισχύει σήμερα.

Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ.
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

09 ΙΟΥΝ. 2017

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Αθηνών 99 Καλαμάτα
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Μαντούβαλος Σωτήρης
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
FAX: 27213-60708

ΚΑΛΑΜΑΤΑ /06/2017

Αρ.Πρωτ.

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Στην Καλαμάτα, σήμερα 07/06/2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, οι
α. Φώτης Μάραντος , τεχνικός υπάλληλος Δήμου Καλαμάτας ως Πρόεδρος ,
β. Γεώργιος Ξηρόγιαννης , τεχνικός υπάλληλος Δήμου Καλαμάτας ως μέλος ,
γ., Ντίντα Παναγιώτα Αντιδήμαρχος Δήμου Καλαμάτας ως μέλος
μέλη της επιτροπής που συγκροτήθηκε με την υπ' αριθ. 220/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καλαμάτας για την οριστική παραλαβή του έργου: «Ανάπλαση κοινόχρηστου χώρου Πλατείας Ανάληψης του Δήμου Καλαμάτας», έχοντας υπ' όψιν:
α. το Ν. 3669/08, Άρθρο 73, όπως ισχύει έως σήμερα
β. την τελική επιμέτρηση των εργασιών υποβεβλημένη την 03/02/2016 και θεωρημένη από τον Διευθυντή Τ.Υ. Δήμου Καλαμάτας στις 05/02/2016
γ. την από 29/01/2016 βεβαίωση περάτωσης των εργασιών από όπου προκύπτει ότι έχουν ολοκληρωθεί εμπρόθεσμα οι εργασίες την 10/12/2015,
δ.το πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής που εγκρίθηκε με την 430/2016 Α.Δ.Σ. Καλαμάτας (203322/14.11.2016 απόφαση νομιμότητας Αποκεντρωμένης Διοίκησης),στο οποίο φέρονται υπερσυμβατικές εκτελεσμένες εργασίες που είναι αδύνατο να πληρωθούν με την παρούσα χρηματοδότηση,
μεταβήκαμε στον τόπο του έργου παρουσία των επιβλεπόντων μηχανικών α) Σωτήρη Μαντούβαλο, Πολιτικό Μηχανικό, β) Θεοφύλακτο Κουφοσωτήρη, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό και του ανάδοχου Δημήτρη Μουτσώκου, αφού ελέγξαμε τόσο την ποιότητα των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί και τις οποίες διαπιστώσαμε σύμφωνες με τις προδιαγραφές και σε καλή κατάσταση, όσο και τις ποσότητες της τελικής επιμέτρησης με σποραδικές καταμετρήσεις,

παραλάβαμε

τις παρακάτω εργασίες οι οποίες είναι σύμφωνες με την εγκεκριμένη Τελική Επιμέτρηση του έργου :

Α/Α	Ενδειξη Εργασιών	Αριθμός Τιμολογ.	Μονάδα	Ποσότητες Εργασιών			
				Προϋπολογισμού	Εγκριθείσες με 3ο ΑΠΕ	Εκτελεσθείσες	
						Αριθ/κώς	Ολογράφως
	1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 :ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ- ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ						
1	Καθαιρέσεις. Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα. Με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης.	ΟΟ1 (ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.10.1)	m^3	320,00	430,80	430,80	ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
2	Χωματουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων.	ΟΟ2 (ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 20.2)	m^3	445,00	512,12	512,12	ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΔΩΔΕΚΑ ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
3	Χωματουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα.	ΟΟ3 (ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 20.30)	m^3	765,00	942,92	942,42	ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
4	Καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με αυτοκίνητο	Ν.Τ. 1 (ΟΙΚ.10.07.02)	ton/km	0,00	12.408,87	12.408,87	ΔΩΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
5	Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,61 μέχρι 0,90 m	Ν.Τ. 2 (ΠΡΣΝ Ζ2.3)	τεμ	0,00	20,00	20,00	ΕΙΚΟΣΙ
6	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών ή κλαδεμάτων με μηχανικά μέσα	Ν.Τ. 3 (ΠΡΣΝ.Α12)	m3	0,00	30,00	30,00	ΤΡΙΑΝΤΑ
7	Καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκαφών, κατεδαφίσεων και κλαδέματος με αυτοκίνητο	Ν.Τ. 4 (ΠΡΣΝ Α15)	m3/km	0,00	30,00	30,00	ΕΙΚΟΣΙ
8	Κόψιμο - εκρίζωση θάμνων μπορντούρας	Ν.Τ. 5 (ΠΡΣΝ.Ζ1.1)	μμ	0,00	198,30	198,30	ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
	2.Κεφάλαιο 2ο: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ-ΠΛΙΝΘΟΔΟΜΕΣ-ΔΑΠΕΔΑ-ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΑ						
9	Κατασκευές από σκυρόδεμα. Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διαστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20.	ΟΟ4 (ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 32.1.4)	m3	144,00	200,00	200,00	ΔΙΑΚΟΣΙΑ
10	Δομικά πλέγματα B500C (S500s)	Ν.Τ.6 (ΟΙΚ 38.20.03)	kg	0,00	4.766,00	4.766,00	ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΕΞΙ
11	Κατασκευή έγχυτου κρασπέδου από άοπλο σκυρόδεμα διαστάσεων 0,30Χ0,15μ. κατηγορίας C12/15 με φάλτσο ή χωρίς στην άκρη του.	ΟΟ5 (ΟΙΚ-Ν 32.1.3)	μμ	450,00	580,00	580,00	ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ
12	Σιδηρά κουφώματα κοινά-Γκαραζόπορτες. Θύρες σιδηρές πλήρεις ανοιγόμενες.	ΟΟ6 (ΝΕΤ ΟΙΚ-Α62.24)	Kg	200,00	50,00	50,00	ΠΕΝΗΝΤΑ
13	Επιστρώσεις-Επενδύσεις. Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια. Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 30x30cm.	ΟΟ7 (ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 73.33.2)	m2	45,00	20,45	20,45	ΕΙΚΟΣΙ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΚΑΣΤΟΣΤΑ
	3.Κεφάλαιο 3ο: ΚΑΛΥΨΕΙΣ-ΞΥΛΙΝΗ ΣΤΕΓΗ						
14	Ταινίες (φιλέτα) επιστρώσεωναπό μάρμαρο προέλευσης Πτελαίου-	ΟΟ8 (ΟΙΚ-Ν 74.90.3Β)	m2	196,00	190,00	190,00	ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ

	Βόλου διαστάσεων 23x60x3cm.						
15	Διάστρωση πεζοδρομίων με αντιολισθητικές τσιμεντόπλακες εξωτερικών χώρων.	ΟΟ9 (ΟΙΚ-Ν 73.16Α)	m2	1240,00	1.270,00	1.270,00	ΧΙΛΙΑ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ
16	Διάστρωση κβολίθων, αρίστης ποιότητας, διαστάσεων 20Χ20 και πάχους 6 εκατ.	Ο10 (ΟΙΚ-Ν 73.16.Β)	m2	293,00	323,10	323,10	ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
	4.Κεφάλαιο 4ο: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ-ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ						
17	Υπόβαση οδοστρωσίας.Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβητού πάχους.	Ο11 (ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Γ-1.1)	m3	257,00	320,16	320,16	ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΕΞΙ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
18	Ασφαλτική προεπάλειψη	Ο12 (ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Δ-3)	m2	580,00	426,00	426,00	ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ
19	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας αστικής οδού.	Ο13 (ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Δ-8Α)	m2	580,00	426,00	426,00	ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ
	5.Κεφάλαιο 5ο: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ						
20	Ξύλινο κυκλικό παγκάκι μήκους 12,00 μέτρων από τροπική ξυλεία και σκελετό από θερμογαλβανισμένο ατσάλι.	Ο14 (ΟΙΚ-Α Ν38.11Π)	Τεμ.	2,00	2,00	2,00	ΔΥΟ
21	Ξύλινο κυκλικό παγκάκι μήκους 7,00 μέτρων από τροπική ξυλεία και σκελετό από θερμογαλβανισμένο ατσάλι.	Ο15 (ΟΙΚ-Ν56.21.Α4)	Τεμ.	2,00	2,00	2,00	ΔΥΟ
22	Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ενός μαντεμένιου εμποδίου στάθμευσης, σε σχήμα "δέστρας", διαμέτρου φ=30cm.	Ο16 (ΟΙΚ-Ν64.48Ζ)	Τεμ.	21,00	21,00	21,00	ΕΙΚΟΣΙ ΈΝΑ
	6.Κεφάλαιο 6ο: ΠΡΑΣΙΝΟ						
23	Προμήθεια και δάστρωση κηπαίου χώματος	Ο17 (ΠΡΖ-0ΝΘ.7Γ)	m3	20,00	129,88	129,98	ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
24	Προμήθεια και φύτευση θάμνων (ΛΙΓΟΥΣΤΡΟ).	Ο18 (ΠΡΣ-5210)	Τεμ.	500,00	0,00	0,00	ΜΗΔΕΝ
25	Φύτευση δένδρου κουκουναργιάς (ΡΙΝΟΣ-ΡΙΝΕΑ)	Ο19 (ΠΡΣ-5160)	Τεμ.	5,00	0,00	0,00	ΜΗΔΕΝ
	7.Κεφάλαιο 7ο: ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ						
26	Κρουνός εκρης (βρύση) ορειχάλκινος Επιχρωμιωμένος επί νπτήρα Διαμέτρου 3/4ins	Ο20 (ΑΤΗΕ-8138.4.3)	Τεμ.	2,00	1,00	1,00	ΈΝΑ
27	Λεκάνη αποχωτητηρίου από πορσελάνη. Υψηλής πιέσεως.	Ο22 (ΑΤΗΕ-8151.1)	Τεμ.	2,00	0,00	0,00	ΜΗΔΕΝ
28	Νιπτήρας πορσελάνης Διαστ. 42Χ56cm.	Ο23 (ΑΤΗΕ-8160.2)	Τεμ.	2,00	2,00	1,00	ΈΝΑ
29	Εταζέρα νιπτήρα πλήρης πλαστική-διαστάσεων 12Χ60cm.	Ο24 (ΑΤΗΕ-8169.3.1)	Τεμ.	2,00	2,00	1,00	ΈΝΑ
30	Σαπωνοθήκη πορσελάνης πλήρης Διαστάσεων 7,5Χ15cm.	Ο25 (ΑΤΗΕ-8171.1)	Τεμ.	2,00	2,00	1,00	ΈΝΑ
31	Δοχείο ρευστού σάπωνα πλήρες Επιχρωμιωμένο.	Ο26 (ΑΤΗΕ-8174)	Τεμ.	2,00	1,00	1,00	ΈΝΑ
32	Πετσετοθήκη Ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη σταθερή διπλή.	Ο27 (ΑΤΗΕ-8176.1.2)	Τεμ.	2,00	1,00	1,00	ΈΝΑ
33	Χαρτοθήκη πλήρης επιχρωμιωμένη απλή.	Ο28 (ΑΤΗΕ-8178.1.1)	Τεμ.	2,00	1,00	1,00	ΈΝΑ
	8.Κεφάλαιο 8ο: ΦΩΤΙΣΜΟΣ						
34	Φωτιστικό σωμα κορυφής 70W.	Ο29 (ΑΤΗΕ-Ν8973..ΑΑ)	Τεμ.	19,00	19,00	19,00	ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ
35	Χυτοσίδηρος διακοσμητικός ιστός φωτισμού κατάλληλος για φανοστάτη.	Ο30 (ΑΤΗΕ-Ν9363..Α6)	Τεμ.	19,00	19,00	19,00	ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ
36	Ακροκιβώτιο ιστών.	Ο31 (ΑΤΗΕ-Ν9363..Α8)	Τεμ.	19,00	19,00	19,00	ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ
37	Προδιαγραφή επίτοιχου φωτιστικού σώματος 35W.	Ο32 (ΑΤΗΕ-Ν8973..ΑΒ)	Τεμ.	2,00	2,00	2,00	ΔΥΟ
38	Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή,	Ο33	m	6,00	6,00	6,00	ΕΞΙ

	ασταρωμένος και βαμένος Διαμέτρου 1ins.	(ATHE-N8034..3A)					
39	Φρεάτιο επισκέψεως από σκυρόδεμα πάχους 10cm με διπλό χυτοσιδηρούν κάλυμμα διαστάσεων 30Χ40cm βάθους 70cm.	Ο34 (ATHE-N9307)	Τεμ.	24,00	24,00	24,00	ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ
40	Καλώδιο NYY τετραπολικό.Καλώδιο NYY διατομής:4Χ1,5mm^2.	Ο35 (ATHE-N9337.B)	m	567,27	459,15	459,15	ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
41	Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος Διατομής 25mm^2.	Ο36 (ATHE-N 9340.3)	m	330,83	283,30	283,30	ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
42	Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος Διατομής 16mm^2.	Ο37 (ATHE-N 9340.2)	m	80,00	57,00	57,00	ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ
43	Ντίζες Γείωσης.	Ο38 (ATHE-N 9323.14)	Τεμ.	5,00	5,00	5,00	ΠΕΝΤΕ
44	Πλάκα γειώσεως διαστάσεων 500Χ500Χ3mm από ηλεκτρολυτικό.	Ο39 (ATHE-N 9323.15)	Τεμ.	3,00	3,00	3,00	ΤΡΙΑ
45	Μέτρηση Γειώσεως Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού.	Ο40 (ATHE-N 9323.13)	Τεμ.	1,00	1,00	1,00	ΈΝΑ
46	Κιβώτιο ηλεκτρικής διανομής (πίλλαρ).	Ο41 (ATHE-N 9350.1.ΑΒΓ)	Τεμ.	1,00	1,00	1,00	ΈΝΑ
47	Σύνδεση μετρητού ΔΕΗ	Ο42 (ATHE-N 9323.12)	Τεμ.	1,00	1,00	1,00	ΈΝΑ
48	Σωλήνας δομημένου διπλού τοιχώματος πολυαιθυλενίου Φ45.	Ο43 (ATHE-N 9315.1E)	m	410,83	359,55	359,55	ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
49	Εκσκαφή για την κατασκευή λάκκου βάσεως θεμελιώσεως τσιμεντοϊστού ή σιδηροϊστού. Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες.	Ο44 (ATHE-9301.1)	m3	19,00	19,00	19,00	ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ
50	Εκσκαφή χάνδρακα για την τοποθέτηση καλωδίων, διαστάσεων 0,17χ0,60. Εκσκαφή χάνδρακα σε έδαφος γαιώδες.	Ο45 (ATHE-N 9302.1)	m3	25,94	41,01	41,01	ΣΑΡΑΝΤΑ ΈΝΑ ΚΑΙ ΈΝΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :

1. Για το έργο συντάχθηκε η 107/2012 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλαμάτας με προϋπολογισμό:

   για εργασίες 214.692,68 Ευρώ
   για Φ.Π.Α. 49.379,32 Ευρώ
   δηλαδή συνολικά 264.072,00 Ευρώ

2. Η εκτέλεση του έργου ανατέθηκε στην ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ-Δ.ΜΟΥΤΣΩΚΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. με την 230/2014 απόφαση της Ο.Ε του Δήμου Καλαμάτας με μέση έκπτωση 40,05% στον προϋπολογισμό της μελέτης, δηλαδή για συμβατικό ποσό :

   για εργασίες 128.714,12 Ευρώ
   για Φ.Π.Α. 29.604,25 Ευρώ
   δηλαδή συνολικά 158.318,37 Ευρώ

3. Η συμβατική έναρξη των εργασιών έγινε στις 04/05/2015 με συμβατική προθεσμία 120 ημερολογιακές ημέρες και δόθηκαν δύο παρατάσεις. Η πρώτη έως 10/11/2015 και η δεύτερη έως 10/12/2015. Το έργο τελείωσε την 10/12/2015 δηλαδή εμπρόθεσμα.
4. Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών συντάχθηκαν ο 1ος Α.Π.Ε., ο 2ος Α.Π.Ε. και ο 3ος Α.Π.Ε. Σύμφωνα με τον 3° ΑΠΕ η σύμβαση του έργου δεν τροποποιήθηκε

5. Η δαπάνη του έργου σύμφωνα με τον 6ο Λογαριασμό ανήλθε:

για εργασίες	125.942,08 Ευρώ
για Φ.Π.Α.	28.966,68 Ευρώ
δηλαδή συνολικά	154.908,76 Ευρώ

6. Ποσοτική Παραλαβή. Η επιτροπή αφού έλεγξε πάλι κατά το δυνατόν τις ποσότητες των εργασιών που έχουν εκτελεστεί διαπίστωσε ότι αυτές είναι όπως αναγράφονται στην Τελική, αν και είναι υπερσυμβατικές έχουν συμπεριληφθεί στο εγκεκριμένο πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής και είναι σύμφωνες με την εγκεκριμένη τελική επιμέτρηση .

7. Ποιοτική Παραλαβή. Η επιτροπή παραλαμβάνει το έργο και ποιοτικά μετά από κατά τον δυνατό έλεγχο σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας, αφού το έργο βρίσκεται σε καλή κατάσταση και χωρίς προβλήματα.

8. Παρατηρήσεις Επιτροπής :.....
.....

9. Το πρωτόκολλο αυτό συντάχθηκε σε πέντε (5) αντίγραφα και το ένα από αυτά παραδόθηκε στον ανάδοχο.

Καλαμάτα 7.../6.../2017
Η επιτροπή παραλαβής

ΦΩΤΗΣ ΜΑΡΑΝΤΟΣ
Τεχνικός Υπάλληλος

ΓΙΩΡΓΟΣ ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
Τεχνικός Υπάλληλος

Καλαμάτα 7/6/2017
Η Ανάδοχος εταιρεία

ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Δ. ΜΟΥΤΣΩΚΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Δημήτρης Μουτσώκος

Καλαμάτα 7/6/2017
Οι επιβλέποντες μηχανικοί

Μαντούβαλος Σωτήρης
Πολιτικός Μηχανικός

Κουφοσωτήρης Θεοφύλακτος
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

ΝΤΙΝΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Αντιδήμαρχος