ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Αθηνών 99, Καλαμάτα, 241 34
Πληροφορίες: Διαμαντόπουλος Βασίλης
Τηλέφωνο: 27213-60873
Φαξ: 27213-60708
Email: v.diamantopoulos@kalamata.gr

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 12/07/2017
Αρ.Πρωτ. Δ.Υ.

Προς: **ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ**

Κοιν/ση: **1.** ΔΤΥ

ΘΕΜΑ : Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης

ΕΡΓΟ: ««Κατασκευή στεγάστρου (πρόναου) Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο κοιμητήριο Καλαμάτας»

Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Ε Ρ Γ Ο Υ

- **ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:** ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
- **ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ**: 23.581,45 €
- **ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ**: 42.000,00 € με Φ.Π.Α
- **ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ:** 485/2016 Απόφαση Ο.Ε.
- **ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**: 27/12/2016
- **ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**: 86/2017 Απόφαση Ο.Ε.
- **ΑΝΑΔΟΧΟΣ**: Ν. ΠΑΠΟΥΤΕΣ – Κ. ΜΕΓΓΟΣ Ο.Ε.
- **ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ**: 41,05 %
- **ΣΥΜΒΑΣΗ :** 23.581,45 € με Φ.Π.Α. **ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ :** 26-05-2017
- **ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ :** Εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες με λήξη την 25 – 07 – 2016.
- **ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ :** Διαμαντόπουλος Βασίλειος.

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

Η εργολαβική σύμβαση για την εκτέλεση του έργου υπεγράφη στις 26-05-2017 με προθεσμία εκατόν εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες με λήξη την 25 – 07 – 2017.

Με την από 26-06-2017 αίτησή του, η ανάδοχος του έργου εταιρία αιτείται την παράταση εκτέλεσης των εργασιών κατά πενήντα (50) ημερολογιακές ημέρες για τους παρακάτω λόγους:

α) Λόγω της καθυστέρησης έναρξης εργασιών κατά 11 ημέρες που οφειλόταν σε θρησκευτικές εορτές (Ψυχοπαράσκευο, Αγίας Τριάδος)

β) Λόγω αδυναμίας εκτέλεσης εργασιών κατά τα Σαββατοκύριακα όπου ο Ναός έχει Θεία Λειτουργία από τις οποίες προκύπτει καθυστέρηση 16 ημερών

γ) Λόγω της καθυστέρησης κατά περίπου 10 ημέρες που προκύπτει από εξόδιες ακολουθίες που τελούνται στο Ναό.

δ) Λόγω της αναγκαιότητας σύνταξης και έγκρισης Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών με τιμές μονάδος νέων εργασιών που δεν προβλέπονταν στη μελέτη του έργου.

Έχοντας υπ' όψη:

Τις αιτιάσεις του αναδόχου, όπως αυτές παρουσιάζονται στην αίτησή του, οι οποίες κρίνονται βάσιμες.

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α

Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά ~~πενήντα~~ 17 ημερολογιακές ημέρες, σύμφωνα το άρθρο 147 του Ν.4412/16, χωρίς υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρίας. ητοι μέχρι 13/8/2017

Συνημμένα σας αποστέλλουμε σε φωτοαντίγραφο τη σχετική αίτηση της αναδόχου εταιρίας.

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ	Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ	Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣ.	**ΜΠΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ**	**ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ**
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	**ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**	**ΠΟΛΙΤΥΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**

10/7/2017

12 ΙΟΥΛ. 2017

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ :

1. Η από 26/6/2017 αίτηση αναδόχου

Τμ. Εντ. Εργων 159/5-7-17

Ν.ΠΑΠΟΥΤΕΣ – Κ.ΜΕΓΤΟΣ Ο.Ε.
ΜΗΛΟΥ 3 , ΜΕΛΙΣΣΙΑ
Τ.Κ :15127
ΤΗΛ : 2108104908,6932534944, 6937135366
ΦΑΞ : 2108104908

ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΠΡΟΝΑΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ»

ΠΡΟΣ:
ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Υπ΄οψιν : Β.ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗ (Διευθυντή)
Β.ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟ (Επιβλέποντα)

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
27992
26-6-17

ΘΕΜΑ: ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΠΡΟΝΑΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ»

Κύριοι ,

Σας υποβάλουμε αίτημα παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου του θέματος κατά πενήντα ημερολογιακές ημέρες διότι:

1.0 ενώ η σύμβαση υπεγράφη στις 26/5, μετά από παράκληση του Ιερού Ναού (μεσολαβούσε ψυχοπαράσκευο και η εορτή της Αγ. Τριάδας) οι εργασίες μπορούσαν να ξεκινήσουν στις 6/6 (11 ημέρες)

2.0 δεν μπορούν να εκτελεστούν εργασίες κατά τα Σαββατοκύριακα διότι έχει θεία Λειτουργία (8χ2=16 ημέρες)

3.0 αρκετές ημέρες εκτελούνται εργασίες κατά το ήμισυ διότι υπάρχουν κηδείες (κατ'εκτίμηση 10 ημέρες)

4.0 απαιτείται η σύνταξη και έγκριση ΑΠΕ διότι προέκυψαν νέες εργασίες που δεν προβλέπονταν (απροσδιόριστη χρονική διάρκεια)

Παρακαλούμε όπως για τους ανωτέρω λόγους γίνει δεκτή η αιτηθείσα παράταση

Καλαμάτα, 26/06/2017

Με εκτίμηση

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

28/6

Υμ. Εντεγ. Εργων
(Υ. Διαμαντόπουλο)
28-6-2017

Υ. Διαμαντόπουλο
5/7/2017