ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΈΡΓΩΝ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ& ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση: Αθηνών 99
Καλαμάτα Τ.Κ. 24100

Πληροφ.: Κορομηλάς Γεώργιος

Τηλ. : (27213) – 60879
FAX : (27213) – 60708
Email : g.koromilas@kalamata.gr

Καλαμάτα 12 / 12 / 2016

Αρ. Πρωτ.:_____

Προς

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΕΡΓΟ : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΣΤΗ Δ.Ε.Ε ΑΡΦΑΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 7-9-2016

ΘΕΜΑ : Παράταση περαίωσης εργασιών

ΣΧΕΤ: Η με αρ. πρωτ 52035/ 2-12-2016 αίτηση του αναδόχου

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ.

1. **ΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ** : Δ.Π.
2. **ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ** : 60.000,00 €
3. **ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ** : 104/2016
4. **ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ** : 60.000,00 € με Φ.Π.Α
5. **ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ** : Ανάθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρου32 παρ. 2γ του Ν4412/2016
6. **ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ** : 28-9-2016
7. **ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ** : 365/2016 απόφ. Ο.Ε
8. **ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ** : Κορομηλάς Γεώργιος
9. **ΑΝΑΔΟΧΟΣ** : <<ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ >>
10. **ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ** : 42,00 %
11. **ΠΟΣΟ & ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ** : 34.801,94 € με Φ.Π.Α την 4-11-2016
12. **ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ** : 30 ημερολογιακές ημέρες ήτοι ως 3-12-2016

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Με την παραπάνω σχετική αίτησή του ο ανάδοχος του έργου ζητά περίπου κατά ένα (1) μήνα την παράταση της προθεσμίας περαίωσής του, επικαλούμενος την καθυστέρηση που έχει προκύψει εξ αιτίας των έντονων βροχοπτώσεων που επικράτησαν για μεγάλο χρονικό διάστημα εντός της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου.

Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία μας κρίνει εύλογη την αιτουμένη παράταση εκτέλεσης των εργασιών αφού :

1) Υπήρξαν βροχοπτώσεις για αρκετό χρονικό διάστημα εντός του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του έργου
2) Οι βροχοπτώσεις εκτός από την αδυναμία εκτέλεσης εργασιών προκάλεσαν και επιδείνωση των συνθηκών εδάφους και αυξήθηκε ο απαιτούμενος χρόνος εργασιών αποκατάστασης των βλαβών της αγροτικής οδοποιίας

Μετά τα ανωτέρω

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου, με αναθεώρηση ,μέχρι 31-12-2016 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 παρ. 10 του Ν. 4412/2016.

Καλαμάτα - - 2016

3/12/2016

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ	Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ	Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ ΔΗΜΟΥ
ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΛΥΚΟΥΡΓΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ	ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
. ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ	ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

12 ΔΕΚ. 2016

ΚΟΙΝ/ΣΗ : Δ/ση Τ.Υ. Δήμου Καλαμάτας
ΣΥΝ/ΝΑ : Η με αρ. πρωτ. /2- 12-2016 αίτηση του αναδόχου

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε.
Ανδρεοπούλου 53
Μεγαλόπολη Αρκαδίας Τ.Κ.: 22200
Τηλ: 27910 25383, Fax: 2791021073
e-mail : adimopoulou@dimopoulosate.gr

Απ. 52035
5-12-2016

Μεγαλόπολη, 02/12/2016
Αρ. πρωτ. 15/ΑΔ/ΚΑΛΑΜΑΤΑ

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ,
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΘΗΝΩΝ(Παλιό Νοσοκομείο)
Τ.Κ. 24100
ΤΗΛ: 27213-60890
ΦΑΞ: 27213-60788

ΘΕΜΑ: Αίτηση παράτασης συνολικής προθεσμίας έργου

ΣΧΕΤ.: α) η από 04/11/2016 μεταξύ μας σύμβαση για την εκτέλεση του έργου: **«Αποκατάσταση βλαβών αγροτικής οδοποιίας στη ΔΕ Αρφαρών από τη θεομηνία της 07/09/2016» Αριθ. Μελ. 104/2016**

Κύριοι,
Σε συνέχεια των ανωτέρων εγγράφων , των συνεννοήσεων και των πραγματικών δεδομένων του έργου, έχουμε να σας γνωρίσουμε τα εξής.

Η μεταξύ μας σύμβαση για την ολοκλήρωση του έργου του θέματος έχει ορίζοντα υλοποίησης από 04-11-2016 έως 05-12-2016 .

Μέχρι και σήμερα έχει ολοκληρωθεί πλήρως το μεγαλύτερο τμήμα του έργου που προβλέπεται.

Όπως καλά γνωρίζεται το έργο για λόγους ανεξάρτητους από τη θέλησή μας δεν κατέστη δυνατόν να ολοκληρωθεί έως και σήμερα για τον πιο κάτω ικανό και βάσιμο λόγο. Αναλυτικά στο χρονικό διάστημα του μηνός Νοεμβρίου που το έργο κατασκευάζετο, παρατηρήθηκαν στην περιοχή ιδιαίτερα έντονες βροχοπτώσεις, σε σημείο που ήταν αδύνατη η εκτέλεση εργασιών τις μισές και πλέον μέρες του μηνός αυτού.

Με βάση τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπ'όψιν όλες τις ως άνω περιγραφόμενες καθυστερήσεις που δεν οφείλονται σε δική μας υπαιτιότητα και με σκοπό τη σωστή και έντεχνη ολοκλήρωση του έργου αιτούμεθα τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσής του έως και 31-12-2016.

Ευελπιστούντες με τιμή αναμένουμε για τις δικές σας ενέργειες.

Με εκτίμηση
Για την Αναδόχο Εταιρεία

Αθανασία Δημοπούλου
Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός