ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

Καλαμάτα 12 / 12 / 2016
Αρ. Πρωτ. : ...../.....

Πληροφορίες : Χρονόπουλος Βασίλης
Τηλ. : 2721360875
FAX : Αθηνών 99, Δημαρχείο
Ταχ. Διεύθυνση : Καλαμάτα □ 241 00

E-mail : v.chronop@kalamata.gr

Π Ρ Ο Σ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΚΟΙΝ: 1) Δ.Τ.Υ.

ΘΕΜΑ : 1. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΑΝΤΙΚΑΛΑΜΟΥ, ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ, ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑΣ, ΛΕΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ Δ.Κ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 7-9-2016»

Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Ε Ρ Γ Ο Υ

1. Η με αρ. πρωτ. 6347/7-9-2016 (ΑΔΑ 9Γ49465ΦΘΕ-Σ5Ν) Αποφ. του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας περί κήρυξης του Δήμου Καλαμάτας σε κατάσταση έκτατης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας λόγω και της ανωτέρας βίας που προέκυψε από την εκδήλωση των έντονων βροχοπτώσεων στις 7-9-2016
2. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Δ.Π.
3. ΜΕΛΕΤΗ : 105/2016
4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2016: 400/2016 Απ.Δ.Σ.
5. ΑΠΟΦΑΣΗ ΨΗΦΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ : 368/2016(ΑΔΑ Ω9ΔΛΩΕΕ-Μ4Χ) Απ. Ο.Ε..
6. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 2016 :60.000,00€ (Κ.Α. 30.7333.12)
7. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 60.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α
8. ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ :
   Η ανάθεση έγινε με τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 2γ. του Ν.4412/08-08-2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 28-9-2016
10. ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ: 365/2016(ΑΔΑ Ω290ΩΕΕ-993) ΑΠΟΦ. Ο. Ε.
11. ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: 186169/19-10-2016(ΑΔΑ ΩΠ5ΗΟΡ1Φ-ΚΤΩ) Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου
12. ΑΝΑΔΟΧΟΣ: . εταιρεία «ΑΦΟΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε.»,
13. ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ: 30,65%
14. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ : 41.609,91€ με ΦΠΑ (προθεσμία περαίωσης την 4/12/2016)

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Μετά την υπ. αρίθμ. 51795/2-12-2016, εμπρόθεσμη αίτηση του αναδόχου περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου και το γεγονός ότι λόγω νέων έντονων βροχοπτώσεων δεν ήταν δυνατό να εκτελεστούν ασφαλτικές εργασίες και να ολοκληρωθεί το έργο εντός συμβατικής προθεσμίας,

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ

Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου , με αναθεώρηση, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, για ένα (1) μήνα και λήξη την 31/12/2016, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/16.

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΛΥΚΟΥΡΓΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ.
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

13 ... 2016

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΔΤΥ

Καλάμπτα 02/12

άρθρο 147
Ν.

ΑΙΤΗΣΗ

ΑΦΟΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΛΕΪΚΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΤΗΛ.: 2721024558

ΠΡΟΣ
ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Δ.Τ.Υ. Δ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

51795
2/12/16

ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΑΝΤΙΚΑΛΑΜΟΥ,ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ,ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑΣ,ΛΕΪΚΩΝ & ΣΤΗ Δ.Κ.ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 7-9-2016»

Για το έργο του τίτλου σας γνωρίζουμε τα εξής:
Το συμφωνητικό του έργου υπεγράφη στις 4-11-16 με προθεσμία 300 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή λήξη στις 4-12-2016.
Για το έργο σας ενημερώνουμε τα εξής:
Οι εργασίες που έχουν πραγματοποιηθεί έως σήμερα είναι:
Α)Οι χωματουργικές εργασίες που προβλέπονταν από τη μελέτη.
Β)Η κατασκευή των τεχνικών που προβλέπονταν από τη μελέτη.
Οι εργασίες που απομένουν για την ολοκλήρωση του έργου είναι:
Α)Η κατασκευή των ασφαλτικών εργασιών.
Δεδομένου ότι:
Α)Λόγω των συνεχών βροχοπτώσεων δε μπορούσαμε να προβούμε σε εκτέλεση ασφαλτικών εργασιών παρακαλούμε όπως μας χορηγήσετε παράταση έως τις **31-12-2016**

Τμ. κατ. εργων
6-12-16

Καλαμάτα 2-12-2016
Ο ΑΙΤΩΝ

ΑΦΟΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Κ. Χρονόπουλος

85841