ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΑΘΗΝΩΝ 99
ΚΑΛΑΜΑΤΑ 24134
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΜΠΙΤΣΙΚΑΣ ΠΑΝ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2721360878
FAX : 2721360708

ΚΑΛΑΜΑΤΑ / 12 / 2016

Αρ.Πρωτ. .....

ΠΡΟΣ : ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

1. Τ.Υ (Φ.Ε)

Κοιν/ση :

ΘΕΜΑ : Εισήγηση παράτασης προθεσμίας για το έργο :
« ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΘΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 07/09/2016 »

Σχετ. : α) Η υπ' αριθμ. πρωτ. 51791 / 2-12-2016 αίτησή σας

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

1. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : Δ.Π.

2. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ: 50.000,00 € (Κ.Α. 30.7333.09)

3. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 50.000,00 € με Φ.Π.Α.

4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ: Η ανάθεση έγινε με τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. γ. του Ν.4412/08-08-2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

5. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 28/09/2016

6. ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ: 365/2016 αποφ. Ο.Ε.

7. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΜΠΙΤΣΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

8. ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΣΗΦΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

9. ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ:39,24%

10. ΠΟΣΟ & ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 30.381,40 € με Φ.Π.Α. 24% την 04/11/2016

Β. Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

Με το ως άνω σχετικό έγγραφο ο ανάδοχος του έργου του θέματος αιτείται εμπρόθεσμα παράταση εκτέλεσης του έργου μέχρι την 31-12-2016, προκειμένου να ολοκληρωθεί το συμβατικό αντικείμενο.

Η θέση της υπηρεσίας είναι θετική για τη χορήγηση της παράτασης επειδή τα έντονα καιρικά φαινόμενα και η παρατεταμένη βροχοπτώση των τελευταίων ημερών, καθιστούν αδύνατη την ολοκλήρωση της αποκατάσταση των έργων υποδομής που υπέστησαν ζημιές από την έντονη πλημμυρική ροή των ομβρίων υδάτων που παρατηρήθηκε στις 07/09/2016. Επιπρόσθετα δημιουργήθηκαν εκ νέου προβλήματα στα ήδη αποκατεστημένα τμήματα Πολιανής και Άμφειας με αποτέλεσμα να χρειάζεται επιπλέον παρεμβάσεις.

Κατόπιν τούτων, επειδή έως σήμερα δεν έχουν εκτελεστεί οι εργασίες τσιμεντόστρωσης και κατασκευής τεχνικών που απομένουν

Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε

Την χορήγηση παράτασης εκτέλεσης εργασιών, με αναθεώρηση, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, και λήξη την 31/12/2016, σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν. 3669/08

ΣΥΝΝΗΜΕΝΑ

Το (α) σχετ.

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 13 / 12 / 2016
Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

ΜΠΙΤΣΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΟΛΙΤ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 14 / 12 / 2016
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΥΚΟΥΡΓΙΑ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με Β΄ βο

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΠΟΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΤΕΡΓ. ΣΗΦΑΚΗ
Εργολάβος Δημ. Έργων
Α.Φ.Μ. 110050548 – ΔΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΧΙΟΥ 72Α – 24100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ
Τηλ. 27210 85090 και 6974823147

5179 / 2/12/16

ΔΤΥ
02/12

Π ρ ο ς

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Επιβλέπων : κ. Μπίτσικας Παναγιώτης

ΘΕΜΑ : ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

ΕΡΓΟ : « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΘΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 07/09/2016 »

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΣΗΦΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Η Σύμβαση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου υπεγράφη στις 4 / 11 / 2016 και είχε διάρκεια εκτέλεσης 1 μήνα, δηλαδή ο συμβατικός χρόνος εκτέλεσης του έργου είναι μέχρι τις 4 / 12 / 2016.

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα και η παρατεταμένη βροχοπτώση των τελευταίων ημερών, καθιστούν αδύνατη την ολοκλήρωση της αποκατάσταση των έργων υποδομής που υπέστησαν ζημιές από την έντονη πλημμυρική ροή των ομβρίων υδάτων που παρατηρήθηκε στις 07/09/2016. Επιπρόσθετα δημιουργήθηκαν εκ νέου προβλήματα στα ήδη αποκατεστημένα τμήματα Πολιανής και Άμφειας με αποτέλεσμα να χρειάζεται επιπλέον παρεμβάσεις και σύνταξη Α.Π.Ε. για να συμπεριληφθούν οι επιπρόσθετες εργασίες

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλώ όπως δοθεί παράταση προθεσμίας εκτελέσεως του ανωτέρω έργου, μέχρι 31/12/2016

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 2 / 12 / 2016
ΜΕΤΑ ΤΙΜΗΣ

ΣΗΦΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Τμ. Εντ. Έργων
(Κ. Μπίτσικας)
6-12-16