ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Αθηνών 99
24134 Καλαμάτα
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αφαλέα Νίκη
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 27213610867
FAX: 2721360808
EMAIL: n.afalea@kalamata .gr

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 15-12-2016
Αρ.Πρωτ.

Προς: **ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ**

Κοιν/ση: Αρμόδιο Αντιδήμαρχο

ΘΕΜΑ: **ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 7-9-2016 ΣΤΗ Δ.Ε ΘΟΥΡΙΑΣ »** του Δήμου Καλαμάτας

ΣΧΕΤ.: Η με αρίθμ.πρωτ.53225/15-12-2016 αίτηση της αναδόχου εταιρείας

Α. Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Ε Ρ Γ Ο Υ.

1. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ.....: **ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ**
2. ΜΕΛΕΤΗ.....: **115/2016**
3. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ.....: **70.000,00 € με Φ.Π.Α**
4. ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2016.....: **422/2016**
5. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΨΗΦΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ..... : **374/2016 (ΑΔΑ: ΩΚΞΑΩΕΕ-ΟΕΒ)**
6. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ.....: **70.000,00 € (Κ.Α.30.7336.44)**
7. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.....: **31-10-2016**
8. ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ....: **410/2016 (ΑΔΑ : 6ΡΛ4ΩΕΕ-ΧΑΓ)Απόφαση Ο.Ε**
9. ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ..... : **Νίκη Αφαλέα**
   ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ.ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.49756/14-11-2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ/ΝΤΗ ΤΗΣ Δ.ΤΥ
   Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχ.
10. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΦΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ..: **1) Νίκη Αφαλέα**
    Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχ.
    2) Βασίλειος Χρονόπουλος
    Πολιτικός Μηχανικός
    3)Γεώργιος Κορομηλάς
    Τοπ. Μηχ.Τ.Ε
11. ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΡΓΟΥ.....: **Γεώργιος Τζαμουράνης**
12. ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ.....: **38,19%**
13. ΠΟΣΟ & ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ..... : **43.263,06 € με Φ.Π.Α την 17-11-2016**
    Υπ.αριθ.πρωτ.49886 **(ΑΔΑ:ΒΙΥ1ΩΕΕ-ΦΛΧ)**
14. ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ .....: **30 ημερολογιακές ημέρες έως 17-12-2016**

Β. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :

Το έργο αφορά στην κατασκευή τοίχων αντιστήριξης σε διάφορες θέσεις στο ρέμα των Αγίων Θεοδώρων και του Ξερίλα .

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α'): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
2. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας
3. Την υπ. αρ. πρωτ.:53225/15-122016 αίτηση της αναδόχου εταιρείας , με την οποία ζητείται παράταση 30 ημερολογιακών ημερών μηνών (έως 17-1-2017) για την ολοκλήρωση των συμβατικών της υποχρεώσεων για τους λόγους που αναφέρονται στην αίτησή της.
4. Δεδομένου ότι κατά τον χρόνο έναρξης των εργασιών επικρατούσαν άσχημες καιρικές συνθήκες με έντονες βροχοπτώσεις, με συνέπεια να υπάρχει νερό στην κοίτη του ρέματος των Αγίων Θεοδώρων όπου εκτελείται το έργο και να καθυστερήσει η έναρξη της κατασκευής των προβλεπόμενων τοίχων προστασίας των πρανών

Μετά τα ανωτέρω:

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου **«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 7-9-2016 ΣΤΗ Δ.Ε ΘΟΥΡΙΑΣ »** του Δήμου Καλαμάτας μέχρι 17-1-2017, με δικαίωμα αναθεώρησης, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α'): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)., δεδομένου ότι η καθυστέρηση στην ολοκλήρωση του έργου δεν αποτελεί αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Η επιβλέπουσα

Νίκη Αφαλέα

Τοπογράφος Μηχανικός

Καλαμάτα .../...../2016
Ο Δ/ντής Τεχνικών Υπηρεσιών

16 ... 2016

Βασίλειος Τζαμουράνης

Πολιτικός Μηχανικός

Συνημμένα:

Η με αριθμ πρωτ.53225/15-12-2016 αίτηση του αναδόχου

ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ:

53225
15-12-16

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ
ΤΟΠ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΕΔΕ-ΑΡ ΜΕΕΠ 12538
ΨΑΡΩΝ 126 - 128 * ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΤΗΛ 27210 - 93516
ΑΦΜ 045259630-ΔΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Προς Δήμο Καλαμάτας

Θέμα: Παρόιταση Προθεσμίας για το έργο "Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από την θεομηνία της 7/9/2016 στη Δ.Ε. Θουρίας"

Παρακαλώ όπως για το παραπάνω έργο μου χορηγήσετε παράταση 30 ημερών διότι λόγω Έντονων Βροχοπτώσεων μετά την σύμβαση δεν μπορούσαν να ξεκινήσουν οι εργασίες αφενός, και αφετέρου η κατάσταση επιδεινώθηκε με την ύπαρξη νερών, λάσπης, και φερτών υλικών στην κοίτη τον ρέματος των Αγίων Θεοδώρων. Στον Ξερίλα η κατασταση ήταν τέτοια (υψηλή στάθμη νερού) που δεν μπορούσαν να εκτελεσθούν εργασίες.

Καλαμάτα 15/12/2016
Ο Αιτών

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ
ΤΟΠ. ΜΗΧ/ΚΟΣ Ε.Δ.Ε.
ΑΡ. ΜΕΕΠ 12538-Α.Μ.ΤΕΕ 59797
ΨΑΡΩΝ 126 - 128 - ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΑΦΜ: 045259630 ΔΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΤΗΛ. FAX: 27210 93516-geotzamour@yahoo.gr