ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΈΡΓΩΝ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ& ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση: Αθηνών 99
Καλαμάτα Τ.Κ. 24100

Πληροφ.: Κορομηλάς Γεώργιος

Τηλ. : (27213) – 60879
FAX : (27213) – 60708
Email : g.koromilas@kalamata.gr

Καλαμάτα 16/ 12/ 2016

Αρ. Πρωτ.:_____

Προς

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΕΡΓΟ : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΗΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 7-9-2016

ΘΕΜΑ : Παράταση προθεσμίαςπεραίωσης εργασιών

ΣΧΕΤ: Η με αρ. πρωτ 53287 / 16-12-2016 αίτηση του αναδόχου

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ.

1. **ΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ** : ΥΠΕΣ
2. **ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ** : 40.000,00 €
3. **ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ** : 112/2016
4. **ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ** : 40.000,00 € με Φ.Π.Α
5. **ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ** : Ανάθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρου32 παρ. 2γ του Ν4412/2016
6. **ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ** : 31-10-2016
7. **ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ** : 410/2016 απόφ. Ο.Ε
8. **ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ** : Κορομηλάς Γεώργιος
9. **ΑΝΑΔΟΧΟΣ** : Αικατερίνη Στεργ. Σηφάκη ΕΔΕ
10. **ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ** : 54,00 %
11. **ΠΟΣΟ & ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ** : 18.403,26 € με Φ.Π.Α την 17-11-**2016**
12. **ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ** : 30 ημερολογιακές ημέρες ήτοι ως 16-12-2016

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Με το ως άνω σχετικό έγγραφο ο ανάδοχος του έργου του θέματος αιτείται εμπρόθεσμα παράταση εκτέλεσης του έργου μέχρι την 15-1-2017, προκειμένου να ολοκληρωθεί το συμβατικό αντικείμενο.

Η θέση της υπηρεσίας είναι θετική για τη χορήγηση της παράτασης επειδή τα έντονα καιρικά φαινόμενα και η παρατεταμένη βροχοπτώση του περασμένου Νοέμβρη, καθυστέρησαν σημαντικά την έναρξη των εργασιών αποκατάστασης των ζημιών στην Τ.Κ. Πηδήματος, από τη θεομηνία στις

07/09/2016. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να είναι αδύνατο να ολοκληρωθούν οι εργασίες, σύμφωνα με την Τεχνική Έκθεση του εν λόγω έργου, στον αρχικά προβλεπόμενο συμβατικό χρόνο.

Κατόπιν τούτων, επειδή έως σήμερα δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες καθαρισμού και τσιμεντόστρωσης που προβλέπονταν

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου, με αναθεώρηση ,μέχρι 15-1-2017 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 παρ. 10 του Ν. 4412/2016.

Καλαμάτα - - 2016

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ	Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ	Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ ΔΗΜΟΥ
ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΛΥΚΟΥΡΓΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ	ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
. ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ	ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

16 2016

ΚΟΙΝ/ΣΗ : Δ/ση Τ.Υ. Δήμου Καλαμάτας
ΣΥΝ/ΝΑ : Η με αρ. πρωτ. 53287 /16- 12-2016 αίτηση του αναδόχου

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΤΕΡΓ. ΣΗΦΑΚΗ
Εργολάβος Δημ. Έργων
Α.Φ.Μ. 110050548 – ΔΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΧΙΟΥ 72^{Α} – 24100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ
Τηλ. 27210 85090 και 6974823147

Α.Π. 53287 /16-12-16

Π ρ ο ς

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΔΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ,
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

Επιβλέπων : κ. Κορομηλάς Γεώργιος

ΘΕΜΑ : ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

ΕΡΓΟ : « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΗΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 07/09/2016 »

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΣΗΦΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Η Σύμβαση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου υπεγράφη στις 17 / 11 / 2016 και είχε διάρκεια εκτέλεσης 1 μήνα, δηλαδή ο συμβατικός χρόνος εκτέλεσης του έργου είναι μέχρι τις 16 / 12 / 2016.

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα και η παρατεταμένη βροχοπτώση του περασμένου Νοέμβρη, καθυστέρησαν σημαντικά την έναρξη των εργασιών αποκατάστασης των ζημιών στην Τ.Κ. Πηδήματος, από τη θεομηνία στις 07/09/2016. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να είναι αδύνατο να ολοκληρωθούν οι εργασίες, σύμφωνα με την Τεχνική Έκθεση του εν λόγω έργου, στον αρχικά προβλεπόμενο συμβατικό χρόνο.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλώ όπως δοθεί παράταση προθεσμίας εκτελέσεως του ανωτέρω έργου, μέχρι 15/1/2017

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 16 / 12 / 2016
ΜΕΤΑ ΤΙΜΗΣ

ΣΗΦΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ