ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

Πληροφορίες : Χρονόπουλος Βασίλης
Τηλ. : 2721360875
FAX : Αθηνών 99, Δημαρχείο
Ταχ. Διεύθυνση : Καλαμάτα □ 241 00

E-mail : v.chronop@kalamata.gr

Καλαμάτα 14 / 12 / 2016
Αρ. Πρωτ. : ...../.....

Π Ρ Ο Σ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΚΟΙΝ: 1) Δ.Τ.Υ.

ΘΕΜΑ : 1. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΕΣΤΡΑΦΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ Της 7-9-2016 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ»

Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Ε Ρ Γ Ο Υ

1. Η με αρ. πρωτ. 6347/7-9-2016 (ΑΔΑ 9Γ49465ΦΘΕ-Σ5Ν) Αποφ. του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας περί κήρυξης του Δήμου Καλαμάτας σε κατάσταση έκτατης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας λόγω και της ανωτέρας βίας που προέκυψε από την εκδήλωση των έντονων βροχοπτώσεων στις 7-9-2016
2. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Δ.Π.
3. ΜΕΛΕΤΗ : 114/2016
4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2016: 422/2016 Απ.Δ.Σ.
5. ΑΠΟΦΑΣΗ ΨΗΦΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ : 374/2016(ΑΔΑ ΩΚΞΑΩΕΕ-ΟΕΒ) Απ. Ο.Ε..
6. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 2016 :20.000,00€ (Κ.Α. 30.7135.14)
7. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 20.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α
8. ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ: Η ανάθεση έγινε με τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 2γ. του Ν.4412/08-08-2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 31-10-2016
10. ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ: 410/2016 ΑΠΟΦ. Ο. Ε.
11. ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: 200866/03-10-2016(ΑΔΑ ΩΕΓΖΟΡ1Φ-ΒΣ0) Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου
12. ΑΝΑΔΟΧΟΣ: . εταιρεία «Ν.ΠΑΠΟΥΤΕΣ – Κ.ΜΕΓΓΟΣ Ο.Ε.»,
13. ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ: 6%
14. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ : 16.348,05€ με ΦΠΑ (προθεσμία περαίωσης την 28/12/2016)

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Μετά την υπ. αρίθμ. 52333/7-12-2016, εμπρόθεσμη αίτηση του αναδόχου περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας του θέματος και το γεγονός ότι : α) υπήρξε καθυστέρηση στην παραλαβή των υλικών μορφοσιδήρου λόγω του ότι απαιτείται ένα εύλογο χρονικό διάστημα για την κατασκευή τους, αλλά και β) το ότι έπρεπε αρχικά να αποκατασταθούν με σκυρόδεμα οι κατεστραμμένες βάσεις των γεφυριών σε διάφορα σημεία πάνω στις οποίες προβλέπεται να τοποθετηθούν τα ανωτέρω μεταλλικά κιγκλιδώματα, με αποτέλεσμα να μην ήταν δυνατό να ολοκληρωθεί η προμήθεια, εντός συμβατικής προθεσμίας,

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ

Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου , με αναθεώρηση, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, για ενάμιση μήνα και λήξη την 28/01/2017, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/16.

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΛΥΚΟΥΡΓΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ.
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ν.ΠΑΠΟΥΤΕΣ – Κ.ΜΕΙΤΟΣ Ο.Ε.
ΜΗΛΟΥ 3 , ΜΕΛΙΣΣΙΑ
Τ.Κ :15127
ΤΗΛ : 2108104908,6932534944, 6937135366
ΦΑΞ : 2108104908

Δ ΤΥ
07.12.16

59333
7-12-16

ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ ΚΑΙ ΤΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 7-9-2016»

ΠΡΟΣ:
ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Υπ'οψιν : Β.ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗ (Διευθυντή)

ΘΕΜΑ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ ΚΑΙ ΤΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 7-9-2016»

Κύριοι ,

Στα πλαίσια εκτέλεσης της προμήθειας του θέματος:

1.0 Όπως γνωρίζετε για να ισχύει η πιστοποίηση των στηθαίων ασφαλείας αυτά θα πρέπει να έχουν ενεργό μήκος τουλάχιστον 60 μέτρων. Δεδομένου ότι τα τμήματα που θα τοποθετηθούν τα στηθαία της προμήθειας είναι 12, 12, 12 και 44 μέτρα είναι προφανές ότι δεν ισχύει η πιστοποίηση. Εξυπακούεται ότι τα στηθαία θα φέρουν πιστοποίηση CE και ISO καθώς θα προέρχονται από την ίδια γραμμή παραγωγής απλά δεν θα είναι πιστοποιημένο το τοποθετηθέν τμήμα σαν σύνολο.

2.0 Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για την απόληξη των στηθαίων ασφαλείας. Αυτά θα είναι στην ευθεία ή θα πρέπει να γίνει κάποια καταβύθιση;

3.0 Τέλος θα θέλαμε να μας χορηγήσετε κατασκευαστικό σχέδιο (σκαρίφημα) για τα κιγκλιδώματα

4.0 Παρακαλούμε όπως μας χορηγήσετε λεπτομέρεια για το έργο του δέματος για ένα επιπλέον τμήμα.

Καλαμάτα, 6/12/ 2016

Με εκτίμηση

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

Αφ. Εισ/Εξ Έργων & Χαντζόλιγκο
9-12-16

12/12

8613