ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

Πληροφορίες : Χρονόπουλος Βασίλης
Τηλ. : 2721360875
FAX : Αθηνών 99, Δημαρχείο
Ταχ. Διεύθυνση : Καλαμάτα □ 241 00

E-mail : v.chronop@kalamata.gr

Καλαμάτα 14 / 12 / 2016
Αρ. Πρωτ. : ...../.....

Π Ρ Ο Σ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΚΟΙΝ: 1) Δ.Τ.Υ.

ΘΕΜΑ : 1. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΞΕΝΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 7-9-2016 (ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ, ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Κ.Λ.Π.)»

Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Ε Ρ Γ Ο Υ

1. Η με αρ. πρωτ. 6347/7-9-2016 (ΑΔΑ 9Γ49465ΦΘΕ-Σ5Ν) Αποφ. του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας περί κήρυξης του Δήμου Καλαμάτας σε κατάσταση έκτατης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας λόγω και της ανωτέρας βίας που προέκυψε από την εκδήλωση των έντονων βροχοπτώσεων στις 7-9-2016
2. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Δ.Π.
3. ΜΕΛΕΤΗ : 110/2016
4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2016: 426/2016 Απ.Δ.Σ.
5. ΑΠΟΦΑΣΗ ΨΗΦΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ : 374/2016(ΑΔΑ ΩΚΞΑΩΕΕ-ΟΕΒ) Απ. Ο.Ε..
6. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 2016 :99.335,00€ (Κ.Α. 30.7333.25)
7. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 99.335,00 ευρώ με Φ.Π.Α
8. ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ: Η ανάθεση έγινε με τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 2γ. του Ν.4412/08-08-2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 31-10-2016
10. ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ: 410/2016 ΑΠΟΦ. Ο. Ε.
11. ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: 200866/03-10-2016(ΑΔΑ ΩΕΓΖΟΡ1Φ-ΒΣ0) Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου
12. ΑΝΑΔΟΧΟΣ: . εταιρεία «ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡ. ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ Ε.Δ.Ε»,
13. ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ: 31,82%
14. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ : 67.724,56€ με ΦΠΑ (προθεσμία περαίωσης την 17/12/2016)

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Μετά την υπ. αρίθμ. 52724/12-12-2016, εμπρόθεσμη αίτηση του αναδόχου περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου και το γεγονός ότι λόγω των νέων έντονων βροχοπτώσεων την 25,26,27/11/2016 οι οποίες επιδείνωσαν τα προβλήματα στο δημοτικό οδικό δίκτυο καθώς και λόγω της μεγάλης διασποράς των εργασιών σε διάφορα και απομακρυσμένα σημεία του δήμου, δεν ήταν δυνατό να ολοκληρωθεί το έργο εντός συμβατικής προθεσμίας,

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ

Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου , με αναθεώρηση, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, για ενάμιση μήνα και λήξη την 31/01/2017, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/16.

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΛΥΚΟΥΡΓΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ.
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Θέμαλα μέχρι 15-12-16
Δ.Σ. μέχρι

59794
19-12-16

Δ.Τ.Υ
12/12

Προς
Δημο Καλαματαε

Παρακαλώ οπως μου χορηγήσετε παράταση προθεσμίας εντέλεσης του εργου: "Αποκατάσταση βλαβών δημοτικής οδοποιίας που προξενήθηκαν από τη θεομηνία της 7/9/2016 (Τσιτ/σης αβαρτοστρώσεις κατασκευή τεχνικών κ/π)" μέχρι 31-01-2017.

Οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία την παράταση είναι η διασπορά, των εργασιών σε πολλά σημεία και περιοχές καθώς και οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες (βροχοπτώσεις κ/π) που επικράτησαν και μετά τον υπογραφή της συμβασης του εργου.

Ο Ανων

Ανωση

Αργυράκης Ιωαννης
του Χρήστου
Τοπ. Μηχ. ΕΔΕ
Αρφαρα 24009
τηλ. 5 FAX 2721052605
Κιν 6974646703

Επιβλεπων: Χρονόπουλος Β.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡ. ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ - Β.Δ.Ε.
ΜΕΛΟΣ ΣΕΠΕ ΑΡ. ΑΝΤΙΚΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ
ΑΡΦΑΡΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΑΦΜ 04[illegible] ΔΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΤΗΛ. FAX 2721052605 - 6974 646703