ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

Πληροφορίες : Χρονόπουλος Βασίλης
Τηλ. : 2721360875
FAX : Αθηνών 99, Δημαρχείο
Ταχ. Διεύθυνση : Καλαμάτα □ 241 00

E-mail : v.chronop@kalamata.gr

Καλαμάτα 12 / 12 / 2016
Αρ. Πρωτ. : ...../.....

Π Ρ Ο Σ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΚΟΙΝ: 1) Δ.Τ.Υ.

ΘΕΜΑ : 1. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ (ΜΑΝΔΡΟΤΟΙΧΟΙ) ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 7-9-2016»

Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Ε Ρ Γ Ο Υ

1. Η με αρ. πρωτ. 6347/7-9-2016 (ΑΔΑ 9Γ49465ΦΘΕ-Σ5Ν) Αποφ. του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας περί κήρυξης του Δήμου Καλαμάτας σε κατάσταση έκτατης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας λόγω και της ανωτέρας βίας που προέκυψε από την εκδήλωση των έντονων βροχοπτώσεων στις 7-9-2016
2. **ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:** Δ.Π.
3. **ΜΕΛΕΤΗ :** 106/2016
4. **ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2016:** 400/2016 Απ.Δ.Σ.
5. **ΑΠΟΦΑΣΗ ΨΗΦΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ** : 368/2016(ΑΔΑ Ω9ΔΛΩΕΕ-Μ4Χ) Απ. Ο.Ε.
6. **ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 2016** :15.000,00€ (Κ.Α. **30.7336.14**)
7. **ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ**: 15.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α
8. **ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ :**
   Η ανάθεση έγινε με τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 2γ. του Ν.4412/08-08-2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
9. **ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**: 28-9-2016
10. **ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ**:365/2016(ΑΔΑ Ω290ΩΕΕ-993)ΑΠΟΦ. Ο. Ε.
11. **ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ**: 186169/19-10-2016(ΑΔΑ ΩΠ5ΗΟΡ1Φ-ΚΤΩ) Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου
12. **ΑΝΑΔΟΧΟΣ:** . . **εταιρεία «ΤΣΕΡΠΕΣ – ΚΩΤΣΑΚΗΣ - ΠΑΠΑΔΕΑΣ Ο.Ε.-ΑΝΕΛΙΞΗ ΟΕ»**
13. **ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ**: 8,05%
14. **ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ** : 13.792,24 € με ΦΠΑ (προθεσμία περαίωσης την 5/12/2016)

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Μετά την υπ. αρίθμ. 52051/5-12-2016, εμπρόθεσμη αίτηση του αναδόχου περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου και το γεγονός ότι : το έργο έχει εκτελεστεί σε ποσοστό 90% αλλά προέκυψε ανάγκη να απορροφηθεί μέρος του συνόλου των απροβλέπτων του έργου για εργασίες κατασκευής τοιχοποιίας στο οστεοφυλάκιο του κοιμητηρίου Ασπροχώματος, δεν ήταν δυνατό να ολοκληρωθεί το έργο εντός συμβατικής προθεσμίας,

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ

Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου , με αναθεώρηση, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, για ένα (1) μήνα και λήξη την 5/01/2017, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/16.

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΛΥΚΟΥΡΓΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ.
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΤΣΕΡΠΕΣ-ΚΩΤΣΑΚΗΣ-ΠΑΠΑΔΕΑΣ ΟΕ
«ΑΝΕΛΙΞΗ ΟΕ» - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΡΕΙΑ
ΠΛΑΤΩΝΟΣ 58 - ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΑΦΜ: 998601164 ΔΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

52057
5-12-16

ΔΤΥ
06/12

Προς
Δημο Καλαματας
Τεχνικη Υληρεσια

Θέμα: Παράταση εργασιών για το έργο: "Αποκατάσταση βλαβών κοιμητηρίων (φανδρότοιχοι κ.λ.π.) από τη Θεομηνία της 7/9/2016"

Παρακαλούμε όπως μας χορηγήσετε παράταση εργασιών για το έργο του Θέματος κατά 1 μήνα ήτοι έως την 5/1/2017 λόγω: α) κακών καιρικών συνθηκών που επικράτησαν κατά την διάρκεια κατασκευή του, κ'
β) ανάγκη σύνταξης ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών

Καλαμάτα 5/12/2016
για τον ανάδοχο

Χρήστος Κωτσάκης