ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Αθηνών 99, Καλαμάτα, 241 00
Πληροφορίες: Παπουτσής Κων/νος
Τηλέφωνο: 27213-60882
Φαξ: 27213-60708
Email: k.papoutsis@kalamata.gr

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 14/12/2016
Αρ.Πρωτ.

Προς: **ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ**

Κοιν/ση: **1.** ΔΤΥ

ΘΕΜΑ : ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΕΡΓΟ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΠΡΩΗΝ ΣΦΑΓΕΙΑ»
ΣΧΕΤ: η υπ. αριθμ. πρωτ.47901/ 7-11-2016 αίτηση του αναδόχου.

Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Ε Ρ Γ Ο Υ

- **ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:** ΣΑΤΑ
- **ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ**: 55.000€
- **ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ**: 55.000€ με Φ.Π.Α 23% & αναθεώρηση.
- **ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ:** 177/2016 Απόφαση Ο.Ε.
- **ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**: 14/6/2016
- **ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**: 237/2016 απόφαση Ο.Ε.
- **ΑΝΑΔΟΧΟΣ**: «ΙΚΤΙΝΟΣ Α.Ε.» ΑΡ.ΜΕΕΠ 19180
- **ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ**: 50,37 %
- **ΣΥΜΒΑΣΗ :** 27.518,72€ με Φ.Π.Α 24%. **ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ :** 28-09-2016
- **ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ:**60 ημέρες με λήξη την28-11- 2016.
- **ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ :** Παπουτσής Κωνσταντίνος Πολ. Μηχ.

ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Με την υπ. αριθμ. πρωτ.47901/07-11-2016 εμπρόθεσμη αίτησή του ο ανάδοχος του έργου αιτείται την παράταση εκτέλεσης των εργασιών έως τις 30/06/2017 για λόγους που κυρίως σχετίζονται με την διαδικασία απομάκρυνσης των καταληψιών του κτιρίου των αποδυτηρίων καθώς και την σύνταξη Α.Π.Ε με την ανασύνταξη των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών και την εισαγωγή νέων.

ΑΠΟΨΗ - ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Το έργο βρίσκεται υπό κατασκευή και συγκεκριμένα μέχρι σήμερα έχουν εκτελεστεί οι πιο κάτω εργασίες:

α) σκυροδέτηση του χώρου πέριξ του κτιρίου των αποδυτηρίων
β) καθαιρέσεις και αποξηλώσεις μεταλικών και ξύλινων κατασκεύων (πόρτες-παράθυρα κλπ)
γ) χωματουργικές εργασίες (εκσκαφές, εκθαμνώσεις)
δ) κατασκευή αποχετευτικού δικτύου (σχεδόν ολοκληρωμένο).
ε) ελαιοχρωματισμός μεταλικής περίφραξης (σε μικρό ποσοστό).

Οι λόγοι που επικαλείται ο ανάδοχος είναι υπαρκτοί όπως είναι υπαρκτή και η δυσκολία εκτέλεσης του συγκεκριμένου έργου κάτω από άσχημες καιρικές συνθήκες λόγω της άμεσης γειτνίασης του εργοταξιακού χώρου με την θάλασσα.

Αντιθέτως όμως το χρονικό διάστημα παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου που αιτείται ο ανάδοχος κρίνεται τουλάχιστον υπερβολικό.

Για τους παραπάνω λόγους και σύμφωνα με το άρθρο 48 παρ.8α του Ν.3669/08

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α

την έγκριση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΠΡΩΗΝ ΣΦΑΓΕΙΑ» έως 31/1/2017 .

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ	Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ	Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	ΛΥΚΟΥΡΓΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ	ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ :

1.Η υπ.αριθμ.πρωτ.47901/07-11-2016 αίτηση της αναδόχου εταιρίας

ΔΤΥ

Καλαμάτα 07/11

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Αριθ. Πρωτ. 47901
Ημερ. Παραλαβής 7-11-16

έργο '' **βελτίωση οικοδομικών εγκαταστάσεων γηπέδου ποδοσφαίρου πρώην « σφαγεία »** '' **ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ** - Νομού Μεσσηνίας Προυπολογισμού : **55000 ΕΥΡΩ** Ανάδοχος **Ικτίνος αε** Επιβλέπων Κ Παπουτσής πολ μηχ	ΚΑΛΑΜΑΤΑ.....2016 ΑΡ ΠΡΩΤ..... ΠΡΟΣ ΤΥ Δήμου **Οιχαλίας**

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

το συμφωνητικό υπογράφει 24/9/16 με προθεσμία 60 ημ

ο ορισμός επιβλέποντα έγινε μετά από 22 ήμερες, δηλαδή αφού αναλώθηκε άσκοπα και χωρίς ο ανάδοχος να δύναται να εργαστεί το 37% της συμβατικής προθεσμίας του έργου

η απομάκρυνση των καταληψιών από το κτίριο του έργου έγινε την δευτέρα 31/10/16 μετά από 37 ήμερες, δηλαδή αφού αναλώθηκε άσκοπα και χωρίς ο ανάδοχος να δύναται να εργαστεί το 62% της συμβατικής προθεσμίας του έργου

ακόμη δεν έχει εγκριθεί ο 1ος ΑΠΕ του έργου που είναι απαραίτητος για την ολοκλήρωση των εργασιών

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ

Για την έγκριση αντίστοιχης παράτασης εκτέλεσης εργασιών χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου κατά το χρονικό διάστημα απ αρχής εως 30/6/17

Καλαμάτα 6/11/2016
Ο ανάδοχος

Τμ. Εκτελ. Εργων (Ο Παπουτσή) 9.11.16

ΟΧΙ!

8151

15/11/16