ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση: Αθηνών 99, Καλαμάτα, 241 34
Πληροφορίες: Διαμαντόπουλος Βασίλης
Τηλέφωνο: 27213-60873
Φαξ: 27213-60708
Email: v.diamantopoulos@kalamata.gr

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 14/12/2016

Αρ.Πρωτ.

Προς: **ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ**

Κοιν/ση: **1.** ΔΤΥ

ΘΕΜΑ : ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΟΧΘΗΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΡΙ ΜΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ - ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ»

Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Ε Ρ Γ Ο Υ

- **ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:** ΔΑΝΕΙΟ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ
- **ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ**: 378.425,00 €
- **ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ**: 378.425,00 € με Φ.Π.Α
- **ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ:** 135/2016 Απόφαση Ο.Ε.
- **ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**: 17/05/2016
- **ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**: 184/2016 Απόφαση Ο.Ε.
- **ΑΝΑΔΟΧΟΣ**: ALPHA DELTA CONSTRUCTIONS A.T.E.
- **ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ**: 52,03 %
- **ΣΥΜΒΑΣΗ :** 183.015,98 € με Φ.Π.Α. **ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ :** 7-09-2016
- **ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ :** Εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες με λήξη την 04 – 01 – 2017.
- **ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ :** Διαμαντόπουλος Βασίλειος, Γιαννακόπουλος Νικόλαος.

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

Η εργολαβική σύμβαση για την εκτέλεση του έργου υπεγράφη στις 7-09-2016 με προθεσμία εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες με λήξη την 04 – 01 – 2017.

Με την από 14-12-2016 αίτησή του, ο ανάδοχος του έργου αιτείται την παράταση εκτέλεσης των εργασιών κατά τρεις ημερολογιακούς μήνες για τους παρακάτω λόγους:

α) Λόγω του πλήθους των βροχοπτώσεων που σημειώθηκαν, οι οποίες δεν επέτρεπαν την εκτέλεση εργασιών και την προσκόμιση υλικών .

β) Λόγω των απεργιακών κινητοποιήσεων και

γ) Λόγω της αναγκαιότητας που έχει προκύψει για την σύνταξη Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.

Έχοντας υπ' όψη:

α) Τις αιτιάσεις του αναδόχου, όπως αυτές παρουσιάζονται στην αίτησή του, οι οποίες κρίνονται βάσιμες.

β) Το γεγονός ότι η προθεσμία του έργου λήγει την 04-01-2017 και το έργο δεν είναι εφικτό να έχει ολοκληρωθεί εντός της παραπάνω προθεσμίας.

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α

Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά τρεις ημερολογιακούς μήνες, σύμφωνα το άρθρο 48 του Ν.3669/08, χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου.

Συνημμένα σας αποστέλλουμε σε φωτοαντίγραφο τη σχετική αίτηση της αναδόχου εταιρίας.

ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ

ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣ.
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ

ΛΥΚΟΥΡΓΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ.
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

14 .. 2016

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΥΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ :

1. Η από 14/12/2016 αίτηση αναδόχου

alphadelta constructions
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΘΗΝΑ, 14_12_2016

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Αθηνών 98, Δημαρχείο,
Τ.Κ. 24131, Καλαμάτα.
Τ. 27213 60873
F. 27213 60708
Σελίδες: 2

ΘΕΜΑ: Αίτηση παράτασης συνολικής προθεσμίας για την εκτέλεση του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΟΧΘΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΡΙ ΜΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ_ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ».

ΣΧΕΤ.: α. Το άρθρο 6 της ΕΣΥ.
β. Το άρθρο 48, παράγραφος 8α του Ν.3669, της 18/6/2008.
γ. Το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα του έργου.

Ενόψει της λήξης της τεθείσας προθεσμίας για την αποπεράτωση του έργου **(04_01_2017)** και δεδομένου ότι:

1. Η μεταξύ μας σύμβαση υπεγράφη την 07_09_2016, με συμβατικό χρόνο εκτέλεσης του έργου τις 120 ημέρες.
2. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών και ειδικότερα το μήνα Σεπτέμβριο του 2016 υπήρξαν ακραία καιρικά φαινόμενα, που δεν επέτρεπαν την εκτέλεση αυτών καθ' εαυτών των εργασιών καθώς επίσης και την προσκόμιση υλικών, κλπ. Μάλιστα όλος ο Νομός επί πολλές ημέρες είχε κηρυχθεί σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Ακόμη και τους επόμενους μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο του 2016 υπήρξαν πολλές έντονες βροχοπτώσεις που δεν επέτρεπαν την εκτέλεση εργασιών που από τη φύση τους χρειάζονται καλοκαιρία (σκυροδετήσεις στην ανατολική όχθη του ποταμού Άρι).
3. Κατά την διάρκεια των αμέσως προηγούμενων εβδομάδων υπήρξε για αρκετές ημέρες γενική απεργία (στην οποία συμμετείχε μεταξύ άλλων το συνδικάτο οικοδόμων), η οποία βάσει ισχύουσας νομοθεσίας και διαφόρων αποφάσεων συνιστά λόγο ανωτέρας βίας.
4. Ήδη έχουν εκτελεστεί κατ' εντολή σας, απρόβλεπτες πρόσθετες εργασίες που εν μέρει έχουν συμπεριληφθεί σε εγκεκριμένες αναλυτικές επιμετρήσεις και θα συμπεριληφθούν σε μελλοντικό ΑΠΕ που θα συντάξετε.

Κατόπιν τούτων η εταιρεία μας έχει ήδη επιταχύνει το ρυθμό παραγωγής του έργου, ώστε να απορροφήσει κατά το μέγιστο δυνατό τις καθυστερήσεις αυτές, χωρίς να μειώσει στο ελάχιστο την ποιότητα του έργου, όπως έχει διαπιστώσει η υπηρεσία σας. Παρόλα αυτά δεν καθίσταται δυνατή η αποπεράτωση του έργου στο συμβατικό του χρόνο.

Και επειδή:

1. η καθυστέρηση του έργου δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα δική μας και
2. συνέβησαν καταστάσεις που συνιστούν ανωτέρα βία και
3. επιπλέον σαφώς προκύπτει και από την αύξηση του αρχικού συμβατικού αντικειμένου και

alphadelta constructions
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

4. στο β. σχετικό αναφέρεται ρητά πως «...8. Παράταση της συνολικής ή των τμηματικών προθεσμιών εγκρίνεται: α) Είτε «με αναθεώρηση», όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου ή του αντιστοίχου τμήματος δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου ή προκύπτει από αύξηση του αρχικού συμβατικού αντικειμένου....»,

Προς τούτο δε προτείνουμε και ζητάμε:

Να εγκρίνετε και να χορηγήσετε συνολική παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου, διάρκειας **3 μηνών**, ήτοι μέχρι την **4/4/2016,** δηλαδή αντίστοιχη με τις επισυμβείσες μέχρι σήμερα καθυστερήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 48 παράγραφος 8(α) του Ν.3669/2008, δεδομένου ότι η αναγκαιότητά της προέκυψε χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητά μας και για την πλήρη αποπεράτωση των υπολειπόμενων εργασιών και τις δοκιμές.

Επίσης παρακαλούμε να εγκρίνετε τις αντίστοιχες αναπροσαρμογές του Χρονοδιαγράμματος εργασιών του έργου.

Με εκτίμηση,
Για την εταιρεία
alphadelta constructions
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Γεώργιος Ανδρικόπουλος
Πολιτικός Μηχανικός
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Δ.3ης Σεπτεμβρίου 19, Αθήνα, Τ.Κ. 10432 **Τ.**210 5241 478 **F.**210 5244 496 **E.**alphadelta@adconstructions.gr **W.**adconstructions.gr