ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

Πληροφορίες : Χρονόπουλος Βασίλης
Τηλ. : 2721360875
FAX : Αθηνών 99, Δημαρχείο
Ταχ. Διεύθυνση : Καλαμάτα □ 241 00

E-mail : v.chronop@kalamata.gr

Καλαμάτα 14 / 12 / 2016
Αρ. Πρωτ. : ...../.....

Π Ρ Ο Σ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΚΟΙΝ: 1) Δ.Τ.Υ.

ΘΕΜΑ : 1. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ (ΤΟΙΧΟΙ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ, ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΛΠ.)»

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

1. Η με αρ. πρωτ. 6347/7-9-2016 (ΑΔΑ 9Γ49465ΦΘΕ-Σ5Ν) Αποφ. του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας περί κήρυξης του Δήμου Καλαμάτας σε κατάσταση έκτατης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας λόγω και της ανωτέρας βίας που προέκυψε από την εκδήλωση των έντονων βροχοπτώσεων στις 7-9-2016
2. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Δ.Π.
3. ΜΕΛΕΤΗ : 67/2016
4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2016: 472/2016 & 505/2015 & 96/2016 Απ.Δ.Σ.
5. ΑΠΟΦΑΣΗ ΨΗΦΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ : 105/2016(ΑΔΑ 77ΝΗΩΕΕ-ΧΑΖ) Απ. Ο.Ε..
6. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 2016 :35.000,00€ (Κ.Α. 30.7323.70)
7. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 35.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α
8. ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ: Η ανάθεση έγινε με τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 2γ. του Ν.4412/08-08-2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 31-10-2016
10. ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ: 410/2016 ΑΠΟΦ. Ο. Ε.
11. ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: 200866/03-10-2016(ΑΔΑ ΩΕΓΖΟΡ1Φ-ΒΣ0) Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου
12. ΑΝΑΔΟΧΟΣ: . εταιρεία «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΣΕΡΠΕΣ – ΚΩΤΣΑΚΗΣ – ΠΑΠΑΔΕΑΣ Ο.Ε.»,
13. ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ: 25,10%
14. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ : 26.231,51€ με ΦΠΑ (προθεσμία περαίωσης την 17/12/2016)

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Μετά την υπ. αρίθμ. 53247/15-12-2016, εμπρόθεσμη αίτηση του αναδόχου περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου και το γεγονός ότι έχει εκτελεστεί σε ποσοστό 60% αλλά και το ότι : προέκυψε καθυστέρηση της παραγγελίας από το εργοστάσιο παρασκευής του ειδικού τύπου (λόγω μεγάλων διαστάσεων 1.00Χ1.00Χ2.00) των συρματοκιβωτίων που προέβλεπε η μελέτη για την αποκατάσταση της οδού Κορνάρου. Επίσης, λόγω των βροχοπτώσεων, που σε συνδυασμό με την κατωφέρεια του δρόμου και τις χωματουργικές εργασίες (εκσκαφές) για την κατασκευή τοίχου αντιστήριξης επί του δρόμου Μενινά – Περιβολάκια, δημιουργείται ολισθηρότητα λόγω λάσπης στο οδόστρωμα, με αποτέλεσμα την καθυστέρηση εργασιών για την αποφυγή ατυχημάτων.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και επειδή δεν ήταν δυνατό να ολοκληρωθεί το έργο εντός συμβατικής προθεσμίας,

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ

Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου , με αναθεώρηση, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, για ενάμιση μήνα και λήξη την 31/01/2017, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/16.

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΛΥΚΟΥΡΓΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ.
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΤΣΕΡΠΕΣ-ΚΩΤΣΑΚΗΣ-ΠΑΠΑΔΕΑΣ Ο.Ε.
ΑΝΕΛΙΞΗ Ο.Ε.
Πλάτωνος 58 – 24100 Καλαμάτα
Τηλ. 27210 88670
Πληροφ. Χρ. Κωτσάκης : 6974955796

Αρ. πρ. 53247/15-12-16

ΠΡΟΣ
ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΘΕΜΑ: Παράταση εργασιών στο έργο: «Αποκατάσταση βλαβών έργων υποδομής (τοίχοι αντιστήριξης, αποκατάσταση καθιζήσεων, διευθέτηση ομβρίων κλπ) »

Η προθεσμία περαίωσης του έργου του θέματος λήγει την 17-12-2016.
Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών υπήρξαν διαστήματα με βροχοπτώσεις, μερικές από τις οποίες ήταν έντονες, γεγονός που εμπόδισε την έναρξη ή την συνέχιση των εργασιών, αφού έπρεπε σε μεγάλο ποσοστό να εξαλειφθεί η λασπώδης άργιλος από τα τμήματα επέμβασης.
Μετά τα ανωτέρω παρακαλούμε όπως μας χορηγήσετε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά 2 μήνες, ήτοι έως την 17-2-2017.

Καλαμάτα 15/12/2016
Για την εταιρία

Χρήστος Κωτσάκης