ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

Πληροφορίες : Χρονόπουλος Βασίλης
Τηλ. : 2721360875
FAX : Αθηνών 99, Δημαρχείο
Ταχ. Διεύθυνση : Καλαμάτα □ 241 00

E-mail : v.chronop@kalamata.gr

Καλαμάτα 04 / 12 / 2017
Αρ. Πρωτ. : ...../.....

Π Ρ Ο Σ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΚΟΙΝ: 1) Δ.Τ.Υ.

ΘΕΜΑ : ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΟΧΘΗΣ ΤΟΥ ΝΕΔΟΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΟ ΚΡΟΝΤΗΡΗ ΕΩΣ ΜΑΡΙΝΑ»

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

- **ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ** : 1.170.000,00€ (με ΦΠΑ)
- **ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ** : ΔΑΝΕΙΟ Τ.Π.
- **ΕΚΠΤΩΣΗ** : 58,32% (μέση)
- **ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ** : 491.652,90 € (με ΦΠΑ)
- **ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ** : 11/04/2017
- **ΑΝΑΔΟΧΟΣ** : Κ/ΞΙΑ ΟΛΥΜΠΙΟΣ Α.Τ.Ε. – ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ Ε.Π.Ε.
- **ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ** : 18/07/2017
- **ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ** : 6/12/2017
- **ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ** :

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

Μετά την υπ. αρίθμ. 51976/14-11-2017, εμπρόθεσμη αίτηση του αναδόχου περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου και το γεγονός ότι,

Α) προέκυψε ανάγκη τροποποίησης της μελέτης (υπ. αρ. 632/2017 αποφ. Δ.Σ.), που αφορά αλλαγές στη χάραξη του ποδηλατοδρόμου – πεζόδρομου, την αλλαγή χρήσης υλικών και τη χρησιμοποίηση νέων φωτιστικών LED όπου μέχρι την οριστικοποίηση – έγκριση των ανωτέρω αλλαγών της μελέτης, υπήρξε δικαιολογημένη υπολειτουργία του εργοταξίου αλλά και

Β) λόγω ενσωμάτωσης στο έργο, των νέων εργασιών αλλά και των αυξημένων ποσοτήτων, που δεν είχαν προβλεφθεί αρχικά στη μελέτη, για την εκτέλεση των οποίων

απαιτείται η σχετική διαδικασία έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. & του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. (υπ. αρ. 633/2017 αποφ. Δ.Σ.)

δεν είναι δυνατό να ολοκληρωθεί το έργο εντός συμβατικής προθεσμίας,

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ

Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου , με αναθεώρηση, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, για τρεις (3) επιπλέον μήνες και λήξη την 06/03/2018, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/16.

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ	Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ	Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	ΜΠΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ	ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Τμ. Εκτ. Εργων 434/17-11-17

Κ/ΞΙΑ ΟΛΥΜΠΙΟΣ Α.Τ.Ε.- ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ Ε.Π.Ε.

Β. ΑΜΑΛΙΑΣ 15, ΚΗΦΙΣΙΑ, τ.κ. 145 61
ΤΗΛ.:2108011612,3 FAX: 2108087609
e-mail: ateolympios@gmail.com

Προς: **ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ**
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Υπ' όψη : κου Χρονόπουλου Βασίλη
Τηλ. 27213 60875
Fax : 27213 60708

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Πρωτ. 51976
Ημ. 14-11-17
ΔΤΥ
Καλαμάτα 14/11

Κηφισιά, 14/11/2017

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του Έργου : **«Ανάπλαση ανατολικής όχθης του Νέδοντα από την οδό Κροντήρη έως Μαρίνα»**

Μετά την έναρξη των εργασιών, κρίθηκε αναγκαία για λειτουργικούς λόγους αλλά και λόγους ασφαλείας η τροποποίηση της μελέτης του έργου ως προς την χάραξη του ποδηλατόδρομου, και ως προς την χρησιμοποίηση φωτιστικών τεχνολογίας Led έναντι των συμβατικών με τον λαμπτήρα μεταλλικών αλογονιδίων.

Η ανωτέρω τροποποίηση είχε ως συνέπεια την υπολειτουργία του εργοταξίου, για μεγάλο χρονικό διάστημα, έως ότου οριστικοποιηθούν οι αλλαγές που απαιτούνται, εν συνέχεια να λάβουν τις απαραίτητες εγκρίσεις, να συνταχθεί και εγκριθεί ο 1ος Α.Π.Ε. που περιλαμβάνει τις αυξομειώσεις ποσοτήτων αλλά και τις νέες εργασίες που προέκυψαν από την τροποποίηση της Μελέτης.

Τα παραπάνω δημιούργησαν μεγάλη καθυστέρηση στην εξέλιξη των εργασιών.

Για τους ανωτέρω βάσιμους και αληθινούς λόγους, για τους οποίους καμία ευθύνη δεν φέρει η εταιρεία μας, και επειδή το μεγαλύτερο μέρος των εργασιών θα εκτελεστεί κατά την χειμερινή περίοδο, ζητείται η παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών κατά πέντε (5) μήνες.

Ήτοι αρχική ημερομηνία περαίωσης 06/12/2017, νέα ημερομηνία περαίωσης 05/06/2017.

Παρακαλούμε για δικές σας ενέργειες.

Για την Κ/ΞΙΑ
ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΑΤΕ- ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ ΕΠΕ

Κ/ΞΙΑ ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΑΤΕ
- ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ ΕΠΕ
ΒΑΣ. ΑΜΑΛΙΑΣ 15, ΚΗΦΙΣΙΑ 14561
ΑΦΜ: 997058478 ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΤΗΛ. 2108011612 FAX: 2108087609

Ανδρικόπουλος

Πολιτικός Μηχ/κός

Τμ. Εκτ. Εργων
(κ. Χρονόπουλο)
16-11-17

17/11

κ. Χρονόπουλο
17/11/2017

κ. κου φοστωτήρη
(ενημερωσης)