ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	*8/11/2024*	ΑΥΞ. ΑΡΙΘΜΟΣ	
ΗΜΕΡΑ	ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ		

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : *ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ*	ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
ΕΡΓΟ : ***«ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΦΥΤΕΙΑΣ»***	
ΤΟΠΟΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ : ΚΑΛΑΜΑΤΑ	
ΑΝΑΔΟΧΟΣ : Ικτίνος ΑΕ	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΕΠΙΒΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ: ***ΑΦΑΛΕΑ ΝΙΚΗ ΤΟΠ. ΜΗΧ.. ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ . ΜΗΧ..***	
ΜΑΛΑΜΑΣ ΧΑΡΑΛ. ΠΟΛ. ΜΗΧ. τ.ε. ΠΑΧΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Γεωπόνος ΤΕ M.Sc	ΥΓΡΑΣΙΑ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ		ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ		ΟΧΛΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ 1ΟΥ ΑΠΕ	
ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ		ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΑ ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΤΟΝ 1ΟΝ ΑΠΕ	
ΕΠΙΣΤΑΤΕΣ		ΟΙ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΊΝΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΠΑΡΕΔΕΚΤΕΣ	
ΤΕΧΝΙΤΕΣ		**ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΧΡΙ ΕΓΚΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ 1ΟΥ ΑΠΕ**	
ΒΟΗΘΟΙ			
ΕΡΓΑΤΕΣ		**ΤΕΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ**	ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΚΟΠΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ 2-3 ΧΡΟΝΙΑ Η ΟΣΑ
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ_ΟΔΗΓΟΙ		ΚΑΙ ΑΝ ΕΊΝΑΙ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ	
		ΓΙΑ ΝΑ ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΤΟΝ 1ΟΝ ΑΠΕ	
ΣΥΝΟΛΑ	**0**	ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΕΘΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ	

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ		ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΕΙΔΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ-ΔΙΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΠΡΩΤΑ ΝΑ ΣΥΝΤΑΞΕΙ
ΤΣΑΠΑΚ-Ι ΣΦΥΡΑ		Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΝ 1ΟΝ ΑΠΕ ΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ ΓΙ ΑΥΤΌ-ΚΑΤΆ ΤΑ ΣΥΝΗΘΗ
ΦΟΡΤΗΓΟ		ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΦΟΡΤΩΤΗΣ		**ΠΡΕΠΕΙ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΔΟΥΛΕΨΕΙ**

ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΕΝΤΑ ΥΛΙΚΑ		ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ- ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ
ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	
		ΠΡΕΠΙ ΝΑ ΕΓΚΡΙΘΕΙ Ο 1ΟΣ ΑΠΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΑ
		ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ ΌΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΣΜΙΑΣ
		ΜΕΤΑ ΑΠΌ ΑΥΤΉ ΤΗΝ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΑΣ ΕΠΙΦΥΛΑΣΟΜΕΘΑ
		ΝΑ ΔΙΑΛΥΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ ΣΑΣ

`	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΟΥ	ΑΡΙΘ.

ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ	Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ
ΑΦΑΛΕΑ ΝΙΚΗ ΤΟΠ. ΜΗΧ.. ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΙΟΣ ΜΗΧ/ΓΟΣ . ΜΗΧ..	Ψηφιακά υπογεγραμμένο από IOANNIS MAVRITSAKIS Ημερομηνία: 2024.11.12 10:52:40 EET
ΜΑΛΑΜΑΣ ΧΑΡΑΛ. ΠΟΛ. ΜΗΧ. τ.ε. ΠΑΧΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΤΕ M.Sc	