ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση: Αθηνών 99, Καλαμάτα, 241 00
Πληροφορίες: Σωτήρης Μαντούβαλος
Τηλέφωνο: 27213-61763
Φαξ: 27213-60708
Email: v.diamantopoulos@kalamata.gr

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 26 / 4 /2017

Αρ.Πρωτ.

Προς: **ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ**

Κοιν/ση:
1. ΔΤΥ

ΘΕΜΑ : Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής
ΕΡΓΟ: « Εργασίες για την άρση του κινδύνου από την πτώση των απολεπίσεων του φέροντος οργανισμού του ΒΙΟ.ΠΑ. Καλαμάτας και για την συντήρηση του » Α.Μ. 82/2013

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

- **ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:** ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΟΚΛΗΣ Α.Ε. (αριθ.εναρ.έργου Κωδ.Λογ.62.07.0123)
- **ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ**: 90.000,00 € με Φ.Π.Α
- **ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ:** 11/2014 απόφ. του Δ.Σ. της ΔΙΟΚΛΗΣ Α.Ε.
- **ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**: 25/02/14
- **ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**: 14/2014 αποφ. του Δ.Σ. της ΔΙΟΚΛΗΣ ΑΕ
- **ΑΝΑΔΟΧΟΣ**: ΛΑΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
- **ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ**: 5,00 %
- **ΣΥΜΒΑΣΗ :** 85.499,98 € με Φ.Π.Α. **ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ :** 16-5-2014
- **ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ :** Ενενήντα ημερολογιακές ημέρες ήτοι έως 16-08-2014
- **ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ :** Μαντούβαλος Σωτήριος.
- **ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ :** 85.499,94 € (με τον 4ο λογαριασμό του έργου).

Σας αποστέλλουμε συνημμένα το από 14/03/2017 πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου του θέματος και

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του ανωτέρω έργου, σύμφωνα με τα άρθρα 73 & 75 του νόμου 3669/2008 και όπως αυτά ισχύουν σήμερα.

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ.
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ :
1. Το από 14/03/2017 πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Ψαρών 15, Διοικητήριο
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Μαντούβαλος Σωτήρης
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 27213-61755
FAX: 27213-60708

ΚΑΛΑΜΑΤΑ / /2017

Αρ.Πρωτ.

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Στην Καλαμάτα, σήμερα 14/ 03 /2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, οι
α. Ιωάννης Χριστόπουλος, τεχνικός υπάλληλος Δήμου Καλαμάτας, ως Πρόεδρος
β. Αναστασία Κυριακοπούλου, τεχνικός υπάλληλος Δήμου Καλαμάτας
γ. Δημήτριος Δημόπουλος, δημοτικός σύμβουλος Δήμου Καλαμάτας,
μέλη της επιτροπής που συγκροτήθηκε με την υπ' αριθ. 52/30-11-2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΙΟΚΛΗΣ Α.Ε. για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου: « Εργασίες για την άρση του κινδύνου από την πτώση των απολεπίσεων του φέροντος οργανισμού του ΒΙΟ.ΠΑ. Καλαμάτας και για την συντήρηση του », έχοντας υπ' όψιν:
α. το Ν. 3669/08 ,Άρθρο 73, όπως ισχύει έως σήμερα
β. την τελική επιμέτρηση των εργασιών θεωρημένη από τον Διευθυντή Τ.Υ. Δήμου Καλαμάτας στις 02/10/2014
γ. την από 24/09/2014 βεβαίωση περάτωσης των εργασιών από όπου προκύπτει ότι έχουν ολοκληρωθεί εμπρόθεσμα οι εργασίες την 16/08/2014,

μεταβήκαμε στον τόπο του έργου παρουσία του επιβλέποντος μηχανικού Σωτήρη Μαντούβαλου, Πολιτικού Μηχανικού, και του ανάδοχου Ιωάννη Λάμπου, αφού ελέγξαμε τόσο την ποιότητα των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί και τις οποίες διαπιστώσαμε σύμφωνες με τις προδιαγραφές και σε καλή κατάσταση, όσο και τις ποσότητες της τελικής επιμέτρησης με σποραδικές καταμετρήσεις,

παραλάβαμε

τις παρακάτω εργασίες οι οποίες είναι σύμφωνες με την εγκεκριμένη Τελική Επιμέτρηση του έργου :

Α/Α	Ενδειξη Εργασιών	Αριθμός Τιμολογ.	Μονάδα	Ποσότητες Εργασιών			
				Προϋπολογισμού	Εγκριθείσες με 1ο ΑΠΕ	Εκτελεσθείσες	
						Αριθ/κώς	Ολογράφως
	1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 :ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ						
1	Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά	1	M2	600,00	1100,00	1100,00	ΧΙΛΙΑ ΕΚΑΤΟ
2	Ικριώματα-Αντιστηρίξεις.Επενδύσεις πρόσοψησ ικριωμάτων	2	M2	4662,00	3005,00	3005,00	ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΕ
3	Καθαίρεση επιχρισμάτων	3	M2	878,00	1600,00	1600,00	ΧΙΛΙΑ ΕΞΑΚΟΣΙΑ
4	Εφαρμογή υδροβολής υψηλής πιέσεως επί επιφανειών σκυροδέματος.	8	M2	900,00	1600,00	1600,00	ΧΙΛΙΑ ΕΞΑΚΟΣΙΑ
5	Επάλειψη ή ψεκασμός οξειδωμένων επιφανειών χάλυβα για τη σταθεροποίηση της σκουριάς με τη χημική αντίδραση της φωσφάτωσης .	9	M2	878,00	878,00	878,00	ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΟΚΤΩ
6	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος.Δομικά πλέγματα B500C (S500s)	12	Kgr	1622,00	1820,00	1820,00	ΧΙΛΙΑ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ
7	Επιχρίσματα επί πλεγμάτων με τσιμεντοκονίαμα.	13	M2	878,00	1625,00	1625,00	ΧΙΛΙΑ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :

1. Για το έργο συντάχθηκε η 82/2014 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλαμάτας με προϋπολογισμό:
   για εργασίες 73.170,73 Ευρώ
   για Φ.Π.Α. 16.829,27 Ευρώ
   δηλαδή συνολικά 90.000,00 Ευρώ

2. Η εκτέλεση του έργου ανατέθηκε στην ΛΑΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. με την 14/2014 απόφαση της ΔΙΟΚΛΗΣ Α.Ε. με μέση έκπτωση 5,00% στον προϋπολογισμό της μελέτης, δηλαδή για συμβατικό ποσό :
   για εργασίες 69.512,18 Ευρώ
   για Φ.Π.Α. 15.987,80 Ευρώ
   δηλαδή συνολικά 85.499,98 Ευρώ

3. Η συμβατική έναρξη των εργασιών έγινε στις 16/05/2014 με συμβατική προθεσμία 90 ημερολογιακές. Το έργο τελείωσε την 16/08/2014 δηλαδή εμπρόθεσμα.

4. Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών συντάχθηκε ο 1ος Α.Π.Ε.
   Σύμφωνα με τον 1° ΑΠΕ η σύμβαση του έργου δεν τροποποιήθηκε

5. Η δαπάνη του έργου σύμφωνα με τον 4° Λογαριασμό ανήλθε:
   για εργασίες 69.512,15 Ευρώ
   για Φ.Π.Α. 15.987,79 Ευρώ
   δηλαδή συνολικά 85.499,94 Ευρώ

6. Ποσοτική Παραλαβή. Η επιτροπή αφού έλεγξε κατά το δυνατόν τις ποσότητες των εργασιών που έχουν εκτελεστεί διαπίστωσε ότι αυτές είναι όπως αναγράφονται στην Τελική Επιμέτρηση και για αυτό τις μεταφέρει στο παρών Πρωτόκολλο ως είχαν στην Τελική Επιμέτρηση.

7. Ποιοτική Παραλαβή. Η επιτροπή παραλαμβάνει το έργο και ποιοτικά μετά από κατά τον δυνατό έλεγχο σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας & επειδή έχει παρέλθει ο χρόνος συντήρησης του έργου και είναι σε καλή κατάσταση οι εκτελεσμένες εργασίες να θεωρηθεί και ως ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ..

8. Παρατηρήσεις Επιτροπής : ΚΑΜΙΑ.

9. Το πρωτόκολλο αυτό συντάχθηκε σε πέντε (5) αντίγραφα και το ένα από αυτά παραδόθηκε στον ανάδοχο.

Καλαμάτα 14 / 3 / 2017
Η επιτροπή παραλαβής

Χριστόπουλος Ιωάννης
Τεχνικός Υπάλληλος

Κυριακόπουλος Αναστασία
Πολιτικός Μηχανικός

Δημόπουλος Δημήτριος
Δημοτικός Σύμβουλος

Καλαμάτα 14 / 3 / 2017
Η Ανάδοχος εταιρεία

Λάμπος Ιωάννης

ΛΑΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε
ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ 41 ΚΑΛΑΜΑΤΑ
Α.Φ.Μ: 998269962 - Δ.Ο.Υ.: ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΤΗΛ.-FAX: 27210 21959

Καλαμάτα 14 / 3 / 2017
Ο επιβλέπων μηχανικός

Μαντούβαλος Σωτήρης
Πολιτικός Μηχανικός