ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	
	ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ
Αριθ. Πρωτοκόλλου	50256
Ημ. Καταχώρησης	17/06/2024 14:05
Θέμα	ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΑΣ 58-59-60)ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΕΛΙΑΣ (ΙΚΤΙΝΟΣ ΑΕ
Αποδέκτης	Δ. Τεχνικών Υπηρεσιών
Αποστολέας	ΙΚΤΙΝΟΣ ΑΕ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ	
Αρ.Εγγράφου	0
Ημερ.Εγγράφου	17/06/2024
Αρ.Συνημμένων	
Παρατηρήσεις	
Τηλ. Επικοινωνίας	

@ΣΗΔΕ ΙΡΙΔΑ
66fd259bc80a2c6d4b04112a
ΑΠ:71333
Υπογραφή: 08/10/24 14:02
Διανομή: 08/10/24 15:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: Αθηνών 99
Καλαμάτα, 24100
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Εισηγητής :Επιβλέπουσα Ν.Αφαλέα
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2721360867
FAX: 2721360731
EMAIL: n.afalea@kalamata.gr

Προς: **Ιωάννη Μαυριτσάκη**
Νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας
ΙΚΤΙΝΟΣ Μονοπρόσωπη Α.Ε.
Αναγνωσταρά 59
Τ.Κ. 24134 Καλαμάτα
Τηλ.2721021936/6979228840
Email: imavrit@yahoo.gr
Κοιν/ση: Αρμόδιο Αντιδήμαρχο

Θέμα **Σχέδιο 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 1ΟΥ Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε - Όχληση Αναδόχου - Διακοπή Εργασιών**

Έργο : **«Παρεμβάσεις Αναπλάσεων σε κοινόχρηστους χώρους και χώρους πρασίνου του Δήμου Καλαμάτας – ΕΡΓΟ 1. ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΦΥΤΕΙΑΣ »**
Αριθμός Μελέτης : 31/2022
Προϋπολογισμός Μελέτης : 225.000,00 € (με Φ.Π.Α.24%)
Συμβατικό Αντικείμενο Έργου : 187.308,19 € (με Φ.Π.Α.24%)
Σύμβαση : Αρ.Πρωτ.19453/22-02-2024 – ΑΔΑΜ: 24SYMV01406575 2024-02-22
Ανάδοχος Έργου : ΙΚΤΙΝΟΣ Α.Ε.

Σχετ.:
1. Η με αρ.πρωτ.50265/17-6-2024 αίτηση αναδόχου με την οποία υποβλήθηκε σχέδιο 1ΟΥ Α.Π.Ε και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε
2. Τις με αρ.πρωτ .53035/3-4-2024,53309/4-7-2024, 53317/4-7-2024, 60044/2-8-2024, 65927/10-9-2024, 68305/24-9-2024, 68593/25-9-2024, 69154/27-9-2024, 69526/30-9-2024, 69818/1-10-2024 αιτήματα του αναδόχου με τα οποία υπέβαλλε οχλήσεις για την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε και 1ου Π.Κ.Μ.Ν.Ε και Διακοπή των εργασιών του έργου

Σας γνωρίζουμε ότι από τον έλεγχο των στοιχείων της σχετικής 1 αίτησης σας με την οποία υποβάλλατε σχέδιο 1ΟΥ Α.Π.Ε και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε διαπιστώνουμε ότι δεν συνοδεύεται από αιτιολογική έκθεση που να επεξηγεί και να τεκμηριώνει την ανάγκη των προτεινόμενων τροποποιήσεων καθώς και την ανάγκη σύνταξης των Νέων Τιμών. Επίσης εκλείπουν τα προμετρητικα στοιχεία των εργασιών που οι ποσότητες τους εξομοιώνονται και των νέων εργασιών του Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Αναφορικά με τις σχετικές 2 αιτήσεις, με τις οποίες υποβάλλατε οχλήσεις για την έγκριση του 1ΟΥ ΑΠΕ και 1ΟΥ Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε και μας γνωστοποιήσατε τη Διακοπή Εργασιών σας αναφέρουμε τα εξής :

- Ως προς την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε και του 1ΟΥ Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε ισχύουν τα ανωτέρω
- Ως προς την Διακοπή Εργασιών σας γνωρίζουμε ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 161 του Ν.4412/2016 ως έχει τροποποιηθεί

Μετά τα παραπάνω σας καλούμε στην συνέχιση των εργασιών και την τήρηση των συμβατικών σας υποχρεώσεων και την εκ νέου υποβολή σχεδίου 1ΟΥ Α.Π.Ε και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε με τα συνωδά απαραίτητα στοιχεία για το έλεγχο και την έγκριση από την υπηρεσία μας .

Εσωτερική Διανομή: Φάκελος Έργου

Η αν. Διευθύντρια Τεχνικών
Υπηρεσιών Δ. Καλαμάτας

Χριστίνα Λυκουργιά
Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε.

@ΣΗΔΕ ΙΡΙΔΑ
672a0c4d6e6b8d46540380b0
ΑΠ:78045
Υπογραφή: 07/11/24 13:10
Διανομή: 07/11/24 14:52

(αποστολή και μέσω email)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: Αθηνών 99
Καλαμάτα, 24100

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Εισηγητές :
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ
:Ν.Αφαλέα
Γ. Διονυσόπουλος

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2721360867

FAX: 2721360731

EMAIL: n.afalea@kalamata.gr

Προς: **1) Δημοτική Αστυνομία**
(για Επίδοση του παρόντος)

2) Ιωάννη Μαυριτσάκη
Νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας
ΙΚΤΙΝΟΣ Μονοπρόσωπη Α.Ε.

Αναγνωσταρά 59
Τ.Κ. 24134 Καλαμάτα
Τηλ.2721021936/6979228840
Email: imavrit@yahoo.gr

Κοιν/ση: Αρμόδιο Αντιδήμαρχο

Θέμα **Αποστολή προς υπογραφή 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και του 1ου Πρωτόκολλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ)**

Έργο : **«Παρεμβάσεις Αναπλάσεων σε κοινόχρηστους χώρους και χώρους πρασίνου του Δήμου Καλαμάτας – ΕΡΓΟ 1. ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΦΥΤΕΙΑΣ »**
Αριθμός Μελέτης : 31/2022
Προϋπολογισμός Μελέτης : 225.000,00 € (με Φ.Π.Α.24%)
Συμβατικό Αντικείμενο Έργου : 187.308,19 € (με Φ.Π.Α.24%)
Σύμβαση : Αρ.Πρωτ.19453/22-02-2024 – ΑΔΑΜ: 24SYMV01406575 2024-02-22
Ανάδοχος Έργου : ΙΚΤΙΝΟΣ Α.Ε.

Σχετ.:
1. Η με αρ. πρωτ.50256/17-6-2024 αίτηση του αναδόχου με την οποία υποβλήθηκε Σχέδιο του 1ου Α.Π.Ε.
2. Το με Α.Π.71333/8-10-2024 έγγραφο μας με το οποίο σας καλούσαμε για την εκ νέου υποβολή του σχεδίου του 1ΟΥ Α.Π.Ε λόγο ελλείψεων των συνοδών απαραίτητων στοιχείων
3. Τις με αρ.πρωτ. 70310/3-10-2024, 71214/8-10-2024,73111/16-10-2024, 73684/18-10-2024, αιτήματα του αναδόχου με τα οποία επανυπέβαλλε τις ίδιες περιεχομένου οχλήσεις και Διακοπή Εργασιών (σχετ. 1,2)
4. Τα από 10-10-2024 και 13-10-2024 Emails αναδόχου με τα οποία επανυποβληθηκε το σχέδιο του 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε και τις διαδοχικές συνεργασίες με την υπηρεσία μας

Σε συνέχεια του σχετικού 4 με το οποίο υποβλήθηκε εκ νέου το Σχέδιο του 1ου Α.Π.Ε. και ΤΟΥ 1ΟΥ Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε μετά από διορθώσεις-συμπληρώσεις τις οποίες σας είχαν εισηγηθεί οι επιβλέποντες του έργου και ύστερα από τις διαδοχικές συνεργασίες με την υπηρεσία μας συνημμένα σας αποστέλλουμε θεωρημένο τον 1ο Α.Π.Ε. και το 1ο Π.Κ.Τ.ΜΝ.Ε του έργου του ανωτέρου θέματος ο οποίος περιλαμβάνει :

i. Τεχνική – Αιτιολογική Έκθεση
ii. Αναλυτική Προμέτρηση

iii. Αναλυτικό Τιμολόγια Νέων Εργασιών

iv. Ανάλυση Τιμών Νέων Εργασιών

Μετά τα ανωτέρω και σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρ 7 του άρθρου 156 του Ν.4412/2016 σε συνδυασμό με τα αναφερόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 174 του Ν4412/2026, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα (Ν.4782/2021) με το παρόν καλείστε όπως,

1. είτε προσέλθετε στην Υπηρεσία μας, εντός 2 ημερών για την υπογραφή του 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ που θα σας αποσταλεί και από το email της επίβλεψης
2. είτε αποστείλετε με ψηφιακή υπογραφή σας, στο protokolo@kalamata.gr τον 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ, εντός 2 ημερών από την λήψη του email της επίβλεψης

Σε κάθε περίπτωση συμπληρωματικά, μετά την παρέλευση του 2ημέρου από την λήψη του email της Υπηρεσίας, ο 1ος ΑΠΕ και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ, θα σας αποσταλεί και με επίδοση μέσω της Δημοτικής Αστυνομίας.

Συνημμένα :

1) 1ος ΑΠΕ& 1ο ΠΚΤΜΝΕ
2) Τεχνική Αιτιολογική Έκθεση
3) Αναλυτική Προμέτρηση
4) Αναλυτικό Τιμολόγια Νέων Εργασιών
5) Ανάλυση Τιμών Νέων Εργασιών

Η αν. Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών
Δ. Καλαμάτας

Χριστίνα Λυκουργιά
Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε.

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΙΟΝΙΟΥ
(email: sintonistis@apd-depin.gov.gr)

ΕΝΣΤΑΣΗ

(κατ' άρθρο 174 Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 87 του Ν. 4782/2021)

Της ανώνυμης τεχνικής εταιρείας με την επωνυμία **«ΙΚΤΙΝΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ** και τον διακριτικό τίτλο **«ΙΚΤΙΝΟΣ ΑΕ»**, η οποία εδρεύει στην Καλαμάτα, επί της οδού Αναγνωσταρά αρ. 59 (Τ.Κ.: 24100), με ΑΦΜ: 999882270 (Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας)και αρ. Γ.Ε.ΜΗ.:015040645000 και email: imavrit@yahoo.gr, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.

ΚΑΤΑ

1. Της υπ' αριθ. πρωτ. **απ 78045 / 7-11-24** επίδοσης του 1ου ΑΠΕ του έργου με διαβιβαστικό της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Τμήματος Εκτέλεσης Έργων του Δήμου Καλαμάτας και η οποία μας κοινοποιήθηκε σήμερα
2. Κάθε άλλης συναφούς προγενέστερης ή μεταγενέστερης βλαπτικής των εννόμων συμφερόντων της εταιρείας μας πράξης ή παράλειψης.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΟΣ

Την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Εκτέλεσης Έργων, του Δήμου Καλαμάτας, που εδρεύει στην Καλαμάτα, επί της οδού Αθηνών αρ. 99 (ΤΚ: 24134) και εκπροσωπείται νόμιμα (email:ch.likourgia@kalamata.gr) υπό την ιδιότητά της διευθύνουσας Υπηρεσίας του έργου και της αρχής που εξέδωσε την προσβαλλόμενη πράξη.

-.-

Ι. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Δυνάμει της υπ' αριθ. πρωτ. **127270/19-12-2022** διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας ο Δήμος Καλαμάτας προκήρυξε ανοικτή διαδικασία μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) εκτιμώμενης αξίας **225.000,00** ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου **«ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΦΥΤΕΙΑΣ»** με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.

Η εταιρεία μας ανεδείχθη, δυνάμει της υπ' αρ. **38/2023** απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καλαμάτας, ανάδοχος στον υπό κρίση διαγωνισμό με προσφερθείσα μέση τεκμαρτή έκπτωση Εμ=**16,98%.**

Εν συνεχεία, στις **22-2-2024** υπεγράφη μεταξύ του Δήμου Καλαμάτας, εκπροσωπούμενου από τον τότε Δήμαρχό του κ. Βασιλόπουλου Αθανασίου και της εταιρείας μας, η σύμβαση κατασκευής του ανωτέρω έργου,

ΙΚΤΙΝΟΣ ΑΕ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Αναγνωσταρά 59 - Καλαμάτα
ΑΦΜ: 999882270 - ΔΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΑΡ. ΜΑΕ: 53407/26/Β/02/05
ΤΗΛ. & FAX: 27210 21936
E-mail: imavrit@yahoo.gr

ΙΚΤΙΝΟΣ ΑΕ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Αναγνωσταρά 59 - Καλαμάτα
ΑΦΜ: 999882270 - ΔΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΑΡ. ΜΑΕ: 53407/26/Β/02/05
ΤΗΛ. & FAX: 27210 21936

οικονομικού αντικειμένου **187.308,19€),** εκ των οποίων **36.253,20** € είναι ΦΠΑ (24%) και **18.862,85** € απρόβλεπτα.

Ο διαγωνισμός διεξήχθη σύμφωνα με την **με α.π. 127270/19-12-2022** διακήρυξη του διαγωνισμού **στον οποίο ζητάτε πτυχίο κατηγορίας οικοδομικών εργασιών και συμμετείχαν στον διαγωνισμό προς τούτο εδε οικοδομικών εργασιών (το έργο είναι οικοδομικό)**

Η αρχική προθεσμία περαίωσης του έργου ορίστηκε σε **180** ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, ήτοι **έως την 21-8-2024.** Αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης, η ανάδοχος εταιρεία μας , ανταποκρινόμενη πλήρως στις νόμιμες και συμβατικές της υποχρεώσεις, προέβη σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την απρόσκοπτη και έγκαιρη έναρξη των εργασιών. Στο υπό κρίση έργο η εξέλιξη των εργασιών του έργου δεν ήταν ομαλή για λόγους που δεν ανάγονται σε υπαιτιότητα της εταιρείας μας και, ως εκ τούτου, έχει χορηγηθεί παράταση εκτέλεσης των εργασιών του έργου.

Ο ανάδοχος έχοντας πλήρη επίγνωση της αντισυμβατικής συμπεριφοράς της υπηρεσίας και από προηγούμενα έργα όπου η σύνταξη του ΑΠΕ που καλύπτει και της έκτος συμβάσεως εργασίες συντάσσεται πάντα έκτος συμβατικής προθεσμίας και προκειμένου να εργαστεί νομότυπα στο έργο , ζήτησε άμεσα όπως πάντα την σύνταξη του 1ου ΑΠΕ όπως νομίμως προέκυπτε .

Επειδή η υπηρεσια με διαφορές προφάσεις καθυστερούσε κατά τα συνήθη την σύνταξη του 1ου ΑΠΕ τον καταθέσαμε εμείς στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας

Στις **17-6-2024 (α.π. 50265)** πρωτοκολλήθηκε από την εταιρεία μας ο 1ος ΑΠΕ του έργου καθ υπέρβαση των υποχρεώσεων μας

Έκτοτε έχουν « καθαρογραφεί » αρκετοί 1οι ΑΠΕ που αφορούν διάφορες εκδώσεις της υπηρεσίας προκειμένου με έμμεσο αλλά ***σαφή σκοπό να μην έχουμε εγκεκριμένο ΑΠΕ σε συμβατικό χρόνο και εμπρόθεσμα***

Από εκείνη την ημέρα και επειδή *γνωρίζουμε ότι παγίως η υπηρεσια δεν εγκρίνει ΑΠΕ εντος προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών* και πάντως επ ουδενι εντος της συμβατικής προθεσμίας , αμέσως ξεκινήσαμε καθημερινές οχλήσεις για την σύνταξη του 1ου ΑΠΕ

Συγκεκριμένα κατατέθηκαν περίπου 200 οχλήσεις μέσω μαιλ προς την υπηρεσια με διάφορους αποδέκτες για τον σκοπό αυτό (όχληση έγκρισης 1ου ΑΠΕ)-συνημμένα υποβάλλονται μερικά σχετικά τυπικά email προκειμένου να μην αμφισβητηθεί η αλήθεια αυτή διότι υπάρχουν όλα τα αποδεικτικά στοιχεια

Α1* Επί πλέον υπεβλήθησαν και υποβάλλονται σε καθημερινή βάση ημερολόγια έργου περίπου 200 φύλα με οχλήσεις μέσω μαιλ προς την υπηρεσια με διάφορους αποδέκτες για τον σκοπό αυτό (όχληση έγκρισης 1ου

ΙΜΑΒΡΙΤΟΣ ΑΕ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Αναγνωσταρά 59 - Καλαμάτα
ΑΦΜ: 999882270 - ΔΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΑΡ. ΜΑΕ: 53407/26/Β/02/05
ΤΗΛ. & FAX: 27210 21936
E-mail: imavrit@yahoo.gr

ΑΠΕ και τερματισμού εκτέλεσης εργασιών μέχρι εγκρίσεως ΑΠΕ) - συνημμένα υποβάλλονται μερικά σχετικά τυπικά emai με φύλλα ημερολογίου ! προκειμένου να μην αμφισβητηθεί η αλήθεια αυτή διότι υπάρχουν όλα τα αποδεικτικά στοιχεια **ΦΥΣΙΚΑ ΟΥΔΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΘΗΚΕ**

Τα ημερολόγια ***ουδέποτε απαντήθηκαν από την υπηρεσια το τελευταίο εξάμηνο , ούτε αμφισβητήθηκαν από την υπηρεσια*** και σύμφωνα με την σύμβαση η παύση εργασιών καθώς και οι λόγοι αιτήματος άμεσης σύνταξης 1ου ΑΠΕ κρίθηκαν κατά την σύμβαση από την υπηρεσία νόμιμοι και αληθείς

Ο ανάδοχος σύρθηκε στην κυριολεξία από τις παρακλήσεις της επιβλέπουσας να καταθέσει αίτηση παράτασης, αφού έλαβε ρητή υπόσχεση με λόγο τιμής από την επιβλέπουσα , για άμεση έγκριση του 1ου ΑΠΕ και ρητή υπόσχεση νομότυπης συμπεριφοράς της υπηρεσίας –*δυστυχώς οι υποσχέσεις δεν τηρηθήκαν*

Με την υπ αριθ. **415/2024** απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Καλαμάτας αποφασίστηκε η παράταση της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου **χωρίς υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας μας** έως την 31.12.2024

Παράλληλα κατατέθηκε ειδική δήλωση διακοπής απ 79986 / 15-11-24 εργασιών λογω μη πληρωμής δυο λογαριασμών (3ου & 4ου)

Στο έργο μέχρι σήμερα δεν εκτελούνται εργασίες ΚΑΙ λογω ανάγκης συμβασιοποιησης υπερσυμβατικών εργασιών και ***μάλιστα εργασιών υποδομής , αλλά κυρίως από το γεγονός ότι η υπηρεσια το αποδέχεται αυτό , σύμφωνα με τα ημερολόγια του έργου διότι ουδέποτε εξέφρασε αντίθετη άποψη*** **(Α1*)**

Παρήλθε ολόκληρη η συμβατική προθεσμία ΑΠΡΑΚΤΗ από την υπηρεσια , καθώς επίσης και το 75% της παράτασης παρήλθε ΑΠΡΑΚΤΟ εκ μέρους της υπηρεσίας , χωρίς να προβεί σε καμιά ενέργεια να επιλύσει τα προβλήματα του έργου , τα οποία υπενθυμίζω ότι σε καθημερινή βάση τα υπενθύμιζα αρμοδίως **(Α1*) και ουδείς ενδιαφέρθηκε**

Ξαφνικά και υπό την πίεση της Δημοτικής Αρχής η υπηρεσια εξεδήλωσε ενδιαφέρον για το έργο , πάλι με λάθος τρόπο

Αντί δηλαδή να σκύψει πάνω στα προβλήματα του έργου και να τα επιλύσει ως όφειλε....

Αντισυμβατικά με έγγραφο απ 78797 /11-11-24 της υπηρεσίας

μας κάλεσε υπό την σκιά εκπτώσεως μας .....να εκτελέσουμε « συμβατικές » εργασίες μας

«.....Επισημαίνουμε ότι οι ανωτέρω εργασίες άπτονται των συμβατικών σας υποχρεώσεων και σε περίπτωση της μη συμμόρφωση σας , οφείλουμε να προβούμε στην εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 160 του Ν.4412/2016.....»

ΙΚΤΙΝΟΣ ΑΕ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Αναγνωσταρά 59 - Καλαμάτα
ΑΦΜ: 999882270 - ΔΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΑΡ. ΜΑΕ: 53407/26/Β/02/05
ΤΗΛ. & FAX: 27210 21936
E-mail: imavrit@yahoo.gr

Με το απ 80261 / 18-11-24 απαντήσαμε ότι κατ ατυχή τρόπο ονομάζει συμβατικές τις μη συμβατικές εργασίες του έργου και φυσικά εύκολα αποδείξαμε ότι δεν υπάρχουν συμβατικές εργασίες προς εκτέλεση και έπρεπε να το γνωρίζει μετά από 400 περίπου μαιλ και ενημερώσεις καθημερινά .Το ερώτημα παραμένει ΓΙΑΤΙ ??????

Αναληθώς ανάφεραν ότι οι εργασίες άπτονται των συμβατικών και φυσικά αυτό δεν αναφέρεται από άγνοια αλλά από σκοπιμότητα για να καλυφτεί η ολιγωρία της υπηρεσίας να εργαστεί πραγματικά για το έργο και φυσικά να μας εκφοβίσουν *καταχρώμενοι την θέση εξουσίας που έχουν ώστε να μας εξαναγκάσουν πάντα με τον εκφοβισμό να εργαστούμε κατά παράβαση των νόμων*

Η υπηρεσια προσφάτως μας επέδωσε τον 1ον ΑΠΕ του έργου οπού συμπεριέλαβε δέκα νέες τιμές μειώνοντας το χρόνο εκτέλεσης του έργου ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ από έντεκα μήνες συνολικά σε ΜΗΔΕΝ και τούτο προφανώς διότι επί δέκα μήνες (90% της συνολικής σύμβασης) δεν εργαζόμαστε αναμένοντας την υπηρεσια να καταστήσει συμβατικές τις απαραίτητες προς εκτέλεση εργασίες η εργαζόμαστε καθ υπέρβαση των συμβατικών μας υποχρεώσεων

Προβλέπει την εργασία **ΝΤ6** που αφορά την προσκόμιση όλων των οικοδομικών υλικών στο έργο κατά συνέπεια ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ,προφανώς αναφέρεται σε εργασία κατά χρόνο εκτέλεσης ιση με την συμβατική προθεσμία του έργου καθ όσον και σύμφωνα και με το χρονοδιάγραμμα η εργασία αυτή έχει νόμιμο-συμβατικό χρόνο εκτέλεσης όσο ολόκληρη η σύμβαση μας διότι πρώτα προσκομίζονται τα υλικά και μετά στρώνονται

Ομοίως πρέπει να γίνει προμήθεια του πιλλαρ ΝΤ1 ηλμ το οποίο θα παραγγελθεί μετά την έγκριση του ΑΠΕ (απ 79939 / 15-11-24) και οι ***εταιρείες δηλώνουν παράδοση εντος τριών μηνών***

Καταλήγοντας δηλαδή η υπηρεσια με την καθυστερημένη έγκριση του ΑΠΕ μας επιβάλλει να εργαστούμε με ταχύτητα εκτέλεσης ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ κατά 900% μεγαλύτερη της συμβατικής (και σε περίοδο χειμώνος) με ότι συνεπάγεται αυτό σε οικονομικό κόστος ,επί πλέον εργασιακό κίνδυνο και άγχος

Για να έχετε μια εικόνα της κατάστασης σας παραπέμπω στο (απ 79558 / 14-11-24 .) ήτοι

Τοποθέτηση προχυτων κρασπέδων –Α.Τ.12 (υπολειπόμενο τμήμα)

τα κράσπεδα μεταφέρονται και αποζημιώνονται με το ΝΤ6 οικ (η τιμή αυτή προτείνεται από την υπηρεσια στον διαβιβασθέντα σ εμάς 1ον ΑΠΕ) του υπό έγκριση ΑΠΕ κατά συνέπεια για να είναι συμβατική η συγκεκριμένη εργασία πρέπει να προσκομιστούν στο έργο με συμβατική δαπάνη που ακόμη δεν είναι εφικτή , τουλάχιστον μέχρι την έγκριση του 1ου ΑΠΕ .

Διάστρωση εγχρώμων κυβόλιθων –Α.Τ.20 (υπολειπόμενο τμήμα)

ΙΚΤΙΝΟΣ ΑΕ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Αναγνωσταρά 59 - Καλαμάτα
ΑΦΜ: 999882270 - ΔΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΑΡ. ΜΑΕ: 53407/26/8/02/05
ΤΗΛ. & FAX: 27210 21936
E-mail: imavrit@yahoo.gr

Οι κυβόλιθοι μεταφέρονται και αποζημιώνονται με το ΝΤ6 οικ (η τιμή αυτή προτείνεται από την υπηρεσια στον διαβιβασθέντα σ εμάς 1ον ΑΠΕ) του υπό έγκριση ΑΠΕ κατά συνέπεια για να είναι συμβατική η συγκεκριμένη εργασία πρέπει να προσκομιστούν στο έργο με συμβατική δαπάνη που ακόμη δεν είναι εφικτή , τουλάχιστον μέχρι την έγκριση του 1ου ΑΠΕ .

Τοποθέτηση πλακών οδηγού όδευσης τυφλών –Α.Τ.21 (υπολειπόμενο τμήμα) Για τις πλάκες ΑΜΕΑ ισχύει ότι ακριβώς και για τους κυβόλιθους δηλαδή μεταφέρονται και αποζημιώνονται με το ΝΤ6 οικ του υπό έγκριση ΑΠΕ κατά συνέπεια για να είναι συμβατική η συγκεκριμένη εργασία πρέπει να προσκομιστούν στο έργο με συμβατική δαπάνη που ακόμη δεν είναι εφικτή , τουλάχιστον μέχρι την έγκριση του 1ου ΑΠΕ .

Επίστρωση μπορντούρων από σκληρό μάρμαρο –Α.Τ.22 (υπολειπόμενο τμήμα) Δυστυχώς πολλά μάρμαρα που έχουν παραμείνει επί τόπου του έργου δεν τοποθετηθήκαν για τους προαναφερθέντες λόγους ,προφανώς εξ υπαιτιότητας σας και έχουν κλαπεί και γι αυτό τον λόγο θα πρέπει να μας αποζημιώσετε για τις μεγάλες καθυστερήσεις στο έργο εξ υπαιτιότητας σας διότι δεν τηρήσατε το χρονοδιάγραμμα

Επί πλέον δε , οφείλετε να γνωρίζετε ότι για να διαμορφωθεί μια ενιαία επιφάνεια αποτελούμενη από διάφορα δομικά στοιχεια , πρέπει όλα τα προς ενσωμάτωση στοιχεία να ικανοποιούν την σύμβαση μας ΑΝ δηλαδή ένα εξ αυτών δεν ακολουθήσει την απαιτουμένη συνέχεια της δομής της στρώσης δεν είναι εφικτή καμιά εργασία διότι σπάει η συνέχεια του προς κατασκευή αντικείμενου με αποτέλεσμα πολλαπλές κακοτεχνίες χωρίς ευθύνη μας

Προμήθεια τοποθέτηση καθιστικό παγκάκι –Α.Τ.28

Τα παγκάκια έχουν παραγγελθεί και έχει δυστυχώς πληρωθεί και η προκαταβολή τους

Δεν είναι δηλαδή δυνατόν να τοποθετηθούν τα παγκάκια χωρίς να έχει προηγηθεί η εργασία στρώσεων

Ολοκλήρωση η/μ εργασιών Υδάτινου στοιχείου –Α.Τ. 41 έως Α.Τ.53

Σύμφωνα με προηγούμενη αλληλογραφία μας (απ 79558 / 14-11-24 / 14-11-24) πρέπει να εγκριθούν εργασίες που προηγούνται, δηλαδή πρόδρομες εργασίες ήτοι το πιλλαρ με τον 1ον ΑΠΕ αλλά και το οικ 31.02.02 (απ 79939 / 15-11-24) Αλλά και οι εργασίες στρώσεων

Παρ όλα αυτά πρέπει να γνωρίζετε ότι οι εργασίες σε ένα έργο έχουν και μια σειρά που έχει σχέση με την τέχνη και την τεχνική Δεν είναι δηλαδή δυνατόν να τοποθετηθεί το σιντριβάνι χωρίς να έχει προηγηθεί η εργασία στρώσεων

Προμήθεια –Τοποθέτηση Φωτιστικών σωμάτων –Α.Τ. 64

Σύμφωνα με προηγούμενη αλληλογραφία μας (απ 79558 /14-11-24) πρέπει να εγκριθούν εργασίες που προηγούνται, δηλαδή πρόδρομες εργασίες ήτοι το πιλλαρ με τον 1ον ΑΠΕ

ΙΚΤΙΝΟΣ ΑΕ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Αναγνωσταρά 59 - Καλαμάτα
ΑΦΜ: 999882270 - ΔΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΑΡ. ΜΑΕ: 53407/26/Β/02/05
ΤΗΛ. & FAX: 27210 21936
E-mail: imavrit@yahoo.gr

Επί πλέον δε η σειρά εκτέλεσης των εργασιών ακολουθεί και μια οικονομική λογική χρηματοδοτικής ροής που προβλέπεται από την σύμβαση

Δηλαδή έχουμε εισπράξει περίπου 12-15% της σύμβασης και έχουμε πιστοποιήσει μόλις το 45% περίπου των εργασιών εξ υπαιτιότητας σας – σύμφωνα με την προαναφερθείσα κατάσταση στο έργο εξ αίτιας της ολιγωρίας σας

<u>Ολοκλήρωση Εργασιών Φύτευσης –Κεφάλαιο 3 – Α.Τ.74 έως Α.Τ.93 ώστε να καλυφθούν οι καθυστερήσεις</u>

Σύμφωνα με προηγούμενη αλληλογραφία μας (απ 79558 /14-11-24) πρέπει να εγκριθούν εργασίες που προηγούνται, δηλαδή πρόδρομες εργασίες , οι εργασίες στρώσεων διότι επειδή το φυτικό χώμα θα διαχυθεί σ ολόκληρο το περιβάλλον του έργου , πρέπει οι κυβόλιθοι να είναι σφραγισμένοι με άμμο θαλάσσης , δηλαδή να έχει ολοκληρωθεί πλήρως η εργασία στρώσεων διαφορετικά οι αρμοί των κυβόλιθων θα πληρωθούν με φυτικό χώμα και δεν θα είναι δυνατόν πλέον να σταθεροποιούν και αυτό θα είναι σοβαρή κακοτεχνία

Παρ όλα αυτά πρέπει να γνωρίζετε ότι οι εργασίες σε ένα έργο έχουν και μια σειρά που έχει σχέση με την τέχνη και την τεχνική Δεν είναι δηλαδή δυνατόν να τοποθετηθεί το φυτικό χώμα και κατ επέκταση τα φυτά κλπ χωρίς να έχει προηγηθεί η εργασία στρώσεων ΠΛΗΡΩΣ

Ο λόγος σύνταξης και καθυστέρησης εγκρίσεως του 1ου ΑΠΕ είναι ΑΝΑΙΤΙΟΛΟΓΗΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΦΑΝΗ ΕΞΗΓΗΣΗ ΚΑΘ ΟΣΟΝ ΔΕΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΤΟΝ ΔΗΜΟ αντιθέτως μάλιστα

Η μοναδική προφανής εξήγηση είναι ότι επιδίδεται σε ***<u>μηδενικό κατ ουσία υπολειπόμενο συμβατικό χρόνο</u>*** , όποτε θεωρούν ότι ο ανάδοχος υπο την πίεση του χρόνου θα δεχτεί ότι του προτείνουν , διότι αν διεκδικήσει τα νόμιμα που δικαιούται ,λογω εκπροθέσμου , μάλλον θα τα χάσει όλα .....

Όλες οι σχετικές εργασίες που έχουν εκτελεστεί μέχρι σήμερα, έγιναν καθ υπέρβαση των συμβατικών υποχρεώσεων μας ως απόδειξη των καλών προθέσεων μας ,

Όμως προσπαθώ να ικανοποιήσω και ένα ΝΟΜΙΜΟ ΚΑΙ ΑΝΕΚΠΛΗΡΩΤΟ ΟΝΕΙΡΟ που έχω , ***<u>να εκτελέσω έστω και για μια ημέρα νομότυπα συμβατικές εργασίες</u>*** και πρέπει να το σεβαστείτε αυτό έστω και για μια φορά παραβαίνοντας τις τακτικές σας ...

Επί πλέον πριν τις εργασίες στρώσεων πρέπει να τοποθετηθεί η κατακόρυφη κυκλοφοριακή σήμανση ώστε να αποφευχθούν μετά την ολοκλήρωση των στρώσεων οι καταστροφικές επεμβάσεις (διάνοιξη οπών κλπ) που είναι ιδιαίτερα κοπιώδης για την μεταγενέστερη επέμβαση αλλά μειώνουν και το ποιοτικό αποτέλεσμα των στρώσεων

Το θέμα έχει επισημανθεί (απ 78822 /12-11-24 και τουλάχιστον εκατό προγενέστερες υποβολές) από την αρχή εκτέλεσης των εργασιών αλλά

ΙΚΤΙΝΟΣ ΑΕ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Αναγνωσταρά 59 - Καλαμάτα
ΑΦΜ: 999882270 - ΔΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΑΡ. ΜΑΕ: 53407/26/Β/02/05
ΤΗΛ. & FAX: 27210 21936
E-mail: imavrit@yahoo.gr

γίνεται και καθημερινή όχληση –υπενθύμιση με τουλάχιστον εκατό μαιλ προς την επίβλεψη και διαφόρους αποδέκτες (συνημμένο) **ΟΥΔΕΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ**

Επι πλέον δε η σειρά εκτέλεσης των εργασιών ακολουθεί και μια οικονομική λογική χρηματοδοτικής ροής που προβλέπεται από την σύμβαση

Δηλαδή έχουμε εισπράξει περίπου 12-15% της σύμβασης και έχουμε πιστοποιήσει μόλις το 45% περίπου των εργασιών εξ υπαιτιότητας σας – σύμφωνα με την προαναφερθείσα κατάσταση στο έργο εξ αίτιας της ολιγωρίας σας

Δεν είναι δυνατόν δηλαδή να καταβάλλω ένα σημαντικό ποσό για προμήθεια σιντριβανιού –φωτιστικών – πιλλαρ κλπ σήμερα ως προκαταβολή και το έργο να περιμένει την έγκριση του ΑΠΕ για τα επόμενα 2-3 χρόνια ,δεν είναι σωστό

ΙΙ. ΛΟΓΟΙ ΕΝΣΤΑΣΗΣ

Εν προκειμένω, συντρέχουν όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ προσβαλλόμενου ΑΠΕ

Προκειμένου να εγκριθούν απαραίτητες συμβατικές εργασίες για την ολοκλήρωση του έργου

Ο διαγωνισμός διεξήχθη σύμφωνα με την **με α.π. 127270/19-12-2022** διακήρυξη του διαγωνισμού **στον οποίο τίθεται ως κριτήριο αναδοχής πτυχίο κατηγορίας οικοδομικών εργασιών και συμμετείχαν στον διαγωνισμό προς τούτο ΕΔΕ οικοδομικών εργασιών**

Παρ όλα αυτά η μελέτη του έργου και σε εργασίες που υπάρχουν αντίστοιχα οικοδομικά τιμολόγια ατόφια του υπουργείου , χρησιμοποίει κατά παράβαση της νομοθεσίας τιμολόγια οδοποιίας που δεν ανταποκρίνονται στην παρούσα μελέτη

Είναι σαφές ότι τα άρθρα οδοποιίας αφορούν εργασίες μεγάλου όγκου και δεν έχουν καθόλου σχέση με τις σκυροδετήσεις του έργου που είναι οι περισσότερες κάτω των 10μ3

.....αφού διατήρησα την υφισταμένη απ αρχής του έργου περίφραξη στο έργο και αφού ***γνωστοποίησα ως άνω το τέλος εργασιών μέχρι εγκρίσεως ΑΠΕ*** δεν ξανά εργάστηκα στο έργο , μέχρι σήμερα , μάλιστα δε στο ημερολόγιο σε καθημερινή βάση , αλλά και μαιλ προς επίβλεψη κλπ έκανα γνωστή καθημερινά την παύση εργασιών μέχρι εγκρίσεως ΑΠΕ

.Οι ενέργειες αυτές σκοπό είχαν να ενεργοποιήσουν την υπηρεσια από την αδράνεια της αλλά ματαιως , η εντύπωση από τις ενέργειες *και πιέσεις που άσκησα ήταν πλήρης αδιαφορία και αδράνεια*

Επί πεντάμηνο και πλέον που το έργο κατ ουσία είναι παρατημένο η υπηρεσια επέδειξε πλήρη αδιαφορία και καμιά διάθεση να συντάξει τον ΑΠΕ του έργου έγκαιρα και νόμιμα ΚΑΝΕΝΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ

ΙΚΤΙΝΟΣ ΑΕ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Αναγνωσταρά 59 - Καλαμάτα
ΑΦΜ: 999882270 - ΔΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΑΡ. ΜΑΕ: 53407/26/Β/02/05
ΤΗΛ. & FAX: 27210 21936
E-mail: imavrit@yahoo.gr

Αν δηλαδή εργαζόμουν κανονικά, στο έργο , θα είχε τελειώσει τον 6/24 και εγώ δεν θα πληρωνόμουν ποτέ ,απ ότι αποδεικνύει η συμπεριφορά τους

Ο υπό κρίσιν παρόντας ΑΠΕ του έργου είναι απαράδεκτος ***(μας επιδόθηκε σήμερα εννέα μήνες μετά την έναρξη εργασιών και μόλις ενά μήνα πριν την λήξη της σύμβασης μας) ΠΑΡΑΒΙΑΖΩΝΤΑΣ ΤΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΩΡΑ ΠΟΥ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟ ΕΠΡΑΞΕ ΠΑΡΑΒΙΑΖΩΝΤΑΣ ΤΟ ΙΔΙΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ*** και καμιά σχέση δεν έχει με ότι πρότεινα απ αρχής

Συγκεκριμένες ελλείψεις του υπό κρίσιν ΑΠΕ που πρέπει να συμπεριλήφθουν είναι

Α1 δεν συμπεριλαμβάνεται το οικ 10.07.01 που αφορά μεταφορά ΑΕΚΚ για τα τιμολόγια ΑΤ3-4-5 όγκου περίπου 111 μ3 (84+275 χ,10) και βάρους περίπου 260 τ (111 χ2,4) ήτοι **κόστους μεταφοράς 180 ευρώ περίπου (260 χ,35χ2)** Η υπηρεσία δεν θέλησε με κανένα τρόπο να καλύψει την νόμιμη αυτή δαπάνη η οποία είναι ευτελής αλλά όμως αποδεικνύει κακή συμπεριφορά εκ μέρους της

Τα μπάζα αυτά είναι περίπου 11 τεραξονικά φορτηγά τα οποία τα έχω ήδη αποκομίσει πλην 3-4 φορτηγά για τα οποία είναι βέβαιο όταν θα διαμαρτύρονται η περίοικοι και η υπηρεσια θα επιρρίψει ευθύνες στον ανάδοχο και επ ουδενι δεν θα αναγνωρίσει την ευθύνη ***της.***

Γενάτε το ερώτημα γιατί η υπηρεσια δεν συμπεριέλαβε την συγκεκριμένη τιμή καθ όσον με την λήξη την σύμβασης δεν υπάρχει δυνατότητα να συμπεριληφθεί προς εξωφληση με αποτέλεσμα να χαθεί η άξια των δεδουλευμένων του αναδόχου –τι τελικά κερδίζει η υπηρεσια από την άδικη συμπεριφορά κατά του αναδόχου .Θέτω το ερώτημα προς τον δήμο και ζητώ να μου απαντηθεί

Α2 Η λεκάνη εκ σκυροδέματος του σιντριβανιού που είναι καθαρά οικοδομική εργασία με εμφανείς ξυλότυπους επιμετράτε από την υπηρεσια με τα ΑΤ 15-16 ως έργο οδοποιίας με συνήθεις ξυλότυπους **αντί να προτείνει στον παρόντα ΑΠΕ τα οικ 32.01.04 & οικ 38.10 και 38.13 που αφορούν κατασκευή οικοδομικών εργασιών**

Γενάτε το ερώτημα ως προηγμένως

ΙΚΤΙΝΟΣ ΑΕ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Αναγνωσταρά 59 - Καλαμάτα
ΑΦΜ: 999882270 - ΔΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΑΡ. ΜΑΕ: 53407/26/Β/02/05
ΤΗΛ. & FAX: 27210 21936
E-mail: imavrite@yahoo.gr

Α3 το ΑΤ31 προβλέπεται κατασκευή πέργκολας της οποίας όμως δεν έχουν προβλεφτεί οι βάσεις στήριξης .Παρ όλο όμως που έχουν γίνει δεκάδες σχετικές οχλήσεις προς την υπηρεσια κατά τον γνωστό τρόπο Η υπηρεσια αδιαφόρησε , όμως πρέπει να υποδειχτεί κάποιος τρόπος προκειμένου ΚΑΙ να συμπεριληφθεί στον υπό κρίση ΑΠΕ

Προτείνεται η έγκριση ΝΤ ως συνάρτηση δυο τιμών της μελέτης ΑΤ61 (βάση ιστού με φρεάτιο έλξης) μείον ΑΤ49 (φρεάτιο έλξης)

Γενάτε το ερώτημα ως προηγμένως

Α4 Για τον εγκιβωτισμό του μεταλλικού κάδου του σιντριβανιού ΑΤ 41 απαιτείται γαρμπιλομπετόν **οικ 31.02.02** το οποίο πρέπει να εγκριθεί άμεσα για να ασφαλίσει το σιντριβάνι από κλοπή αμέσως με τον καταβιβασμό του στην λεκάνη υποδοχής και πρέπει υποχρεωτικά να προβλεφτεί στον ΑΠΕ διαφορετικά δεν είναι δυνατή καμιά σχετική εργασία γιατί έχει πλήθος συνδεσμολογιών το συγκεκριμένο κουτί (ύδρευση ,αποχέτευση ,ημ)

Διότι αυτό είναι κατ ουσία το σιντριβάνι , αφού μέσα στο ΑΤ41 περιέχονται όλα τα φώτα ,οι αντλίες και ο μηχανισμός του

Γενάτε το ερώτημα ως προηγμένως

Α5 με τα **ΑΤ 32 έως 40** προβλέπονται στοιχεια ασφάλειας του χώρου εργασίας μας Η υπηρεσια αρνήθηκε να επιμετρήσει τα στοιχεια ασφαλείας για την περίφραξη του οικοπέδου μας διότι δεν έχουμε κυκλοφοριακή μελέτη κατά την πρόφαση της

Εμείς ουδέποτε ρυθμίσαμε η εκτρέψαμε την κυκλοφορία ,ούτε μας ζητήθηκε κάτι τέτοιο από την υπηρεσια ούτε απαιτήθηκε κατά την εκτέλεση του έργου ,ουτε τοποθετήθηκε ποτέ σήμανση για την ρύθμιση της κυκλοφορίας

Εμείς περιφράξαμε τον χώρο εργασίας μας ***ΟΠΩΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ (ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ)*** με σήμανση και αναλάμποντας φανούς και στοιχεια NJ εκ σκυροδέματος για να είναι βαριά και να μην μετακινούνται προκειμένου να αποτρέψουμε την διέλευση πεζών εντος του εργοταξίου ,το παρκάρισμα οχημάτων επί της πλατείας και τα μηχανάκια που κάνουν σούζες στα μπάζα του χώρου

Σημειωτέον ότι η φυτεία (εξ ου και το όνομα) είναι από τις ποιο δύσκολες περιοχές της Καλαμάτας (κατά το αστυνομικό δελτίο)

-είναι δυνατόν να απαιτείται κυκλοφοριακή μελέτη για να περιφράξω το οικόπεδο μου ?? Δηλαδή επί ένα έτος η επίβλεψη ελέγχει διασφαλίζει την ασφάλεια του χώρου με υποδείξεις και εντολές για την περίφραξη και ασφάλεια του οικοπέδου και χωρίς να μας ενημερώνει ότι δεν θα μας

ΙΚΤΙΝΟΣ ΑΕ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Αναγνωσταρά 59 - Καλαμάτα
ΑΦΜ: 999882270 - ΔΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΑΡ. ΜΑΕ: 53407/26/Β/02/05
ΤΗΛ. & FAX: 27210 21936
E-mail: imavrit@yahoo.gr

πληρώσει με το αιτιολογικό ότι –ΔΕΝ ΠΡΟΒΗΚΑΜΕ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ – και αφού έγινε η δουλειά αρνείται προσχηματικά να μας πληρώσει Κατά συνέπεια στον υπό κρίση ΑΠΕ πρέπει να συμπεριληφθούν όλα τα στοιχεία ασφαλείας του οικοπέδου και εκτός τα συμβατικά επί πλέον στις πραγματικές ποσότητες που πρέπει να πιστοποιηθούν ακόμη τουλάχιστον 5πλασια των συμβατικών (υπάρχει σχετικό φωτογραφικό υλικό) Απορίας άξιον είναι ότι η υπηρεσια επικαλείται ανυπόστατες προφάσεις για να μας περικόψει δαπάνες μερικών ευρώ –γιατί άραγε ?

Γενάτε το ερώτημα ως προηγμένως

Α6 με το ΑΤ74 προβλέπεται προμήθεια φυτικού χώματος το οποίο η μελέτη το διαστρώνει σε μεγάλες επιφάνειες και ακλουθώντας την αρχιτεκτονική μελέτη σε μεγάλο πάχος τουλάχιστον 35 εκ προκειμένου να καλυφτεί όλο το ύψος του κρασπέδου από την όπισθεν πλευρά (η εμπρόσθια πλευρά διαμορφώνει αρχιτεκτονικά διάδρομο) όμως δεν περιέχεται η εργασία διάστρωσης δια χειρών ,η οποία μάλιστα είναι ιδιαίτερα κοπιώδης και με πολλά εργατικά για τον ανάδοχο Κατά συνέπεια πρέπει να συνταχτεί ανάλογο άρθρο της μελέτης που να προβλέπει στον υπό κρίση ΑΠΕ την διάστρωση δια χειρών ανά μ2 επιφάνειας

Καθ όσον το ΑΤ76 της μελέτης αφορά νησίδες , δηλαδή τμήματα προσβάσιμα από αμφότερες τις πλευρές με μηχάνημα (φορτωτής ,τσάπα) ώστε το φυτικό χώμα να προσκομίζεται με φορτωτή σε ολόκληρη την επιφάνεια της νησίδας και να διαστρώνεται με τσαπακι χωρίς επέμβαση εργατικής χειρός

Ο χώρος απόθεσης δεν έχει όριο με τον δρόμο όπως οι νησίδες ΑΝΤΙΘΕΤΩΣ μάλιστα έχει απομεμακρυσμένη θέση από τον δρόμο

Αντίθετα τα τμήματα της πλατείας είναι μη προσβασιμα διότι δεν μπορεί να « πατήσει» μηχάνημα πλησίον του χώρου και κατά συνέπεια όλα πρέπει να αδειάσουν επί των κυβόλιθων της πλατείας και από εκεί μεταφέρονται με καροτσάκι , φόρτωση εκφόρτωση δια χειρών κλπ και φυσικά και διάστρωση δια χειρών

Τα τμήματα που επιχώνονται με φυτικό χώμα σε αντίθεση με τις νησίδες έχουν μεγάλη απόσταση από την οδό και μεγαλη σχετικά απόσταση από τις αντίθετες απέναντι πλευρές τους

Η προτεινόμενη τιμή πρέπει να προκύψει από την τιμή ΑΤ76 προσαυξημένη κατά ένα **συντελεστή** που προκύπτει από τα **οικ 10.01.01 /**

ΙΚΤΙΝΟΣ ΑΕ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Αναγνωσταρά 59 - Καλαμάτα
ΑΦΜ: 999882270 - ΔΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΑΡ. ΜΑΕ: 53407/26/Β/02/05
ΤΗΛ. & FAX: 27210 21936
E-mail: imavrit@yahoo.gr

οικ 10.01.02 (Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια / Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα)

Γενάτε το ερώτημα ως προηγμένως

Α7 με το ΑΤ81 προβλέπεται η εγκατάσταση φυτών σύμφωνα όμως με τα εγκεκριμένα τιμολόγια του υπουργείου δεν περιλαμβάνονται τα απαιτούμενα τιμολόγια **ΠΡΣ Γ2-3**

Γενάτε το ερώτημα ως προηγμένως

Α8 με το ΑΤ19 προβλέπεται Υπόβαση οδοστρωσίας των πεζοδρομίων της πλατείας με τιμολόγιο ΟΔΟ ΜΕ Γ1-1 και αφορά εργασία οδοποιίας διάστρωσης οδών με γρειντερ με πρόσβαση μεγάλων οχημάτων μεταφοράς και φορτωτών Αυτό όμως δεν συμβαίνει στο έργο οπού οι ποσότητες είναι εξαιρετικά μικρές και η διάστρωση φόρτωση διακίνηση γίνεται αποκλειστικά με οικοδομικό καροτσάκι , γράβαλο και φτυάρι

Είναι προφανές ότι για να διαμορφωθεί ισοπεδωθεί ένα πεζοδρόμιο η ένας στενός διάδρομος δεν υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης γκρειντερ κλπ ούτε βέβαια υπάρχουν και οι ποσότητες που θα δικαιολογούσαν την χρήση τους

Η προτεινόμενη τιμή πρέπει να προκύψει από την τιμή ΑΤ19 της μελέτης αφού πρώτα μειωθεί κατά το ποσο 3,99 ευρώ που αφορά την μεταφορά του υλικού στο έργο , προσαυξημένη κατά ένα **συντελεστή** που προκύπτει από τα **οικ 10.01.01 / οικ 10.01.02** (Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια / Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα)

Γενάτε το ερώτημα ως προηγμένως

Ο προτεινόμενος ΑΠΕ κατ ουσία είναι μειωτικός κατά 40% άσχετα αν η υπηρεσια συνέταξε έναν ΑΠΕ ισοσκελισμένο για λόγους ΤΣΔΕ

Επομένως δεν υπάρχει το ηθικό άλλοθι ότι «ρίχνουμε» τον εργολάβο διότι δεν έχουμε οικονομικό περιθώριο

3. ΜΗ ΝΟΜΙΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ ΑΠΌΦΑΣΗΣ–ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ .

Α. Καθυστερήσεις στην έγκριση των ΑΠΕ του έργου- Αδικαιολόγητη ανάλωση του συμβατικού χρόνου για την έγκριση ΑΠΕ.

ΙΚΤΙΝΟΣ ΑΕ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Αναγνωσταρά 59 - Καλαμάτα
ΑΦΜ: 999882270 - ΔΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΑΡ. ΜΑΕ: 53407/26/Β/02/05
ΤΗΛ. & FAX: 27210 21935
E-mail: imavrit@yahoo.gr

Ο προτεινόμενος ΑΠΕ κατ ουσία είναι **μειωτικός κατά 40%** άσχετα αν η υπηρεσια συνέταξε έναν ΑΠΕ ισοσκελισμένο για λόγους ΤΣΔΕ

Επομένως δεν υπάρχει το ηθικό άλλοθι ότι «ρίχνουμε» τον εργολάβο διότι δεν έχουμε οικονομικό περιθώριο

Είναι εμφανές ότι οι καθυστερήσεις έγκρισης ΑΠΕ είναι σκόπιμες ώστε στο πέρας της οριακής προθεσμίας (που μας τον κοινοποίησαν) πλέον δεν έχουμε καμιά δυνατότητα να διαμαρτυρηθούμε , διότι μας κυνηγούν οι ημερομηνίες και επομένως πρέπει να αποδεχτούμε το κόκαλο που μας πετάτε η τελικά να χάσουμε και αυτό .*και ευτυχώς που σταματήσαμε το έργο προ πενταμήνου διότι πλέον δεν θα μας εδίναν ούτε αυτά τα λίγα*

Αποδεδειγμένα πλέον πρόκειται για μεθοδευμένη συμπεριφορά της υπηρεσίας με ανομολόγητη πρόθεση και σκοπιμότητα .

ΠΡΟΦΑΝΩΣ και αποκλειστικά και ΜΟΝΟ από την υπηρεσια που επιβλέπει το έργο εχει καταστρατηγηθεί το χρονοδιάγραμμα του έργου

Διότι σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα έπρεπε η σύμβαση να έχει ολοκληρωθεί και κατά συνέπεια προ εννεάμηνου να έχει προταθεί ο οποιεσδήποτε ΑΠΕ

Η επιβλέπουσα για άγνωστο λόγο μείωσε τον χρόνο εκτέλεσης του έργου από έντεκα μήνες σε έναν ? παραβιάζοντας το χρονοδιάγραμμα ,την διακήρυξη και το συμφωνητικό της σύμβασης μας

4. ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ ΚΑΛΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΗΘΩΝ.

Επιπλέον, η προσβαλλόμενος ΑΠΕ πρέπει να ακυρωθεί και να ανασυνταχτεί , καθότι έρχεται σε πλήρη αντίθεση και με τις αρχές της καλής πίστης και της υποχρέωσης τήρησης των συναλλακτικών ηθών (άρθρα 200, 288 και 281 ΑΚ), οι οποίες εφαρμόζονται αναλογικώς και στις συμβάσεις δημοσίων έργων, καθώς και προς αυτές της χρηστής διοίκησης και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικουμένου.

Τούτο, διότι, όπως εκτέθηκε και ανωτέρω, οι καθυστερήσεις εγκρίσεως του ΑΠΕ παραβιάζει ευθέως την σύμβαση και το χρονοδιάγραμμα εξ υπαιτιότητας της επίβλεψης

Συντρέχει, επομένως, ουσιώδης παραβίαση των αρχών της καλής πίστης και της τήρησης των συναλλακτικών ηθών του Αστικού Κώδικα, που τυγχάνουν αναλογικής εφαρμογής και στις συμβάσεις δημοσίων έργων,καθώς

ΙΚΤΙΝΟΣ ΑΕ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Αναγνωσταρά 59 - Καλαμάτα
ΑΦΜ: 999882270 - ΔΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΑΡ. ΜΑΕ: 53407/26/Β/02/05
ΤΗΛ. & FAX: 27210 21936
E-mail: imavrit@yahoo.gr

και της χρηστής διοίκησης και της ειδικότερης έκφανσης αυτής, της προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικουμένου.

ΙΙΙ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ

Το άρθρο 174 του Ν. 4412/2016 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 87 του Ν. 4782/2021. Σύμφωνα με την μεταβατική διάταξη του άρθρου 142 παρ. 2, η έναρξη ισχύος του συμπίπτει με την δημοσίευση του ως άνω νόμου στο ΦΕΚ, ήτοι ισχύει από τις 9.3.2021 και το πεδίο εφαρμογής του εκτείνεται στις πράξεις που εκδίδονται ή στις παραλείψεις που συντελούνται από τις 9.3.2021 και έπειτα, ακόμη και για τα εν εξελίξει έργα.

Δυνάμει της παραγράφου 12 του (τροποποιηθέντος) άρθρου 174 του Ν. 4412/2016, **αρμόδιο όργανο** για την εξέταση των ενστάσεων, οι οποίες αφορούν έργα τα οποία εκτελούνται από τους **Δήμους**, τις Περιφέρειες, τους συνδέσμους τους και τα νομικά τους πρόσωπα, δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, καθώς και τις επιχειρήσεις τους, με προϋπολογισμό κατώτερο του εκάστοτε ισχύοντος ορίου εφαρμογής των Οδηγιών σας Ε.Ε., **είναι ο αρμόδιος Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης**, ο οποίος αποφασίζει κατόπιν γνώμης του τεχνικού συμβουλίου της οικείας Περιφέρειας.

Εν προκειμένω, λόγω του ότι το εκτελούμενο έργο εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 174 παρ. 12 του Ν. 4412/2016, εκτελείται δε στην Π.Ε. Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, **αρμόδιο όργανο εξέτασης της παρούσας τυγχάνει ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας – Ιονίου, όπως εσφαλμένως αναγράφεται στην προσβαλλόμενη πράξη.**

Τέλος, με βάση την παράγραφο 1 του άρθρου 174 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του, η προθεσμία άσκησης της ένστασης είναι δεκαπενθήμερη και εκκινεί από την κοινοποίηση της πράξης ή από την συντέλεση της παράλειψης.

Εν προκειμένω, η υπ' αριθ. πρωτ. **απ 78045 / 7-11-24** επίδοσης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Τμήματος Εκτέλεσης Έργων του Δήμου Καλαμάτας μας κοινοποιήθηκε σήμερα και κατά συνέπεια η προθεσμία άσκησης ένστασης εκκίνησε την επομένη,

Ως εκ τούτου, η παρούσα ένσταση ασκείται ενώπιόν Σας εμπρόθεσμα.

Επειδή η παρούσα είναι νόμιμη, βάσιμη και αληθής.

Επειδή οι προσβαλλόμενες αποφάσεις είναι μη νόμιμες και πρέπει να ακυρωθούν.

Επειδή προσκομίζουμε ως συνημμένη την προσβαλλόμενη υπ' αριθ. πρωτ. **απ 78045 / 7-11-24** επίδοσης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Τμήματος Εκτέλεσης Έργων του Δήμου Καλαμάτας με την οποία αποφασίστηκε η

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΙΚΤΙΝΟΣ ΑΕ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Αναγνωσταρά 59 - Καλαμάτα
ΑΦΜ: 999882270 - ΔΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΑΡ. ΜΑΕ: 53407/26/Β/02/05
ΤΗΛ. & FAX: 27210 21936
E-mail: imavrit@yahoo.gr

ΙΚΤΙΝΟΣ ΑΕ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Αναγνωσταρά 59 - Καλαμάτα
ΑΦΜ: 999882270 - ΔΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΑΡ. ΜΑΕ: 53407/26/Β/02/05
ΤΗΛ. & FAX: 27210 21936
E-mail: imavrit@yahoo.gr

ΑΙΤΟΥΜΕΘΑ

Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος της εταιρείας μας

1. **<u>Να γίνει δεκτή η παρούσα ένσταση στο σύνολό της.</u>**
2. **Α1** να συνταχτεί ΑΠΕ που να συμπεριλαμβάνει το οικ 10.07.01
3. **Α2** να συνταχτεί ΑΠΕ που να συμπεριλαμβάνει τα οικ 32.01.04 & οικ 38.10 και 38.13
4. **Α3** να συνταχτεί ΑΠΕ που να συμπεριλαμβάνει *την έγκριση ΝΤ ως συνάρτηση δυο τιμών της μελέτης ΑΤ61 (βάση ιστού με φρεάτιο έλξης) μείον ΑΤ49 (φρεάτιο έλξης)κ*
5. **Α4** να συνταχτεί ΑΠΕ που να συμπεριλαμβάνει γαρμπιλομπετόν οικ 31.02.02
6. **Α5** να συνταχτεί ΑΠΕ και επιμέτρηση που να συμπεριλαμβάνει σωστά τα ΑΤ 32 έως 40 ως προβλέπονται στοιχεια ασφάλειας
7. **Α6** να συνταχτεί ΑΠΕ που να συμπεριλαμβάνει προτεινόμενη τιμή που να προκύπτει από την τιμή ΑΤ76 προσαυξημένη κατά ένα συντελεστή που προκύπτει από τα οικ 10.01.01 /οικ 10.01.02 (Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια / Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα)
8. **Α7** να συνταχτεί ΑΠΕ που να συμπεριλαμβάνει τιμολόγια ΠΡΣ Γ2-3
9. **Α8** να συνταχτεί ΑΠΕ που να συμπεριλαμβάνει την τιμή ΑΤ19 της μελέτης αφού πρώτα μειωθεί κατά το ποσο 3,99 ευρώ που αφορά την μεταφορά του υλικού στο έργο , προσαυξημένη κατά ένα συντελεστή που προκύπτει από τα οικ 10.01.01 /οικ 10.01.02 (Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια / Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα)

Καλαμάτα, 26/11/24

Ο νόμιμος εκπρόσωπος της ενιστάμενης εταιρείας.

ΙΚΤΙΝΟΣ ΑΕ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Αναγνωσταρά 59 - Καλαμάτα
ΑΦΜ: 999882270 - ΔΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΑΡ. ΜΑΕ: 53407/26/Β/02/05
ΤΗΛ. & FAX: 27210 21936
E-mail: imavrit@yahoo.gr

ΙΚΤΙΝΟΣ ΑΕ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Αναγνωσταρά 59 - Καλαμάτα
ΑΦΜ: 999882270 - ΔΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΑΡ. ΜΑΕ: 53407/26/Β/02/05
ΤΗΛ. & FAX: 27210 21936
E-mail: imavrit@yahoo.gr

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από IOANNIS MAVRITSAKIS
Ημερομηνία: 2024.11.26 09:09:37 EET

Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2025.01.27 10:18:32 EET
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση: Λεωφόρος Αθηνών 173
Ταχ. Κώδικας: 24100 Καλαμάτα
Πληροφορίες: Αθανασόπουλος Π.
Τηλέφωνο: 27213 62724
E-mail: p.athanasop@5186.syzefxis.gov.gr

ΚΑΛΑΜΑΤΑ ,27-01-25
Αρ. πρωτ. 5710

ΘΕΜΑ: "Εξέταση της από 26-11-2024 ένστασης της «Ι. Α.Ε», που κατατέθηκε στην Υπηρεσία μας και έλαβε αριθ.πρωτ.ΙΡΙΔΑ 86357/26-11-2024,με την οποία στρέφεται "κατά της υπ.αριθ.πρωτ. απ 78045/7-11-24 επίδοσης προς υπογραφή 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας , του έργου : «Παρεμβάσεις Αναπλάσεων σε κοινόχρηστους χώρους και χώρους πρασίνου του Δήμου Καλαμάτας-'ΕΡΓΟ 1. ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΦΥΤΕΙΑΣ»".

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ

Έχοντας υπ' όψιν:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 174 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 87 του Ν.4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36).

2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ειδικότερα των άρθρων 215, 216 και 238 αυτού).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ Α' 47) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».

4. Τα άρθρα 8 και 23 του Π.Δ. 139/2010 (ΦΕΚ τ.Α' 232/27-12-2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».

5.Την αριθ.πρωτ.86782/19-12-2022 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1183 ΤΕΥΧΟΣ ΥΟΔΔ/20-12-2022),περί ορισμού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου.

6.Την από 26-11-2024 ένστασης της «Ι. Α.Ε» ,η οποία κατατέθηκε στην Υπηρεσία μας και έλαβε αριθ.πρωτ.ΙΡΙΔΑ 86357/26-11-2024.

7. Το αριθ.πρωτ. 602/21-01-2025 έγγραφο του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου, το οποίο περιήλθε στην υπηρεσία μας στις 23-01-2025 και έλαβε αριθ.πρωτ. ΙΡΙΔΑ 5264 , με το συνημμένο σε αυτό πρακτικό.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την απόρριψη της από 26-11-2024 ένστασης της «Ι. Α.Ε» αναδόχου του έργου: «Παρεμβάσεις Αναπλάσεων σε κοινόχρηστους χώρους και χώρους πρασίνου του Δήμου Καλαμάτας-'ΕΡΓΟ 1. ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΦΥΤΕΙΑΣ»" ,με την οποία στρέφεται "κατά της υπ.αριθ.πρωτ. απ 78045/7-11-24 επίδοσης προς υπογραφή 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας ,σύμφωνα με την πράξη-γνωμοδότηση (ΘΕΜΑ 4ο) του 1ου Πρακτικού της από 20-01-2025 συνεδρίασης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

ΠΡΟΣ
1. «Ι. Α.Ε».
Email ……@yahoo.gr

ΚΟΙΝ.:
1.ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ

ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Τρίπολη, 21 Ιανουαρίου 2025

Αριθμ. Πρωτ.: **602**

ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διεύθυνση	:	Ναυπλίου 57, Τρίπολη
Ταχ. Κώδικας	:	22 132
Πληροφορίες	:	Β. Μαριόλας
Τηλέφωνο	:	2713 610 270
e- mail	:	tsde@ppel.gov.gr

ΠΡΟΣ:
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΕΛ/ΣΟΥ ΤΜ. Δ/ΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΛΕΩΦ. ΑΘΗΝΩΝ 173
ΚΑΛΑΜΑΤΑ – 24100

ΘΕΜΑ: Γνωμοδότηση επί της από 26-11-2024 ένστασης της **«ΙΚΤΙΝΟΣ ΑΕ»** με αριθ. πρωτ. ΙΡΙΔΑ 86357/26-11-2024, με την οποία στρέφεται: «κατά της υπ' αρ. 78045/07-11-2024 επίδοσης της Δ.Τ.Υ. του Τμήματος Εκτέλεσης Έργων του Δήμου Καλαμάτας, με την οποία αποφασίστηκε η υπογραφή «1ου ΑΠΕ και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: **«ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΥΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ – ΕΡΓΟ 1. ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΦΥΤΕΙΑΣ»**.

Σχετικό : Το υπ' αρ . 86937/27-11-2024 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Δ/κησης Πελ/σου Δυτ. Ελλάδος & Ιονίου, Τμ. Δ/κού – Οικονομικού Ν. Μεσσηνίας.

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου σας , σας διαβιβάζουμε το υπ' αρ. **1/ 20-01-2025 Πρακτικό (ΘΕΜΑ: 4ο)** του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου

Συνημμένα:
1)Το υπ΄αρ. 1 / 20-01-2025 Πρακτικό (ΘΕΜΑ: 4ο)

Ε.Δ.
Χρον. Αρχείο

Ακριβές Αντίγραφο

Ο ΑΝ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΗΤΡΟΒΓΕΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΓΡ.ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Α.β.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΜΑΡΙΟΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ με Γ΄β

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 / 20 - 01 - 2025

Στην Τρίπολη σήμερα την 20η Ιανουαρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:00η π.μ. του έτους 2025 συνήλθε το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου ύστερα από την από 14-01-2025 Πρόσκληση του Αν. Προέδρου του, στην αίθουσα του Τεχνικού Συμβούλιο Δημοσίων Έργων που ανασυγκροτήθηκε με την υπ' αριθ. Οικ06/16-1-2024 (ΑΔΑ ΨΟΩΒ7Λ1-Ξ4Ι) απόφαση του κ. Περιφερειάρχη Περιφέρειας Πελοποννήσου, επί των θεμάτων που αναγράφονται.

Στην συνεδρίαση παρέστη ο Αν. Πρόεδρος του Συμβουλίου κ. **Μητροβγένης Σπυρίδων**, Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αργολίδας του κλάδου ΠΕ Μηχανικών/ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών με βαθμό Α',

Και τα Μέλη:

1. **Σίδερη Ευανθία,** Αν. Προϊσταμένη Τ.Δ.Π. της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου του κλάδου ΠΕ Μηχανικών/ Πολιτικών Μηχανικών με βαθμό Α'
2. **Σμυρνιώτης Ιωάννης,** Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Τρίπολης, εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας.
3. **Κανελάτος Ανδρέας,** Προϊστάμενος του Τμήματος Υπηρεσίας Δόμησης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Τρίπολης. Πολιτικός Μηχανικός με βαθμό Α'. Εκπρόσωπος του Δήμου Τρίπολης.
4. **Τσιώλη Παρασκευή**, Πολιτικός Μηχανικός εκπρόσωπος των Εργοληπτικών Οργανώσεων
5. **Αποστολόπουλος Ιωάννης,** Διπλωματούχος Μηχ/γος Μηχανικός, εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.
6. **Κολοβός Δημήτριος** , Δικηγόρος που υπηρετεί με έμμισθη εντολή στην έδρα της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Απουσίαζαν τα μέλη:

Κατόπιν διαπιστώσεως του προέδρου ότι το Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία προβαίνει στην συζήτηση των πιο κάτω αναγραφόμενων θεμάτων :

Π Ρ Α Κ Τ Ι ΚΟ 1/20-01-2025
ΘΕΜΑ 4ο:

Γνωμοδότηση επί της από 26-11-2024 ένστασης της **«ΙΚΤΙΝΟΣ ΑΕ»** με αριθ. πρωτ. ΙΡΙΔΑ 86357/26-11-2024, με την οποία στρέφεται: «κατά της υπ' αρ. 78045/07-11-2024 επίδοσης της Δ.Τ.Υ. του Τμήματος Εκτέλεσης Έργων του Δήμου Καλαμάτας, με την οποία αποφασίστηκε η υπογραφή «1ου ΑΠΕ και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: **«ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΥΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ – ΕΡΓΟ 1. ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΦΥΤΕΙΑΣ»**.
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: **«ΙΚΤΙΝΟΣ ΑΕ»**
Διευθύνουσα Υπηρεσία: **Δ/ΝΣΗ ΤΕΧ. ΥΠΗΡ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ**
Εισηγήτρια: **ΛΥΚΟΥΡΓΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ**

Στη συνεδρίαση παρέστησαν με τηλεδιάσκεψη από την Διευθύνουσα Υπηρεσία η κ. Λυκουργιά Χριστίνα, Αν. Διευθύντρια της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, η κ. Μπουμποπούλου Αγγελική, Τμηματάρχης του Τμήματος Εκτέλεσης Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας και οι: 1) Αφαλέα Νίκη και 2) Διονυσόπουλος Γεώργιος, υπάλληλοι της ίδιας Δ/νσης και επιβλέποντες του έργου του θέματος. Επίσης, στη συνεδρίαση παρευρέθηκε ο κ. Μαυριτσάκης Ιωάννης, νόμιμος εκπρόσωπος της αναδόχου του έργου του θέματος.

Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:

1) Το αρ. 86937/27-11-2024 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Δ/κησης Πελ/σου Δυτ. Ελλάδος & Ιονίου, Τμ. Δ/κού – Οικονομικού Ν. Μεσσηνίας με το οποίο μας διαβιβάστηκε η από 26-11-2024 ένσταση της **«ΙΚΤΙΝΟΣ ΑΕ»** με αριθ. πρωτ. ΙΡΙΔΑ 86357/26-11-2024, με την οποία στρέφεται: «κατά της υπ' αρ. 78045/07-11-2024 επίδοσης της Δ.Τ.Υ. του Τμήματος Εκτέλεσης Έργων του Δήμου Καλαμάτας, με την οποία αποφασίστηκε η υπογραφή «1ου ΑΠΕ και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: **«ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΥΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ – ΕΡΓΟ 1. ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΦΥΤΕΙΑΣ»**.
2) Την από 26-11-2024 ένσταση της **«ΙΚΤΙΝΟΣ ΑΕ»** με αριθ. πρωτ. ΙΡΙΔΑ 86357/26-11-2024, με την οποία στρέφεται: «κατά της υπ' αρ. 78045/07-11-2024 επίδοσης της Δ.Τ.Υ. του Τμήματος Εκτέλεσης Έργων του Δήμου Καλαμάτας, με την οποία αποφασίστηκε η υπογραφή «1ου ΑΠΕ και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: **«ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΥΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ – ΕΡΓΟ 1. ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΦΥΤΕΙΑΣ»**.
3) Το με αρ. πρωτ. 1246/09-01-2025 έγγραφο με το οποίο διαβιβάστηκε το φύλλο στοιχείων και απόψεων της Υπηρεσίας, σύμφωνα με το οποίο προτείνεται η απόρριψη της ένστασης της αναδόχου εταιρείας στο σύνολό της.

Και μετά από διαλογική συζήτηση:

ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Υπέρ της απόρριψης της ένστασης, σύμφωνα και με την εισήγηση της Υπηρεσίας.

Ακριβές Αντίγραφο

Τρίπολη 20 -01- 2025

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ	Ο ΑΝ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΑΡΙΟΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ με Γ΄β	ΜΗΤΡΟΒΓΕΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΓΡΟΝ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ με Α΄β

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΜΑΡΙΟΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ με Γ΄β

@ΣΗΔΕ ΙΡΙΔΑ
6777d9a79c7aded2ca4b7e29
ΑΠ:1246
Υπογραφή: 08/01/25 12:53
Διανομή: 09/01/25 10:05

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: Αθηνών 99
Καλαμάτα, 24100

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΕΡΓΟΥ:
Αφαλεα Νικη – Διονυσόπουλος Γεώργιος-
ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ : Αγγελική Μπουμποπούλου

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2721360867, 2721360886,2721360890, 2721360870

EMAIL: technyp @kalamata.gr

Προς: **ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ**
Ναυπλίου 57
Τ.Κ. 22100
Τρίπολη
Τηλ 2713-610270

Κοιν/ση:
1. Νομική Υπηρεσία
2. Γραφείο Δημάρχου
3. Αντιδήμαρχος Νέων Έργων & Πολεοδομίας

Θέμα **Αποστολή στοιχείων και απόψεων της Διευθύνουσας Υπηρεσίας σχετικά με την από 29/11/2024 ένσταση του αναδόχου**

Έργο : **«Παρεμβάσεις Αναπλάσεων σε κοινόχρηστους χώρους και χώρους πρασίνου του Δήμου Καλαμάτας – ΕΡΓΟ 1. ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΦΥΤΕΙΑΣ »**
Αριθμός Μελέτης : 31/2022
Προϋπολογισμός Μελέτης : 225.000,00 € (με Φ.Π.Α.24%)
Συμβατικό Αντικείμενο Έργου : 187.308,19 € (με Φ.Π.Α.24%)
Σύμβαση : Αρ.Πρωτ.19453/22-02-2024 – ΑΔΑΜ: 24SYMV01406575 2024-02-22
Ανάδοχος Έργου : ΙΚΤΙΝΟΣ Α.Ε.

Σχετ.: Η με αρ. πρωτ.82841/29-11-2024 ένσταση κατά της με Α.Π.78045/2024 επίδοσης του 1ου Α.Π.Ε του ανωτέρου έργου

Συνημμένα σας αποστέλλουμε στοιχεία και απόψεις επί της ανωτέρω σχετικής ένστασης της αναδόχου εταιρείας που κατατέθηκε στην υπηρεσία μας

Συνημμένα : Φάκελος στοιχείων και Απόψεις
Εσωτερική Διανομή : Φ.Ε.

Η αν. Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών
Δ. Καλαμάτας

Χριστίνα Λυκουργιά
Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε.

@ΣΗΔΕ ΙΡΙΔΑ
6777d9a79c7aded2ca4b7e29
ΑΠ:1246
Υπογραφή: 08/01/25 12:53
Διανομή: 09/01/25 10:05

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Εισηγητές :
ι)Επιβλέποντες :
Αφαλέα Νίκη -Τοπογράφος Μηχανικός
Διονυσόπουλος Γεώργιος –ΗΛΜ Μηχανικός
Χρονόπουλος Βασίλειος –Πολιτικός Μηχανικός
Μάλαμας Χαρ.-Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ
ιι)Τμηματάρχης Τμήματος Εκτέλεσης Έργων

Θέμα **Απόψεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας σχετικά με την από 29-11-2024 ένσταση του αναδόχου, σε σχέση με το αρ. πρωτ. 78045/2024 έγγραφο επίδοσης του 1ου ΑΠΕ και τον συνοδών σε αυτών στοιχείων (Αιτιολογική Έκθεση – 1ο Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε.)**

Έργο : **«Παρεμβάσεις Αναπλάσεων σε κοινόχρηστους χώρους και χώρους πρασίνου του Δήμου Καλαμάτας – ΕΡΓΟ 1. ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΦΥΤΕΙΑΣ »**
Αριθμός Μελέτης : 31/2022

I. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ :

1.	ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ :	ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ Άξονας Προτεραιότητας 2 : **«Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου»** του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» έτους 2021 & Ίδιους Πόρους Κ.Α:30.7332.13, Πράσινο Ταμείο (135.000,00) & Ι.Π. (90.000,00€), CPV:45211360-0 , NUTSEL 653
2.	ΜΕΛΕΤΗ :	31/2022
3.	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ **:**	Κ.Α. 30.7332.13 ΠΙΣΤΩΣΗ 2024, 225.000 €
4.	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ :	225.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.24%)
5.	ΑΠΟΦ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΩΝ & ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΚ. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ:	697/2022 Ο.Ε
6.	ΗΜΕΡ. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝ.:	17-01-2023 (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ)
7.	ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝ.:	38/2023 ΑΠΟΦ. Ο.Ε.
8.	ΕΓΚΡΙΣΗ 2ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝ	263/2023 ΑΠΟΦ. Ο.Ε.
9.	ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ:	i. Αφαλέα Νίκη, ii. Διονυσόπουλος Γεώργιος, iii. Μάλαμας Χαράλαμπος, iv. Παχής Λεωνίδας
10.	ΑΝΑΔΟΧΟΣ:	Ικτίνος ΑΕ
11.	ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ **:**	16,98 %% μέση τεκμαρτή
12.	ΠΟΣΟ & ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ **:**	187.308,19 € (με Φ.Π.Α.24%) Αρ.Πρωτ. 19453/22-02-2024 ΑΔΑΜ: 24SYMV01436575 2024-02-22

13. ΣΥΜΒ. ΠΡΟΘ. ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: Η συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι 180 Η.Η. με λήξη στις 20/08/2024

14. 1η ΠΑΡΑΤΑΣΗ 415/2024 ΑΠΟΦ Δ.Ε
Παράταση προθεσμίας έως 31-12-2024

2η ΠΑΡΑΤΑΣΗ 663/2024 ΑΠΟΦ Δ.Ε
Παράταση προθεσμίας έως 31-05-2025

II. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Ο ανάδοχος με την Α.Π. 50256/17-6-2024 αίτηση του υπέβαλε σε ανυπόγραφο ΣΧΕΔΙΟ προς έλεγχο προς την Υπηρεσία τον 1ο Α.Π.Ε και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου, παραβλέποντας να συνοδεύσει αυτόν με την απαιτούμενη αιτιολογική έκθεση, η οποία θα τεκμηρίωνε την ανάγκη σύνταξης Νέων Τιμών Εργασιών και των προτεινόμενων αυξομειώσεων ποσοτήτων εργασιών που θα έπρεπε να βασίζονται σε προμετρητικα στοιχεία του έργου.

Με το Α.Π. 71333/8-10-2024(συν 3) έγγραφο της, η διευθύνουσα υπηρεσία επέστρεψε για τους ανωτέρους λόγους, στον ανάδοχο ανυπόγραφο το Σχέδιο του 1ου Α.Π.Ε (και τα συνοδευτικά αυτού) και παράλληλα τον ενημέρωσε ότι εξέλειπαν οι λόγοι των οχλήσεων του για τη έγκριση του από την Υπηρεσία. Επιπλέον με το ίδιο έγγραφο ενημερώθηκε ο ανάδοχος ότι δεν μπορούσε να γίνει αποδεκτή η Διακοπή Εργασιών που είχε αιτηθεί λόγω μη έγκρισης ΑΠΕ, αφού δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις που αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 161 του Ν.4412/2016.

Εν συνεχεία ο ανάδοχος και μετά από σχετική συνεργασία του, με τους επιβλέποντες του έργου, απέστειλε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις 10-10-2024 και 13-10-2024 νέο διορθωμένο Σχέδιο του 1ου Α.Π.Ε και 1ΟΥ Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε

Η Διευθύνουσα υπηρεσία μετά από έλεγχο του ανωτέρω απεσταλθέντων, από τον ανάδοχο και θεωρώντας ότι υπήρξε συμφωνία για το Σχέδιο του 1ου Α.Π.Ε., υπέγραψε και θεώρησε στις 6-11-2024 τον 1ο Α.Π.Ε. και 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε και τα απέστειλε στον ανάδοχο με το Α.Π.78045/7-11-2024(συν 5) έγγραφο, προκειμένου να υπογραφούν και από αυτόν. Ο ανάδοχος, όμως επέλεξε να μην προσυπογράψει τον ανασυνταγμένο από τον ίδιο 1ο Α.Π.Ε του έργου, που υπογραμμίζουμε ότι είχε προκύψει από την συνεργασία του με τους επιβλέποντες.

Ο ανάδοχος με τη Α.Π.82841/29-11-2024 αίτηση του, υπέβαλλε ένσταση κατά της με Α.Π.78045/7-11-2024 (συν 5)επίδοσης του 1ου Α.Π.Ε. και των συνοδών σε αυτόν απαραίτητων εγγράφων, ενώπιον του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου και Δυτ. Ελλάδος σε εφαρμογή του 174 του Ν.4412/2016 ως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 87 του Ν.4782/2021.

III. ΕΝΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ανάδοχος στην ένσταση του , αιτείται τα κάτωθι :

1. Να γίνει δεκτή η ένσταση στο σύνολο της

2. Να συνταχθεί Α.Π.Ε που να συμπεριλαμβάνει ως νέα τιμή το ΟΙΚ 10.07.01 *(σχετ Α1[1])*
3. Να συνταχθεί Α.Π.Ε που να συμπεριλαμβάνει ως νέες τιμές τα ΟΙΚ 32.01.04 , ΟΙΚ 38.10 και ΟΙΚ 38.13 *(σχετ Α2)*
4. Να συνταχθεί Α.Π.Ε που να συμπεριλαμβάνει την έγκριση Ν.Τ. ως συνάρτηση δύο τιμών της μελέτης Α.Τ.61 (βάση ιστού με φρεάτιο έλξης) μείον Α.Τ.49 (φρεάτιο έλξης) *(σχετ Α3)*
5. Να συνταχθεί Α.Π.Ε που να συμπεριλαμβάνει νέα τιμή γαρμπιλομπετόν ΟΙΚ 31.02.02 *(σχετ Α4)*
6. Να συνταχθεί Α.Π.Ε και επιμέτρηση που να συμπεριλαμβάνει σωστά τα Α.Τ.32 έως Α.Τ.40 ως προβλέπονται στοιχεία ασφαλείας *(σχετ Α5)*
7. Να συνταχθεί Α.Π.Ε που να συμπεριλαμβάνει προτεινόμενη τιμή που να προκύπτει από την
   Τιμή Α.Τ.76 προσαυξημένη κατά ένα συντελεστή που προκύπτει από τα ΟΙΚ 10.01.01/ΟΙΚ 10.01.02 (Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια /Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα) *(σχετ Α6)*
8. Να συνταχθεί Α.Π.Ε που να συμπεριλαμβάνει τιμολόγια με νέες τιμές ΠΡΣ Γ2-3 *(σχετ Α7)*
   Να συνταχθεί Α.Π.Ε με νέα τιμή που να συμπεριλαμβάνει την τιμή Α.Τ.19 της μελέτης αφού πρώτα μειωθεί κατά το ποσό 3,99 ευρώ που αφορά την μεταφορά υλικού στο έργο, προασυξημένη κατ ένα συντελεστή που προκύπτει από τα ΟΙΚ. 10.01.01/ΟΙΚ 10.01.02 (Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια /Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα) *(σχετ Α8)*

IV. ΑΠΟΨΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

1) ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Α.Π.Ε.

Ο ανάδοχος όπως προαναφέρθηκε στο ΙΙ.Ιστορικό του εγγράφου υπέβαλλε την 17-6-2024-ήτοι δύο(2)μήνες πριν την λήξη της αρχικής συμβατικής προθεσμίας σχέδιο 1ου ΑΠΕ & ΠΚΤΜΝΕ χωρίς τα απαραίτητα συνημμένα αυτού ,ειδικότερα αυτά που αφορούσαν τις νέες τιμές εργασιών και τις τροποποιήσεις ποσοτήτων εργασιών.

Οι συμβατικές ποσότητες (συμβατικός προϋπολογισμός) της μελέτης του έργου επαρκούσαν εξ αρχής, για την ολοκλήρωση του μεγαλυτέρου μέρους όγκου των εργασιών του έργου, όπως προκύπτει και από τον θεωρημένο σήμερα 1ο Α.Π.Ε. του έργου, κατά η σύνταξη του οποίου λήφθηκαν υπόψη και οι ποσότητες των εκτελεσμένων εργασιών μέχρι και την υπογραφή του, σύμφωνα με τις επιμετρήσεις του έργου (υπογραφή λογαριασμών), η αύξηση των ποσοτήτων των οποίων δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθεί σε προγενέστερο χρόνο.

Τα ανωτέρω φαίνονται και προκύπτουν από τον 4ο Συγκεντρωτικό Πίνακα που περιλαμβάνει τις εκτελεσθείσες έως σήμερα εργασίες (**σχετ.6**) και συνοδεύει την υπογραφή των λογαριασμών από πλευράς της Υπηρεσίας.

Ήτοι δεν ήταν απ'αρχής απαραίτητη η σύνταξη ΑΠΕ αφού το συμβατικό αντικείμενο του έργου επέτρεπε την συνεχή κατασκευή του έργου.

Μετά την έγγραφη επιστροφή (8-10-2024)του αρχικά υποβληθέντος ανυπόγραφου εν σχεδίω ΑΠΕ ,αφού ο ανάδοχος δεν προσκόμισε τα απαραίτητα συνημμένα αυτού που θα επέτρεπαν τον έλεγχο από την επιβλέπουσα Υπηρεσία ,ακολούθησε στις 10 &13/10/2024 η εκ μέρους του μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποστολή διορθωμένου Σχεδίου 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ .

[1] Σύμφωνα με την διάταξη του κειμένου της ένστασης

Ακολούθησε ο έλεγχος των ανωτέρω από τον ανάδοχο απεσταλθέντων (1ος ΑΠΕ & 1ος ΠΚΤΜΝΕ)μέσω συνεργασίας με αυτόν και αφού υπογράφηκαν και θεώρηθηκαν από την Υπηρεσία την 6-11-2024 ,απεστάλη με το ΑΠ 78045 /7-11-2024 (συν 5)έγγραφό μας στον ανάδοχο για την υπογραφή του 1ου ΑΠΕ ,ο οποίος τελικά δεν υπεγραψε και άσκησε την εξεταζόμενη ένσταση.

2) <u>ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ – τηρηση Χρονοδιαγράμματος</u>

Η σύμβαση του έργου υπογράφτηκε στις 22-2-2024 και η Συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ήταν 180 ημερολογιακές ημέρες (έως 20-08-2024) (**συν.1**)

Με την αρ. 415/2024 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΘΦΧΩΕΕ-ΘΤΒ, ΑΔΑΜ : 24SYMV01312088 2024-08-22) αποφασίστηκε η έγκριση της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών, χωρίς την υπαιτιότητα του αναδόχου, προκειμένου αφενός να εγκριθεί ο 1ος Α.Π.Ε αφετέρου να εγκριθούν τα υπόλοιπα προς ενσωμάτωση υλικά στο έργο και να ενσωματωθούν στο έργο. (**συν 7**).

Αναφορικά με τα υλικά που ο ανάδοχος πρότεινε για ενσωμάτωση στο έργο μετά τον έλεγχο των υποβαλλόμενων στοιχείων – πιστοποιητικών, η Διευθύνουσα Υπηρεσία αναγκαζόταν να αποστέλλει έγγραφες σχετικές απαντήσεις με οδηγίες και παρατηρήσεις για τη συμμόρφωση των προτεινόμενων υλικών με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των συμβατικών περιγραφικών τιμολογίων . Ως συνέπεια της προαναφερόμενης σχετικής αλληλογραφίας, ήταν και η καθυστέρηση της προμήθειας των υλικών και η ενσωμάτωσή τους στο έργο.

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία διαπίστωσε την αδικαιολόγητη καθυστέρηση της πορείας των εργασιών και απέστειλε στον ανάδοχο τη με Α.Π. 78797/11-11-2024 Εντολή επίσπευσης εργασιών (**συν.8**).

Ο ανάδοχος με τα Α.Π. 79544/14-11-2024 και 79986/15-11-2024 αιτήματα, υπέβαλε ΕΙΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (συν 9.) η οποία απορρίφθηκε με την Α.Π. 83063/29-11-2024 Απόφαση της Δ/νσας Υπηρεσίας για του λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο περιεχόμενο της (**συν.9**)

Με την αρ. 663/2024 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής και ύστερα από τα με Α.Π. 79572/14-11-2024 και 80011/15-11-2024αιτήματα του αναδόχου περί παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου, αποφασίστηκε η χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως του έργου μέχρι <u>31/05/2025 χωρίς αναθεώρηση των εργασιών που θα εκτελεστούν στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα, της καθυστέρησης οφειλομένης σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου για τους λόγους που αναφέρονται στο περιεχόμενο της απόφασης</u> (**συν10**)

3) <u>ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΕ Α.Π.79558/14-11-2024 - ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ</u>

- ✓ **Για την Ν.Τ.6:** Σύμφωνα με την Αιτιολογική Έκθεση και την Προμέτρηση που συνοδεύει τον από 6-11-2024 θεωρημένο από την Διευθύνουσα υπηρεσία 1ο Α.Π.Ε και 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε , η νέα τιμή **<u>Ν.Τ.6</u>** <u>αφορά στην μεταφορά των κυβόλιθων διαστάσεων 10Χ10Χ6 από την οδό Βας. Γεωργίου έως την Πλατεία Φυτειάς σε μήκος 300μ λόγω της δυσκολίας πρόσβασης οχήματος (νταλίκα) στο έργο.</u> Η εν λόγω νέα τιμή συμπεριλήφθηκε στον 1ο Α.Π.Ε του έργου, μετά από αίτημα του αναδόχου ΜΟΝΟ για την ενσωμάτωση στο έργο των κυβόλιθων διαστάσεων

10Χ10Χ6, διότι η μεταφορά τους έγινε με μεγάλο όχημα που δεν ήταν εφικτό να προσεγγίσει το έργο λόγω της στενότητας των οδών της περιοχής.

- ✓ **Για τα άρθρα Α.Τ.12, Α.Τ.21, Α.Τ.22,** σύμφωνα με τα εγκεκριμένα τιμολόγια της μελέτης του έργου συμπεριλαμβάνεται στην τιμή τους η μεταφορά τους στο έργο και επιπλέον τόσο για το υπόλοιπο του Α.Τ. 20 (τοποθέτηση κυβολίθων) όσο και των προαναφερόμενων Α.Τ. δεν έχει διαπιστωθεί δυσκολία στην προσέγγιση των οχημάτων του αναδόχου, στο έργο.
- ✓ **Για τα άρθρα Α.Τ.41 έως Α.Τ.53 :** Οι εργασίες εκτέλεσης των Η/Μ του υδάτινου στοιχείου (ΑΤ. 41-53), μπορούν να προχωρούν ανεξάρτητα με το pillar. Ενδιαφέρει κυρίως η θέση του pillar και η όδευση των κεντρικών καλωδιώσεων από το pillar προς το συντριβάνι.
- ✓ **Για το άρθρο Α.Τ.64**: Η προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων (ΑΤ. 64) είναι ανεξάρτητη από τις εργασίες του pillar και του εσωτερικού πίνακα φωτισμού
- ✓ **Για το άρθρο Α.Τ.28:** Η διευθύνουσα υπηρεσία έχει εγκρίνει την ενσωμάτωση στο έργο το τύπο των παγκάκιων με το Α.Π. 66740/16-9-2024 έγγραφο της, δεν έχει διαπιστώσει την προμήθεια τους από την πλευρά του ανάδοχου (φύλαξη υλικών έργου) και η οιποιαδήποτε καθυστέρηση των πρόδρομων εργασιών για την τοποθέτηση τους οφείλεται στην αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου
- ✓ **Για τα άρθρα Α.Τ.74 έως Α.Τ. 93:** Οι εργασίες φύτευσης δεν έχουν εκτελεστεί με αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου διότι δεν έχει ολοκληρώσει σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα τις πρόδρομες από αυτές εργασίες

4) <u>ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΤΟΥ Α.Π.Ε – ΑΙΤΙΑΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ υπό τα στοιχεία των άρθρων Α1, Α2,Α3,Α4,Α5,Α6,Α7,Α8</u>

- ✓ **<u>Α1: Σχετικά με το άρθρο Α.Τ.3</u>**

  Στο Α.Τ. 3 έχει προστεθεί στο τιμολόγιο η αξία της μεταφοράς των καθαιρέσεων (28,00+1,92)€. Για τα άρθρα Α.Τ. 4 και Α.Τ.5, η μεταφορά των προϊόντων δεν αποζημιώνεται στα τιμολόγιο όμως ουδέποτε ο ανάδοχος αιτήθηκε ή κατέθεσε εγγραφή όχληση ως προς την μη πρόβλεψη αυτή στα συμβατικά του τεύχη.

  Όμως υπέβαλλε το ΤΠΥ ΑΝΕΕΛ 7800-8/5/2024 ποσού 1.147,65 € το οποίο πληρώθηκε από το ποσό των Απολογιστικών ΑΕΕΚ με τον 1ο Λογαριασμό του έργου

- ✓ **<u>Α2: Αναφορικά με την χρήση των άρθρων Α.Τ.15 και Α.Τ.16 στην επιμέτρηση του σκυροδέματος της λεκάνης του σιντριβανιού</u>**

  Ο ανάδοχος με την υποβολή της οικονομικής του προσφοράς αποδέχτηκε το σύνολο των συμβατικών τευχών και όρων υλοποίησης του έργου και δεν υπέβαλλε αντιρρήσεις ως προς την εφαρμοσιμότητα της μελέτης κατά τις διατάξεις του άρθρου 138 του Ν.4412/2016 ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

  Επομένως ενώ στα συμβατικά του τεύχη περιλαμβάνονται εργασίες σκυροδεμάτων και ξυλοτύπων από το Τιμολόγιο της Οδοποιίας σύμφωνα με την επιλογή του μελετητή , δεν είναι δυνατόν σύμφωνα με τον ισχυρισμό του αναδόχου να εισαχθούν νέες εργασίες σκυροδεμάτων και ξυλοτύπων (ΟΙΚ 32.01.04 ,ΟΙΚ 38.10,ΟΙΚ 38.13) που θα ληφθούν από το Τιμολόγιο των Οικοδομικών αφού αυτό θα μπορούσε να ληφθεί ως αλλοίωση των όρων του διαγωνισμού.

- ✓ **<u>Α3 : Σχετικά με την κατασκευή της Πέργκολας</u>**

  Σύμφωνα με το αναλυτικό τιμολόγιο του άρθρου **Α.Τ.31** στη <u>τιμή περιλαμβάνονται όλα τα υλικά και μικρούλικα που απαιτούνται για την κατασκευή της</u>**, <u>η πλήρης και έντεχνη κατασκευή της, έτοιμης και παραδοτέας σε κοινή χρήση</u>.** Η πέργκολα βάσει της μελέτης του

έργου εδράζεται εντός των παρτεριών. Στα σημεία στήριξης της κατασκευής της πέργκολας απαιτείται να δημιουργηθούν τσιμεντένιες βάσεις πάνω στις οποίες θα στηριχτούν οι δοκοθήκες για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή της. Συνεπώς το αίτημα του αναδόχου για να συνταχθεί Α.Π.Ε με Ν.Τ. ως συνάρτηση των Α.Τ.61 –Α.Τ. 49 έρχεται σε αντίθεση με το συμβατικό τιμολόγιο

- ✓ **<u>Α4 :Εγκιβωτισμός μεταλλικού κάδου σιντριβανιού (ΑΤ. 41) :</u>**

  Στην τιμή του άρθρου αναφέρεται ότι περιλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες εργασίες και τα υλικά (υποδομή στήριξης, ασφαλής τοποθέτηση κλπ) καθώς και κάθε σχετική κατασκευή που απαιτείται για την άρτια και ασφαλή λειτουργία του .

  Επομένως δεν ευσταθεί από πλευράς αναδόχου η διεκδίκηση νέας εργασίας

- ✓ **<u>Α5: Σήμανση , Ασφάλεια Α.Τ.32 έως Α.Τ.40</u>**

  Σύμφωνα με το **άρθρο 21 της Ειδικής Συρραφής** *ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος στις εργοταξιακές θέσεις και στις θέσεις που εκτελούνται οι εργασίες να τοποθετήσει τα απαιτούμενα με την φύση των έργων (συγκοινωνιακά, υδραυλικά, οικοδομικά κλπ) σήματα και γενικές πινακίδες ασφαλείας, προσέχοντας για την συντήρηση τους.* ***<u>Τα παραπάνω μέτρα λαμβάνονται με ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου</u>***

  Όταν κατά την διάρκεια εκτέλεσης έργου το οποίο βρίσκεται ή καταλαμβάνει μικρό ή μεγάλο μέρος επί του διαθέσιμου κυκλοφοριακού χώρου & επηρεάζεται η κυκλοφοριακή λειτουργία σε υφιστάμενες οδούς, τότε απαιτείται η λήψη κατάλληλων μέτρων που θα ελαχιστοποιούν την όχληση των χρηστών της οδού & θα εξαλείφουν τον κίνδυνο ατυχημάτων.

  <u>Η μελέτη σήμανσης & ασφάλισης, σε εργοτάξια κατά μήκος οδού εν λειτουργία, εκπονείται από μηχανικό, κάτοχο μελετητικού πτυχίου στην κατηγορία των συγκοινωνιακών έργων, με μέριμνα, ευθύνη & δαπάνη του Αναδόχου του έργου, & εγκρίνεται από την αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.</u>

  Ο ανάδοχος εκτελεί το έργο χωρίς να επηρεάζεται η κυκλοφοριακή λειτουργία των υφιστάμενων οδών πέριξ της πλατείας και δεν υπέβαλλε για έγκριση μελέτη σήμανσης ώστε να αποζημιωθεί με τα σχετικά τιμολόγια της μελέτης.

- ✓ **<u>Α6 : Σχετικά με την εργασία διάστρωσης κηπευτικού χώματος του άρθρου Α.Τ.74</u>**

  Η διάστρωση του κηπευτικού χώματος σύμφωνα με την Αναλυτική Προμέτρηση αποζημιώνεται με το άρθρο Α.Τ.76 το οποίο αφορά στην **<u>τοποθέτηση</u>** και διάστρωση του κηπευτικού χώματος . Επίσης στο άρθρο 1 των Γενικών Όρων του Πρασίνου αναφέρονται τα εξής :

  Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες πλήρως περαιωμένων εργασιών, όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα εκτελεστούν στην περιοχή του Έργου. <u>Οι τιμές μονάδος περιλαμβάνουν όλες τις δαπάνες που αναφέρονται στην περιγραφή των εργασιών, καθώς και όσες απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα και με τα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης</u>.

  *<u>Καμιά αξίωση ή αμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί, ως προς το είδος και την απόδοση των μηχανημάτων, τις ειδικότητες και τον αριθμό του εργατοτεχνικού προσωπικού και την **δυνατότητα χρησιμοποίησης ή μή μηχανικών μέσων, εκτός αν άλλως ορίζεται στα άρθρα του παρόντος.***</u>

  Επίσης τα αναφερόμενα περί δυσκολίας προσβασιμότητας στην τοποθέτηση του κηπευτικού χώματος στα παρτέρια εξαιτίας της τοποθέτησης των κυβολίθων στου διαδρόμους είναι αποκλειστικής υπαιτιότητας του αναδόχου που δεν οργάνωσε σε ορθή χρονική σειρά τις συμβατικές του εργασίες.

- ✓ **<u>Α7 : Σχετικά με το άρθρο Α.Τ.81</u>**

  Το συμβατικό άρθρο Α.Τ.81 αφορά σε εγκατάσταση προκατασκευασμένου χλοοτάπητα και

δεν απαιτούνται οι εργασίες που περιγράφονται στα τιμολόγια ΠΡΣ Γ2 (ενσωμάτωση βελτιωτικών εδάφους)και Γ3 (ανάμειξη κηπευτικού χώματος με άμμο) τις οποίες αιτείται ο ανάδοχος.

- ✓ **<u>Α8 : Σχετικά με το άρθρο Α.Τ.19 (ΝΕΤ ΟΔΟ ΜΕ Γ1-1) και την διαμόρφωση διεκδικούμενης από τον ανάδοχο νέας τιμής με συντελεστή από τα ΟΙΚ 10.01.01/ΟΙΚ.10.01.02</u>**

  Σύμφωνα με το συμβατικό αναλυτικό άρθρο του τιμολογίου ΑΤ19(ΟΔΟ ΜΕ Γ1-1) αποζημιώνεται **<u>η πλήρης κατασκευή της στρώσης υπόβασης (εργασία και υλικά)</u>**, επιμετρείται σε συμπυκνωμένο όγκο και συμπεριλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες δαπάνες και εργασίες **<u>ανεξάρτητα από τη μορφή και την έκταση της επιφάνειας κατασκευής σε υπαίθρια η υπόγεια έργα</u>** και επομένως δεν ευσταθεί η διεκδίκηση του αναδόχου για έγκριση νέας τιμής εργασίας**<u>.</u>**

Ο ανάδοχος σύμφωνα με τα συμβατικά του τεύχη(άρθρο 8 της ΕΣΥ) « *φέρει την ευθύνη για την εφαρμογή της μελέτης και για την ποιότητα του έργου. Η συμμετοχή του στο διαγωνισμό σημαίνει ότι έχει προβεί στην εξέταση και έρευνα και ότι αποδέχεται τα σχετιζόμενα με τις εδαφικές συνθήκες και το έργο μπορεί να κατασκευαστεί με τις παραδοχές τους τρόπους και τις μεθόδους που αναφέρονται στην εγκεκριμένη μελέτη , της οποίας έχει λάβει γνώση.* . ***<u>Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση της εκτέλεσης των εργασιών χωρίς καμία πρόσθετη αποζημίωση πέραν αυτής που προβλέπει το συμβατικό του Τιμολόγιο, οποιαδήποτε ανάγκη και ένα προκύψει εκ των υστέρων.</u>*** »

Ο ανάδοχος δεν ανέπτυξε τα απαιτούμενα εργοταξιακά συνεργεία ώστε να εκτελεστεί το έργο εμπροθέσμως όπως προκύπτει από το περιεχόμενο των ημερολογίων του έργου. Αντιθέτως πρόβαλε συνεχώς αντισυμβατικούς λόγους για τη μη συνέχιση των εργασιών. Σύμφωνα με τον τελευταίο συγκεντρωτικό πίνακα επιμετρήσεων του έργου που συνοδεύει τους μέχρι σήμερα υπογεγραμμένους λογαριασμούς, υπάρχει περίσσεια ποσοτήτων εργασιών μη ανάγκης εκτελεσμένες από την πλευρά του αναδόχου, γεγονός που αποδεικνύει ι)την επάρκεια της μελέτης ιι) τους ανυπόστατες μέχρι σήμερα αιτιάσεις του αναδόχου περί μη ύπαρξης αναγκαίων συμβατικών ποσοτήτων εργασιών ιιι) την ολιγωρία από πλευράς του στην εκτέλεση εργασιών.
Οι τελικές αυξομειώσεις των εκτελεσμένων ποσοτήτων εργασιών θα συμπεριληφθούν στον 2ο Τακτοποιητικό Α.Π.Ε. του έργου.

Καταληκτικά και μετά τα ανωτέρω, επειδή διαπιστώνεται από πλευράς της Υπηρεσίας, ότι οι ισχυρισμοί του αναδόχου στην Ένσταση του

I. δεν συνάδουν με τα περιεχόμενα των συμβατικών του τευχών
II. τίθενται καταχρηστικά χωρίς να αιτιολογούνται σύμφωνα με την Τεχνική Προσφορά του και τα Τεύχη του Διαγωνισμού
III. οι ενέργειες της αναθέτουσας Αρχής και της Δ/νουσας Υπηρεσίας είναι καθ' όλα σύννομες και σύμφωνες με τα οριζόμενα στις διατάξεις του Ν.4412/2016.για την εκτέλεση Δημοσίων έργων

προτείνεται η απόρριψή της Ένστασης του αναδόχου στο σύνολο των ισχυρισμών της.

Η αν. Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών Δ. Καλαμάτας

Χριστίνα Λυκουργιά
Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε.

Συνημμένα :

1) Τεύχος της με Α.Μ. 32/2022 Μελέτη του έργου(με τα τεύχη Δημοπράτησης ,Τιμολόγιο ,ΕΣΥ κλπ) –Σύμβαση- Χρονοδιάγραμμα
2) Η με Α.Π.50265/17-06-2024 αίτηση αναδόχου Υποβολή 1ου Α.Π.Ε (με συν/να)
3) Το με Α.Π.71333/8-10-2024 έγγραφο Δ.Τ.Υ
4) Οι από 10-10-2024 και 13-10-2024 υποβολές του σχεδίου 1ου Α.Π.Ε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του αναδόχου
5) Το Α.Π. 78045/7-11-2024 έγγραφο μας και ο 1ος Α.Π.Ε και 1ο Π.ΚΤ.Μ.Ν.Ε
6) 4ος Συγκεντρωτικός Πίνακας έργου
7) Αίτημα αναδόχου 1η Παράταση – Απόφαση 415/2024 Δ.Ε. έγκριση παράτασης προθεσμίας – 2ο Χρονοδιάγραμμα
8) Η με Α.Π. 78797/11-11-2024 Εντολή Επίσπευσης εργασιών της Δ.Τ.Υ
9) Αιτήματα αναδόχου Ειδική Δήλωση Διακοπής εργασιών – Απόφαση Δ/νσας Υπηρεσίας
10) Αιτήματα αναδόχου 2η Παράταση – Απόφαση 663/2024 Δ.Ε. έγκριση παράτασης προθεσμίας – υποβολή 3ου Χρονοδιαγράμματος από ανάδοχο
11) Αλληλογραφία Πέργκολα Α.Τ.31
12) Αλληλογραφία Ημερολόγια

Άρθρο 156 Νόμος 4412/2016

Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους Αυξομειώσεις εργασιών Νέες εργασίες Εξουσιοδοτικές διατάξεις

Όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 75 Νόμος 4782/2021 με ισχύ την 01/09/2021 σύμφωνα με την Παρ.1 Άρθρο 142 Νόμος 4782/2021

1. α) Το έργο εκτελείται, σύμφωνα με τη σύμβαση και τα τεύχη και σχέδια που τη συνοδεύουν.

β) Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται, χωρίς νέα διαδικασία σύναψης, εφόσον ο φορέας κατασκευής του έργου διαπιστώσει, ότι προέκυψε ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται, είτε κατά το είδος είτε κατά την ποσότητα, στο αρχικό ανατεθέν έργο ούτε στην πρώτη συναφθείσα σύμβαση και κατέστησαν αναγκαίες κατά την εκτέλεση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στην αρχική σύμβαση, με την προϋπόθεση ότι οι συμπληρωματικές εργασίες δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση, χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα για τις αναθέτουσες αρχές ή όταν αυτές οι εργασίες, μολονότι μπορούν να διαχωριστούν από την αρχική σύμβαση, είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίησή της χωρίς να μεταβάλλουν τη συνολική της φύση.

γ) Εκτός της ανάθεσης συμπληρωματικών εργασιών, η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται και ως προς άλλους όρους της, χωρίς νέα διαδικασία σύναψης, εφόσον ο φορέας κατασκευής του έργου διαπιστώσει, ότι η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή και η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης.

δ) Οποιαδήποτε αύξηση του συμβατικού ανταλλάγματος που μπορεί να προκύψει από τις ως άνω τροποποιήσεις δεν μπορεί να υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) της αξίας της αρχικής σύμβασης, χωρίς την αναθεώρηση και τον Φ.Π.Α.. Στο ως άνω ποσό συμπεριλαμβάνεται και η αμοιβή για τη σύνταξη των απαιτούμενων μελετών για την υλοποίηση των τροποποιήσεων. Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η σωρευτική αξία των τροποποιήσεων αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) της αξίας της αρχικής σύμβασης.

ε) Η εκτέλεση του έργου με τις αναγκαίες τροποποιήσεις είναι υποχρεωτική για τον ανάδοχο του έργου και, προκειμένου να υπογραφεί η συμφωνία για την τροποποίηση της αρχικής σύμβασης, απαιτείται γνώμη του οικείου τεχνικού συμβουλίου. Για τον καθορισμό τιμών μονάδας στις εργασίες της συμπληρωματικής σύμβασης λαμβάνονται υπόψη οι τιμές της αρχικής σύμβασης και για τον κανονισμό τιμών μονάδας στις νέες εργασίες της συμπληρωματικής σύμβασης εφαρμόζονται οι παρ. 4, 5 και 6.

Όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 75 Νόμος 4782/2021 με ισχύ την 01/09/2021 σύμφωνα με την Παρ.1 Άρθρο 142 Νόμος 4782/2021

2. Κάθε τροποποίηση της σύμβασης συνοδεύεται από Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) που περιλαμβάνει ιδίως, τις ενδείξεις των εργασιών, τις τιμές μονάδας των εργασιών, τα μεγέθη των ποσοτήτων, τις δαπάνες του προϋπολογισμού δημοπράτησης του αρχικά ανατεθέντος έργου, του προϋπολογισμού της αμέσως προηγούμενης σύμβασης και του προϋπολογισμού της προς κατάρτιση νέας σύμβασης. Περιλαμβάνει ακόμη και το κονδύλιο των απρόβλεπτων, καθώς και την προβλεπόμενη

δαπάνη για αναθεώρηση, και Φ.Π.Α.. Οι δαπάνες για εγκεκριμένες αποζημιώσεις μη υποκείμενες σε Φ.Π.Α. περιλαμβάνονται σε διακριτή ενότητα του Α.Π.Ε. για την καταγραφή της οικονομικής εικόνας του έργου. Για τις εργασίες των άρθρων 154 και 155 δεν απαιτείται εκ των προτέρων η σύνταξη Α.Π.Ε. για την εκτέλεση ή την πληρωμή τους.

Όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 75 Νόμος 4782/2021 με ισχύ την 01/09/2021 σύμφωνα με την Παρ.1 Άρθρο 142 Νόμος 4782/2021

3. Επουσιώδεις τροποποιήσεις της σύμβασης μπορούν να γίνουν ως εξής:

α) Μπορεί να συμφωνηθεί τροποποίηση της σύμβασης συνολικού ύψους που δεν υπερβαίνει τα κατώτατα όρια του άρθρου 5 και μέχρι του ποσοστού δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της αξίας της αρχικής σύμβασης, χωρίς να ελέγχονται οι προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 132, περί τροποποιήσεων συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους, καθώς και των περ. β’ και γ’ της παρ. 1 του παρόντος. Η τροποποίηση γίνεται με την διαδικασία της περ. ε’ της παρ. 1 και της παρ. 2 του παρόντος. Η τροποποίηση αυτή δεν μπορεί να μεταβάλει τη συνολική φύση της σύμβασης. Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η αξία τους υπολογίζεται βάσει της καθαρής σωρευτικής αξίας των διαδοχικών τροποποιήσεων.

β) Με το κονδύλιο των απρόβλεπτων δαπανών που περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση μπορούν να καλύπτονται ιδίως, δαπάνες που προκύπτουν από εφαρμογή νέων κανονισμών ή κανόνων που καθιερώθηκαν ως υποχρεωτικοί μετά από την ανάθεση του έργου, καθώς και από προφανείς παραλείψεις ή σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης ή από απαιτήσεις της κατασκευής, οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, παρά την πλήρη εφαρμογή των σχετικών προδιαγραφών κατά την κατάρτιση των μελετών του έργου και υπό την προϋπόθεση να μην τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου, δηλαδή ή όλη κατασκευή, καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση. Για τη διάθεση του κονδυλίου των απρόβλεπτων δαπανών συντάσσεται Α.Π.Ε. που δεν μπορεί να συμπεριλάβει συμπληρωματικές εργασίες της περ. β’ της παρ. 1. Τα ποσά των απρόβλεπτων δαπανών ανέρχονται σε ποσοστό εννέα τοις εκατό (9%) επί της αξίας της αρχικής σύμβασης, χωρίς τον συνυπολογισμό των κονδυλίων αναθεώρησης και Φ.Π.Α., για έργα συνολικού προϋπολογισμού ίσου ή μεγαλύτερου του ορίου εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Δ17α/08/78/ΦΝ 357/3.11.1995 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων (Β’ 941) και δεκαπέντε τοις εκατό (15%) για έργα προϋπολογισμού μικρότερου του ως άνω ορίου, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Δ17α/07/45/ΦΝ 380/27.5.1996 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων (Β’ 409). Τα προαναφερόμενα ποσοστά μπορεί να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών. Το ποσό των απρόβλεπτων δαπανών επανυπολογίζεται κατά την υπογραφή της σύμβασης, ανάλογα με την προσφερθείσα έκπτωση, ώστε να διατηρείται σταθερή η ποσοστιαία αναλογία, σύμφωνα με το άρθρο 135, περί υπογραφής σύμβασης.

γ) Οι συμβατικές ποσότητες εργασιών μίας σύμβασης εκτέλεσης δημόσιου έργου επιτρέπεται να μειωθούν και η δαπάνη που εξοικονομείται («επί έλασσον δαπάνη») να χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση άλλων εργασιών της ίδιας εργολαβίας, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι κατωτέρω προϋποθέσεις:

γα) Αναφέρεται ρητά η δυνατότητα αυτή στη διακήρυξη, τη σύμβαση και τα συμβατικά τεύχη.

γβ) Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.

γγ) Δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

γδ) Δεν χρησιμοποιείται για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση.

γε) Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον τελικό εγκεκριμένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες. Στην αθροιστική αυτή ανακεφαλαίωση λαμβάνονται υπόψη μόνο οι μεταφορές δαπάνης από μία ομάδα εργασιών σε άλλη.

Τα ποσά που εξοικονομούνται, εφόσον υπερβαίνουν τα ανωτέρω όρια (20% ή και 10%), μειώνουν ισόποσα τη δαπάνη της αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεωρήσεις και απρόβλεπτες δαπάνες. Για τη χρήση των «επί έλασσον δαπανών» απαιτείται σε κάθε περίπτωση η σύμφωνη γνώμη του οικείου τεχνικού συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση του φορέα υλοποίησης.

Ο προϋπολογισμός των έργων στα οποία εφαρμόζεται η παρούσα, αναλύεται σε ομάδες εργασιών, οι οποίες συντίθενται από εργασίες που υπάγονται σε ενιαία υποσύνολα του τεχνικού αντικειμένου των έργων, έχουν παρόμοιο τρόπο κατασκευής και επιδέχονται το ίδιο ποσοστό έκπτωσης στις τιμές μονάδας τους. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, η οποία μετά την έκδοσή της θα έχει εφαρμογή σε όλα τα ως άνω έργα, προσδιορίζονται οι ομάδες εργασιών ανά κατηγορία έργων.

Όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 75 Νόμος 4782/2021 με ισχύ την 01/09/2021 σύμφωνα με την Παρ.1 Άρθρο 142 Νόμος 4782/2021

4. Όλα τα όρια ή ποσοστά του άρθρου αυτού αναφέρονται στα αρχικά ποσά και τιμές της σύμβασης μαζί με τα απρόβλεπτα και δεν περιλαμβάνονται σε αυτά αναθεώρηση τιμών, μεταγενέστερη τροποποίησή τους ή οποιαδήποτε αποζημίωση.

Όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 75 Νόμος 4782/2021 με ισχύ την 01/09/2021 σύμφωνα με την Παρ.1 Άρθρο 142 Νόμος 4782/2021

5. Αν στον ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών περιλαμβάνονται και εργασίες για τις οποίες δεν υπάρχουν τιμές μονάδας, ο ανακεφαλαιωτικός πίνακας συνοδεύεται από πρωτόκολλο που κανονίζει τις τιμές για τις εργασίες αυτές. Ο κανονισμός τιμών μονάδας νέων εργασιών γίνεται με υποχρεωτική εφαρμογή κατά σειρά των κατωτέρω περιπτώσεων ως εξής:

α) για εργασίες για τις οποίες υπάρχουν συμβατικές τιμές για παρόμοιες ή ανάλογες εργασίες, οι τιμές καθορίζονται ανάλογα προς αυτές,

β) για εργασίες για τις οποίες δεν υπάρχουν παρόμοιες ή ανάλογες συμβατικές τιμές, αλλά περιλαμβάνονται σε εγκεκριμένα ή συμβατικά αναλυτικά τιμολόγια (αναλύσεις τιμών), οι τιμές καθορίζονται, σύμφωνα με τα τιμολόγια αυτά και

γ) για εργασίες που δεν περιλαμβάνονται στις προηγούμενες περιπτώσεις, οι τιμές καθορίζονται με βάση τα πραγματικά στοιχεία κόστους.

Η εξακρίβωση του κόστους γίνεται από επιτροπή, που συγκροτείται από τη διευθύνουσα υπηρεσία και αποτελείται από τρεις (3) τεχνικούς υπαλλήλους, που έχουν την αντίστοιχη ικανότητα. Στα μέλη της επιτροπής περιλαμβάνεται και ο επιβλέπων το έργο τεχνικός υπάλληλος. Αν δεν επαρκεί το τεχνικό προσωπικό, η επιτροπή συγκροτείται από δύο (2) τεχνικούς υπαλλήλους, μη αποκλειομένης της συμμετοχής στην επιτροπή του επιβλέποντα και του προϊσταμένου της διευθύνουσας υπηρεσίας. Η Προϊσταμένη Αρχή μπορεί σε κάθε περίπτωση, να διατάξει τη διενέργεια δοκιμαστικών εργασιών από τον ανάδοχο και να συγκροτήσει άλλη επιτροπή από τεχνικούς υπαλλήλους για την παρακολούθηση της απόδοσης των απαραίτητων συντελεστών παραγωγής της νέας εργασίας. Στοιχεία που έχουν προκύψει για τον κανονισμό της τιμής της ίδιας εργασίας ή τμήματος αυτής του ίδιου φορέα κατασκευής του έργου ή άλλων φορέων του δημόσιου τομέα ή από δοκιμαστικές εργασίες εξακρίβωσης του κόστους άλλων εργολαβιών, δεν αποτελούν τεκμήριο για τον κανονισμό τιμών. Η περ. γ’ εφαρμόζεται μόνο για το μέρος της νέας τιμής που δεν μπορεί να κανονιστεί, σύμφωνα με τις περ. α’ ή β’. Στην «ανάλυση της τιμής» διαχωρίζονται τα τμήματα που κανονίζονται, σύμφωνα με την περ. γ’ από τα τμήματα που κανονίζονται, σύμφωνα με τις περ. α’ ή β’.

Για εργασίες που είναι παρεμφερείς προς συμβατικές ή ήδη καθορισμένες νέες, οι τιμές κατά τα παραπάνω συντάσσονται μόνο για τα επιπλέον ή επί έλαττον στοιχεία κόστους.

Ο κανονισμός νέων τιμών γίνεται με τις βασικές τιμές ιδίως των ημερομισθίων, υλικών και μισθωμάτων μηχανημάτων, σύμφωνα με τα πρακτικά διαπίστωσης βασικών τιμών υλικών εργατικών και μισθωμάτων από την Επιτροπή Διαπίστωσης Τιμών Δημόσιων Έργων (Ε.Δ.Τ.Δ.Ε.) του Γ’ Τριμήνου 2012. Οι προκύπτουσες από πρόσφατα στοιχεία κόστους τιμές ανάγονται στον χρόνο εκκίνησης της αναθεώρησης με αντίστροφη εφαρμογή του σχετικού τύπου της αναθεώρησης.

Οι τιμές που κανονίζονται, σύμφωνα με την περ. β’ υπόκεινται στη σχετική έκπτωση της δημοπρασίας, ρητή ή τεκμαρτή. Η ρητή ή τεκμαρτή έκπτωση εφαρμόζεται και στην περ. α’, αν η έκπτωση δεν περιλαμβάνεται στην όμοια ή ανάλογη εργασία, καθώς και στο μέρος της τιμής της περ. γ’ που κανονίζεται, σύμφωνα με τις περ. α’ ή β’.

Οι τιμές ιδίως, των υλικών των μηχανικών εξοπλισμών, των συσκευών, που δεν περιλαμβάνονται στις βασικές τιμές, υπόκεινται στη σχετική έκπτωση της δημοπρασίας, αν αποδεδειγμένα τα είδη αυτά υπάρχουν ευρέως διαδεδομένα στο εμπόριο.

Στις συμβάσεις έργων του άρθρου 50, περί δημόσιων συμβάσεων έργων με αξιολόγηση μελέτης, ορίζεται υποχρεωτικά στα έγγραφα της σύμβασης τεκμαρτή έκπτωση και για τον προσδιορισμό της λαμβάνεται υπόψη, μεταξύ των άλλων, η φύση του έργου, οι ιδιαιτερότητες και δυσκολίες των εργασιών και κάθε άλλο στοιχείο που προσιδιάζει στο συγκεκριμένο έργο.

Όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 75 Νόμος 4782/2021 με ισχύ την 01/09/2021 σύμφωνα με την Παρ.1 Άρθρο 142 Νόμος 4782/2021

6. Η τιμή μονάδας νέας εργασίας που κανονίζεται, σύμφωνα με την περ. β’ της παρ. 5 ή το μέρος της τιμής της περ. γ’, που κανονίζεται, σύμφωνα με την περ. β’ της παρ. 5, ανάγεται στο επίπεδο των τιμών της προσφοράς, πολλαπλασιαζόμενη με σταθερό συντελεστή, που αφορά στη συμβατική ομάδα ομοειδών εργασιών στην οποία εντάσσεται η υπόψη νέα εργασία. Ο σταθερός συντελεστής «σ» προκύπτει από τον τύπο:

σ = Α: Β όπου: Α: Η δαπάνη της συμβατικής ομάδας ομοειδών εργασιών, που εντάσσεται η νέα εργασία, με τιμές του προϋπολογισμού υπηρεσίας του χρόνου δημοπράτησης του έργου ή άλλου ισχύοντος για την εργολαβία χρόνου εκκίνησης της αναθεώρησης και

Β: Η δαπάνη της συμβατικής ομάδας ομοειδών εργασιών, στην οποία εντάσσεται η νέα εργασία, με τιμές των ισχυουσών εγκεκριμένων αναλύσεων τιμών του χρόνου δημοπράτησης του έργου ή άλλου ισχύοντος για την εργολαβία χρόνου εκκίνησης της αναθεώρησης.

Η τιμή μονάδας νέας εργασίας που από τη φύση της δεν εντάσσεται σε κάποια από τις συμβατικές ομάδες ομοειδών εργασιών καθορίζεται πολλαπλασιαζόμενη με συντελεστή που υπολογίζεται με τον ίδιο παραπάνω τύπο σ = Α/Β όπου οι δαπάνες Α και Β αφορούν στις εργασίες του προϋπολογισμού υπηρεσίας που θεωρούνται ότι αποτελούν μια ομάδα εργασιών. Για τον υπολογισμό των δαπανών, με βάση τις οποίες προσδιορίζονται τα ανωτέρω πηλίκα λαμβάνονται υπόψη μόνο οι εργασίες εκείνες του προϋπολογισμού υπηρεσίας, οι οποίες είτε υπάρχουν αυτούσιες στις εκάστοτε ισχύουσες εγκεκριμένες αναλύσεις τιμών ή εγκεκριμένα τιμολόγια δημοπράτησης έργων είτε υπάρχουν ως αυτούσια τμήματα εργασιών των αναλύσεων ή τιμολογίων αυτών. Στις περιπτώσεις, που ο προϋπολογισμός υπηρεσίας περιλαμβάνει «κατ' αποκοπήν τιμές» ή οι τιμές του τιμολογίου είναι αναλυτικές ή περιληπτικές για ολοκληρωμένα τμήματα σύνθετων εργασιών ή είναι κατ'αποκοπήν τιμές για ευρύτερα τμήματα του έργου ή για όλο το έργο, με τα έγγραφα της σύμβασης εγκρίνεται υποχρεωτικά και ανάλυση της τιμής των εργασιών αυτών ή βασικών επί μέρους συνιστωσών εργασιών που επηρεάζουν άμεσα την «κατ' αποκοπήν τιμή» και που περιλαμβάνονται στις ανωτέρω ισχύουσες εγκεκριμένες αναλύσεις τιμών.

Ο ανωτέρω τρόπος καθορισμού τιμών των νέων εργασιών δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις του άρθρου 50. Με τη διακήρυξη ορίζεται για τις περιπτώσεις αυτές σταθερός συντελεστής, που καθορίζεται με βάση τις γενικές αρχές τιμολόγησης των εργασιών στους προϋπολογισμούς υπηρεσίας από τους φορείς κατασκευής των έργων και πάντως σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος του 0,90.

Οι νέες τιμές μονάδας εργασιών που καθορίζονται με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου προσαυξάνονται με το ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους του αναδόχου που ισχύει για τη σύμβαση, αν αυτό για την περ. α' της παρ. 6 δεν περιέχεται στην παρόμοια ή ανάλογη τιμή.

Όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 75 Νόμος 4782/2021 με ισχύ την 01/09/2021 σύμφωνα με την Παρ.1 Άρθρο 142 Νόμος 4782/2021

7. Οι Α.Π.Ε. και τα Πρωτόκολλα Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών που τους συνοδεύουν συντάσσονται από τη διευθύνουσα υπηρεσία και υπογράφονται από τον ανάδοχο ανεπιφύλακτα ή με επιφύλαξη.

Αν ο ανάδοχος αρνηθεί την υπογραφή, του κοινοποιείται ο ανακεφαλαιωτικός πίνακας και τα πρωτόκολλα, σύμφωνα με το άρθρο 143, περί κοινοποίησης στον ανάδοχο εκπροσώπησης. Στην περίπτωση αυτή, όπως και στην περίπτωση που ο ανάδοχος υπέγραψε τα σχετικά έγγραφα με επιφύλαξη, δικαιούται να υποβάλει ένσταση.

Ο Α.Π.Ε. και τα πρωτόκολλα νέων τιμών εγκρίνονται με ή χωρίς διορθώσεις από την Προϊσταμένη Αρχή, στην οποία διαβιβάζονται μαζί με την ένσταση του αναδόχου, την αιτιολογική έκθεση για την ανάγκη των τροποποιήσεων, τον τρόπο κανονισμού των τιμών και κάθε σχετική πληροφορία.

Αν έχει υποβληθεί ένσταση, διατυπώνεται και η γνώμη της διευθύνουσας υπηρεσίας στο περιεχόμενο της ένστασης αυτής. Σε περίπτωση άσκησης ένστασης η Προϊσταμένη Αρχή οφείλει να αναμείνει την απόφαση επ' αυτής πριν από την έγκριση του Α.Π.Ε.. Μετά από την έγκριση του Α.Π.Ε., ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει τις σχετικές εργασίες χωρίς αυτό να θίγει τα δικαιώματά του για επίλυση της διαφοράς.

Όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 75 Νόμος 4782/2021 με ισχύ την 01/09/2021 σύμφωνα με την Παρ.1 Άρθρο 142 Νόμος 4782/2021

Άρθρο 174 Νόμος 4412/2016

Διοικητική επίλυση συμβατικών διαφορών

Όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 87 Νόμος 4782/2021 με ισχύ την 09/03/2021

1. α. Κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της διευθύνουσας υπηρεσίας ή της Προϊσταμένης Αρχής ή του κυρίου του έργου, που προσβάλλουν για πρώτη φορά δικαίωμα του αναδόχου, χωρεί ένσταση. Η ένσταση απευθύνεται στο κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, και ασκείται είτε με επίδοση με δικαστικό επιμελητή είτε με ηλεκτρονική αποστολή, σύμφωνα με τα άρθρα 15, 19, 29 και 50 του ν. 4727/2020 (Α' 184), στη διευθύνουσα υπηρεσία ή την Προϊσταμένη Αρχή που εξέδωσε την προσβαλλόμενη πράξη ή στο αποφαινόμενο όργανο, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της πράξης ή τη συντέλεση της παράλειψης. Η παράλειψη της ως άνω επίδοσης ή ηλεκτρονικής αποστολής, καθιστά την ένσταση απαράδεκτη.

1. β. Ένσταση ασκείται επίσης και κατά πράξεων της Προϊσταμένης Αρχής ή του κυρίου του έργου, εφόσον με τις πράξεις αυτές προκαλείται διαφωνία για πρώτη φορά. Στην περίπτωση αυτήν, η προθεσμία για την άσκηση της ένστασης αρχίζει από την κοινοποίηση της απόφασης ή της πράξης στον ανάδοχο.

Όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 87 Νόμος 4782/2021 με ισχύ την 09/03/2021

2. Η διευθύνουσα υπηρεσία ή η Προϊσταμένη Αρχή οφείλουν, κατά την έκδοση των πράξεων ή αποφάσεών τους, να μνημονεύουν τη δυνατότητα άσκησης ένστασης, την ανατρεπτική προθεσμία για την άσκησή της, το αποφαινόμενο όργανο, καθώς και τις συνέπειες από τη μη άσκησή της, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην περ. α' της παρ. 2 του άρθρου 175, περί δικαστικής επίλυσης διαφορών.

Όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 87 Νόμος 4782/2021 με ισχύ την 09/03/2021

3. Με την ένσταση εξετάζονται τόσο η νομιμότητα της πράξης ή παράλειψης όσο και η ουσία της υπόθεσης. Το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο υποχρεούται να εκδώσει και κοινοποιήσει την απόφασή του μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την άσκηση της ένστασης, μετά από αιτιολογημένη γνώμη του τεχνικού συμβουλίου.

Όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 87 Νόμος 4782/2021 με ισχύ την 09/03/2021

4. Η ένσταση πρέπει να αναφέρει την πράξη ή την παράλειψη, κατά της οποίας στρέφεται, σύντομο ιστορικό της σύμβασης και της διαφωνίας, τους λόγους, στους οποίους στηρίζει τις απόψεις του αυτός που υποβάλλει την ένσταση και ορισμένα αιτήματα. Η ένσταση συνοδεύεται από αντίγραφο της προσβαλλόμενης πράξης, εφόσον αυτή έχει κοινοποιηθεί.

Όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 87 Νόμος 4782/2021 με ισχύ την 09/03/2021

5. Η διευθύνουσα υπηρεσία ή η Προϊσταμένη Αρχή, κατά περίπτωση, υποχρεούνται μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την άσκηση της ένστασης να διαβιβάσουν στο αρμόδιο τεχνικό συμβούλιο τις απόψεις τους επί αυτής και τον φάκελο της υπόθεσης, ο οποίος περιλαμβάνει τα συμβατικά τεύχη

ή αντίγραφά τους. Η παράλειψη αυτή αποτελεί πειθαρχική παράβαση και επιβάλλονται οι πειθαρχικές ποινές που προβλέπονται στο άρθρο 141 περί πειθαρχικών ευθυνών διοικητικών οργάνων. Τα συμβατικά τεύχη μπορεί να τα προσκομίσει και αυτός που υποβάλλει την ένσταση.

Όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 87 Νόμος 4782/2021 με ισχύ την 09/03/2021

6. Ένσταση μπορεί να ασκήσει και ο κύριος του έργου, εφόσον δεν είναι το Δημόσιο και η Προϊσταμένη Αρχή δεν ανήκει στον κύριο του έργου.

Όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 87 Νόμος 4782/2021 με ισχύ την 09/03/2021

7. Η παράλειψη υποβολής απόψεων της παρ. 5 δεν δημιουργεί τεκμήριο αποδοχής των λόγων που προβάλλονται με την ένσταση, τους οποίους μπορεί ο ενδιαφερόμενος να αποκρούσει για πρώτη φορά στο Δικαστήριο.

Όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 87 Νόμος 4782/2021 με ισχύ την 09/03/2021

8. Προκειμένου να συζητηθεί η ένσταση στο τεχνικό συμβούλιο, η γραμματεία του συμβουλίου καλεί, σύμφωνα με το άρθρο 143 περί κοινοποιήσεων αναδόχου, τον ανάδοχο να παραστεί σε ορισμένη ημέρα και ώρα και πάντως όχι νωρίτερα από πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της πρόσκλησης, αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο στη συνεδρίαση του συμβουλίου, για να υποστηρίξει τις απόψεις του και να δώσει κάθε σχετική πληροφορία ή διευκρίνιση που θα ζητηθεί από τα μέλη του συμβουλίου. Αντίγραφο της ένστασης διαβιβάζεται και στα μέλη του συμβουλίου έως πέντε (5) ημέρες πριν από τη συζήτησή της. Κατά τη συζήτηση καλείται και ο κύριος του έργου που υποβάλλει ένσταση.

Όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 87 Νόμος 4782/2021 με ισχύ την 09/03/2021

9. Αν ο ανάδοχος, μολονότι κλήθηκε, δεν παρέστη ο ίδιος ή με αντιπρόσωπό του, γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά του συμβουλίου και το συμβούλιο προχωρεί στην εξέταση της ένστασης και χωρίς την παρουσία του. Τα ίδια εφαρμόζονται και όταν κληθεί και δεν παραστεί ο κύριος του έργου, ο οποίος άσκησε ένσταση.

Όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 87 Νόμος 4782/2021 με ισχύ την 09/03/2021

10. Η εξέταση της ένστασης αρχίζει με την προφορική ανάπτυξη της έγγραφης εισήγησης της αρμόδιας υπηρεσίας προς το συμβούλιο. Η εισήγηση ερευνά πρώτα το εμπρόθεσμο της ένστασης και το παραδεκτό των επιδόσεων αυτής. Στη συνέχεια εξετάζει την ουσιαστική βασιμότητα της ένστασης, ανάλογα με τους περιεχόμενους σε αυτή λόγους και τα προβαλλόμενα σχετικά αιτήματα. Αν η ένσταση έχει οικονομικό αντικείμενο, η εισήγηση περιλαμβάνει εκτίμηση αυτού. Την προφορική ανάπτυξη της εισήγησης ακολουθεί συζήτηση για την πλήρη ενημέρωση των μελών του συμβουλίου στην υπόθεση. Κατά τη συζήτηση στο συμβούλιο παρίσταται υποχρεωτικά, χωρίς δικαίωμα ψήφου, εξουσιοδοτημένος προς τούτο εκπρόσωπος της Προϊσταμένης Αρχής, ο οποίος διατυπώνει προφορικά τις απόψεις του προς το συμβούλιο, υποβάλλοντας και σχετικό έγγραφο απόψεων. Στη συνέχεια καλείται να ακουσθεί αυτός που άσκησε την ένσταση. Ο πρόεδρος του συμβουλίου ορίζει τη σειρά ακρόασης ή και την ενδεχόμενη ταυτόχρονη ακρόαση. Όταν οι ενδιαφερόμενοι αποχωρήσουν, συνεχίζεται η συζήτηση από το συμβούλιο, το οποίο, μετά το τέλος της συζήτησης, γνωμοδοτεί αιτιολογημένα, το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών, για την υπόθεση.

Όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 87 Νόμος 4782/2021 με ισχύ την 09/03/2021

11. Αν η ένσταση απορριφθεί εν όλω ή εν μέρει ή αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία της παρ. 2, αυτός που υπέβαλε την ένσταση μπορεί να προσφύγει στο αρμόδιο δικαστήριο, σύμφωνα με το άρθρο 175. Η έκδοση ή κοινοποίηση απόφασης επί της ένστασης, μετά την πάροδο της προθεσμίας της παρ. 2, δεν μεταθέτει την έναρξη της προθεσμίας για άσκηση προσφυγής.

Όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 87 Νόμος 4782/2021 με ισχύ την 09/03/2021

12. Ειδικά επί των ενστάσεων, οι οποίες αφορούν έργα, τα οποία εκτελούνται από τους Δήμους, τις Περιφέρειες, τους συνδέσμους τους και τα νομικά τους πρόσωπα, δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, καθώς και τις επιχειρήσεις τους, με προϋπολογισμό κατώτερο του εκάστοτε ισχύοντος ορίου εφαρμογής των Οδηγιών της Ε.Ε., αποφασίζει ο αρμόδιος συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης, κατόπιν γνώμης του τεχνικού συμβουλίου της οικείας Περιφέρειας και μετά την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α., ο Επόπτης Ο.Τ.Α..

Όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 87 Νόμος 4782/2021 με ισχύ την 09/03/2021

13. Στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, παράλληλα με το Συμβούλιο Δημόσιων Έργων του άρθρου 5 της υπ' αρ. 80855/5439/92 κοινής απόφασης των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων (Β' 573), συγκροτείται Τεχνικό συμβούλιο Δημόσιων Έργων και Μελετών Εποπτευομένων Νομικών Προσώπων, που γνωμοδοτεί στις περιπτώσεις έργων και μελετών των εποπτευομένων από το Υπουργείο νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, όταν στα πρόσωπα αυτά δεν υφίσταται τεχνικό συμβούλιο.

Όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 87 Νόμος 4782/2021 με ισχύ την 09/03/2021

14. Ειδικά επί των ενστάσεων, οι οποίες αφορούν έργα και μελέτες των εποπτευομένων από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, στα οποία δεν υφίσταται Τεχνικό Συμβούλιο, γνωμοδοτεί το προβλεπόμενο από το άρθρο 89 του π.δ. 123/2017 (Α' 151) Τεχνικό Συμβούλιο Δημόσιων Έργων και Μελετών Εποπτευόμενων Νομικών Προσώπων.

Όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 87 Νόμος 4782/2021 με ισχύ την 09/03/2021

15. Οι προθεσμίες του παρόντος άρθρου, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι προθεσμίες που τάσσονται στα όργανα του εργοδότη και της διοίκησης, αναστέλλονται κατά τον μήνα Αύγουστο.

Όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 87 Νόμος 4782/2021 με ισχύ την 09/03/2021

16. Για την επιτάχυνση της εξέτασης των υποβαλλομένων ενστάσεων και των λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας του Τεχνικού Συμβουλίου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, δύναται στο Τεχνικό Συμβούλιο του Υπουργείου να συσταθούν Τμήματα, που είναι αυτοτελή και ισόβαθμα μεταξύ τους. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται η αρμοδιότητα των Τμημάτων. Η σύνθεση των Τμημάτων είναι αυτή, που προβλέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί συγκρότησης και σύνθεσης του τεχνικού συμβουλίου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Η παραπομπή των θεμάτων προς γνωμοδότηση στα Τμήματα του τεχνικού συμβουλίου, ανάλογα με την αρμοδιότητά τους, γίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υποδομών.

17 . Σε περιπτώσεις άσκησης ένστασης κατά απόφασης της διευθύνουσας υπηρεσίας, που κηρύσσει έκπτωτο τον ανάδοχο κατ' άρθρο 160 περί έκπτωσης του αναδόχου, η έκπτωση δεν οριστικοποιείται πριν την έκδοση απόφασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Ο προσδιορισμός της συζήτησης της ένστασης στο αρμόδιο τεχνικό συμβούλιο διενεργείται κατά προτίμηση και εντός τριών (3) μηνών από την άσκησή της. Για τη συζήτηση στο τεχνικό συμβούλιο, η διευθύνουσα υπηρεσία υποχρεούται να υποβάλλει εισήγηση εντός τριάντα (30) ημερών από την άσκηση της ένστασης. Παράλειψη υποβολής της εισήγησης δεν κωλύει τη συζήτηση στο τεχνικό συμβούλιο, εφόσον ο ενιστάμενος υποβάλει εντός πρόσθετης προθεσμίας τριάντα (30) ημερών, τα αναγκαία έγγραφα για τη συζήτηση της ένστασης, ιδίως δε, τα εγκεκριμένα συμβατικά τεύχη και την απόφαση έκπτωσης. Εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την έκδοση της γνωμοδότησης του τεχνικού συμβουλίου, το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο εκδίδει απόφαση επί της ένστασης. Παράλειψη εκδόσεως απόφασης εντός της άνω προθεσμίας τεκμαίρεται ως σιωπηρή αποδοχή της οικείας γνωμοδοτήσεως του τεχνικού συμβουλίου.

Όπως προστέθηκε με το Άρθρο 87 Νόμος 4782/2021 με ισχύ την 09/03/2021