ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΑΘΗΝΩΝ 199-ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 24 100 Καλαμάτα
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Χρονόπουλος Βασίλης
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 27213 60875
FAX : 27213 60708
EMAIL :

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 19/1/2017

Αρ.Πρωτ.

Προς :
Δημοτικό Συμβούλιο
Δήμου Καλαμάτας

ΚΟΙΝ.: Δ/ΝΣΗ Τ.Υ.

ΘΕΜΑ: **Έγκριση αύξησης της συμβατικής αξίας του έργου «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ (ΤΟΙΧΟΙ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ, ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΛΠ.)» προϋπολογισμού 35.000,00€ με ΦΠΑ (Κ.Α. **30.7323.70**)

Σχετ.: α) Η με ΑΠ 46873/26-10-2016 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψηφίων αναδόχων για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου του θέματος
β) Η αριθμ 410/2016 αποφ. Ο.Ε. περί έγκρισης ανάθεσης εκτέλεσης του έργου
γ) Η με αριθμ.200866/03-10-2016 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου περί νομιμοποίησης της Απόφασης με το β) σχετ.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Με την αριθμ. 410/2016 (ΑΔΑ 6ΡΛ4ΩΕΕ-ΧΑΓ) αποφ. Ο.Ε. ανατέθηκε στην «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΣΕΡΠΕΣ – ΚΩΤΣΑΚΗΣ – ΠΑΠΑΔΕΑΣ Ο.Ε.», που μειοδότησε με ποσοστό έκπτωσης 25,10%, η εκτέλεση του έργου του θέματος με τη διαδικασία της κατεπείγουσας ανάγκης σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2γ. του Ν.4412/08-08-2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και συνάφθηκε η με αρ. 49895/17.11.2016 εργολαβική Σύμβαση με συμβατικό αντικείμενο **26.213,51 Ευρώ** με Φ.Π.Α.

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών της ανωτέρω εργολαβίας, υπήρξαν εκ νέου έντονες βροχοπτώσεις στις ημερομηνίες 25/11 και 26/1/2016, που προκάλεσαν συνεχείς καταπτώσεις πρανών, με αποτέλεσμα το μπάζωμα των εκσκαφών θεμελίων και ανωδομής των τεχνικών έργων. Επιπλέον, λόγω του ότι διαπιστώθηκε επικίνδυνη διολίσθηση εδάφους σε συνδυασμό με αποκοπή τμημάτων πρανών κατά τις εργασίες εκσκαφής και κατασκευής του τοίχου αντιστήριξης, επί του δρόμου Μενινά – Περιβολάκια, απαιτείται αλλαγή στην αρχική, από τη μελέτη, διαστασιολόγηση του τοίχου αντιστήριξης,

με συνέπεια την αντίστοιχη αύξηση ποσοτήτων σκυροδέματος και οπλισμού.

Για να αντιμετωπιστεί η παραπάνω ανάγκη, είναι δυνατόν να αυξηθεί το συμβατικό αντικείμενο της προαναφερθείσας εργολαβίας κατά 15% χωρίς τη σύναψη συμπληρωματικής Σύμβασης, σύμφωνα με τα άρθρα 132 παρ 2 ,155 και 156 του Ν 4412/2016.

Μετά τα ανωτέρω εισηγούμαστε :

Την έγκριση της αύξησης κατά 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης της ανωτέρω εργολαβίας, σύμφωνα με τα άρθρα 132 παρ 2 ,155 και 156 του Ν 4412/2016.

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ ΔΗΜΟΥ

19 ΙΑΝ. 2017

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ