ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΑΘΗΝΩΝ 199-ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 24 100 Καλαμάτα
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Λυκουργιά Χριστίνα
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 27213 61729
FAX : 27213 60708
EMAIL :

ΚΑΛΑΜΑΤΑ ...../12/2016

Αρ.Πρωτ.

Προς :
Δημοτικό Συμβούλιο
Δήμου Καλαμάτας
ΚΟΙΝ.:1)ΔΤΥ
2) Γραφείο Δημάρχου

ΘΕΜΑ: Επέκταση κατά 15% των κάτωθι εργολαβιών αποκατάστασης βλαβών αγροτικής οδοποιίας από τη θεομηνία της 7/9/2016 :

1.Για το έργο : "Αποκατάσταση βλαβών αγροτικής οδοποιίας στη Δ.Ε. Θουρίας από τη θεομηνία της 07/09/2016" προϋπολογισμού 50.000,00€ με ΦΠΑ (Κ.Α. **30.7333.09**)

2.Για το έργο : "Αποκατάσταση βλαβών αγροτικής οδοποιίας στη Δ.Ε.Άριος από τη θεομηνία της 07/09/2016" προϋπολογισμού 30.000,00€ με ΦΠΑ(Κ.Α. **30.7333.10**)

3.Για το έργο : "Αποκατάσταση βλαβών αγροτικής οδοποιίας στην Τ.Κ. Αλαγονίας, Τ.Κ. Ελαιοχωρίου, Τ.Κ. Καρβελίου, Τ.Κ. Λαδά, Τ.Κ. Νέδουσας, Τ.Κ. Πηγών, Τ.Κ. Μικράς Μαντίνειας και στη Δ.Κ. Βέργας από τη θεομηνία της 07/09/2016" προϋπολογισμού 50.000,00€ (Κ.Α. **30.7333.11**)

4..Για το έργο : "Αποκατάσταση βλαβών αγροτικής οδοποιίας στη Δ.Ε. Αρφαρών από τη θεομηνία της 07/09/2016" προϋπολογισμού 60.000,00€ με ΦΠΑ(**Κ.Α. 30.7333.08)**

5..Για το έργο : "Αποκατάσταση βλαβών αγροτικής οδοποιίας στις Τ.Κ. Αντικαλάμου, Ασπροχώματος, Σπερχογείας, Λείκων και στη Δ.Κ. Καλαμάτας από τη θεομηνία της 07/09/2016" προϋπολογισμού 60.000,00€ με ΦΠΑ**(Κ.Α. 30.7336.14)**

Σχετ.: α) Η με ΑΠ 41304/23-9-2016 (Ορθή επανάληψη 26-9-2016)Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψηφίων αναδόχων για την ανάθεση εκτέλεσης των έργων του θέματος
β) Η αριθμ 365/2016 (ΑΔΑ Ω290ΩΕΕ-993)ΑΠΟΦ. Ο. Ε. περί έγκρισης ανάθεσης εκτέλεσης των έργων
γ) Η με αριθμ.186169/19-10-2016 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου περί νομιμοποίησης της Απόφασης με το β) σχετ.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

(η παρούσα εισήγηση επανέρχεται εκ νέου προς έγκριση, διότι λόγω λάθους στάλθηκε προς έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή (αποφ. 519/16 Ο.Ε.) ενώ κανονικά απαιτείται η έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου.)

Με την αριθμ 365/2016 (ΑΔΑ Ω290ΩΕΕ-993)ΑΠΟΦ. Ο.Ε. ανατέθηκε στους αναδόχους που μειοδότησαν η εκτέλεση των έργων του θέματος με τη διαδικασία της κατεπείγουσας ανάγκης σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2γ. του Ν.4412/08-08-2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» ως κάτωθι:

1. Το έργο : "Αποκατάσταση βλαβών αγροτικής οδοποιίας στη Δ.Ε. Θουρίας από τη θεομηνία της 07/09/2016" ανατέθηκε στην Αικατερίνη Σηφάκη Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ-ΕΔΕ με έκπτωση 39,24 % και συνάφθηκε η με αριθμ. 48284/4-11-2016 εργολαβική Σύμβαση με συμβατικό αντικείμενο **30.381,40 Ευρώ** με Φ.Π.Α

2.Το έργο : "Αποκατάσταση βλαβών αγροτικής οδοποιίας στη Δ.Ε. Άριος από τη θεομηνία της 07/09/2016" ανατέθηκε στην Κυριακοπούλου Δήμητρα Πολιτικό Μηχανικό ΕΔΕ με έκπτωση 29,74 % και συνάφθηκε η με αριθμ. 48287/4-11-2016 εργολαβική Σύμβαση με συμβατικό αντικείμενο **21.077,31 Ευρώ** με Φ.Π.Α

Τ.Κ Αρτεμισίας

3.Το έργο : "Αποκατάσταση βλαβών αγροτικής οδοποιίας στην Τ.Κ. Αλαγονίας, Τ.Κ. Ελαιοχωρίου, Τ.Κ. Καρβελίου, Τ.Κ. Λαδά, Τ.Κ. Νέδουσας, Τ.Κ. Πηγών, Τ.Κ. Μικράς Μαντίνειας και στη Δ.Κ. Βέργας ανατέθηκε στον Ιωάννη Λαμπρόπουλο εμπειροτέχνη Δ.Ε. με έκπτωση 12,00 % και συνάφθηκε η με αριθμ. 48278/4-11-2016 εργολαβική Σύμβαση με συμβατικό αντικείμενο **44.000,00 Ευρώ** με Φ.Π.Α

4.Το έργο : "Αποκατάσταση βλαβών αγροτικής οδοποιίας στη Δ.Ε. Αρφαρών από τη θεομηνία της 07/09/2016" ανατέθηκε στην τεχνική εταιρεία Δημόπουλος ΑΤΕ με έκπτωση 42,00 % και συνάφθηκε η με αριθμ. 48283/4-11-2016 εργολαβική Σύμβαση με συμβατικό αντικείμενο : **34.801,94 Ευρώ** με Φ.Π.Α

5..Το έργο : "Αποκατάσταση βλαβών αγροτικής οδοποιίας στις Τ.Κ. Αντικαλάμου, Ασπροχώματος, Σπερχογείας, Λείκων και στη Δ.Κ. Καλαμάτας από τη θεομηνία της 07/09/2016" ανατέθηκε στην τεχνική εταιρεία Αφοι Παναγιωτόπουλοι ΟΕ με έκπτωση 30,65 % και συνάφθηκε η με αριθμ. 48272/4-11-2016 εργολαβική Σύμβαση με συμβατικό αντικείμενο **41.609,92 Ευρώ** με Φ.Π.Α

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των ανωτέρω εργολαβιών υπήρξαν εκ νέου έντονες βροχοπτώσεις στις ημερομηνίες ...25/11 και 26/11...που προκάλεσαν επιπλέον βλάβες στο αγροτικό οδικό δίκτυο του Δήμου , με αποτέλεσμα αρκετά τμήματα αγροτικών οδών που είχαν ήδη επισκευαστεί να παρουσιάζουν πάλι προβλήματα και οι ζημιές στα τμήματα εκείνα των αγροτικών δρόμων που δεν είχαν ακόμη αντιμετωπιστεί να καταστούν εντονότερες .
Έτσι ήταν πρόδηλη η ανάγκη να επισκευαστούν εκ νέου μερικοί αγροτικοί δρόμοι και να εκτελεστούν οι μεγαλύτερες ποσότητες εργασιών που προέκυψαν στις περιοχές που δεν είχαν ακόμη επέμβει οι ανωτέρω εργολαβίες.

Για να αντιμετωπιστεί η παραπάνω ανάγκη που προέκυψε όπως περιγράφηκε πιο πάνω είναι δυνατόν να αυξηθεί το συμβατικό αντικείμενο των προαναφερθεισών εργολαβιών κατά 15% χωρίς τη σύναψη συμπληρωματικής Σύμβασης σύμφωνα με τα άρθρα 132 παρ 2 ,155 και 156 του Ν 4412/2016.

Μετά τα ανωτέρω εισηγούμαστε :

Την έγκριση της αύξησης κατά 15% της αξίας των αρχικών συμβάσεων των παρακάτω εργολαβιών :

1. "Αποκατάσταση βλαβών αγροτικής οδοποιίας στη Δ.Ε. Θουρίας από τη θεομηνία της 07/09/2016"
2. "Αποκατάσταση βλαβών αγροτικής οδοποιίας στη Δ.Ε.Άριος από τη θεομηνία της 07/09/2016"
3."Αποκατάσταση βλαβών αγροτικής οδοποιίας στην Τ.Κ. Αλαγονίας, Τ.Κ. Αρτεσιάς Τ.Κ. Ελαιοχωρίου, Τ.Κ. Καρβελίου, Τ.Κ. Λαδά, Τ.Κ. Νέδουσας, Τ.Κ. Πηγών, Τ.Κ. Μικράς Μαντίνειας και στη Δ.Κ. Βέργας από τη θεομηνία της 07/09/2016
4.. "Αποκατάσταση βλαβών αγροτικής οδοποιίας στη Δ.Ε. Αρφαρών από τη θεομηνία της 07/09/2016"
5."Αποκατάσταση βλαβών αγροτικής οδοποιίας στις Τ.Κ. Αντικαλάμου, Ασπροχώματος, Στερχογείας, Λείκων και στη Δ.Κ. Καλαμάτας από τη θεομηνία της 07/09/2016" ,

σύμφωνα με τα άρθρα 132 παρ 2 ,155 και 156 του Ν 4412/2016.

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΛΥΚΟΥΡΓΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ ΔΗΜΟΥ

1 ΙΑΝ. 2017

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ