ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

Καλαμάτα 30 / 5 / 2019
Αρ. Πρωτ. : ...../.....

Πληροφορίες : Χρονόπουλος Βασίλης
Τηλ. : 2721360875
FAX : Αθηνών 99, Δημαρχείο
Ταχ. Διεύθυνση : Καλαμάτα □ 241 00

E-mail : v.chronop@kalamata.gr

Π Ρ Ο Σ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΚΟΙΝ: 1) Δ.Τ.Υ.

ΘΕΜΑ : 1. ΕΓΚΡΙΣΗ 1ΟΥ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & 1ΟΥ Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε.

ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Τ.Κ. ΠΗΓΩΝ ΑΛΑΓΟΝΙΑΣ»

ΣΤΟΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΑΔΟΤΗΣΗΣ:	ΥΠΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ:	Αρ. πρωτ. 2019/16557 (α.α. 936 - ΑΔΑΜ:19REQ004860004) Απόφαση Δημάρχου
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ:	61.500,00 €
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:	61.500,00 € με Φ.Π.Α.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ :	20.3.19
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:	11387/20-3-2019 Απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ: ΨΡΜΧΩΕΕ-Ω9Α)
ΑΝΑΔΟΧΟΣ:	«ΣΟΡΟΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ»
ΣΥΜΒΑΣΗ :	60.264,46€ με αρ. πρωτ. 1503/10.4.2019
ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ :	24.5.2019

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Α. Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας συντάσσεται προκειμένου να τακτοποιήσει τις διαφορές - αυξομειώσεις ποσοτήτων και να συμπεριλάβει μια (1) νέα τιμή (προσαύξηση τιμής υπάρχουσας εργασίας), που προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου, έπειτα από αναλυτικές επιμετρήσεις και προμετρήσεις των εργασιών της μελέτης.

Η άντληση των κονδυλίων για τη νέα τιμή, πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο από τη διάθεση μέρους της δαπάνης των απροβλέπτων, ενώ για την τακτοποίηση των ποσοτήτων των εργασιών που προέβλεπε η μελέτη, χρησιμοποιούνται το υπόλοιπο μέρος της δαπάνης των απροβλέπτων καθώς και οι επί έλαττον δαπάνες εντός της ομάδας .

Με τον παρόντα 1ο Α.Π.Ε. δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» (υπό την έννοια των κοινοτικών Οδηγιών 2004/17 και 2004/18) της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου,

όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης και δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

Στον παρόντα 1ο Α.Π.Ε. συμπεριλαμβάνεται μια (1) νέα τιμή :

Ν.Τ.1 - προσαύξηση τιμής σκυροδέματος, η οποία δικαιολογείται λόγω του το ότι το σύνολο της ποσότητας που κάθε φορά σκυροδετήθηκε αποτελεί μεμονωμένο στοιχείο κατασκευής που δεν υπερβαίνει τα 30μ3 (αφορά αποκλειστικά, συμπληρωματική τιμή του ΑΤ μελέτης 009 – κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20, όπου οι εργασίες έχουν εκτελεστεί σε ποσοστό 100%).

Η συνολική δαπάνη του παρόντος ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 60.264,46 €, και δεν παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με το ποσό της εγκεκριμένης δαπάνης του έργου.

Δεν γίνεται χρήση των επι έλασσον δαπανών και σύμφωνα με το άρθρο 156 παρ.3β εε) του Ν. 4412/16 δεν απαιτείται η γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Εργων. Η νέα τιμή καλύπτεται αποκλειστικά από τα απρόβλεπτα.

Π Ρ Ο Τ Ε Ι Ν Ο Υ Μ Ε

Α. Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. του έργου σύμφωνα με τα άρθρα 132 & 156 του Ν.4412/16

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Η Δ/ΝΤΡΙΑ Τ.Υ.
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΛΥΚΟΥΡΓΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ,
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΡΓΟ : **«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Τ.Κ. ΠΗΓΩΝ- ΑΛΑΓΟΝΙΑΣ»**

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΟΡΟΛΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ- ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(που συνοδεύει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα)

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Η υπ' αρίθμ. 26/2019 μελέτη συντάχθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και θεωρήθηκε από το Διευθυντή της Δ.Τ.Υ. του Δήμου Καλαμάτας στις 19/03/2019 με προϋπολογισμό 61.500,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
2. Το συμφωνητικό υπογράφηκε στις 10 /04 /2019 μεταξύ του Δημάρχου Καλαμάτας Παναγιώτη Νίκα και του αναδόχου του έργου Νικολάου Σορολή με συμβατικό ποσό 60.264,51 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
3. Το έργο χρηματοδοτείται από ΥΠ.ΕΣ.

Β. ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Οι εργασίες που προβλεπόταν να γίνουν με την εν θέματι εργολαβία ήταν :

- Εκσκαφή θελεμίων τεχνικών έργων.
- Αποξηλώσεις ασφαλτοταπήτων και καθαιρέσεις οπλισμένων σκυροδεμάτων.
- Επιστρώσεις αγροτικών οδών με αμμοχαλικώδη υλικά, επιχώσεις και άρση καταπτώσεων.
- Κατασκευή λιθορριπών.
- Μορφώσεις τάφρων, τσιμεντροστρώσεις επενδεδυμένων τάφρων και τσιμεντοστρώσεις.

Γ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Τελική προθεσμία αποπεράτωσης του έργου είναι η 24/05/2019. Το φυσικό αντικείμενο του έργου έχει εκτελεσθεί σε ποσοστό 100%.

Δ. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία προκειμένου να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις στις ποσότητες των προβλεπόμενων εργασιών της εγκεκριμένης μελέτης και την απορρόφηση των απροβλέπτων για την κάλυψη δαπανών των εργασιών της εγκεκριμένης μελέτης, καθώς και των νέων εργασιών που προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου.

Εν προκειμένω το ύψος της δαπάνης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα χωρίς απρόβλεπτα, στρογγυλοποίηση και Φ.Π.Α. 24% είναι 42.261,20 € έναντι 48.598,94 € του ποσού της Σύμβασης.

Ήτοι δια του παρόντος Ανακεφ. Πίνακα γίνεται απορρόφηση των απροβλέπτων χωρίς χρήση επί έλαττον δαπανών, ώστε να αντιμετωπίζονται όλες εκείνες οι εργασίες προκειμένου να ολοκληρωθεί η κατασκευή, σύμφωνα με τις ανάγκες του έργου και τις απαιτήσεις που προέκυψαν κατά την πρόοδο κατασκευής του.

Ο παρών προς έγκριση 1ος Α.Π.Ε συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις αυξήσεις στις ποσότητες των Ομάδων ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ και ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, καθώς και την δαπάνη για τις νέες εργασίες που προέκυψαν με την πρόοδο του έργου.

Ο 1ος Α.Π.Ε. συνολικού ποσού 60.264,46 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% είναι ισόποσος της αρχικής σύμβασης .

Ε. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1ΟΥ Α.Π.Ε.

- ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ → ΑΥΞΗΣΗ : 2.751,90 €
  λόγω κυρίως αυξημένων αναγκών επίστρωσης δρόμων αμμοχαλικοδών υλικών
- ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ → ΑΥΞΗΣΗ : 330,08 €
  λόγω κυρίως αυξημένων αναγκών σε τσιμεντοστρώσεις και επενδυμένους τάφρους
- ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ → : 3.255,76 €

Ζ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1ΟΥ Α.Π.Ε.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ	**ΔΑΠΑΝΗ**		
	ΑΡΧΙΚΗ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ	ΑΥΞΗΣΗ/ΜΕΙΩΣΗ
Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ	3.100,24 €	5.852,14 €	88,76 %
Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣΟΔΟΠΟΙΙΑΣ	39.160,96 €	39.491,04 €	0,84 %
Γ. ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	0,00 €	3.255,76 €	
Γ.Ε & Ο.Ε. 0%	0,00 €	0,00 €	
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	6.339,17 €	1,43 €	- 99,99 %
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ	0,00 €	0,00 €	
Φ.Π.Α. 24%	11.664,09 €	11.664,09 €	
ΣΥΝΟΛΟ	**60.264,46 €**	**60.264,46 €**	

ΚΑΛΑΜΑΤΑ, 30 / 5 /2019

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ.Τ.Υ.

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΥΚΟΥΡΓΙΑ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ	ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΟΔΙΚΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ	ΔΙΚΤΥΟΥ Τ.Κ. ΠΗΓΩΝ- ΑΛΑΓΟΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ	ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΟΡΟΛΗΣ

ΘΕΜΑ: 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ: ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΔΙΚΤΥΟΥ Τ.Κ. ΠΗΓΩΝ- ΑΛΑΓΟΝΙΑΣ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΟΡΟΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ
ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Τ.Κ. ΠΗΓΩΝ- ΑΛΑΓΟΝΙΑΣ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΟΡΟΛΗΣ

1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Τακτοποιητικός)

α/α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	Α.Τ.	Μ.Μ	ΚΩΔΙΚ. ΑΝΑΘ.	ΑΡΧ. ΠΟΣ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔ.	ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝ.	ΔΑΠΑΝ. ΟΜΑΔ.	ΟΛΙΚΗ ΑΡΧΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	ΠΟΣΟΤ. ΠΡΟΤ. ΣΥΓΚΡΙΤ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔ.	ΜΕΡ. ΔΑΠ. ΠΡΟΤ. ΣΥΓΚΡΙΤ.	ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΩΝ	ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΤ. ΣΥΓΚΡ.	ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ
1. Κεφάλαιο 1ο: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ																
1	Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών	ΟΟ1	m^3	ΟΔΟ-1123Α	13,00	2,80	36,40			16,17	2,80	45,28			8,88	
2	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους εώς 5,0 m	ΟΟ2	m^3	ΟΔΟ-2151	157,30	5,20	817,96			318,72	5,20	1.657,34			839,38	
3	Άρση καταπτώσεων για κάθε είδους έδαφος	ΟΟ3	m^3	ΟΔΟ-1420	162,00	2,40	388,80			180,99	2,40	434,38			45,58	
4	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες- ημιβραχώδες	ΟΟ4	m^3	ΟΔΟ-1123Α	270,00	1,90	513,00			0,00	1,90	0,00				513,00
5	Επίστρωση αγροτικών οδών με αμμοχαλικώδη υλικά	ΟΟ5	m^3	ΥΔΡ 6251 75% + ΥΔΡ 6253 25%	35,00	21,53	753,55			150,40	21,53	3.238,11			2.484,56	
6	Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος	ΟΟ6	m	ΟΔΟ-1310	250,00	0,65	162,50			218,00	0,65	141,70				20,80
7	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων	ΟΟ7	m^3	ΟΙΚ-2227	5,00	27,70	138,50			12,93	27,70	358,16			219,66	
8	Κατασκευή επιχωμάτων	ΟΟ8	m^3	ΟΔΟ-1530	336,00	1,05	352,80	3.163,51		92,00	1,05	96,60	5.971,57			256,20
	ΣΥΝΟΛΟ 1. Κεφάλαιο 1ο: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ :								3.163,51					5.971,57	3.598,06	790,00
	ΕΚΠΤΩΣΗ 2% :								63,27					119,43	71,96	15,80
	ΣΥΝΟΛΟ :								3.100,24					5.852,14	3.526,10	774,20
2. Κεφάλαιο 2ο: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ																
1	Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20. Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφύρων κλπ με σκυρόδεμα C16/20.	ΟΟ9	m^3	ΟΔΟ-2532	176,34	94,20	16.611,23			197,75	94,20	18.628,05			2.016,82	
2	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων. Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C.	ΟΟ10	kgr	ΟΔΟ-2612	2.950,00	1,15	3.392,50			2.770,63	1,15	3.186,22				206,28
3	Λιθορριπές προστασίας κοίτης και πρανών. Με λίθους λατομείου βάρους 200- 500 kg	ΟΟ11	m^3	ΥΔΡ-6158	547,50	32,83	17.974,43			546,00	32,83	17.925,18				49,25
4	Κατασκευή λιθόδμητου τοίχου	ΟΟ12	m^3	ΟΔΟ-2253	20,00	76,70	1.534,00			4,75	76,70	364,33				1.169,67
5	Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών. Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών χωρικού τύπου. Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών πλακοειδούς χωρικού τύπου	ΟΟ13	m^2	ΟΙΚ-4502	40,00	11,20	448,00	39.960,16		17,25	11,20	193,20	40.296,98			254,80
	ΣΥΝΟΛΟ 2. Κεφάλαιο 2ο: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ :								39.960,16					40.296,98	2.016,82	1.680,00
	ΕΚΠΤΩΣΗ 2% :								799,20					805,94	40,34	33,60
	ΣΥΝΟΛΟ :								39.160,96					39.491,04	1.976,48	1.646,40
3. Κεφάλαιο 3ο: ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ																
1	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00 m3. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΝΤ1	m^3	ΟΙΚ 3223.Α.5	0,00	16,80	0,00	0,00		197,75	16,80	3.322,20	3.322,20		3.322,20	
	ΣΥΝΟΛΟ 3: Κεφάλαιο 3ο: ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ								0,00					3.322,20	3.322,20	0,00
	ΕΚΠΤΩΣΗ 2% :								0,00					66,44	66,44	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ :								0,00					3.255,76	3.255,76	0,00

α/α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	Α.Τ.	Μ.Μ	ΚΩΔΙΚ. ΑΝΑΘ.	ΑΡΧ. ΠΟΣ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔ.	ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝ.	ΔΑΠΑΝ. ΟΜΑΔ.	ΟΛΙΚΗ ΑΡΧΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	ΠΟΣΟΤ. ΠΡΟΤ. ΣΥΓΚΡΙΤ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔ.	ΜΕΡ. ΔΑΠ. ΠΡΟΤ. ΣΥΓΚΡΙΤ.	ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΩΝ	ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΤ. ΣΥΓΚΡ.	ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ :								42.261,20					48.598,94	8.758,34	2.420,60
	Γ.Ε. & Ο.Ε. 0% :								0,00					0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ :								42.261,20					48.598,94	8.758,34	2.420,60
	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%:								6.339,17					1,43	0,00	6.337,74
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ :								48.600,37					48.600,37	8.758,34	8.758,34
	ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ :								0,00					0,00	0,00	0,00
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ :								48.600,37					48.600,37	8.758,34	8.758,34
	Φ.Π.Α.24% :								11.664,09					11.664,09	2.102,00	2.102,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :								60.264,46					60.264,46	10.860,34	10.860,34

ΚΑΛΑΜΑΤΑ, ___/___/2019

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΛ. ΣΟΡΟΛΗΣ
ΔΙΠΛΩΜ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π.
ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε. - ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ: 102530
ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ 3 - ΓΛΥΦΑΔΑ 165 61 - ΤΗΛ.: 2109634325
ΑΦΜ 104377878 - ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ, 30/5/2019

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

ΕΛΕΓΘΗΚΕ

ΕΘΕΩΡΗΘΗ
ΚΑΛΑΜΑΤΑ, 30/5/2019

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΥΚΟΥΡΓΙΑ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Τ.Κ. ΠΗΓΩΝ- ΑΛΑΓΟΝΙΑΣ»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΟΡΟΛΗΣ
ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 26/2019

1ο ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Στην Καλαμάτα σήμερα την ___/___/2019 η υπογεγραμμένη Χριστίνα Λυκουργιά, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Καλαμάτας

έ χ ο ν τ α ς υ π ' ό ψ η

1. Την από 10/04/2019 Σύμβαση του έργου
2. Τις διατάξεις του Ν.1418/84 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 23^{Α} /1984) και του Π.Δ. 609/1985 «Κατασκευή Δημοσίων Έργων» (ΦΕΚ 233^{Α}/1985), όπου αυτές έχουν εφαρμογή στην παρούσα σύμβαση
3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2017 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» (ΦΕΚ 147^{Α}/2016)
4. Τα εγκεκριμένα τεύχη της εργολαβίας
5. Τα αναλυτικά τιμολόγια
6. Τις βασικές τιμές υλικών και ημερομισθίων του πρακτικού τιμών Δημοσίων έργων του 3^{ου} τριμήνου 2013

κ α ν ό ν ι σ α

σε αντιπαράσταση με τον Νικόλαο Σορολή, Αναδόχου του έργου, τις παρακάτω τιμές μονάδας που δεν προβλέπονταν από το εγκεκριμένο τιμολόγιο της μελέτης και καθορίστηκαν σύμφωνα με την συννημένη ανάλυση τιμών, δυνάμει του άρθρου 43 του Π.Δ. 609/85.

ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1ο ΑΡΘΡΟ: (Α.Τ. ΝΤ1) ΝΕΤ ΟΙΚ 32.25.03
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3223.Α.5
Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00 m3. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20.

Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος, οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητας, όταν η συνολική ποσότητα για όλες τις κατηγορίες ή ποιότητες που προβλέπονται στο έργο δεν υπερβαίνει τα 30,00 m3, λόγω υποαπασχόλησης μηχανημάτων και εργατοτεχνικού προσωπικού.
Η τιμή αυτή εφαρμόζεται γι αμεμονωμένες κατασκευές που ο όγκος τους δεν υπερβαίνει τα 30,00 m3 στην συνολική προμέτρηση του έργου ή αποτελεί μεμονωμένο επίπεδο ή στοιχείο κατασκευής (πχ δώμα) που δεν μπορεί να κατασκευαστεί μαζί με άλλα.
Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις.
Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20.

(Τιμή ανάκυβικό μέτρο)
ΕΥΡΩ: ΔΕΚΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ **16,80 €**

ΚΑΛΑΜΑΤΑ, 30/5/2019

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΛ. ΣΟΡΟΛΗΣ
ΔΙΠΛΩΜ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π.
ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε. - ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ: 102530
ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ 3 - ΓΛΥΦΑΔΑ 165 61 - ΤΗΛ.: 210 9634325
ΑΦΜ 104377878 - ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ.Τ.Υ.

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΥΚΟΥΡΓΙΑ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Τ.Κ. ΠΗΓΩΝ- ΑΛΑΓΟΝΙΑΣ»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΟΡΟΛΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(συνοδεύει το 1° Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.)

(Το ΠΚΤΜΝΕ συνοδεύεται από τεχνική έκθεση και από ανάλυση των Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών ανά άρθρο, από την οποία φαίνεται ο τρόπος που προέκυψαν οι συνταχθείσες τιμές μονάδας για όλες τις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 43, παρ. 3 του ΠΔ 609/85).

Το 1° Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. συντάχτηκε προκειμένου να συμπεριληφθούν νέες εργασίες, οι οποίες προέκυψαν κατά την πορεία του έργου και που δεν περιλαμβάνονται στην αρχική μελέτη. Οι νέες εργασίες που φαίνονται στο 1° Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. κρίνονται απαραίτητες για να ολοκληρωθεί το έργο άρτια και με ασφάλεια.

Αυτές οι νέες εργασίες ενσωματώνονται σε νέα ομάδα εργασιών με τίτλο 3. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3°: ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ και είναι οι:

1° ΑΡΘΡΟ: (Α.Τ. ΝΤ1) ΝΕΤ ΟΙΚ 32.25.03

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3223.Α.5

Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00 m3. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20.

Συντάχθηκε, 30/5/2019

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΛ. ΣΟΡΟΛΗΣ
ΔΙΠΛΩΜ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π.
ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε. - ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ: 102530
ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ 3 - ΓΛΥΦΑΔΑ 165 61 - ΤΗΛ.: 210 9634325
ΑΦΜ 104377878 - ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ